Наименование объекта Электроснабжение ул. Зеленая, 2-Линия, 3-Линия в пос. Белкуль

Договор Договор №73 от 15-го декабря 2016 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2017 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Электроснабжение ул. Зеленая, 2-Линия, 3-Линия в пос. Белкуль	4 644 077,76	4 644 077,76	314 195,38

К оплате: **Триста четырнадцать тысяч сто девяносто пять тенге тридцать восемь тиынов**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима поселка Белкуль"

Технадзор:
ТОО "СК-Корганстрой"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Белкуль"
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта Электроснабжение ул. Зеленая, 2-Линия, 3-Линия в пос. Белкуль
Договор: Договор №73 от 15-го декабря 2016 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март месяц 2017 года

Сметная стоимость, тыс. тенге	280,53
Сметная заработная плата, тыс. тенге	0,00
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,0000

Составлена в текущих ценах 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21-040405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт**	**10,0000**		**28053,16**	**280531,59**	
		Итого прямые затраты:				**24952,11**	**249521,11**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**		**1023,04**	**10230,37**	
		Накладные расходы	%			1023,04	10230,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000		2078,01	20780,12	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			**Тенге**				**249521,11**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих строителей	тенге				0,00	
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				0,00	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				249521,11	
		- перевозка грузов	Тенге				0,00	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
Накладные расходы 1 уровня			Тенге				0,00	
Итого с накладными расходами 1 уровня			Тенге				249521,11	
Накладные расходы II уровня			Тенге				10230,37	
ИТОГО:							**259751,48**	
Сметная прибыль			Тенге				20780,12	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**				**280531,59**	

	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**				**0,00**	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	**Тенге**				**280531,59**	
	НДС - 12%	Тенге				33663,79	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА:	**Тенге**				**314195,38**	

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима поселка Белкуль"

Технадзор:
ТОО "СК-КорганСтрой"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Форма КС-3
Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Белкуль"
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта Электроснабжение ул. Зеленая, 2-Линия, 3-Линия в пос. Белкуль
Договор Договор №73 от 15-го декабря 2016 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за январь 2017 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Электроснабжение ул. Зеленая, 2-Линия, 3-Линия в пос. Белкуль	4 644 077,76	4 329 882,38	4 329 882,38

К оплате: **Четыре миллиона триста двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят две тенге тридцать восемь тиын**

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Белкуль"
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта Электроснабжение ул. Зеленая, 2-Линия, 3-Линия в пос. Белкуль
Договор: Договор №73 от 15-го декабря 2016 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за январь месяц 2017 года

Сметная стоимость, тыс. тенге	4055,10
Сметная заработная плата, тыс. тенге	212,36
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,2570

Составлена в текущих ценах 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**13-080303-0603 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,00**		**4488,58**	**8977,16**	**42,8**
								1 539,23
		Состав работ:						
		1. Изготовление и установка конструкций						
		2. Установка выключателей						
		3. Заземление						
		4. Присоединение						
1.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р=4,5)	чел-ч	2,0000	4,0000	889,41	3557,64	
1.2.	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0200	0,0400	967,49	38,70	
		Итого оплата труда:				**1798,17**	**3596,34**	
1.3.	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0400	0,0800	8,39	0,67	
1.4.	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0100	0,0200	2992,65	59,85	
1.5.	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1300	0,2600	136,09	35,38	
1.6.	33-010201-0102	Автомобили бортовые до 8 т	маш.-ч	0,0100	0,0200	2136,03	42,72	
1.7.	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2300	0,4600	20,81	9,57	
		Итого эксплуатация машин:				**74,10**	**148,20**	
1.8.	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23-118-2012	т.	0,0030	0,0060	136531,84	819,19	
1.9.	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0004	0,0009	381819,66	329,13	
1.10.	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,2200	2,4400	182,65	445,67	

1.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	428,96	12,01	
1.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,018	742,99	13,37	
1.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,008	289,46	2,32	
1.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,004	1023,77	4,10	
1.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,042	0,084	620,99	52,16	
1.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	270,38	659,73	
1.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	222237,60	31,11	
1.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,62	106,94	
1.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	232,56	
1.20	22-040201-0901	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,047	0,094	273,41	25,70	
1.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	0,032	179,52	5,74	
		Итого материалов:				**1369,87**	**2739,73**	
		Итого прямые затраты:				**3222,79**	**6445,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3992,40	7984,81	
		НР второго уровня	%	4,1		163,69	327,38	
		Накладные расходы	%	--		933,31	1866,61	
		Сметная прибыль	%	8		332,49	664,97	
2	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Автомат ВА 57-35, 160А**	**шт**	**2,0000**		**13451,21**	**26902,41**	
		Итого прямые затраты:				**11964,29**	**23928,57**	
		НР второго уровня	%	4,1		490,54	981,07	
		Накладные расходы	%	--		490,54	981,07	
		Сметная прибыль	%	8		996,39	1992,77	
3	**11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	**км линии**	**1,4000**		**37232,96**	**52126,15**	**61,7** **14139,64**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	16,1	22,54	788,80	17779,55	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	6,216	826,45	5137,21	
		Итого оплата труда:				**16369,12**	**22916,77**	
3. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	1,652	2610,85	4313,12	
3. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	3,318	1898,37	6298,79	
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	1,246	1739,14	2166,97	
		Итого эксплуатация машин:				**9127,77**	**12778,88**	

		Итого материалов:				**65,87**	**131,75**	
		Итого прямые затраты:				**2611,90**	**5223,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3476,80	6953,59	
		НР второго уровня	%	4,1		142,55	285,10	
		Накладные расходы	%	--		1007,45	2014,89	
		Сметная прибыль	%	8		289,55	579,10	
6	**23-070201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**		**14527,69**	**29055,38**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12921,77**	**25843,54**	
		НР второго уровня	%	4,1		529,79	1059,59	
		Накладные расходы	%	--		529,79	1059,59	
		Сметная прибыль	%	8		1076,13	2152,25	
7	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**2,0000**		**538,10**	**1076,21**	**42,8** **264,46**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	0,68	851,76	579,20	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	967,49	38,70	
		Итого оплата труда:				**308,95**	**617,90**	
7. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	2992,65	59,85	
7. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2136,03	42,72	
		Итого эксплуатация машин:				**51,29**	**102,57**	
7. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00006	183489,41	11,01	
		Итого материалов:				**5,50**	**11,01**	
		Итого прямые затраты:				**346,39**	**692,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				478,62	957,24	
		НР второго уровня	%	4,1		19,62	39,25	
		Накладные расходы	%	--		151,85	303,71	
		Сметная прибыль	%	8		39,86	79,72	
8	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Счетчики электронные однофазные СО-Э411, 10-40А**	**шт**	**2,0000**		**3714,14**	**7428,28**	
		Итого прямые затраты:				**3303,57**	**6607,14**	
		НР второго уровня	%	4,1		135,45	270,89	
		Накладные расходы	%	--		135,45	270,89	
		Сметная прибыль	%	8		275,12	550,24	
		Промежуточная опора П1 - 35 к-т						

11	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**м3**	**10,5000**	**824,10**	**8653,02**	
		Итого прямые затраты:			**733,00**	**7696,50**	
		НР второго уровня	%	4,1	30,05	315,56	
		Накладные расходы	%	--	30,05	315,56	
		Сметная прибыль	%	8	61,04	640,96	
		Линейная арматура					
12	24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**35,0000**	**2649,75**	**92741,18**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**2356,84**	**82489,40**	
		НР второго уровня	%	4,1	96,63	3382,07	
		Накладные расходы	%	--	96,63	3382,07	
		Сметная прибыль	%	8	196,28	6869,72	
13	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**35,0000**	**3251,29**	**113795,29**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**2891,89**	**101216,15**	
		НР второго уровня	%	4,1	118,57	4149,86	
		Накладные расходы	%	--	118,57	4149,86	
		Сметная прибыль	%	8	240,84	8429,28	
14	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**35,0000**	**1800,52**	**63018,31**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1601,49**	**56052,15**	
		НР второго уровня	%	4,1	65,66	2298,14	
		Накладные расходы	%	--	65,66	2298,14	
		Сметная прибыль	%	8	133,37	4668,02	

20	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**91,0000**		**613,62**	**55839,49**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**545,79**	**49666,89**	
		НР второго уровня	%	4,1		22,38	2036,34	
		Накладные расходы	%	--		22,38	2036,34	
		Сметная прибыль	%	8		45,45	4136,26	
21	24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**140,0000**		**1177,82**	**164894,55**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1047,62**	**146666,80**	
		НР второго уровня	%	4,1		42,95	6013,34	
		Накладные расходы	%	--		42,95	6013,34	
		Сметная прибыль	%	8		87,25	12214,41	
22	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**140,0000**		**1800,52**	**252073,24**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1601,49**	**224208,60**	
		НР второго уровня	%	4,1		65,66	9192,55	
		Накладные расходы	%	--		65,66	9192,55	
		Сметная прибыль	%	8		133,37	18672,09	
		Опора концевая К3 - 5 к-т						
23	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка железобетонных опор с крюками-** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**5,0000**		**16859,32**	**84296,60**	**61,7** **19240,34**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	5,502	27,508	751,15	20662,63	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	10	1052,11	10521,06	
		Итого оплата труда:				**6236,74**	**31183,69**	

		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**96,65**	**483,23**	
		Накладные расходы	%		96,65	483,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	196,31	981,54	
29	**24-040207-3213**	**Зажимы анкерные (СИП) СО 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**	**1178,04**	**5890,22**	
		Итого прямые затраты:			**1047,82**	**5239,10**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**42,96**	**214,80**	
		Накладные расходы	%		42,96	214,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	87,26	436,31	
30	**24-040207-5317**	**Бандажи дистанционные СО79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**	**2391,04**	**11955,20**	
		Итого прямые затраты:			**2126,73**	**10633,65**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**87,20**	**435,98**	
		Накладные расходы	%		87,20	435,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	177,11	885,57	
31	**24-040207-5015**	**Зажимы прокалывающие СЛИП22.127**	**шт.**	**5,0000**	**1800,52**	**9002,62**	
		Итого прямые затраты:			**1601,49**	**8007,45**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**65,66**	**328,31**	
		Накладные расходы	%		65,66	328,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	133,37	666,86	
32	**24-040207-3123**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21**	**шт.**	**5,0000**	**2674,43**	**13372,13**	
		Итого прямые затраты:			**2378,79**	**11893,95**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**97,53**	**487,65**	
		Накладные расходы	%		97,53	487,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	198,11	990,53	
33	**24-040207-3123**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0025**	**471705,76**	**1179,26**	
		Итого прямые затраты:			**419562,53**	**1048,91**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**17202,06**	**43,01**	
		Накладные расходы	%		17202,06	43,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	34941,17	87,35	
34	**24-040204-1201**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1**	**шт**	**5,0000**	**321,21**	**1606,03**	
		Итого прямые затраты:			**285,70**	**1428,50**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**11,71**	**58,57**	
		Накладные расходы	%		11,71	58,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	23,79	118,97	
35	**24-040207-2809**	**Колпачок концевой РК 99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт**	**20,0000**	**511,46**	**10229,15**	
		Итого прямые затраты:			**454,92**	**9098,40**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**18,65**	**373,03**	
		Накладные расходы	%		18,65	373,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	37,89	757,71	
36	**24-040207-4938**	**Гайка крюкообразная РД2.2. ГОСТ Р 51177-98**	**шт**	**5,0000**	**4703,36**	**23516,79**	

		Итого материалов:			**591,31**	**2365,25**	
		Итого прямые затраты:			**11147,59**	**44590,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			**14995,66**	**59982,65**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**614,82**	**2459,29**	
		Накладные расходы	%		4462,89	17851,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	1248,84	4995,36	
40	**21-040405-0203**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт**	**8,0000**	**28053,16**	**224425,27**	
		Итого прямые затраты:			**24952,11**	**199616,88**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**1023,04**	**8184,29**	
		Накладные расходы	%		1023,04	8184,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	2078,01	16624,09	
41	**21-020199-9917**	**Надбавка в сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**м3**	**2,4000**	**824,10**	**1977,83**	
		Итого прямые затраты:			**733,00**	**1759,20**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**30,05**	**72,13**	
		Накладные расходы	%		30,05	72,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	61,04	146,51	
42	**21-060801-0101**	**Стальные конструкции КРОНШТЕЙН У-3, ЗП6**	**т**	**0,0293**	**389336,33**	**11402,26**	
		Итого прямые затраты:			**346298,37**	**10141,83**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**14198,23**	**415,82**	
		Накладные расходы	%		14198,23	415,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	28839,73	844,61	
43	**21-130201-1107**	**Болты М20 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**4,0000**	**179,26**	**717,02**	
		Итого прямые затраты:			**159,44**	**637,76**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**14198,23**	**26,15**	
		Накладные расходы	%		14198,23	26,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	28839,73	53,11	
44	**21-130202-9901**	**Гайка М20**	**100 шт.**	**0,1200**	**1781,32**	**213,76**	
		Итого прямые затраты:			**1584,41**	**190,13**	
		НР второго уровня	%	4,1000	64,96	7,80	
		Накладные расходы	%		64,96	7,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	131,95	15,83	
45	**24-040207-4914**	**Крюк сквозной СОТ21.1. ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**	**2650,15**	**10600,61**	
		Итого прямые затраты:			**2357,20**	**9428,80**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**96,65**	**386,58**	
		Накладные расходы	%		96,65	386,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	196,31	785,23	
46	**24-040207-4938**	**Гайка крюкообразная РД2.2. ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**	**4703,36**	**18813,43**	

54	**23-061002-0108**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0020**		**471705,76**	**943,41**	
		Итого прямые затраты:				**419562,53**	**839,13**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**		**17202,06**	**34,40**	
		Накладные расходы	%			17202,06	34,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000		34941,17	69,88	
55	**24-040204-1201**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1**	**шт**	**4,0000**		**321,21**	**1284,83**	
		Итого прямые затраты:				**285,70**	**1142,80**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**		**11,71**	**46,85**	
		Накладные расходы	%			11,71	46,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000		23,79	95,17	
55	**24-040207-3213**	**Зажимы анкерные (СИП) СО 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт**	**16,0000**		**1177,82**	**18845,09**	
		Итого прямые затраты:				**1047,62**	**16761,92**	
		НР второго уровня	%	4,1000		42,95	687,24	
		Накладные расходы	%			42,95	687,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000		87,25	1395,93	
		Опора концевая анкерная АОЗ - 1 к-т						
56	**11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка железобетонных опор с крюками-скобами**	**опора**	**1,00**		**16859,32**	**16859,32**	**61,7**
								3 848,07
		Состав работ:						
		1. Сборка опор						
		2. Установка изоляторов						
		3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор						
		4. Бурение ям с доработкой вручную						
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта						
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов						
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,5016	5,5016	751,15	4132,53	
	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,0000	2,0000	1052,11	2104,22	
		Итого оплата труда:				**6236,75**	**6236,75**	
56.1.	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6000	1,6000	3580,06	5728,10	
56.2.	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т.	маш.-ч	0,4000	0,4000	1739,14	695,66	
		Итого эксплуатация машин:				**6423,75**	**6423,75**	
56.3.	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т.	0,0000	0,0000	282240,61	8,47	
56.4.	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1000	0,1000	1336,01	133,60	
56.5.	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0200	0,0200	84,66	1,69	

		Накладные расходы	%		96,65	96,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	196,31	196,31	
63	**24-040207-4938**	**Гайка крюкообразная РД2.2. ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**	**4703,36**	**4703,36**	
		Итого прямые затраты:			**4183,44**	**4183,44**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**171,52**	**171,52**	
		Накладные расходы	%		171,52	171,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	348,40	348,40	
64	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Крюк бандажный СОТ29 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**	**2321,84**	**6965,52**	
		Итого прямые затраты:			**2065,18**	**6195,54**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**84,67**	**254,02**	
		Накладные расходы	%		84,67	254,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	171,99	515,96	
65	**24-040202-0810**	**Зажимы поддерживающие СО130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт**	**1,0000**	**3251,29**	**3251,29**	
		Итого прямые затраты:			**2891,89**	**2891,89**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**118,57**	**118,57**	
		Накладные расходы	%		118,57	118,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	240,84	240,84	
66	**24-040207-3213**	**Зажимы анкерные (СИП) СО 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт**	**8,0000**	**1177,82**	**9422,55**	
		Итого прямые затраты:			**1047,62**	**8380,96**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**42,95**	**343,62**	
		Накладные расходы	%		42,95	343,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	87,25	697,97	
67	**24-040207-5013**	**Зажимы прокалывающие СЛИП22.127**	**шт**	**9,0000**	**1800,52**	**16204,71**	
		Итого прямые затраты:			**1601,49**	**14413,41**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**65,66**	**590,95**	
		Накладные расходы	%		65,66	590,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	133,37	1200,35	
68	**24-040207-3123**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21**	**шт**	**1,0000**	**2674,43**	**2674,43**	
		Итого прямые затраты:			**2378,79**	**2378,79**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**97,53**	**97,53**	
		Накладные расходы	%		97,53	97,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	198,11	198,11	
69	**23-061002-0108**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0005**	**471705,76**	**235,85**	
		Итого прямые затраты:			**419562,53**	**209,78**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**	**17202,06**	**8,60**	
		Накладные расходы	%		17202,06	8,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	34941,17	17,47	
70	**24-040204-1201**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1**	**шт**	**1,0000**	**321,21**	**321,21**	
		Итого прямые затраты:			**285,70**	**285,70**	

		1. Подготовка окрасочных агрегатов						
		2. Приготовление составов						
		3. Огрунтовка поверхности						
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов						
		5. Контроль качества						
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0426	0,0865	779,54	67,41	
	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0008	826,48	0,67	
		Итого оплата труда:				**33,54**	**68,08**	
77.1.	31-050501-0101	Автопогрузчик, 5 т.	маш.-ч	0,0002	0,0004	3250,45	1,32	
77.2.	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН	маш.-ч	0,0002	0,0004	31,41	0,01	
77.3.	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т.	маш.-ч	0,0002	0,0004	1739,14	0,71	
77.4.	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0130	0,0264	46,54	1,23	
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**3,27**	
77.5.	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т.	0,0000	0,0001	214263,99	12,18	
77.6.	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0002	0,0004	284689,66	104,03	
		Итого материалов:				**57,24**	**116,20**	
		Итого прямые затраты:				**92,06**	**186,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**110,24**	**223,78**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**		**4,52**	**9,18**	
		Накладные расходы	%			22,70	46,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000		9,18	18,64	
78	**11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидрозиоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.**	**м2**	**110,00**		**908,68**	**99954,80**	**50,8** 9 773,25
		Состав работ:						
		1. Огрунтовка поверхности						
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее						
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,2120	23,3200	817,19	19056,87	
	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0020	0,2200	826,45	181,82	
		Итого оплата труда:				**174,90**	**19238,69**	
78.1.	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,1450	409,06	877,43	
78.2.	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т.	маш.-ч	0,0020	0,2200	1739,14	382,61	
		Итого эксплуатация машин:				**11,45**	**1260,04**	
78.3.	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4000	264,0000	212,16	56010,24	
78.4.	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0002	0,0264	51147,90	1350,30	
78.5.	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные марки БН	т	0,0002	0,0176	82669,55	1454,98	
		Итого материалов:				**534,69**	**58815,53**	
		Итого прямые затраты:				**719,39**	**79132,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**808,23**	**88905,69**	
		НР второго уровня	**%**	**4,1000**		**33,14**	**3645,13**	

		Накладные расходы	%			121,99	13418,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000		67,31	7404,07
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		**Тенге**				**3229961,19**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих строителей	тенге				153404,18
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				176988,29
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				58952,76
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2899568,72
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы 1 уровня		Тенге				127357,63
	Итого с накладными расходами 1 уровня		Тенге				3357318,82
	Накладные расходы II уровня		Тенге				137650,07
	ИТОГО:						**3494968,89**
	Сметная прибыль		Тенге				279597,51
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				**3774566,40**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**				**91400,01**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД		**Тенге**				**3865966,41**
	НДС - 12%		Тенге				463915,97
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА:		**Тенге**				**4329882,38**

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**