Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Работы по освещение улицы Ешнияз сал в ауле Турмагамбет Кармакшинского района Кызылординской области

Договор: №73 от 27 ноября 2019 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2019 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по освещение улицы Ешнияз сал в ауле Турмагамбет Кармакшинского района Кызылординской области	18 728 348,80	18 728 348,80	10 674 897,95

К оплате: Десять миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто семь тенге девяносто пять тиын

Заказчик:
ГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта: Работы по освещение улицы Ешнияз сал в ауле Турмагамбет Кармакшинского района Кызылординской области
Договор: №73 от 27 ноября 2019 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ДЕКАБРЬ месяц 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	Акт вып. работ	Работы по освещение улицы Ешнияз сал в ауле Турмагамбет Кармакшинского района Кызылординской области	9 246 561,80	--	--	9 246 561,80
		Всего по главе	**9 246 561,80**	**--**	**--**	**9 246 561,80**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%*0,8=1,92%	177 533,99	--	--	177 533,99
		Всего по главе	**177 533,99**	**--**	**--**	**177 533,99**
		ИТОГО по главам 1-8	**9 424 095,79**	**--**	**--**	**9 424 095,79**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,9%*0,9=1,71%	161 152,04	--	--	161 152,04
4		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	583 003,00	583 003,00
		Всего по главе	**161 152,04**	**--**	**--**	**744 155,04**
		ИТОГО по главам 1-9	**9 585 247,82**	**--**	**583 003,00**	**10 168 250,82**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	191 704,96	--	--	191 704,96
		ИТОГО	**9 776 952,78**	**--**	**583 003,00**	**10 359 955,78**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,919999958	**8 994 796,15**	**--**	**536 362,74**	**9 531 158,88**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 143 739,07	1 143 739,07
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**8 994 796,15**	**--**	**1 680 101,80**	**10 674 897,95**

Заказчик:
ГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта: Работы по освещение улицы Ешнияз сал в ауле Турмагамбет Кармакшинского района Кызылординской области
Договор: №73 от 27 ноября 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2019 года

Сметная стоимость	9246,562	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1535,419	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,391	тыс.чел-ч

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ОПОРЫ С ОДНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ									
1	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	светильник	67	1765,60	156,54	118295,32	10488,18	1152,52	89292,24	224194,57
		НР - 80%; СП - 8%			1591,86	74,04	106654,62	4960,68		16607,01	
2	С СТ Прайс-лист	**Светодиодный светильник GALAD Победа LED-100-ШБ1/К50**	шт	67	36192,36	--	2424887,93	--	2424887,93	--	2618879,00
		СП - 8%			--	--	--	--		193991,03	
3	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	шт.	67	731,00	--	48977,00	--	48977,00	--	52895,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3918,16	
4	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.	67	2778,33	280,78	186148,38	18812,53	--	125114,25	336163,64
		НР - 72%; СП - 8%			2497,55	96,03	167335,85	6433,94		24901,01	
5	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	67	261,00	--	17487,00	--	17487,00	--	18885,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1398,96	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	134	1535,38	--	205740,92	--	--	148133,46	382184,33
		НР - 72%; СП - 8%			1535,38	--	205740,92	--		28309,95	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	100,5	800,93	--	80493,26	--	--	57955,15	149524,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	80493,26	--		11075,87	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	100,5	150,14	72,06	15089,10	7241,65	--	7994,08	24929,83
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	7847,44	3255,45		1846,65	
9	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	33,5	24741,84	1695,52	828851,67	56799,81	619441,60	149863,06	1057011,90
		НР - 91%; СП - 8%			4555,53	360,43	152610,26	12074,43		78297,18	
10	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,15745	462176,21	1962,21	72769,64	308,95	36837,47	32533,54	113727,44
		НР - 91%; СП - 8%			226251,00	812,48	35623,22	127,92		8424,25	
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	268	848,60	19,04	227424,97	5103,66	153289,87	64814,36	315618,48
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	69031,44	661,42		23379,15	
12	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	12,0265	56447,00	2497,70	678859,90	30038,59	29653,79	430472,37	1198078,85
		НР - 69%; СП - 8%			51483,60	391,26	619167,52	4705,49		88746,58	
13	С СТ Прайс-лист	Опоры освещения граненные оцинкованные СТ10-3.	шт	67	25000,00	--	1675000,00	--	1675000,00	--	1809000,00
		СП - 8%			--	--	--	--		134000,00	
14	Прайс-лист	Кронштейн типа "Ива" вылет 1,1 м., покрытие "горячее цинкование"	шт	67	7692,86	--	515421,43	--	515421,43	--	556655,14
		СП - 8%			--	--	--	--		41233,71	
15	Ц13-080202-0501	Хомут, траверс и крюк. Монтаж на опоре	шт.	67	2028,64	1751,68	135918,88	117362,56	--	42260,17	192433,37
		НР - 72%; СП - 8%			276,96	599,08	18556,32	40138,36		14254,32	
16	Коммерческое	Крюк бандажный CF-16	шт	67	1979,46	--	132624,11	--	132624,11	--	143234,04
		СП - 8%			--	--	--	--		10609,93	
17	Прайс-лист	Бандажная лента 1,8м F 207	шт	67	734,46	--	49209,11	--	49209,11	--	53145,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3936,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7413198,60	246155,93	5703981,83	1148432,69	9246561,80
							1463060,85	72357,69	--	684930,50	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5168186,83				
		Всего заработная плата	Тенге					232464,47			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4846119,57				
		Накладные расходы	Тенге				167374,42				
		Сметная прибыль	Тенге				426844,90				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5762406,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186,19
		Сметная заработная плата	Тенге					232464,47			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1566151,88				
		Материалы	Тенге				810721,47				
		Всего заработная плата	Тенге					679081,06			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17487,00				
		Накладные расходы	Тенге				550585,90				
		Сметная прибыль	Тенге				169339,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2286076,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								655,49
		Сметная заработная плата	Тенге					679081,06			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				678859,90				
	Материалы		Тенге				29653,79				
	Всего заработная плата		Тенге					623873,00			
		Накладные расходы	Тенге				430472,37				
		Сметная прибыль	Тенге				88746,58				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1198078,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549,25
		Сметная заработная плата	Тенге					623873,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9246561,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1390,93
		Сметная заработная плата	Тенге					1535418,54			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9246561,80
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1463060,85				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					246155,93			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72357,69			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5703981,83		
		- Накладные расходы	Тенге							1148432,69	
		- Сметная прибыль	Тенге							684930,50	

Заказчик:
ГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Работы по освещение улицы Ешнияз сал в ауле Турмагамбет Кармакшинского района Кызылординской области

Договор: №73 от 27 ноября 2019 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2019 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по освещение улицы Ешнияз сал в ауле Турмагамбет Кармакшинского района Кызылординской области	18 728 348,80	8 053 450,85	8 053 450,85

К оплате: Восемь миллионов пятьдесят три тысячи четыреста пятьдесят тенге восемьдесят пять тиын

Заказчик:
ГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта: Работы по освещение улицы Ешнияз сал в ауле Турмагамбет Кармакшинского района Кызылординской области
Договор: №73 от 27 ноября 2019 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ДЕКАБРЬ месяц 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Акт вып. работ	Работы по освещение улицы Ешнияз сал в ауле Турмагамбет Кармакшинского района Кызылординской области	6 668 844,56	181 471,00	--	6 850 315,56
		Всего по главе	**6 668 844,56**	**181 471,00**	--	**6 850 315,56**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%*0,8=1,92%	128 041,82	--	--	128 041,82
		Всего по главе	**128 041,82**	--	--	**128 041,82**
		ИТОГО по главам 1-8	**6 796 886,38**	**181 471,00**	--	**6 978 357,38**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,9%*0,9=1,71%	116 226,76	--	--	116 226,76
4		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	583 003,00	583 003,00
		Всего по главе	**116 226,76**	--	--	**699 229,76**
		ИТОГО по главам 1-9	**6 913 113,13**	**181 471,00**	**583 003,00**	**7 677 587,13**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	138 262,26	--	--	138 262,26
		ИТОГО	**7 051 375,40**	**181 471,00**	**583 003,00**	**7 815 849,40**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,919999958	**6 487 265,07**	**166 953,31**	**536 362,74**	**7 190 581,12**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	862 869,73	862 869,73
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**6 487 265,07**	**166 953,31**	**1 399 232,47**	**8 053 450,85**

Заказчик:
ГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта: Работы по освещение улицы Ешнияз сал в ауле Турмагамбет Кармакшинского района Кызылординской области
Договор: №73 от 27 ноября 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2019 года

Сметная стоимость	6850,316	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1173,305	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,013	тыс.чел-ч

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ									
1	Ц13-080304-0201 1308-0304-0201 РСНБ РК 2015	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	12390,06 2562,00	1350,58 419,44	12390,06 2562,00	1350,58 419,44	8477,48	2146,64 1162,94	15699,63
2	51-080401-0146 5108-0401-0146 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления уличным освещением ЯУО 9611 41 У3 IP53**	шт.	1	181471,00 --	-- --	181471,00 --	-- --	181471,00	-- --	181471,00
3	Е11-330204-0102 1133-0204-0102 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	3	32098,88 27669,60	3182,98 1505,48	96296,63 83008,80	9548,94 4516,44	3738,89	70020,19 13305,35	179622,16
4	С123-061201-1025 2306-1201-1025 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х25+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	3	481103,00 --	-- --	1443309,00 --	-- --	1443309,00	-- 115464,72	1558773,72
5	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1475	577,38 234,46	297,59 89,92	851630,09 345828,50	438938,17 132625,80	66863,42	344487,10 95689,37	1291806,56
6	С123-060137-0226 2306-0137-0226 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,13	720658,00 --	-- --	93685,54 --	-- --	93685,54	-- 7494,84	101180,38
7	С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,04	334867,00 --	-- --	13394,68 --	-- --	13394,68	-- 1071,57	14466,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	1,305	41094,00 --	-- --	53627,67 --	-- --	53627,67	-- 4290,21	57917,88
9	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	20	1765,60 1591,86	156,54 74,04	35312,04 31837,20	3130,80 1480,80	344,04	26654,40 4957,31	66923,75
10	С СТ Прайс-лист	**Светодиодный светильник GALAD Победа LED-100-ШБ1/К50** *СП - 8%*	шт	20	36192,36 --	-- --	723847,14 --	-- --	723847,14	-- 57907,77	781754,91
11	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт** *СП - 8%*	шт.	20	731,00 --	-- --	14620,00 --	-- --	14620,00	-- 1169,60	15789,60
12	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	2778,33 2497,55	280,78 96,03	55566,68 49951,00	5615,68 1920,58	--	37347,54 7433,14	100347,35
13	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	20	261,00 --	-- --	5220,00 --	-- --	5220,00	-- 417,60	5637,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3580370,52 513187,50	458584,17 140963,07	2427127,85 181471,00	480655,87 310364,43	4371390,82
		Стоимость оборудования	Тенге				181471,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				181471,00				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3262070,86				
		Материалы	Тенге				75340,89				
		Всего заработная плата	Тенге					533307,32			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2342484,00				
		Накладные расходы	Тенге				383981,27				
		Сметная прибыль	Тенге				291684,17				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3937736,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439,50
		Сметная заработная плата	Тенге					533307,32			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				136828,66				
		Материалы	Тенге				4082,92				
		Всего заработная плата	Тенге					120843,24			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5220,00				
		Накладные расходы	Тенге				96674,59				
		Сметная прибыль	Тенге				18680,26				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				252183,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103,86
		Сметная заработная плата	Тенге					120843,24			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4371390,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543,36
		Сметная заработная плата	Тенге					654150,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА ОПОРЫ С ОДНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ									
14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	40	1535,38 1535,38	-- --	61415,20 61415,20	-- --	--	44218,94 8450,73	114084,88
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	30	800,93 800,93	-- --	24027,84 24027,84	-- --	--	17300,04 3306,23	44634,12
16	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	30	150,14 78,08	72,06 32,39	4504,21 2342,52	2161,69 971,77	--	2386,29 551,24	7441,74
17	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10	24741,84 4555,53	1695,52 360,43	247418,41 45555,30	16955,17 3604,31	184907,94	44735,24 23372,29	315525,94
18	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,047	462176,21 226251,00	1962,21 812,48	21722,28 10633,80	92,22 38,19	10996,26	9711,50 2514,70	33948,49
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	80	848,60 257,58	19,04 2,47	67888,05 20606,40	1523,48 197,44	45758,17	19347,57 6978,85	94214,47
20	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	3,59	56447,00 51483,60	2497,70 391,26	202644,75 184826,12	8966,74 1404,62	8851,88	128499,22 26491,52	357635,48
21	С СТ Прайс-лист	Опоры освещения граненные оцинкованные СТ10-3. *СП - 8%*	шт	20	25000,00 --	-- --	500000,00 --	-- --	500000,00	-- 40000,00	540000,00
22	Прайс-лист	Кронштейн типа "Ива" вылет 1,1 м., покрытие "горячее цинкование" *СП - 8%*	шт	20	7692,86 --	-- --	153857,14 --	-- --	153857,14	-- 12308,57	166165,71
23	Ц13-080202-0501 1308-0202-0501 РСНБ РК 2015	Хомут, траверс и крюк. Монтаж на опоре *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	2028,64 276,96	1751,68 599,08	40572,80 5539,20	35033,60 11981,60	--	12614,98 4255,02	57442,80
24	Коммерческое предложение от ТОО "NRG Company" *СП - 8%*	Крюк бандажный CF-16	шт	20	1979,46 --	-- --	39589,29 --	-- --	39589,29	-- 3167,14	42756,43
25	Прайс-лист *СП - 8%*	Бандажная лента 1,8м F 207	шт	20	734,46 --	-- --	14689,29 --	-- --	14689,29	-- 1175,14	15864,43
26	Коммерческое предложение от ТОО "NRG Company" *СП - 8%*	Скрепа NC20 в уп.100 шт	шт	1,74	151,79 --	-- --	264,11 --	-- --	264,11	-- 21,13	285,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Прайс-лист	Анкерный зажим PRA 425/50	шт	2	3571,43	--	7142,86	--	7142,86	--	7714,29
		СП - 8%			--	--	--	--		571,43	
28	Коммерческое предложение от ТОО "NRG Company"	Поддерживающий зажим PSP 25/120 M	шт	1	3536,61	--	3536,61	--	3536,61	--	3819,54
		СП - 8%			--	--	--	--		282,93	
29	Прайс-лист	Зажим ответвительный прокалывающий P70	шт	1	1022,32	--	1022,32	--	1022,32	--	1104,11
		СП - 8%			--	--	--	--		81,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1390295,14	64732,90	970615,86	278813,79	1802637,64
							354946,38	18197,93	--	133528,71	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				760674,41				
		Всего заработная плата	Тенге					17520,80			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				720101,61				
		Накладные расходы	Тенге				12614,98				
		Сметная прибыль	Тенге				61863,15				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				835152,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,60
		Сметная заработная плата	Тенге					17520,80			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				426975,99				
		Материалы	Тенге				241662,37				
		Всего заработная плата	Тенге					169392,76			
		Накладные расходы	Тенге				137699,60				
		Сметная прибыль	Тенге				45174,05				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				609849,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168,67
		Сметная заработная плата	Тенге					169392,76			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				202644,75				
		Материалы	Тенге				8851,88				
		Всего заработная плата	Тенге					186230,75			
		Накладные расходы	Тенге				128499,22				
		Сметная прибыль	Тенге				26491,52				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				357635,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163,96
		Сметная заработная плата	Тенге					186230,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1802637,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344,22
		Сметная заработная плата	Тенге					373144,31			
		РАЗДЕЛ 3.									
30	Ц13-080206-1709 1308-0206-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	80	601,60	133,05	48127,99	10644,04	3067,95	27281,78	81442,56
		НР - 72%; СП - 8%			430,20	43,44	34416,00	3475,36		6032,78	
31	С123-010101-0117 2301-0101-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	80	1525,00	--	122000,00	--	122000,00	--	131760,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9760,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**170127,99**	**10644,04**	**125067,95**	**27281,78**	**213202,56**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**34416,00**	**3475,36**	--	**15792,78**	
		Материалы	Тенге				**48127,99**				
		Всего заработная плата	Тенге				**3067,95**				
		Накладные расходы	Тенге					**37891,36**			
		Сметная прибыль	Тенге				**27281,78**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**6032,78**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**81442,56**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**31,12**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**37891,36**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**122000,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**122000,00**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**9760,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**131760,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**213202,56**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**31,12**
		РАЗДЕЛ 4.						**37891,36**			
		Заземление									
32	**Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**87**	**3086,30**	**162,75**	**268508,36**	**14159,25**	**181573,61**	**55025,73**	**349416,82**
		НР - 72%; СП - 8%			**836,50**	**41,94**	**72775,50**	**3649,13**		**25882,73**	
33	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**87**	**569,47**	**24,19**	**49543,76**	**2104,36**	**32884,30**	**10892,54**	**65271,21**
		НР - 72%; СП - 8%			**167,30**	**6,59**	**14555,10**	**573,43**		**4834,90**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**318052,12**	**16263,61**	**214457,91**	**65918,28**	**414688,03**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**87330,60**	**4222,56**	--	**30717,63**	
		Материалы	Тенге				**318052,12**				
		Всего заработная плата	Тенге				**214457,91**				
		Накладные расходы	Тенге					**91553,16**			
		Сметная прибыль	Тенге				**65918,28**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**30717,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**414688,03**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**75,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**91553,16**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**414688,03**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**75,90**
		РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ для КЛ-0,4кВ						**91553,16**			
34	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	30,8	164,35	158,10	5062,10	4869,43	--	1168,37	6728,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6,26	46,43	192,67	1430,07		498,44	
35	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	110	251,28	177,24	27641,33	19496,93	--	10740,83	41452,74
		НР - 72%; СП - 8%			74,04	61,58	8144,40	6773,43		3070,57	
36	Е11-010106-3302 1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,9	18,29	18,29	181,02	181,02	--	17,93	214,87
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,52	--	24,91		15,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				32884,45	24547,38	--	11927,14	48396,52
							8337,07	8228,41	--	3584,93	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				27641,33				
		Всего заработная плата	Тенге					14917,83			
		Накладные расходы	Тенге				10740,83				
		Сметная прибыль	Тенге				3070,57				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				41452,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,58
		Сметная заработная плата	Тенге					14917,83			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5243,12				
		Всего заработная плата	Тенге					1647,65			
		Накладные расходы	Тенге				1186,31				
		Сметная прибыль	Тенге				514,35				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6943,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,20
		Сметная заработная плата	Тенге					1647,65			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				48396,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18,78
		Сметная заработная плата	Тенге					16565,47			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6850315,56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				998217,55				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					574772,11			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					175087,33			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3737269,57		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						181471,00		
		- Накладные расходы	Тенге							864596,85	
		- Сметная прибыль	Тенге							493988,49	

Заказчик:
ГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"