Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул. Алтын-ай №1 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		5-14	20.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул. Алтын-ай №1 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	2 489 264,09	2 222 557,22							266 706,87	2 489 264,09

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"
Оспанова Ж.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводной линии по ул. Алтын-ай №1 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №5-14 от 20.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1225,4684	225,52	225,52	276368	276368	--	33749	334926
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	46874		24809	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	37,901085	2234,23	--	84680	--	--	60969	157301
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	84680	--		11652	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1078,1889	36,35	36,35	39192	39192	--	11186	54409
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	15537		4030	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,154007	972,00	--	78882	--	--	56795	146531
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	78882	--		10854	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1078,1889	174,70	79,98	188360	86234	--	104016	315766
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	102126	42340		23390	
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	3,0175	1295,58	1295,58	3909	3909	--	1951	6329
		НР - 72%; СП - 8%			--	898,04	--	2710		469	
		Монтажные работы									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	25,15175	7045,74	179,06	177213	4504	143232	30486	224315
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	29477	1317		16616	
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1115	323617,96	76557,88	36083	8536	79	29806	71160
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	27468	2638		5271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,35425	388531,25	109758,53	137637	38882	892	108889	266249
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	97864	12126		19722	
		Колодец сборный д1500									
52	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,625	1861,86	--	6749	--	0	4859	12537
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	6749	--		929	
53	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,85	48601,76	10041,11	235719	48699	91020	115373	379179
		НР - 99%; СП - 8%			19793,60	4234,98	95999	20540		28087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								1968702
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1968702
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**1 968 702**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**1 968 702**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	25 593				
Итого с временными			Тенге				**1 994 295**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%			Тенге			2,07%	41 282				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				146 269				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**2 035 577**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	40 712				
Итого СМР			Тенге				**2 076 289**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**2 222 557**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	2 222 557				
НДС			Тенге			12%	266 707				
Итого к оплате			**Тенге**				**2 489 264,09**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Оскянова Ж.Б.