Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Бырлык №1 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		5-13	20.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Бырлык №1 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	1 044 720,86	932 786,48							111 934,38	1 044 720,86

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводной линии по ул.Бырлык №1 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №5-13 от 20.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	477,081405	225,52	225,52	107591	107591	--	13139	130389
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	18248		9658	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,755095	2234,23	--	32966	--	--	23736	61238
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	32966	--		4536	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	419,92453	36,35	36,35	15264	15264	--	4357	21191
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	6051		1570	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,6072227	972,00	--	30722	--	--	22120	57070
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	30722	--		4227	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	419,92453	174,70	79,98	73361	33586	--	40511	122982
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	39775	16490		9110	
		Монтажные работы									
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,74475	7045,74	179,06	68659	1745	55493	11812	86908
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	11421	510		6438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	323617,96	76557,88	14563	3445	32	12029	28719
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	11086	1065		2127	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,13725	388531,25	109758,53	53326	15064	345	42188	103155
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	37916	4698		7641	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1514,24	944,99	6057	3780	0	3378	10190
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	2277	1135		755	
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2243,66	94,62	4487	189	585	3765	8912
		НР - 99%; СП - 8%			1856,40	44,88	3713	90		660	
17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1196,33	62,28	7178	374	368	6372	14634
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	6437	--		1084	
20	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	467,74	4,57	468	5	6	448	989
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	457	0		73	
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	66272,04	--	2982	--	81	2872	6323
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	--	2902	--		468	
49	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,13725	71623,77	--	9830	--	981	8761	20079
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	--	8850	--		1487	
		Колодец сборный д1500									
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,45	1861,86	--	2700	--	0	1944	5015
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	2700	--		371	
51	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,94	48601,76	10041,11	94287	19480	36408	46149	151672
		НР - 99%; СП - 8%			19793,60	4234,98	38400	8216		11235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								829465
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								829465
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**829 465**				
в том числе оборудование			Тенге				**-**				
в том числе СМР			Тенге				**829 465**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	10 783				
Итого с временными			Тенге				**840 248**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%			Тенге			2,07%	17 393				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				57 992				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**857 641**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	17 153				
Итого СМР			Тенге				**874 794**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**932 786**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	932 786				
НДС			Тенге			12%	111 934				
Итого к оплате			**Тенге**				**1 044 720,86**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Оспанова Ж.Б.**