Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Бырлык №2 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		5-12	20.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Бырлык №2 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	1 063 805,85	949 826,65							113 979,20	1 063 805,85

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

_____**Буркитов Т.С**

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"

_____**Оспанова Ж.Б.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводной линии по ул.Бырлык №2 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №5-12 от 20.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	572,6589	225,52	225,52	129146	129146	--	15771	156510
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	21904		11593	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,7111	2234,23	--	39571	--	--	28491	73506
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	39571	--		5445	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	507,380576	36,35	36,35	18443	18443	--	5264	25604
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	7311		1897	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,1899358	972,00	--	37121	--	--	26727	68955
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	37121	--		5108	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	507,380576	174,70	79,98	88639	40580	--	48948	148595
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	48059	19925		11007	
		Монтажные работы									
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,8275	7045,74	179,06	76288	1939	61659	13124	96565
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	12690	567		7153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,05566667	323617,96	76557,88	18015	4262	39	14881	35527
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	13714	1317		2632	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,10166667	388531,25	109758,53	39501	11159	256	31250	76411
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	28086	3480		5660	
		Колодец сборный д1500									
49	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,45	1861,86	--	2700	--	0	1944	5015
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	2700	--		371	
50	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,94	48601,76	10041,11	94287	19480	36408	46149	151672
		НР - 99%; СП - 8%			19793,60	4234,98	38400	8216		11235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								838360
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								838360

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**838 360**						
в том числе оборудование	Тенге				-						
в том числе СМР	Тенге				**838 360**						
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге			1,3%	10 899						
Итого с временными	Тенге				**849 259**						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге			2,07%	17 580						
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска	Тенге				65 651						
Итого с дополнительными затратами	Тенге				**866 839**						
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			2%	17 337						
Итого СМР	Тенге				**884 175**						
Итого оборудование	Тенге				-						
Итого СМР+оборудование	Тенге				**949 827**						
Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге			1	949 827						
НДС	Тенге			12%	113 979						
Итого к оплате	**Тенге**				**1 063 805,85**						

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б.