Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Каржыгер №1 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		5-10	20.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Каржыгер №1 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	434 025,72	387 522,96							46 502,76	434 025,72

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводной линии по ул.Каржыгер №1 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №5-10 от 20.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	126,689275	225,52	225,52	28571	28571	--	3489	34625
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	4846		2565	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ О1 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,918225	2234,23	--	8754	--	--	6303	16262
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	8754	--		1205	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	114,283289	36,35	36,35	4154	4154	--	1186	5767
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	1647		427	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,60196795	972,00	--	8361	--	--	6020	15532
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	8361	--		1150	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	114,283289	174,70	79,98	19965	9140	--	11025	33470
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	10825	4488		2479	
		Монтажные работы									
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,86375	7045,74	179,06	13131	334	10613	2259	16622
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	2184	98		1231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0365	323617,96	76557,88	11812	2794	26	9757	23295
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	8992	864		1726	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,02625	388531,25	109758,53	10199	2881	66	8069	19729
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	7252	899		1461	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	0	1689	5095
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1139	567		377	
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15									
38	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	644,17	31,54	1288	63	37	1194	2681
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	1188	30		199	
41	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1302,40	168,62	2605	337	29	2304	5301
		НР - 98%; СП - 8%			1119,35	56,14	2239	112		393	
43	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	467,74	4,57	935	9	12	897	1979
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	914	1		147	
45	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	912,44	43,72	365	17	10	337	758
		НР - 98%; СП - 8%			843,32	16,31	337	7		56	
46	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	990974,68	36044,72	396	14	264	117	554
		НР - 99%; СП - 8%			294147,00	149,60	118	0		41	
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0365	66272,04	--	2419	--	65	2330	5129
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	--	2353	--		380	
49	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02625	71623,77	--	1880	--	188	1676	3840
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	--	1693	--		284	
		Колодец сборный д1500									
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,45	1861,86	--	2700	--	0	1944	5015
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	2700	--		371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,94	48601,76	10041,11	94287	19480	36408	46149	151672
		НР - 99%; СП - 8%			19793,60	4234,98	38400	8216		11235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								347324
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								347324
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**347 324**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**347 324**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	4 515				
Итого с временными			Тенге				**351 839**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%			Тенге			2,07%	7 283				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				21 219				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**359 122**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	7 182				
Итого СМР			Тенге				**366 304**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**387 523**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	387 523				
НДС			Тенге			12%	46 503				
Итого к оплате			**Тенге**				**434 025,72**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Оспанова Ж.Б.**