Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Обувщик в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		5-9	20.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Обувщик в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	1 395 409,45	1 245 901,29							149 508,15	1 395 409,45

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"

_____ **Оспанова Ж.Б.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводной линии по ул.Обувщик в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №5-9 от 20.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	585,3659	225,52	225,52	132012	132012	--	16121	159983
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	22390		11851	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,1041	2234,23	--	40449	--	--	29123	75138
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	40449	--		5566	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	519,559013	36,35	36,35	18886	18886	--	5391	26219
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	7487		1942	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,1065924	972,00	--	38012	--	--	27368	70610
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	38012	--		5230	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	519,559013	174,70	79,98	90767	41554	--	50123	152161
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	49213	20403		11271	
		Монтажные работы									
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,8275	7045,74	179,06	76288	1939	61659	13124	96565
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	12690	567		7153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0935	323617,96	76557,88	30258	7158	66	24994	59672
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	23034	2212		4420	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1525	388531,25	109758,53	59251	16738	384	46875	114617
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	42129	5220		8490	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1514,24	944,99	7571	4725	0	4222	12737
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	2846	1419		943	
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2243,66	94,62	2244	95	293	1882	4456
		НР - 99%; СП - 8%			1856,40	44,88	1856	45		330	
17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	7	1196,33	62,28	8374	436	429	7435	17074
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	7510	--		1265	
20	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	467,74	4,57	468	5	6	448	989
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	457	0		73	
		Гидрант пожарный									
23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2967,51	199,10	2968	199	490	2343	5735
		НР - 99%; СП - 8%			2278,64	87,62	2279	88		425	
26	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1263850,92	547127,90	632	274	50	399	1114
		НР - 99%; СП - 8%			617016,00	189729,27	309	95		83	
27	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	3151417,96	241903,19	1576	121	1253	222	1942
		НР - 99%; СП - 8%			402822,00	46667,84	201	23		144	
30	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10148,14	4410,86	10148	4411	2322	4872	16222
		НР - 99%; СП - 8%			3414,99	1506,28	3415	1506		1202	
31	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	589385,93	117642,97	1179	235	57	969	2320
		НР - 99%; СП - 8%			443070,00	46499,14	886	93		172	
33	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	511658,40	73604,52	102	15	5	88	205
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	83	6		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	203814,33	52141,27	41	10	9	25	71
		НР - 99%; СП - 8%			108624,60	18801,89	22	4		5	
37	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	242278,94	52575,28	485	105	162	253	796
		НР - 99%; СП - 8%			108624,60	18936,53	217	38		59	
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15									
38	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	644,17	31,54	1933	95	56	1791	4021
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	1782	45		298	
41	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3	1302,40	168,62	3907	506	43	3456	7952
		НР - 98%; СП - 8%			1119,35	56,14	3358	168		589	
43	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	467,74	4,57	1403	14	19	1345	2968
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	1371	1		220	
45	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	912,44	43,72	639	31	18	590	1327
		НР - 98%; СП - 8%			843,32	16,31	590	11		98	
46	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0007	990974,68	36044,72	694	25	463	204	969
		НР - 99%; СП - 8%			294147,00	149,60	206	0		72	
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0935	66272,04	--	6196	--	168	5968	13138
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	--	6029	--		973	
49	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1525	71623,77	--	10923	--	1090	9735	22310
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	--	9833	--		1653	
		Колодец сборный д1500									
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,175	1861,86	--	4050	--	0	2916	7522
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	4050	--		557	
51	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,91	48601,76	10041,11	141431	29220	54612	69224	227507
		НР - 99%; СП - 8%			19793,60	4234,98	57599	12324		16852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								1106341
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1106341
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**1 106 341**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**1 106 341**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	14 382				
Итого с временными			Тенге				**1 120 723**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%			Тенге			2,07%	23 199				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				79 101				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**1 143 922**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	22 878				
Итого СМР			Тенге				**1 166 801**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**1 245 901**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	1 245 901				
НДС			Тенге			12%	149 508				
Итого к оплате			**Тенге**				**1 395 409,45**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б.