Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №2 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		5-7	20.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №2 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	239 053,75	213 440,85							25 612,90	239 053,75

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №2 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №5-7 от 20.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	137,6721	225,52	225,52	31048	31048	--	3791	37626
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	5266		2787	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ О1 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,2579	2234,23	--	9513	--	--	6849	17672
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	9513	--		1309	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	119,711988	36,35	36,35	4352	4352	--	1242	6041
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	1725		447	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,01057975	972,00	--	8758	--	--	6306	16269
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	8758	--		1205	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	119,711988	174,70	79,98	20914	9575	--	11549	35060
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	11339	4701		2597	
		Монтажные работы									
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,195	7045,74	179,06	22511	572	18195	3873	28494
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	3744	167		2111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	388531,25	109758,53	17484	4939	113	13832	33821
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	12432	1540		2505	
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1514,24	944,99	1514	945	0	844	2547
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	569	284		189	
12	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1196,33	62,28	2393	125	123	2124	4878
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	2146	--		361	
15	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	467,74	4,57	468	5	6	448	989
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	457	0		73	
32	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	71623,77	--	3223	--	322	2872	6583
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	--	2902	--		488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								189982
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								189982

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге					**189 982**				
в том числе оборудование	Тенге					-				
в том числе СМР	Тенге					**189 982**				
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге				1,3%	2 470				
Итого с временными	Тенге					**192 452**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге				2,07%	3 984				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска	Тенге					13 077				
Итого с дополнительными затратами	Тенге					**196 435**				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				2%	3 929				
Итого СМР	Тенге					**200 364**				
Итого оборудование	Тенге					-				
Итого СМР+оборудование	Тенге					**213 441**				
Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге				1	213 441				
НДС	Тенге				12%	25 613				
Итого к оплате	**Тенге**					**239 053,75**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б.