Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

**Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"**

**Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"**

**Наименование строительства и его адрес**: Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №3 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

**Справка №1**

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | 5-6 | 20.10.2021г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №3 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда. | 536 110,41 | 478 670,01 | | | | | | | 57 440,40 | 536 110,41 |

**Генподрядчик:**
**Директор:**
**ПК "Агроспецмонтаж"**

_____ **Буркитов Т.С.**

**Субподрядчик:**
**Директор:**
**ТОО "Ремстрой"**

_____ **Оспанова Ж.Б.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №3 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

# АКТ
## ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1 | | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 239,4736 | 225,52 | 225,52 | 54006 | 54006 | -- | 6595 | 65449 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 38,25 | -- | 9160 | | 4848 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 7,4064 | 2234,23 | -- | 16548 | -- | -- | 11914 | 30739 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2234,23 | -- | 16548 | -- | | 2277 | |
| 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 212,015803 | 36,35 | 36,35 | 7707 | 7707 | -- | 2200 | 10699 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,41 | -- | 3055 | | 793 | |
| 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 15,9581787 | 972,00 | -- | 15511 | -- | -- | 11168 | 28814 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 972,00 | -- | 15511 | -- | | 2134 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 212,015803 | 174,70 | 79,98 | 37039 | 16957 | -- | 20454 | 62092 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 94,72 | 39,27 | 20082 | 8326 | | 4599 | |
| | | Монтажные работы | | | | | | | | | |
| 7 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 4,26 | 7045,74 | 179,06 | 30015 | 763 | 24259 | 5164 | 37993 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1171,98 | 52,36 | 4993 | 223 | | 2814 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,044 | 323617,96 | 76557,88 | 14239 | 3369 | 31 | 11762 | 28081 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 246352,00 | 23662,52 | 10839 | 1041 | | 2080 | |
| 9 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,06 | 388531,25 | 109758,53 | 23312 | 6586 | 151 | 18443 | 45095 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 276256,00 | 34228,72 | 16575 | 2054 | | 3340 | |
| 12 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1514,24 | 944,99 | 3028 | 1890 | 0 | 1689 | 5095 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 569,25 | 283,73 | 1139 | 567 | | 377 | |
| 16 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 4 | 1196,33 | 62,28 | 4785 | 249 | 245 | 4248 | 9756 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1072,80 | -- | 4291 | -- | | 723 | |
| 19 | 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 1 | 467,74 | 4,57 | 468 | 5 | 6 | 448 | 989 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 456,98 | 0,45 | 457 | 0 | | 73 | |
| | | Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15 | | | | | | | | | |
| 30 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 644,17 | 31,54 | 644 | 32 | 19 | 597 | 1340 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 594,09 | 14,96 | 594 | 15 | | 99 | |
| 33 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 1 | 1302,40 | 168,62 | 1302 | 169 | 14 | 1152 | 2651 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1119,35 | 56,14 | 1119 | 56 | | 196 | |
| 35 | 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 1 | 467,74 | 4,57 | 468 | 5 | 6 | 448 | 989 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 456,98 | 0,45 | 457 | 0 | | 73 | |
| 37 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,3 | 912,44 | 43,72 | 274 | 13 | 8 | 253 | 569 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 843,32 | 16,31 | 253 | 5 | | 42 | |
| 38 | 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0003 | 990974,68 | 36044,72 | 297 | 11 | 198 | 87 | 415 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 294147,00 | 149,60 | 88 | 0 | | 31 | |
| 40 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,044 | 66272,04 | -- | 2916 | -- | 79 | 2809 | 6183 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 64478,00 | -- | 2837 | -- | | 458 | |
| 41 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,06 | 71623,77 | -- | 4297 | -- | 429 | 3830 | 8778 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 64478,00 | -- | 3869 | -- | | 650 | |
| | | Колодец сборный д1500 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 0,725 | 1861,86 | -- | 1350 | -- | 0 | 972 | 2507 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1861,86 | -- | 1350 | -- | | 186 | |
| 43 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,97 | 48601,76 | 10041,11 | 47144 | 9740 | 18204 | 23075 | 75836 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 19793,60 | 4234,98 | 19200 | 4108 | | 5617 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | | | | 424070 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | 424070 |
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | | | Тенге | | | | **424 070** | | | | |
| **в том числе оборудование** | | | Тенге | | | | **-** | | | | |
| **в том числе СМР** | | | Тенге | | | | **424 070** | | | | |
| Временные здания и сооружения, 1,3% | | | Тенге | | | 1,3% | 5 513 | | | | |
| **Итого с временными** | | | Тенге | | | | **429 583** | | | | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07% | | | Тенге | | | 2,07% | 8 892 | | | | |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска | | | Тенге | | | | 31 425 | | | | |
| **Итого с дополнительными затратами** | | | Тенге | | | | **438 476** | | | | |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | | | Тенге | | | 2% | 8 770 | | | | |
| **Итого СМР** | | | Тенге | | | | **447 245** | | | | |
| **Итого оборудование** | | | Тенге | | | | **-** | | | | |
| **Итого СМР+оборудование** | | | Тенге | | | | **478 670** | | | | |
| Итого в текущих ценах 2021 г. | | | Тенге | | | 1 | 478 670 | | | | |
| НДС | | | Тенге | | | 12% | 57 440 | | | | |
| **Итого к оплате** | | | **Тенге** | | | | **536 110,41** | | | | |

**Генподрядчик:**

**Директор ПК "Агроспецмонтаж"**

**Буркитов Т.С.**

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО "Ремстрой"**

**Оспанова Ж.Б.**