Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №4 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		5-5	20.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №4 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	268 786,65	239 988,08							28 798,57	268 786,65

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"

_____ **Оспанова Ж.Б.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №4 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №5-5 от 20.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	165,27539	225,52	225,52	37273	37273	--	4552	45171
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	6322		3346	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,11161	2234,23	--	11421	--	--	8223	21215
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	11421	--		1571	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	145,351521	36,35	36,35	5284	5284	--	1508	7335
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	2095		543	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,9404371	972,00	--	10634	--	--	7657	19754
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	10634	--		1463	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	145,351521	174,70	79,98	25393	11625	--	14022	42569
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	13768	5708		3153	
		Монтажные работы									
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,408	7045,74	179,06	24012	610	19408	4131	30394
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	3994	178		2251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0145	323617,96	76557,88	4692	1110	10	3876	9254
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	3572	343		685	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	388531,25	109758,53	18650	5268	121	14754	36076
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	13260	1643		2672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								211767
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								211767
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**211 767**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**211 767**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	2 753				
Итого с временными			Тенге				**214 520**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%			Тенге			2,07%	4 441				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				16 648				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**218 960**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	4 379				
Итого СМР			Тенге				**223 340**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**239 988**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	239 988				
НДС			Тенге			12%	28 799				
Итого к оплате			**Тенге**				**268 786,65**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____**Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____**Оспанова Ж.Б.**