Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Арман в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		5-4	20.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Арман в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	1 387 016,61	1 238 407,68							148 608,92	1 387 016,61

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"

_____ **Оспанова Ж.Б.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводной линии по ул.Арман в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №5-4 от 20.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	612,734935	225,52	225,52	138184	138184	--	16875	167463
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	23437		12405	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,950565	2234,23	--	42340	--	--	30485	78651
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	42340	--		5826	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	555,100636	36,35	36,35	20178	20178	--	5759	28012
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	7999		2075	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,7817683	972,00	--	40612	--	--	29241	75441
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	40612	--		5588	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	555,100636	174,70	79,98	96976	44397	--	53552	162570
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	52579	21799		12042	
		Монтажные работы									
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,39575	7045,74	179,06	59154	1503	47811	10176	74877
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	9840	440		5546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1975	323617,96	76557,88	63915	15120	140	52795	126046
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	48655	4673		9337	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,11825	388531,25	109758,53	45944	12979	298	36348	88875
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	32667	4048		6583	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1514,24	944,99	4543	2835	0	2533	7642
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1708	851		566	
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2243,66	94,62	2244	95	293	1882	4456
		НР - 99%; СП - 8%			1856,40	44,88	1856	45		330	
17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	5	1196,33	62,28	5982	311	306	5310	12195
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	5364	--		903	
20	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	467,74	4,57	468	5	6	448	989
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	457	0		73	
		Гидрант пожарный									
23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2967,51	199,10	2968	199	490	2343	5735
		НР - 99%; СП - 8%			2278,64	87,62	2279	88		425	
26	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1263850,92	547127,90	632	274	50	399	1114
		НР - 99%; СП - 8%			617016,00	189729,27	309	95		83	
27	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	3151417,96	241903,19	1576	121	1253	222	1942
		НР - 99%; СП - 8%			402822,00	46667,84	201	23		144	
29	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель	шт.	1	2220,13	--	2220	--	--	668	3119
		НР - 72%; СП - 8%			927,52	--	928	--		231	
30	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10148,14	4410,86	10148	4411	2322	4872	16222
		НР - 99%; СП - 8%			3414,99	1506,28	3415	1506		1202	
31	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00175	589385,93	117642,97	1031	206	50	848	2030
		НР - 99%; СП - 8%			443070,00	46499,14	775	81		150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	511658,40	73604,52	102	15	5	88	205
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	83	6		15	
36	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	203814,33	52141,27	41	10	9	25	71
		НР - 99%; СП - 8%			108624,60	18801,89	22	4		5	
37	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00175	242278,94	52575,28	424	92	142	221	697
		НР - 99%; СП - 8%			108624,60	18936,53	190	33		52	
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15									
38	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	8	644,17	31,54	5153	252	148	4775	10723
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	4753	120		794	
41	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	8	1302,40	168,62	10419	1349	115	9216	21206
		НР - 98%; СП - 8%			1119,35	56,14	8955	449		1571	
43	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	8	467,74	4,57	3742	37	50	3586	7914
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	3656	4		586	
45	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	912,44	43,72	1095	52	30	1011	2274
		НР - 98%; СП - 8%			843,32	16,31	1012	20		168	
46	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	990974,68	36044,72	1586	58	1057	466	2216
		НР - 99%; СП - 8%			294147,00	149,60	471	0		164	
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1975	66272,04	--	13089	--	354	12607	27751
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	--	12734	--		2056	
49	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,11825	71623,77	--	8470	--	845	7548	17299
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	--	7625	--		1281	
		Колодец сборный д1500									
51	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,94	48601,76	10041,11	94287	19480	36408	46149	151672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			19793,60	4234,98	38400	8216		11235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								1099408
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1099408
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**1 099 408**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**1 099 408**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	14 292				
Итого с временными			Тенге				**1 113 700**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%			Тенге			2,07%	23 054				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				78 919				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**1 136 754**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	22 735				
Итого СМР			Тенге				**1 159 489**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**1 238 408**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	1 238 408				
НДС			Тенге			12%	148 609				
Итого к оплате			**Тенге**				**1 387 016,61**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б.