Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул. Заря в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		5-3	20.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул. Заря в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	325 694,12	290 798,32							34 895,80	325 694,12

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

_____**Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"

_____**Оспанова Ж.Б.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводной линии по ул. Заря в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №5-3 от 20.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	117,136715	225,52	225,52	26417	26417	--	3226	32014
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	4480		2371	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,622785	2234,23	--	8094	--	--	5828	15036
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	8094	--		1114	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,972695	36,35	36,35	3779	3779	--	1079	5247
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	1498		389	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,82590175	972,00	--	7607	--	--	5477	14130
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	7607	--		1047	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	103,972695	174,70	79,98	18164	8316	--	10031	30450
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	9848	4083		2256	
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	3,0175	1295,58	1295,58	3909	3909	--	1951	6329
		НР - 72%; СП - 8%			--	898,04	--	2710		469	
		Монтажные работы									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,1655	7045,74	179,06	15258	388	12332	2625	19313
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	2538	113		1431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,01875	323617,96	76557,88	6068	1435	13	5012	11966
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	4619	444		886	
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0305	388531,25	109758,53	11850	3348	77	9375	22923
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	8426	1044		1698	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1514,24	944,99	1514	945	0	844	2547
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	569	284		189	
17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1196,33	62,28	2393	125	123	2124	4878
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	2146	--		361	
20	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	467,74	4,57	468	5	6	448	989
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	457	0		73	
		Гидрант пожарный									
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15									
38	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	644,17	31,54	1288	63	37	1194	2681
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	1188	30		199	
41	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1302,40	168,62	2605	337	29	2304	5301
		НР - 98%; СП - 8%			1119,35	56,14	2239	112		393	
43	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	467,74	4,57	935	9	12	897	1979
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	914	1		147	
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01875	66272,04	--	1243	--	34	1197	2635
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	--	1209	--		195	
49	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0305	71623,77	--	2185	--	218	1947	4462
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	--	1967	--		331	
		Колодец сборный д1500									
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,725	1861,86	--	1350	--	0	972	2507
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	1350	--		186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,97	48601,76	10041,11	47144	9740	18204	23075	75836
		НР - 99%; СП - 8%			19793,60	4234,98	19200	4108		5617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								261224
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								261224
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**261 224**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**261 224**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	3 396				
Итого с временными			Тенге				**264 620**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%			Тенге			2,07%	5 478				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				15 298				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**270 098**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	5 402				
Итого СМР			Тенге				**275 500**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**290 798**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	290 798				
НДС			Тенге			12%	34 896				
Итого к оплате			**Тенге**				**325 694,12**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Оспанова Ж.Б.**