Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Конечка в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		5-2	20.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Конечка в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	337 329,85	301 187,37							36 142,48	337 329,85

Генподрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"

_____ **Оспанова Ж.Б.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водопроводной линии по ул.Конечка в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №5-2 от 20.10.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	104,4399	225,52	225,52	23553	23553	--	2876	28544
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,25	--	3995		2114	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,2301	2234,23	--	7217	--	--	5196	13406
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	7217	--		993	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,2992217	36,35	36,35	3391	3391	--	968	4708
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	1344		349	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,02252205	972,00	--	6826	--	--	4915	12680
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	6826	--		939	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	93,2992217	174,70	79,98	16299	7462	--	9001	27324
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	8837	3664		2024	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,325	5177,00	--	27568	--	27568	--	29773
		СП - 8%			--	--	--	--		2205	
		Монтажные работы									
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,775	7045,74	179,06	12506	318	10108	2151	15830
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	2080	93		1173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,022	323617,96	76557,88	7120	1684	16	5881	14041
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	5420	521		1040	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,025	388531,25	109758,53	9713	2744	63	7684	18790
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	6906	856		1392	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1514,24	944,99	1514	945	0	844	2547
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	569	284		189	
16	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1196,33	62,28	3589	187	184	3186	7317
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	3218	--		542	
19	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	467,74	4,57	468	5	6	448	989
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	457	0		73	
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15									
37	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	644,17	31,54	1288	63	37	1194	2681
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	1188	30		199	
40	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1302,40	168,62	2605	337	29	2304	5301
		НР - 98%; СП - 8%			1119,35	56,14	2239	112		393	
42	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	467,74	4,57	935	9	12	897	1979
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	914	1		147	
47	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,022	66272,04	--	1458	--	39	1404	3091
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	--	1419	--		229	
48	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,025	71623,77	--	1791	--	179	1596	3657
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	--	1612	--		271	
		Колодец сборный д1500									
49	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,725	1861,86	--	1350	--	0	972	2507
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	1350	--		186	
50	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,97	48601,76	10041,11	47144	9740	18204	23075	75836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			19793,60	4234,98	19200	4108		5617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								271002
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								271002
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**271 002**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**271 002**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	3 523				
Итого с временными			Тенге				**274 525**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%			Тенге			2,07%	5 683				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска			Тенге				15 376				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**280 208**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	5 604				
Итого СМР			Тенге				**285 812**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**301 187**				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге			1	301 187				
НДС			Тенге			12%	36 142				
Итого к оплате			**Тенге**				**337 329,85**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б.