Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 на дополнительном участке на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Наружные сети электроснабжения.

Договор: Доп. соглашение №1 от 7 сентября 2020 года к Договору №189 от 2 сентября 2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, в тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства в тенге	в т.ч. за отчетный месяц, в тенге
1	2	3	4
Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 на дополнительном участке на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Наружные сети электроснабжения.	32 132 043,01	27 656 444,62	27 656 444,62

К оплате: **Двадцать семь миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста сорок четыре тенге шестьдесят две тиын**

Заказчик: _____

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Технадзор: _____

ТОО "Altimus LTD"

Подрядчик: _____

ТОО "Акнур Авто"

Авторнадзор: _____

ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 на дополнительном участке на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Наружные сети электроснабжения.

Договор: Доп. соглашение №1 от 7 сентября 2020 года к Договору №189 от 2 сентября 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за _____ месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Наружные сети электроснабжения.	10 922 890,00	15 437 203,00	--	**26 360 093,00**
		Всего по главе	**10 922 890,00**	**15 437 203,00**	--	**26 360 093,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения -2,4%	262 149,36	--	--	262 149,36
		Всего по главе 2-8	**11 185 039,36**	**15 437 203,00**	--	**26 622 242,36**
		Глава 9. Прочие работы и затратына				
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	223 700,79	--	--	223 700,79
		ИТОГО	**11 408 740,15**	**15 437 203,00**		**26 845 943,15**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,91981324661	**10 493 910,31**	**14 199 343,81**	**0,00**	**24 693 254,12**
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2 963 190,49	2 963 190,49
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**10 493 910,31**	**14 199 343,81**	**2 963 190,49**	**27 656 444,62**

Заказчик: _____

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: _____

ТОО "Акнур Авто"

Технадзор: _____

ТОО "Altimus LTD"

Авторнадзор: _____

ТОО "Энергосервис ЭТД"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 на дополнительном участке на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Наружные сети электроснабжения.

Договор: Доп. соглашение №1 от 7 сентября 2020 года к Договору №189 от 2 сентября 2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за _____ месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 2020 годаакт за сентябрь месяц 2020г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	С123-060617-1418 2306-0617-1418 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	км	0,2300		7677362,00	1765793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		614188,96	141263
		Сметная стоимость:				8291550,96	1907057
2	С123-010405-0407 2301-0405-0407 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	222,0000		7711,00	1711842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		616,88	136947
		Сметная стоимость:				8327,88	1848789
3	КП ТОО"Сабиум Энерджи"	**2БКТП-630кВа/10-04кВ К/К**	кг	1,0000		11392857,14	11392857
4	51-080101-0108 5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	2,0000		2022173,00	4044346
5	СТ Прайс-лист ТОО"ALFAOPT"	**СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ A1140-RAL-BW-GP-4T**	шт	4,0000		255440,04	1021760

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20435,20	81741
		Сметная стоимость:				**275875,24**	**1103501**
6	**С123-070503-0802 2307-0503-0802 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока опорный ТОЛ-СЭЩ-10 ГОСТ 7746-201**	**шт.**	**12,0000**		**2391,00**	**28692**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,28	2295
		Сметная стоимость:				**2582,28**	**30987**
7	**С123-070506-0141 2307-0506-0141 РСНБ РК 2015**	**Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки**	**шт.**	**2,0000**		**430292,00**	**860584**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34423,36	68847
		Сметная стоимость:				**464715,36**	**929431**
8	**С123-070506-0129 2307-0506-0129 РСНБ РК 2015**	**Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных**	**шт.**	**4,0000**		**115135,00**	**460540**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9210,80	36843
		Сметная стоимость:				**124345,80**	**497383**
9	**С123-060603-1872 2306-0603-1872 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3х120+1х95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012**	**км**	**0,9800**		**2555236,00**	**2504131**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204418,88	200331
		Сметная стоимость:				**2759654,88**	**2704462**
10	**С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**580,0000**		**1625,00**	**942500**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,00	75400
		Сметная стоимость:				**1755,00**	**1017900**
11	**С124-040207-3917 2404-0207-3917 РСНБ РК 2015**	**Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**8,0000**		**6453,00**	**51624**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		516,24	4130
		Сметная стоимость:				**6969,24**	**55754**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	СТ Прайс-лист ТОО"ALFAOPT"	**СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ A1140-RAL-BW-GP-4T**	**шт**	**3,0000**		**255440,04**	**766320**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20435,20	61306
		Сметная стоимость:				**275875,24**	**827626**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**25550990**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10113787**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**15437203**
Накладные расходы			Тенге				**0**
ИТОГО:			Тенге				**25550990**
Сметная прибыль			Тенге				**809103**
ИТОГО по смете:			Тенге				**26360093**
		Временные здания и сооружения -2,4%	Тенге				**262149**
		ИТОГО	Тенге				**11185039**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**223700,79**
		ИТОГО	Тенге				**26845943,15**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,91981324661	Тенге				**24 693 254,12**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				**2 963 190,49**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге				**27 656 444,62**

Заказчик: _____
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Технадзор: _____
ТОО "Altimus LTD"

Подрядчик: _____
ТОО "Акнур-Авто"

Авторнадзор: _____
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 на дополнительном участке на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Наружные сети электроснабжения.

Договор: Доп. соглашение №1 от 7 сентября 2020 года к Договору №189 от 2 сентября 2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, в тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства в тенге	в т.ч. за отчетный месяц, в тенге
1	2	3	4
Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 на дополнительном участке на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Наружные сети электроснабжения.	32 132 043,01	32 132 043,01	4 475 598,39

К оплате: **Четыре миллиона четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот девяносто восемь тенге тридцать девять тиын**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик:

ТОО "Акнур Авто"

Технадзор:

ТОО "Altimus LTD"

Авторнадзор:

ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 на дополнительном участке на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Наружные сети электроснабжения.

Договор: Доп. соглашение №1 от 7 сентября 2020 года к Договору №189 от 2 сентября 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Наружные сети электроснабжения.	4 159 425,00		--	4 159 425,00
		Всего по главе	**4 159 425,00**	**0,00**	--	**4 159 425,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения -2,4%	99 826,20	--	--	99 826,20
		Всего по главе 2-8	**4 259 251,20**	**0,00**	--	**4 259 251,20**
		Глава 9. Прочие работы и затратына				
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	85 185,02	--	--	85 185,02
		ИТОГО	**4 344 436,22**	**0,00**		**4 344 436,22**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,91981324661	**3 996 069,99**	**0,00**	**0,00**	**3 996 069,99**
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	479 528,40	479 528,40
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**3 996 069,99**	**0,00**	**479 528,40**	**4 475 598,39**

Заказчик: _____

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: _____

ТОО "Акнур Авто"

Технадзор: _____

ТОО "Altimus LTD"

Авторнадзор: _____

ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 на дополнительном участке на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Наружные сети электроснабжения.

Договор: Доп. соглашение №1 от 7 сентября 2020 года к Договору №189 от 2 сентября 2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**82,0350**		**48,24**	**3958**
		Итого оплата труда:				16,95	**1391**
		Итого эксплуатация машин:				**48,24**	**3958**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,20	1001
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,84	397
		Сметная стоимость:				65,28	**5355**
2	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**166,0000**		**508,37**	**84389**
		Итого оплата труда:				223,54	**37108**
		Итого эксплуатация машин:				**434,33**	**72099**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		160,95	26718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,55	8889

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				722,86	119995
3	**Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**499,0000**		**149,15**	**74424**
		Итого оплата труда:				67,52	33694
		Итого эксплуатация машин:				124,47	62109
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		48,62	24260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,82	7895
		Сметная стоимость:				213,58	106579
4	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**58,9200**		**28,99**	**1708**
		Итого оплата труда:				10,19	600
		Итого эксплуатация машин:				28,99	1708
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,33	432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,91	171
		Сметная стоимость:				39,23	2311
5	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**44,1900**		**28,99**	**1281**
		Итого оплата труда:				10,19	450
		Итого эксплуатация машин:				28,99	1281
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,33	324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,91	128
		Сметная стоимость:				39,23	1733
6	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**44,1900**		**2663,00**	**117678**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,04	9414
		Сметная стоимость:				**2876,04**	**127092**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**283438**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**158814**
Всего заработная плата -			Тенге				**70802**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				50977
		Сметная прибыль -	Тенге				16783
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				226574
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51
		Сметная заработная плата -	Тенге				70802
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				124624
		Всего заработная плата -	Тенге				2441
		Местные материалы -	Тенге				117678
		Накладные расходы -	Тенге				1757
		Сметная прибыль -	Тенге				10111
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				136492
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2441
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				363067
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				52
		Сметная заработная плата -	Тенге				73242
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10					
7	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	230,0000		719,75	165543
		Итого оплата труда:				411,31	94602
		Итого эксплуатация машин:				378,26	87000
		Итого материалов:				45,33	10426
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		296,15	68113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,27	18692
		Сметная стоимость:				1097,17	252349
8	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,2220		532382,08	118189
		Итого оплата труда:				382758,26	84972
		Итого эксплуатация машин:				188683,47	41888
		Итого материалов:				13654,61	3031
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		378930,68	84123

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72905,02	16185
		Сметная стоимость:				**984217,78**	**218496**
9	**С124-040207-1809 2404-0207-1809 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**141,00**	**1692**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,28	135
		Сметная стоимость:				**152,28**	**1827**
10	**Ц13-080201-2504 1308-0201-2504 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,0000**		**42067,25**	**504807**
		Итого оплата труда:				20985,96	251832
		Итого эксплуатация машин:				32120,40	385445
		Итого материалов:				74,85	898
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		15109,89	181319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4574,17	54890
		Сметная стоимость:				**61751,31**	**741016**
11	**С123-061703-1106 2306-1703-1106 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**12,0000**		**10040,00**	**120480**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		803,20	9638
		Сметная стоимость:				**10843,20**	**130118**
12	**Е11-330208-0203 1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,0000**		**13987,86**	**13988**
		Итого оплата труда:				7797,94	7798
		Итого эксплуатация машин:				7886,20	7886
		Итого материалов:				**2145,00**	**2145**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		6238,35	6238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1618,10	1618
		Сметная стоимость:				**21844,31**	**21844**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**4,0000**		**1222,88**	**4892**
		Итого оплата труда:				**1144,43**	**4578**
		Итого эксплуатация машин:				**87,04**	**348**
		Итого материалов:				**21,37**	**85**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		823,99	3296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,75	655
		Сметная стоимость:				**2210,61**	**8842**
14	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,0000**		**3226,28**	**38715**
		Итого оплата труда:				**2608,50**	**31302**
		Итого эксплуатация машин:				**421,50**	**5058**
		Итого материалов:				**336,78**	**4041**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1878,12	22537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408,35	4900
		Сметная стоимость:				**5512,76**	**66153**
15	С123-061702-0807 2306-1702-0807 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,1200**		**17406,00**	**2089**
		Итого оплата труда:				**1392,48**	**167**
		Итого эксплуатация машин:				**18798,48**	**2256**
		Итого материалов:				**130255,24**	**781531**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		45146,33	270878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14032,13	84193
		Сметная стоимость:				189433,70	1136602
16	Ц13-080103-3401 1308-0103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**62703,24**	**376219**
		Итого оплата труда:				**93803,96**	**562824**
		Итого эксплуатация машин:				**1899,28**	**11396**
		Итого материалов:					
		Накладные расходы (Н17=72)					
		Сметная прибыль (Н30=8)					
		Сметная стоимость:					

1	2	3	4	5	6	7	8
					6		6200
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1751925
		Стоимость монтажных работ -	В том числе:				
		Материалы -	Тенге				1618057
		Всего заработная плата -	Тенге				26847
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				758533
		Накладные расходы -	Тенге				122569
		Сметная прибыль -	Тенге				546144
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				173136
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2337336
		Сметная заработная плата -	Тенге				607
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				758533
		Материалы -	Тенге				133869
		Всего заработная плата -	Тенге				5176
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				92770
		Накладные расходы -	Тенге				1692
		Сметная прибыль -	Тенге				90361
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17938
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				242168
		Сметная заработная плата -	Тенге				80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				92770
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2579504
		Сметная заработная плата -	Тенге				687
							851303
		РАЗДЕЛ 3. Сети 0,4 кВ					
17	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	580,0000		577,38	334878
		Итого оплата труда:				324,38	188138
		Итого эксплуатация машин:				297,59	172599
		Итого материалов:				45,33	26292
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		233,55	135459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,87	37627
		Сметная стоимость:				875,80	507965

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Ц13-080201-0603 1308-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	**м кабеля**	**400,0000**		**323,39**	**129356**
		Итого оплата труда:				**154,75**	**61901**
		Итого эксплуатация машин:				**176,82**	**70726**
		Итого материалов:				**47,86**	**19142**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		111,42	44569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,79	13914
		Сметная стоимость:				**469,60**	**187839**
19	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,5800**		**333717,00**	**193556**
		Итого оплата труда:				**255996,42**	**148478**
		Итого эксплуатация машин:				**102729,12**	**59583**
		Итого материалов:				**3231,88**	**1874**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		253436,46	146993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46972,28	27244
		Сметная стоимость:				**634125,73**	**367793**
20	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**3,0000**		**1222,88**	**3669**
		Итого оплата труда:				**1144,43**	**3433**
		Итого эксплуатация машин:				**87,04**	**261**
		Итого материалов:				**21,37**	**64**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		823,99	2472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,75	491
		Сметная стоимость:				**2210,61**	**6632**
21	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,0000**		**3226,28**	**38715**
		Итого оплата труда:				**2608,50**	**31302**
		Итого эксплуатация машин:				**421,50**	**5058**
		Итого материалов:				**336,78**	**4041**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1878,12	22537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408,35	4900
		Сметная стоимость:				**5512,76**	**66153**
22	**С123-070503-0803 2307-0503-0803 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 УЗ, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 200 до 300 А ГОСТ 7746-2015**	**шт.**	**12,0000**		**1817,00**	**21804**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,36	1744
		Сметная стоимость:				**1962,36**	**23548**
23	**С123-061702-0807 2306-1702-0807 РСНБ РК 2015**	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,1600**		**17406,00**	**2785**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1392,48	223
		Сметная стоимость:				**18798,48**	**3008**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**724763**
Стоимость монтажных работ -		В том числе:	Тенге				**531208**
Материалы -			Тенге				**49540**
Всего заработная плата -			Тенге				**284775**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**24589**
Накладные расходы -			Тенге				**205038**
Сметная прибыль -			Тенге				**58900**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			чел.-ч				**795145**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**232**
Сметная заработная плата -			Тенге				**284775**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**193556**
Материалы -			Тенге				**1874**
Всего заработная плата -			Тенге				**148478**
Накладные расходы -			Тенге				**146993**
Сметная прибыль -			Тенге				**27244**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				**367793**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**128**
Сметная заработная плата -			Тенге				**148478**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			чел.-ч				**1162938**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**360**
Сметная заработная плата -							**433253**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4. ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
24	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	24,0000		569,47	13667
		Итого оплата труда:				173,89	4173
		Итого эксплуатация машин:				24,19	581
		Итого материалов:				377,98	9072
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		125,20	3005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,57	1334
		Сметная стоимость:				750,24	18006
25	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0581		243850,00	14163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19508,00	1133
		Сметная стоимость:				263358,00	15296
26	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2,0000		3106,57	6213
		Итого оплата труда:				878,44	1757
		Итого эксплуатация машин:				162,75	326
		Итого материалов:				2107,32	4215
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		632,48	1265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,12	598
		Сметная стоимость:				4038,17	8076
27	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2,0000		2293,48	4587
		Итого оплата труда:				860,47	1721

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**110,53**	**221**
		Итого материалов:				**1346,45**	**2693**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		619,54	1239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,04	466
		Сметная стоимость:				**3146,06**	**6292**
28	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	**0,0265**		**218623,00**	**5784**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17489,84	463
		Сметная стоимость:				**236112,84**	**6247**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**44414**
Стоимость монтажных работ -		В том числе:	Тенге				**24467**
Материалы -			Тенге				**15979**
Всего заработная плата -			Тенге				**7651**
Накладные расходы -			Тенге				**5509**
Сметная прибыль -			Тенге				**2398**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			чел.-ч				**32374**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**6**
Сметная заработная плата -			Тенге				**7651**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19946**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**19946**
Сметная прибыль -			Тенге				**1596**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21542**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			чел.-ч				**53916**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**6**
Сметная заработная плата -			Тенге				**7651**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**2804541**
Итого прямые затраты:			Тенге				**877693**
в том числе:			Тенге				**1540957**
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**487756**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**385890**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**0**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**0**
- перевозка грузов							**1046779**
- оборудование							
Накладные расходы							

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:						6200
	Сметная прибыль		Тенге				3851320
	ИТОГО по смете:		Тенге				308106
		Временные здания и сооружения -2,4%	Тенге				4159425
		ИТОГО	Тенге				99826
		Непредвиденные работы и затраты-2%					4259251
		ИТОГО	Тенге				85185,02
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,91981324661	Тенге				4344436,22
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				3 996 069,99
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге				479 528,40
							4 475 598,39

Заказчик: _____
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Технадзор: _____
ТОО "Altimus LTD"

Подрядчик: _____
ТОО "Акнур Авто"

Авторнадзор: _____
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"