приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Наименование стройки:"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микр-х 6,7 и 8 в п. Жибек жолы аршалынского района Акмолинской области (водопроводные сети)"

ДОГОВОР №26 от 10.06.2021 г. Доп согл №2 от 17.03.2022г.

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		26	10.06.2021г				
		доп. согл №2	17.03.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	Дополнительные затраты			
				в отчетно	по монтажу оборудования		на приобретени	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**447 522 381**	**81 226 746**		-	-	-	-	-	**9 747 210**	**90 973 956**
Удержание аванса 30%	134 256 714	24 368 024								27 292 187
Итого к оплате	**313 265 667**	**56 858 722**								**63 681 769**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинской области БИН 220140006225
_____ Нурлыбеков Д.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор
ТОО «Аретмида Снаб»
_____ Кисымжанов М.К.
Аттестат KZ63VJE00051055

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР №26 от 10.06.2021 г. Доп согл №2 от 17.03.2022г.

Наименование стройки: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микр-х 6,7 и 8 в п. Жибек жолы аршалынского района Акмолинской области (водопроводные сети)"

Акт выполненных работ №4
за декабрь 2022 г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Протокол №1. Включаемые работы в (мкр. №1)										
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1										
		ТРУБОПРОВОДЫ										
11	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	5,9		-603775,65	-280295,81	-3562276	-1653745	--	-2388269	-6 426 589
						-323479,84	-85400,37	-1908531	-503862		-476044	
		ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГНБ										
26	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	2705		-16801,56	-8095,38	-45448220	-21898003	-20028253	-7353921	-57 026 323
						-1302,02	-1444,08	-3521964	-3906236		-4224182	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									-63 452 912
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					-5430495				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-23551748			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-4410098			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							-20028253		
		- Накладные расходы	Тенге								-9742190	
		- Сметная прибыль	Тенге								-4700226	
		Протокол №1. Включаемые работы в (мкр. №3)										
		ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГНБ										
1	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	526		-16801,56	-8095,38	-8837621	-4258170	-3894588	-1430005	-11 089 038
						-1302,02	-1444,08	-684863	-759586		-821412	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									-11 089 038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-684863				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-4258170			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-759586			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-3894588		
		- Накладные расходы	Тенге							-1430005	
		- Сметная прибыль	Тенге							-821412	
		Микрорайон №1									
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
15	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**2879,51**	**2542,00**	**--**	**7319714**	**--**	**7319714**	**--**	**7 905 291**
					--	--	--	--		585577	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500 М.-45 ШТ									
60	244-201-0303 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	**комплект**	**45**	**12579,00**	**--**	**566055**	**--**	**566055**	**--**	**611 339**
					--	--	--	--		45284	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8 516 630**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7885769		
		- Сметная прибыль	Тенге							630861	
		Массив №2									
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
15	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**845,37**	**2542,00**	**--**	**2148931**	**--**	**2148931**	**--**	**2 320 845**
					--	--	--	--		171914	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500 М.- 9 ШТ									
58	244-201-0303 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	**комплект**	**9**	**12579,00**	**--**	**113211**	**--**	**113211**	**--**	**122 268**
					--	--	--	--		9057	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 443 113**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2262142		
		- Сметная прибыль	Тенге							180971	
		Массив №3									
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1									
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500 М.- 24 ШТ									
60	244-201-0303 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	**комплект**	**24**	**12579,00**	**--**	**301896**	**--**	**301896**	**--**	**326 048**
					--	--	--	--		24152	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**326 048**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						301896		
		- Сметная прибыль	Тенге							24152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Микрорайон №4									
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1									
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500 М.- 22 ШТ									
52	244-201-0303 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	**комплект**	22	12579,00	--	276738	--	276738	--	298 877
					--	--	--	--		22139	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								298 877
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						276738		
		- Сметная прибыль	Тенге							22139	
		Микрорайон №6									
		РАЗДЕЛ 1.ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3**	**М3 ГРУНТА**	1008	216,08	216,08	217809	217808	--	38405	276 706
					--	52,91	--	53333		20493	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	31,1	3090,15	--	96104	--	--	69195	178 522
					3090,15	--	96104	--		13224	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	108,3	1224,13	--	132573	--	--	95452	246 267
					1224,13	--	132573	--		18242	
5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	916,47	32,24	32,24	29547	29547	--	6205	38 611
					--	9,40	--	8615		2859	
		ТРУБОПРОВОД, АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
11	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	606	2542,00	--	1540452	--	1540452	--	1 663 688
					--	--	--	--		123236	
16	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	0,3	1551211,63	1140049,87	465363	342015	--	206366	725 468
					411161,76	283673,72	123349	85102		53738	
18	241-201-0619 РСНБ РК 2022	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 225Х13,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	2525	10266,00	--	25921650	--	25921650	--	27 995 382
					--	--	--	--		207 3732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	241-201-0624 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 400Х23,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	408	32615,00	--	13306920	--	13306920	--	14 371 474
					--	--	--	--		1064554	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500 М.-174 ШТ									
78	225-101-0602 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН15 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	23	43264,00	--	995072	--	995072	--	1 074 678
					--	--	--	--		79606	
80	225-101-0109 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	98	33157,00	--	3249386	--	3249386	--	3 509 337
					--	--	--	--		259951	
81	225-101-0609 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	20	36333,00	--	726660	--	726660	--	784 793
					--	--	--	--		58133	
85	244-202-0102 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	174	35152,00	--	6116448	--	6116448	--	6 605 764
					--	--	--	--		489316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				52797984	589370	51856588	415623	57 470 690
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				352026	147050	--	4257084	
		Всего заработная плата	Тенге				52797984				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					499076			
		Накладные расходы	Тенге				51856588				
		Сметная прибыль	Тенге				415623				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				4257084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57470691				
		Сметная заработная плата	Тенге								298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					499076			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57470691				
		Сметная заработная плата	Тенге								298
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					499076			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									57 470 691
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				352026				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					589370			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					147050			
		- Материалов. изделий и конструкций	Тенге						51856588		
		- Накладные расходы	Тенге							415623	
		- Сметная прибыль	Тенге							4257084	

Микрорайон №7

РАЗДЕЛ 1.ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

		ТРУБОПРОВОД, АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
17	241-201-0619 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 225Х13,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	2829,1506	10266,00	--	29044060	--	29044060	--	31 367 585
					--	--	--	--		2323525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500 М.-90 ШТ									
79	244-202-0102 РСНБ	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	90	35152,00	--	3163680	--	3163680	--	3 416 774
					--	--	--	--		253094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				32207740	--	32207740	--	34 784 359
							--	--	--	2576619	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32207740				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32207740				
		Сметная прибыль	Тенге				2576619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34784359				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34784359				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34 784 359**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32207740		
		- Сметная прибыль	Тенге							2576619	
		Протокол №1. Включаемые работы в (мкр. №1)									
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
1	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	5,9	563299,06	254738,87	3323464	1502959	--	2061836	5 816 124
					308560,19	83654,93	1820505	493564		430824	
		ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГНБ									
2	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	1659	9378,29	6236,34	15558583	10346088	3508702	2970672	20 011 588
					1027,00	982,70	1703793	1630299		1482333	
3	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	1046	8656,80	4990,27	9055013	5219823	2714506	1993038	11 931 900
					1071,40	1067,08	1120684	1116166		883849	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**37 759 612**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4644982				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17068870			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3240029			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6223208		
		- Накладные расходы	Тенге							7025546	
		- Сметная прибыль	Тенге							2797006	
		Протокол №1. Включаемые работы в (мкр. №3)									
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1									
		ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГНБ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	237,7	9378,29	6236,34	2229220	1482378	502724	425635	2 867 242
					1027,00	982,70	244118	233588		212387	
2	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	298,3	8656,80	4990,27	2582323	1488598	774126	568378	3 402 758
					1071,40	1067,08	319599	318310		252058	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6 270 001**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				563717				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2970976			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					551898			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1276851		
		- Накладные расходы	Тенге							994013	
		- Сметная прибыль	Тенге							464445	

Протокол №1. Включаемые работы в (мкр. №6)

		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.2000 М.-42 ШТ									
1	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	17,22	67200,82	13950,05	1157198	240219	445425	566703	1 861 814
					27384,11	5857,92	471554	100873		137912	
2	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	12	69728,00	--	836736	--	836736	--	903 675
					--	--	--	--		66939	
3	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	51	50939,00	--	2597889	--	2597889	--	2 805 720
					--	--	--	--		207831	
4	225-101-0614 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	**шт.**	6	51243,00	--	307458	--	307458	--	332 055
					--	--	--	--		24597	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5 903 263**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				471554				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					240219			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100873			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4187507		
		- Накладные расходы	Тенге							566703	
		- Сметная прибыль	Тенге							437279	

		Всего по акту									**79 230 644**
		в том числе оборудования и прочие затраты									
		Временные здания и сооружения (2,9 %)									2 297 689
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**81 528 333**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,76 %									1 434 899
		Итого									**82 963 231**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									1 659 265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**84 622 496**
		Итого на 2022 год (к=1,0) 60%									**50 773 498**
		Итого на 2023 год (к=1,0450539) 40%									**35 374 028**
		Итого									**86 147 525**
		Итого с понижающим коэффициентом									**81 226 746**
		Налог на добавленную стоимость-12%									9 747 210
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									90 973 956

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинской области БИН 220140006225
_____ Нурлыбеков Д.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Санжар проект сервис"
_____ Абдукаримов О.Д.

Технический надзор:
ТОО «Аретмида Снаб»
_____ Касымжанов М.К.
Аттестат KZ63VJE00051055