Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района Акмолинской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №23 от 12.05.2021г доп.соглашение №4 от 13.04.2022 г.
Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения (3 очередь) г.Державинск Жаркаинского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации.

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		23	12.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительны е расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	698 069 820,23	285 072 438		-	-	-	-	-	34 208 693	319 281 131
Погашение аванса 30%	209 420 946	85 521 732							10 262 608	95 784 339
Всего к оплате:	488 648 874,16	199 550 707							23 946 085	223 496 792

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района Акмолинской области
БИН 200740025036
Макрдумян С.Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757
Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "АДС Сапа" БИН 120940002382
№ KZ20VJE00026400 от 29.03.2018 г.
Оразалин А.Д.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района Акмолинской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №23 от 12.05.2021г доп.соглашение №4 от 13.04.2022 г.
Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения (3 очередь) г.Державинск Жаркаинского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации.

Акт выполненных работ №6
за декабрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 1-1. Вынос в натуру.												
1	СЦП РК 8.03-04-2017 табл.13 № п.п.1,1	**Вынос в натуру (разводящая сеть)**	км	5,4215		200161,00	--	1085173	--	--	--	1085173
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1085173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					1085173				
Локальная смета 2-1. РЧВ 1000 м3 (2 шт.)												
1	ЕУ4-1591-2 Т4-159-1	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 1000 м^3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы**	резерв.	0,177800		1657300,18	586426,99	294668	104266	14286	217442	553079
						990528,00	185395,09	176116	32963		40969	
2	ЕУ4-1591-3 Т4-159-1	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 1000 м^3, при толщинегрунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции**	резерв.	0,581900		21618996,32	558170,43	12580094	324799	11262746	1398526	15096910
						1705704,00	216999,37	992549	126272		1118290	
3	ЕУ4-1591-4 Т4-159-1	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 1000 м^3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы**	резерв.	1		4574517,62	403767,23	4574518	403767	1675951	2713583	7871149
						2494800,00	114414,32	2494800	114414		583048	

4	**ЕУ4-1591-5 Т4-159-1**	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 1000 м^3, при толщине грунтовойобсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, прочие работы**	**резерв.**	**1**	**1085304,97**	**2122,94**	**1085305**	**2123**	**674774**	**429032**	**1635484**
					408408,00	**193,92**	**408408**	**194**		**121147**	
5	**ЕУ4-1591-6 Т4-159-1**	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 1000 м^3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций**	**резерв.**	**1**	**358951,87**	**12451,87**	**358952**	**12452**	**313236**	**33107**	**423423**
					33264,00	**3521,23**	**33264**	**3521**		**31365**	
6	**ЕУ4-1591-7 Т4-159-1**	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 1000 м^3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов**	**резерв.**	**1**	**390663,72**	**13640,92**	**390664**	**13641**	**267991**	**103516**	**533715**
					109032,00	**5986,08**	**109032**	**5986**		**39534**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26113760**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4214169**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**861048**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**283350**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14208981**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4895206**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1934353**	
Локальная смета 2-5. Водопроводная сеть											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**87,5**	**68,73**	**68,73**	**6014**	**6014**	**--**	**1284**	**7881**
					--	**20,37**	**--**	**1782**		**584**	
2	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**7807,5**	**68,73**	**68,73**	**536609**	**536610**	**--**	**114536**	**703221**
					--	**20,37**	**--**	**159039**		**52076**	
3	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**5402**	**216,08**	**216,08**	**1167264**	**1167264**	**--**	**205816**	**1482903**
					--	**52,91**	**--**	**285820**		**109823**	
4	**Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 /Вывоз/**	**м^3 грунта**	**1143**	**265,57**	**265,57**	**303547**	**303547**	**--**	**53504**	**385614**

					--	65,02	--	74318		28564	
5	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /Вывоз до 0,5км/	т·км	2011,25	206,00	--	414318	--		--	447463
					--	--	--	--		33145	
6	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 /Завоз/	м^3 грунта	1143	265,57	265,57	303547	303547	--	53504	385614
					--	65,02	--	74318		28564	
7	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /Завоз до 0,5км/	т·км	2011,25	206,00	--	414318	--		--	447463
					--	--	--	--		33145	
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	1125,5	3090,15	--	3477964	--	--	2504136	6460663
					3090,15	--	3477964	--		478563	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	5085,333333	1344,47	--	6837078	--	--	4922704	12700569
					1344,47	--	6837078	--		940787	
11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	46734,5	56,29	56,29	2630685	2630685	--	561281	3447137
					--	16,68	--	779531		255170	
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	988	80,32	80,32	79356	79356	--	16934	103997
					--	23,80	--	23514		7706	
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	988	68,73	68,73	67905	67906	--	14494	88989
					--	20,37	--	20126		6590	
14	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 /Засыпка ямы/	м^3 грунта	1864,5	265,57	265,57	495155	495155	--	87277	629026
					--	65,02	--	121230		46594	
15	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /Завоз до 0,5км/	т·км	3356,1	206,00	--	691357	--		--	746666
					--	--	--	--		55309	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				17425117	5590084	--	8535470	28037206
							10315042	1539678	--	2076620	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				17425117				
Всего заработная плата			Тенге					11854720			

	Транспортные расходы		Тенге				1519993				
		Накладные расходы	Тенге				8535470				
		Сметная прибыль	Тенге				2076620				
		РАЗДЕЛ 5.Колодцы									
38	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м^3**	**234,505**	**37452,90**	**13793,49**	**8782892**	**3234642**	**1808697**	**5055886**	**14945880**
					15946,58	**5831,02**	**3739553**	**1367403**		**1107103**	
39	**С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**5**	**18990,00**	**--**	**94950**	**--**	**94950**	**--**	**102546**
					--	**--**	**--**	**--**		**7596**	
40	**С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**49**	**35352,00**	**--**	**1732248**	**--**	**1732248**	**--**	**1870828**
					--	**--**	**--**	**--**		**138580**	
41	**С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**14**	**75987,00**	**--**	**1063818**	**--**	**1063818**	**--**	**1148923**
					--	**--**	**--**	**--**		**85105**	
42	**С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**30**	**23957,00**	**--**	**718710**	**--**	**718710**	**--**	**776207**
					--	**--**	**--**	**--**		**57497**	
43	**С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**65**	**33892,00**	**--**	**2202980**	**--**	**2202980**	**--**	**2379218**
					--	**--**	**--**	**--**		**176238**	
44	**С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**80**	**35276,00**	**--**	**2822080**	**--**	**2822080**	**--**	**3047846**
					--	**--**	**--**	**--**		**225766**	
45	**С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	**шт.**	**21**	**44442,00**	**--**	**933282**	**--**	**933282**	**--**	**1007945**
					--	**--**	**--**	**--**		**74663**	
46	**С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**21**	**53981,00**	**--**	**1133601**	**--**	**1133601**	**--**	**1224289**
					--	**--**	**--**	**--**		**90688**	
47	**С1261-101-0382 261-101-0382 РСНБ РК 2022**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м^3**	**17,31**	**89252,00**	**--**	**1544952**	**--**	**1544952**	**--**	**1668548**
					--	**--**	**--**	**--**		**123596**	
49	**С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**240**	**4596,00**	**--**	**1103040**	**--**	**1103040**	**--**	**1191283**
					--	**--**	**--**	**--**		**88243**	
50	**С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**115**	**13668,00**	**--**	**1571820**	**--**	**1571820**	**--**	**1697566**
					--	**--**	**--**	**--**		**125746**	

51	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1950,85	1218,86	29,66	2377813	57863	1477358	791128	3422454
					431,91	4,14	842592	8077		253513	
52	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	483	785,00	--	379155	--	379155	--	409487
					--	--	--	--		30332	
53	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,2361	1004968,00	--	2247209	--	2247209	--	2426986
					--	--	--	--		179777	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				28708550	3292505	20833900	5847014	37320006
							4582145	1375480	--	2764443	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				28708550				
Материалы			Тенге				3286056				
Всего заработная плата			Тенге					5957625			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				17547845				
		Накладные расходы	Тенге				5847014				
		Сметная прибыль	Тенге				2764443				
РАЗДЕЛ 6.Трубопровод											
60	Е11-220901-0107 1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	35	15132,11	7009,88	529624	245346	22660	342170	941537
					7474,81	2400,22	261618	84008		69743	
61	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	9244,97	2826,51	36980	11306	2126	27140	69249
					5886,90	966,59	23548	3866		5130	
62	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	12	3011,18	135,64	36134	1628	3685	31250	72775
					2568,38	62,09	30821	745		5391	
64	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	141	4940,27	343,99	696578	48503	44846	600086	1400398
					4278,22	20,70	603229	2919		103734	
65	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	3989,72	291,57	15959	1166	648	14086	32448
					3536,33	20,70	14145	83		2404	
66	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	12708,00	--	101664	--	101664	--	109797
					--	--	--	--		8133	
67	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	52	1659,04	94,35	86270	4906	4207	76385	175667

					1483,78	--	77157	--		13012	
68	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	102	4905,00	--	500310	--	500310	--	540335
					--	--	--	--		40025	
71	С1241-214-0216 241-214-0216 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	128	21138,00	--	2705664	--	2705664	--	2922117
					--	--	--	--		216453	
72	С1241-214-0214 241-214-0214 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	4	10533,00	--	42132	--	42132	--	45503
					--	--	--	--		3371	
73	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	49	2452,00	--	120148	--	120148	--	129760
					--	--	--	--		9612	
76	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	125,5	12473,57	8449,46	1565433	1060407	323495	374109	2094705
					1446,46	1564,60	181531	196357		155163	
77	С1241-201-0420 241-201-0420 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м	2,01	18599,00	--	37384	--	37384	--	40375
					--	--	--	--		2991	
80	Е11-221401-1104 1122-1401-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	114	26612,29	16658,71	3033801	1899093	825246	669734	3999818
					2714,58	3219,62	309462	367037		296283	
81	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	114	2453,46	17,85	279694	2035	63649	212501	531570
					1877,28	5,59	214010	637		39376	
83	Е11-220501-0412 1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,026	3236946,02	2476530,02	84161	64389	--	39264	133298
					760416,00	764974,44	19771	19889		9874	
84	С1241-201-0425 241-201-0425 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х40,9 мм	м	0,26	60944,00	--	15845	--	15845	--	17113
					--	--	--	--		1268	
85	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	26	2453,46	17,85	63790	464	14517	48465	121235
					1877,28	5,59	48809	145		8980	

88	Е11-221401-1201 1122-1401-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	126	52582,03	12081,54	6625336	1522274	4833825	535959	7734198
					2136,80	2159,81	269237	272136		572903	
89	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	126	1972,51	12,07	248536	1521	26908	218345	504232
					1746,88	3,52	220107	444		37350	
102	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	2,62239	1962337,49	714609,77	5146014	1873985	1244149	2610735	8377289
					773294,59	232317,12	2027880	609226		620540	
103	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	7	4940,27	343,99	34582	2408	2226	29792	69523
					4278,22	20,70	29948	145		5150	
104	С1241-117-0437 241-117-0437 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм	шт.	7	11571,00	--	80997	--	80997	--	87477
					--	--	--	--		6480	
105	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1659,04	94,35	3318	189	161	2938	6756
					1483,78	--	2968	--		500	
106	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1150,00	--	2300	--	2300	--	2484
					--	--	--	--		184	
112	Е11-221401-1203 1122-1401-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб диаметром 530 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	119	126456,01	30584,25	15048265	3639526	10908376	1043679	17379299
					4204,73	4654,27	500363	553858		1287355	
113	Е11-221401-1203 1122-1401-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб диаметром 530 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	499	144092,28	30584,25	71902048	15261541	54542347	4376435	82380764
					4204,73	4654,27	2098160	2322481		6102281	
114	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	618	2453,46	17,85	1516238	11032	345047	1151977	2881672
					1877,28	5,59	1160159	3455		213457	
116	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,662	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /диам.500мм/	футляр	12	26045,35	3708,30	312544	44499	189547	78527	422356

					6541,49	68,51	78498	822		31286	
117	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,406	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /диам.325мм/	футляр	2	14422,03	2274,28	28844	4549	19374	4955	36503
					2460,44	42,02	4921	84		2704	
118	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,562	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /диам.450мм/	футляр	6	21272,13	3148,14	127633	18889	80457	28349	168461
					4714,47	58,16	28287	349		12479	
119	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,83148	1446902,70	615456,09	1203071	511740	387628	457476	1793390
					365256,19	190495,87	303703	158394		132844	
120	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,36205	1962337,49	714609,77	710464	258724	171769	360441	1156577
					773294,59	232317,12	279971	84110		85672	
121	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,406	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /диам.325 мм/	футляр	128	14422,03	2274,28	1846020	291108	1239976	317112	2336183
					2460,44	42,02	314936	5379		173051	
122	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,341	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /диам.273 мм/	футляр	4	11782,23	1910,17	47129	7641	32545	7013	58473
					1735,68	35,29	6943	141		4331	
123	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,221	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /диам.177,8 мм/	футляр	50	7240,14	1237,97	362007	61899	263656	37219	431164
					729,03	22,87	36452	1144		31938	
124	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,158	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /диам.127 мм/	футляр	65	5027,63	885,06	326796	57529	245046	25031	379973
					372,63	16,35	24221	1063		28146	
125	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,127	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /диам.102 мм/	футляр	43	3982,43	711,41	171244	30591	130301	10808	196616
					240,75	13,14	10352	565		14564	

126	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз**	м^2	7,4	1188,14	4,08	8792	30	8389	261	9777
					50,35	0,78	373	6		724	
127	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116**	м^2	7,4	286,54	6,46	2120	48	1505	396	2717
					76,68	0,78	567	6		201	
128	С1261-107-0747 261-107-0747 РСНБ РК 2022	**Резина прессованная**	кг	33,8304	1505,00	--	50915	--	50915	--	54988
					--	--	--	--		4073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				115756784	26938966	79635670	13732638	139848572
							9182147	4689494	--	10359156	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				115756784				
		Материалы	Тенге				75978320				
		Всего заработная плата	Тенге					13871641			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3657359				
		Накладные расходы	Тенге				13732638				
		Сметная прибыль	Тенге				10359156				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								205205792
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24079334				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35821555			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7604652			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						100469580		
		- Перевозка грузов	Тенге				1519993				
		- Накладные расходы	Тенге							28115122	
		- Сметная прибыль	Тенге							15200219	
		Локальная смета 2-12-1. Станция водоподготовки производительностью 200 м3/ч . Общестроительные работы									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м^3**	м^3 грунта	2338	216,08	216,08	505195	505195	--	89078	641804
					--	52,91	--	123704		47532	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	1002	3090,15	--	3096330	--	--	2229360	5751740
					3090,15	--	3096330	--		426050	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	180	1224,13	--	220343	--	--	158647	409309
					1224,13	--	220343	--		30319	

4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	401	56,29	56,29	22572	22573	--	4816	29577
					--	16,68	--	6689		2189	
5	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	2759	68,73	68,73	189626	189626	--	40475	248503
					--	20,37	--	56201		18403	
6	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	2759	254,51	254,51	702193	702193	--	149814	920154
					--	75,42	--	208084		68147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4736259	1419587	--	2672190	8001087
							3316673	394678	--	592640	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4736259				
	Всего заработная плата		Тенге					3711351			
		Накладные расходы	Тенге				2672190				
		Сметная прибыль	Тенге				592640				
				РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
7	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	15,585	12328,55	2718,76	192140	42372	128714	36247	246658
					1350,89	1149,93	21054	17922		18271	
8	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	19	3337,51	1824,00	63413	34656	--	49975	122459
					1513,51	715,54	28757	13595		9071	
9	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	54	4870,14	2569,01	262988	138727	--	211424	512364
					2301,13	1016,88	124261	54912		37953	
10	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	49,88	57413,00	--	2863760	--	2863760	--	3092861
					--	--	--	--		229101	
11	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	122	7658,81	3918,92	934375	478108	252374	366711	1405173
					1671,25	876,06	203893	106879		104087	
12	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	68	3730,49	1754,03	253673	119274	85372	89315	370427
					720,98	392,11	49027	26663		27439	

13	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	17	3232,42	1788,80	54951	30410	13951	20517	81506
					622,92	399,88	10590	6798		6038	
14	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	127,753	64351,00	--	8221033	--	8221033	--	8878716
					--	--	--	--		657683	
15	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 техн.часть п.2.3.4	Надбавка на бетон на сульфатостойком цементе	$м^3$	177,633	284,00	--	50448	--	50448	--	54484
					--	--	--	--		4036	
16	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	2,9	48200,37	2164,60	139781	6277	119060	14388	166503
					4980,80	471,43	14444	1367		12334	
17	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2559	40059,90	2024,70	10251	518	--	9062	20858
					38035,20	878,00	9733	225		1545	
18	С1241-102-0238 241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	1,98	15564,00	--	30817	--	30817	--	33282
					--	--	--	--		2465	
19	С1241-102-0250 241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	3,96	37370,00	--	147985	--	147985	--	159824
					--	--	--	--		11839	
20	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,406	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	18021,79	2274,28	54065	6823	29061	18124	77964
					6060,20	42,02	18181	126		5775	
21	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,532	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	23614,75	2980,09	141689	17880	76163	47496	204320
					7940,95	55,06	47646	330		15135	
Монолитный пояс (АС.12)											
22	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	28,2	68415,06	7533,54	1929305	212445	1282233	434109	2552487
					15412,32	1504,09	434627	42415		189073	

23	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,85158	31043,37	1412,41	26436	1203	327	23054	53449
					29246,96	502,47	24906	428		3959	
24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,85158	349794,00	--	297878	--	297878	--	321708
					--	--	--	--		23830	
25	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	3,8	42934,55	2164,60	163151	8225	135999	18854	196565
					4980,80	471,43	18927	1791		14560	
26	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42038	349794,00	--	147046	--	147046	--	158810
					--	--	--	--		11764	
27	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	160,8712	3698,37	10,89	594961	1751	538884	50943	697576
					337,70	2,80	54326	450		51672	
28	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	362,816	1218,86	29,66	442222	10761	274757	147133	636503
					431,91	4,14	156704	1502		47148	
Фундамент под оборудование (АС.5)											
29	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,166	12328,55	2718,76	2047	451	1372	386	2628
					1350,89	1149,93	224	191		195	
30	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,66	52862,06	1419,49	87751	2356	74275	10969	106618
					6698,63	562,88	11120	934		7898	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				17112166	1112237	14771509	1548707	20153743
							1228420	276528	--	1492871	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				17112166				
Материалы			Тенге				3012540				
Всего заработная плата			Тенге					1504948			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				11758967				
		Накладные расходы	Тенге				1548707				
		Сметная прибыль	Тенге				1492871				
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ 3.Стены											
31	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	12,81024	52990,68	4533,60	678823	58077	492883	132129	875828
					9981,29	1109,39	127863	14212		64876	

32	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	279,054	56029,48	3931,77	15635251	1097176	11504471	3052226	20182475
					10871,03	890,00	3033604	248358		1494998	
34	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,4679	107113,75	3644,57	264346	8994	--	240042	544739
					103469,18	1117,67	255352	2758		40351	
35	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,9358	455717,00	--	2249328	--	2249328	--	2429274
					--	--	--	--		179946	
36	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	12,234	354275,00	--	4334200	--	4334200	--	4680936
					--	--	--	--		346736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				23161948	1164247	18580882	3424397	28713252
							3416819	265328	--	2126907	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23161948				
		Материалы	Тенге				11919862				
		Всего заработная плата	Тенге					3682147			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6583528				
		Местные материалы	Тенге				77492				
		Накладные расходы	Тенге				3424397				
		Сметная прибыль	Тенге				2126907				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								56868085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7961912				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3696071			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					936534			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33352389		
		- Накладные расходы	Тенге							7645294	
		- Сметная прибыль	Тенге							4212418	
		Локальная смета 3-2-1. Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	63	216,08	216,08	13613	13613	--	2400	17294
					--	52,91	--	3333		1281	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3	3090,15	--	9270	--	--	6675	17220
					3090,15	--	9270	--		1276	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13	1344,47	--	17478	--	--	12584	32467

					1344,47	--	17478	--		2405	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	20	56,29	56,29	1126	1126	--	240	1475
					--	16,68	--	334		109	
5	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	33	68,73	68,73	2268	2268	--	484	2972
					--	20,37	--	672		220	
6	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	33	63,63	63,63	2100	2099	--	448	2752
					--	18,86	--	622		204	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				45855	19106	--	22831	74180
							26748	4961	--	5495	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45855				
	Всего заработная плата		Тенге					31709			
		Накладные расходы	Тенге				22831				
		Сметная прибыль	Тенге				5495				
				РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
7	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	17,308	6776,22	497,70	117283	8614	94734	15535	143443
					805,11	149,74	13935	2592		10625	
8	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	7456,80	3918,92	29827	15675	7467	12023	45198
					1671,25	876,06	6685	3504		3348	
9	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3620,77	1754,03	36208	17540	11458	13135	53290
					720,98	392,11	7210	3921		3947	
10	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	3158,20	1788,80	9475	5367	2239	3621	14143
					622,92	399,88	1869	1200		1048	
11	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	6,098	64351,00	--	392412	--	392412	--	423805
					--	--	--	--		31393	
12	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	0,73	46394,68	2164,60	33868	1580	28652	3622	40489
					4980,80	471,43	3636	344		2999	

13	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,23	66745,38	7533,54	215588	24333	141473	49722	286535
					15412,32	1504,09	49782	4858		21225	
14	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,11972	31043,37	1412,41	3717	169	47	3241	7515
					29246,96	502,47	3501	60		557	
15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11972	349794,00	--	41877	--	41877	--	45227
					--	--	--	--		3350	
16	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /на отм. -0,05/	$м^2$ поверхности	10,78	1603,35	10,89	17284	117	13527	3414	22354
					337,70	2,80	3640	30		1656	
17	С1261-105-0188 261-105-0188 РСНБ РК 2022	Гидроизол	$м^2$	21,56	369,00	--	7956	--	7956	--	8592
					--	--	--	--		636	
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	27,312	1218,86	29,66	33290	810	20684	11076	47915
					431,91	4,14	11796	113		3549	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				938785	74205	762526	115389	1138506
							102054	16622	--	84333	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				938785				
	Материалы		Тенге				293609				
	Всего заработная плата		Тенге					118676			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				442245				
	Местные материалы		Тенге				26668				
		Накладные расходы	Тенге				115389				
		Сметная прибыль	Тенге				84333				
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
	РАЗДЕЛ 3.Стены										
19	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /цоколь/	$м^3$ кладки	1,60578	52990,68	4533,60	85091	7280	61783	16563	109786
					9981,29	1109,39	16028	1781		8132	
20	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	29,065716	21897,53	3931,77	636467	114279	206214	317914	1030731
					10871,03	890,00	315974	25868		76350	
21	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,88	85329,89	--	757729	--	757729	--	818347
					--	--	--	--		60618	

22	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "БВБ - Альянс"	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	шт	2760	132,40	--	365424	--	365424	--	394652
					--	--	--	--		29228	
23	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	4,7792	31059,00	--	148437	--	148437	--	160312
					--	--	--	--		11875	
24	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,023	107113,75	3644,57	2464	84	--	2237	5077
					103469,18	1117,67	2380	26		376	
25	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0095	455717,00	--	4329	--	4329	--	4675
					--	--	--	--		346	
26	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0135	354275,00	--	4783	--	4783	--	5166
					--	--	--	--		383	
27	Е11-260301-0801 1126-0301-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	58	3195,14	11,30	185318	656	84509	76344	282594
					1726,77	5,17	100153	300		20933	
28	Е11-080201-1505 1108-0201-1505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1,137	58546,79	4029,29	66568	4581	47417	14514	87568
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12814,86	910,69	14570	1035		6486	
29	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	7,347972	19969,00	--	146732	--	146732	--	158471
					--	--	--	--		11739	
30	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0154	107113,75	3644,57	1650	56	--	1498	3400
					103469,18	1117,67	1593	17		252	
31	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0018	31043,37	1412,41	56	3	--	49	113
					29246,96	502,47	53	1		8	
32	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0018	379988,00	--	684	--	684	--	739
					--	--	--	--		55	

33	**С1214-402-0102 214-402-0102 РСНБ РК 2022**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм**	**м^2**	**4,52**	**1212,00**	**--**	**5478**	**--**	**5478**	**--**	**5916**
					--	**--**	**--**	**--**		**438**	
34	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**19**	**979,23**	**389,10**	**18605**	**7393**	**6158**	**7815**	**28534**
					266,01	**82,58**	**5054**	**1569**		**2114**	
35	**С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,477**	**168842,00**	**--**	**80538**	**--**	**80538**	**--**	**86981**
					--	**--**	**--**	**--**		**6443**	
36	**С1215-201-0202 215-201-0202 РСНБ РК 2022**	**Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**0,1**	**94715,00**	**--**	**9472**	**--**	**9472**	**--**	**10230**
					--	**--**	**--**	**--**		**758**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**2519825**	**134332**	**1929687**	**436934**	**3193292**
							455805	**30597**	**--**	**236534**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2519825**				
Материалы			Тенге				**406082**				
Всего заработная плата			Тенге					**486402**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1523606**				
		Накладные расходы	Тенге				**436934**				
		Сметная прибыль	Тенге				**236534**				
РАЗДЕЛ 4.Покрытие											
37	**Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м^2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**3**	**9908,18**	**2038,21**	**29725**	**6114**	**11858**	**16020**	**49405**
					3917,63	**607,83**	**11753**	**1823**		**3660**	
38	**С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**29,106**	**13948,00**	**--**	**405970**	**--**	**405970**	**--**	**438448**
					--	**--**	**--**	**--**		**32478**	
39	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,01076**	**116434,14**	**10226,28**	**1253**	**110**	**118**	**1236**	**2688**
					95217,58	**2131,85**	**1025**	**23**		**199**	
40	**С1261-107-0212 261-107-0212 РСНБ РК 2022**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,00914**	**308830,00**	**--**	**2823**	**--**	**2823**	**--**	**3049**
					--	**--**	**--**	**--**		**226**	
41	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00162**	**349794,00**	**--**	**567**	**--**	**567**	**--**	**612**
					--	**--**	**--**	**--**		**45**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**440338**	**6224**	**421336**	**17256**	**494202**
							12778	**1846**	**--**	**36608**	

Стоимость общестроительных работ		Тенге					440338					
Материалы		Тенге					11975					
Всего заработная плата		Тенге						14624				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					409360					
	Накладные расходы	Тенге					17256					
	Сметная прибыль	Тенге					36608					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге										4900183
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					597385					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						233867				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						54026				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3113545			
	- Накладные расходы	Тенге								592410		
	- Сметная прибыль	Тенге								362970		
	ИТОГО ПО АКТУ:											294 172 993
	в т.ч.прочие и оборудования											1 085 173
	Временные здания и сооружения 1,6%											4 689 405
	Итого:											298 862 398
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%											6 908 432
	Командировочные (трудозатраты чел/час/50%/8час*3063тг (мрп)											4 882 611
	Итого:											310 653 441
	Непредвиденные работы и затраты (2%)											6 093 713
	ИТОГО											316 747 154
	В т.ч. В текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0											316 747 154
	Итого с понижающим коэффициентом		0,899999999									285 072 438
	Налог на добавленную стоимость-12%											34 208 693
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)											319 281 131

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района Акмолинской области
БИН 200440025034
_____ **Макрдумин С.Г.**

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетауторсельпроект"
БИН 930340000291
Приказ №20-од от 03.11.2022 г.
_____ **Феоктистов Ю.Ф.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 970340000757
_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор:
ТОО "АДС Сапа" **БИН 120940002382**
№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 г.
_____ **Оразалин А.Д.**