Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Уральска».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение жилого массива между улицами Светлая, Московская, от ул.Едиль до ул.Абдолова г. Уральска ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2

за сентябрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№63 от 23.09. 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электроснабжение жилого массива между улицами Светлая, Московская, от ул.Едиль до ул.Абдолова г. Уральска ЗКО	89320993	54249172,32							6509900,68	60759073

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
Ибасов Асланбек Кабдулокасович

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Жана гасыр-К» Тампишбаев Ренат Нурланович

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Объект: Электроснабжение жилого массива между улицами Светлая, Московская, от ул.Едиль до ул.Абдолова г. Уральска ЗКО
Договор подряда (контракт) №63 от 23.09. 2021г.

Акт выполненных работ №2
За сентябрь 2022 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВЛ-0,4										
1	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кзм=1,11	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**8**		**40484,91**	**19877,80**	**323879**	**159022**	**9740**	**180840**	**522804**
		НР - 80%; СП - 85%				**19389,59**	**8866,72**	**155117**	**70934**		**18084**	
2	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кзм=1,11	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**40**		**26139,43**	**12078,38**	**1045577**	**483135**	**48701**	**583376**	**1687291**
		НР - 80%; СП - 85%				**12843,53**	**5386,97**	**513741**	**215479**		**58338**	
3	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кзм=1,11	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**	**413**		**14287,32**	**5529,40**	**5900663**	**2283642**	**502836**	**3305774**	**9537015**
		НР - 80%; СП - 85%				**7540,40**	**2464,97**	**3114185**	**1018033**		**330577**	
4	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**517**		**48815,00**	**--**	**25237355**	**--**	**25237355**	**--**	**25237355**
		СП - 85%				**--**	**--**	**--**	**--**		**--**	
5	С1252-207-2317 252-207-2317 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.16 сквозной**	**шт.**	**350**		**3004,00**	**--**	**1051400**	**--**	**1051400**	**--**	**1051400**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
6	С1252-207-2314 252-207-2314 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	280	2967,00	--	830760	--	830760	--	830760
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
7	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	280	2873,00	--	804440	--	804440	--	804440
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
8	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	260	4326,00	--	1124760	--	1124760	--	1124760
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
9	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	280	2097,00	--	587160	--	587160	--	587160
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
10	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	480	2097,00	--	1006560	--	1006560	--	1006560
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
11	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,6	1193871,00	--	716323	--	716323	--	716323
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
12	С1252-207-1015 252-207-1015 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25	шт.	480	2895,00	--	1389600	--	1389600	--	1389600
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
13	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	600	175,00	--	105000	--	105000	--	105000
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
14	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	600	647,00	--	388200	--	388200	--	388200
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
15	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	600	4994,00	--	2996400	--	2996400	--	2996400
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
16	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	600	4640,00	--	2784000	--	2784000	--	2784000
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
17	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	600	3104,00	--	1862400	--	1862400	--	1862400
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
18	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	400	359,00	--	143600	--	143600	--	143600
		СП - 8%			--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	580	10620,00	--	6159600	--	6159600	--	6159600
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
20	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	600	1477,00	--	886200	--	886200	--	886200
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
21	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	600	1477,00	--	886200	--	886200	--	886200
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
22	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	230	2097,00	--	482310	--	482310	--	482310
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
23	С1247-306-0304 247-306-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	286	8957,00	--	2561702	--	2561702	--	2561702
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
		Заземление опор ВЛ-0,4кВ									
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1309,928108	1185,65	28,84	1553116	37778	994393	489121	2084312
		НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	520945	4991		42075	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								65835391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4303988				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2963578			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1309436			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53559639		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9365532		
		- Накладные расходы	Тенге							4559111	
		- Сметная прибыль	Тенге							449074	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							65835391	

СТОИМОСТЬ СМР:	65835391
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	684688
ИТОГО	66520079
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,9%	598681
ИТОГО	67118760
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1342375
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	68461135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=(222830351,86-28561920)/245162032=0,7924083116589603					54249172					
	НДС, 12%					6509901					
	ИТОГО ПО АКТУ					60759073					

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
Ибасов Асланбек Кабдулокасович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «STROYCONSALTING» Кусайнова Дамира Аубековна
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Жана гасыр-К» Тампишбаев Ренат Нурланович
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)