Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Уральска».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение жилого массива между улицами Светлая, Московская, от ул.Едиль до ул.Абдолова г. Уральска ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №3

за октябрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№63 от 23.09. 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электроснабжение жилого массива между улицами Светлая, Московская, от ул.Едиль до ул.Абдолова г. Уральска ЗКО	152767547	56648709							6797845	63446554

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
Ибасов Асланбек Кабдулокасович

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Жана гасыр-К» Тампишбаев Ренат Нурланович

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Объект: Электроснабжение жилого массива между улицами Светлая, Московская, от ул.Едиль до ул.Абдолова г. Уральска ЗКО
Договор подряда (контракт) №63 от 23.09. 2021г.

Акт выполненных работ №3
За октябрь 2022 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				Установка КТП								
1	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**										
		НР - 80%; СП - 8%	подстанция	6		50425,71	13697,32	302554	82184	79425	134944	450993
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				23490,82	4622,54	140945	27735		13494	
2	515-102-0413 515-102-0413 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	3		1636495,00	--	4909485	--	--	--	4909485
						--	--	--	--	4909485	--	
3	515-101-0106 515-101-0106 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА**	шт.	3		1958219,00	--	5874657	--	--	--	5874657
						--	--	--	--	5874657	--	
				Заземление КТП								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	430		5051,78	212,47	2172265	91362	1540943	408281	2625911
		НР - 72%; СП - 8%				1255,72	63,01	539960	27094		45365	
5	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	250		690,16	22,64	172540	7359	123661	52798	232966
		НР - 72%; СП - 8%				287,02	6,30	71755	1575		7628	
				ВЛ-0,4								
75.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	3,4	1607,00				5464		
75.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	408	45,00				18360		
75.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	13,6	459,00				6242		
6	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5		40484,91	19877,80	202425	99389	6088	113025	326752
		НР - 80%; СП - 8%				19389,59	8866,72	96948	44334		11303	
7	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	32		26139,43	12078,38	836462	386508	38961	466701	1349833
		НР - 80%; СП - 8%				12843,53	5386,97	410993	172383		46670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	7,2	1607,00				11570		
76.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	864	45,00				38880		
76.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	28,8	459,00				13219		
97.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	79,8	3666,00				292547		
97.2	147591 С	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	17	452,2	1597,00				722163		
97.3	242831 С	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	4	106,4	1819,00				193542		
97.4	296147 С	Провода самонесущие изолированные	1000 м	1,02	27,132	--				--		
8	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	20		14287,32	5529,40	285746	110588	24350	160086	461841
		НР - 80%; СП - 8%				7540,40	2464,97	150808	49299		16009	
9	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	99		48815,00	--	4832685	--	4832685	--	4832685
		СП - 8%				--	--	--	--		--	
10	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Кзтр и Кзм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	6,6		135786,08	43799,86	896188	289079	206884	394984	1330671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			60640,22	14167,36	400225	93505		39498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С1243-701-0858 243-701-0858 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+1х25-0,6/1,0**	км	10	2575936,00	--	25759360	--	25759360	--	25759360
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
12	С1243-701-0856 243-701-0856 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х25-0,6/1,0**	км	2,5	1866494,00	--	4666235	--	4666235	--	4666235
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
				Заземление опор ВЛ-0,4кВ							
13	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	413	3596,79	147,04	1485474	60728	906134	384106	1939231
		НР - 72%; СП - 8%			1255,72	36,00	518612	14868		69651	
14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	81,07872236	1185,65	28,84	96131	2338	61548	30274	129010
		НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	32244	309		2604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								54889629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2362490				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1129535			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					431102			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38246275		
		Оборудование	Тенге						10784142		
		- Накладные расходы	Тенге							2145199	
		- Сметная прибыль	Тенге							252222	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							54889629	

СТОИМОСТЬ СМР:	44105487
ОБОРУДОВАНИЕ	10784142
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	458697
ИТОГО	44564184
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,9%	401078
ИТОГО	44965262
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	899305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ					56648709					
	НДС, 12%					6797845					
	ИТОГО ПО АКТУ					63446554					

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Уральска»

Ибасов Асланбек Кабдулокасович

Подрядчик:
ТОО "Калдыгайта"

Батрутдинбет Абылай Ерболатулы

Технический надзор: ТОО "Жана Гасыр-К"

Гамитщбаев Ренат Нурланович

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Кусайнова Дамира Аубековна