Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Уральска».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение жилого массива между улицами Светлая, Московская, от ул.Едиль до ул.Абдолова г. Уральска ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 4

за декабрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№63 от 23.09. 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электроснабжение жилого массива между улицами Светлая, Московская, от ул.Едиль до ул.Абдолова г. Уральска ЗКО	222830351,86	62556075,77							7506729,09	70062804,86

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
Ибасов Асланбек Кабдулокасович

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Жана гасыр-К» Тампишбаев Ренат Нурланович

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Объект: Электроснабжение жилого массива между улицами Светлая, Московская, от ул.Едиль до ул.Абдолова г. Уральска ЗКО
Договор подряда (контракт) №63 от 23.09. 2021г.

Акт выполненных работ №4
За декабрь 2022 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Промежуточная опора П1 - 11шт										
1	**Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**	2	**11**	**14287,32**	**5529,40**	**157161**	**60824**	**13393**	**88047**	**254013**
		НР - 80%, СП - 8%				**7540,40**	**2464,97**	**82944**	**27115**		**8805**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	2	**11**	**56611,00**	**–**	**622721**	**–**	**622721**	**–**	**622721**
						–	**–**	**–**	**–**		**–**	
3	**С1252-207-0528 252-207-0528 РСНБ РК 2022**	**Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	2	**11**	**23936,00**	**–**	**263296**	**–**	**263296**	**–**	**263296**
						–	**–**	**–**	**–**		**–**	
4	**С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	2	**11**	**2096,00**	**–**	**23056**	**–**	**23056**	**–**	**23056**
						–	**–**	**–**	**–**		**–**	
5	**С1252-102-0123 252-102-0123 РСНБ РК 2022**	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г**	**шт.**	2	**44**	**6983,00**	**–**	**307252**	**–**	**307252**	**–**	**307252**
						–	**–**	**–**	**–**		**–**	
6	**С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022**	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	**шт.**	2+2	**44**	**55,00**	**–**	**2420**	**–**	**2420**	**–**	**2420**
						–	**–**	**–**	**–**		**–**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1261-404-0465 261-404-0465 РСНБ РК 2022	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 (СШ-2)	100 шт.	0,44	2383,00	--	1049	--	1049	--	1049
					--	--	--	--		--	
8	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	544,00	--	23936	--	23936	--	23936
					--	--	--	--		--	
9	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	699,00	--	7689	--	7689	--	7689
					--	--	--	--		--	
10	Ц13-080101-1101 1308-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	15	63497,45	15242,64	952462	228640	195637	444161	1445974
		НР - 72%; СП - 8%			35212,32	5913,65	528185	88705		49351	
11	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	15	9744,06	251,19	146161	3768	31196	81050	236217
		НР - 72%; СП - 8%			7413,12	91,53	111197	1373		9006	
12	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	15	174008,00	--	2610120	--		--	2610120
					--	--	--	--	2610120	--	
13	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	6	242878,90	142281,27	1457273	853687	28435	667938	2192004
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			95858,49	43295,19	575151	259771		66794	
14	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	6	411216,00	--	2467296	--	2467296	--	2467296
					--	--	--	--		--	
		Заземление									
15	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	44	5051,78	212,47	222278	9348	157678	41778	268698
		НР - 72%; СП - 8%			1255,72	63,01	55252	2772		4642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	44	690,16	22,64	30367	996	16742	9292	40692
		НР - 72%, СП - 8%			287,02	6,30	12629	277		1033	
		Опора УА10-1 (3 шт)									
17	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1	14287,32	5529,40	14287	5529	1218	8004	23092
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7540,40	2464,97	7540	2465		800	
18	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	56611,00	–	169833	–	169833	–	169833
					–	–	–	–		–	
19	С1225-204-1006 225-204-1006 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3-Р	шт.	3	155304,00	–	465912	–	465912	–	465912
					–	–	–	–		–	
20	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	29980,00	–	29980	–	29980	–	29980
					–	–	–	–		–	
21	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3323,00	–	6646	–	6646	–	6646
					–	–	–	–		–	
22	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1478,00	–	2956	–	2956	–	2956
					–	–	–	–		–	
23	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096,00	–	2096	–	2096	–	2096
					–	–	–	–		–	
24	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1200,00	–	1200	–	1200	–	1200
					–	–	–	–		–	
25	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174,00	–	11174	–	11174	–	11174
					–	–	–	–		–	
26	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431,00	–	20862	–	20862	–	20862
					–	–	–	–		–	
27	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1477,00	–	17724	–	17724	–	17724
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1252-102-0123 252-102-0123 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	12	6983,00 --	-- --	83796 --	-- --	83796 --	-- --	83796
29	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	55,00 --	-- --	660 --	-- --	660 --	-- --	660
30	С1261-404-0465 261-404-0465 РСНБ РК 2022	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 (СШ-2)	100 шт.	0,06	2383,00 --	-- --	143 --	-- --	143 --	-- --	143
31	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	544,00 --	-- --	3264 --	-- --	3264 --	-- --	3264
32	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	699,00 --	-- --	4194 --	-- --	4194 --	-- --	4194
33	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2022	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1606,00 --	-- --	9636 --	-- --	9636 --	-- --	9636
34	С1252-106-0107 252-106-0107 РСНБ РК 2022	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	12	4311,00 --	-- --	51732 --	-- --	51732 --	-- --	51732
35	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	979,00 --	-- --	5874 --	-- --	5874 --	-- --	5874
36	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1038,00 --	-- --	6228 --	-- --	6228 --	-- --	6228
37	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1026,00 --	-- --	6156 --	-- --	6156 --	-- --	6156
38	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1648,00 --	-- --	9888 --	-- --	9888 --	-- --	9888
				Опора А10-2 (30 шт)							
39	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	30	22238,28 9910,24	11464,52 5114,88	667148 297307	343935 153446	25906	360603 36060	1063811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	30	56611,00	–	1698330	–	1698330	–	1698330
					–	–	–	–		–	
41	С1225-204-1006 225-204-1006 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3-Р	шт.	30	155304,00	–	4659120	–	4659120	–	4659120
					–	–	–	–		–	
42	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	29980,00	–	449700	–	449700	–	449700
					–	–	–	–		–	
43	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	3323,00	–	49845	–	49845	–	49845
					–	–	–	–		–	
44	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	1478,00	–	22170	–	22170	–	22170
					–	–	–	–		–	
45	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	15	2096,00	–	31440	–	31440	–	31440
					–	–	–	–		–	
46	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	1200,00	–	18000	–	18000	–	18000
					–	–	–	–		–	
47	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	11174,00	–	167610	–	167610	–	167610
					–	–	–	–		–	
48	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	15	10431,00	–	156465	–	156465	–	156465
					–	–	–	–		–	
49	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1477,00	–	17724	–	17724	–	17724
					–	–	–	–		–	
50	С1252-102-0123 252-102-0123 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	44	6983,00	–	307252	–	307252	–	307252
					–	–	–	–		–	
51	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	9	55,00	–	495	–	495	–	495
					–	–	–	–		–	
52	С1261-404-0465 261-404-0465 РСНБ РК 2022	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 (СШ-2)	100 шт.	0,09	2383,00	–	214	–	214	–	214
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	544,00	–	8160	–	8160	–	8160
					–	–	–	–		–	
54	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	699,00	–	10485	–	10485	–	10485
					–	–	–	–		–	
55	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	1026,00	–	55404	–	55404	–	55404
					–	–	–	–		–	
		Установка КТП									
56	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	4,5	14230,19	2600,91	64036	11704	46736	9633	74498
		НР - 93%, СП - 8%			1243,53	1058,32	5596	4762		829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	4,5	3857,19	2600,91	17357	11704	57	9633	27819
		НР - 93%, СП - 8%			1243,53	1058,32	5596	4762		829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	15	17070,86	10716,17	256063	160742	20746	117088	384859
		НР - 80%, СП - 8%			4971,69	4785,61	74575	71784		11709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м³ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС ГОСТ 13579-78	м³	23,88	41561,00	–	992477	–	992477	–	992477
					–	–	–	–		–	
60	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	9	50425,71	13697,32	453831	123276	119138	202416	676489
		НР - 80%, СП - 8%			23490,82	4622,54	211417	41603		20242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	15	1820,68	109,05	27310	1636	558	18569	47943
		НР - 72%, СП - 8%			1674,37	45,00	25116	675		2063	
62	С1247-301-0354 247-301-0354 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	15	56700,00	–	850500	–	850500	–	850500
					–	–	–	–		–	
		Заземление КТП									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	75	690,16	22,64	51762	1699	28536	15839	69362
		НР - 72%; СП - 8%			287,02	6,30	21527	473		1760	
		Ограждение КТП 1шт									
64	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	105	1237,52	--	129940	--	--	93556	233891
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	129940	--		10395	
65	С1211-103-0101 211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³	м³	105	1712,00	--	179760	--	179760	--	179760
					--	--	--	--		--	
66	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	7,3665	251113,89	15519,18	1849830	114322	51738	1181689	3168526
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			228571,20	3912,68	1683770	28823		137007	
67	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	4,0257	449500,00	--	1809552	--	1809552	--	1809552
					--	--	--	--		--	
68	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,357	430960,00	--	153853	--	153853	--	153853
					--	--	--	--		--	
69	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,9838	463375,00	--	1382618	--	1382618	--	1382618
					--	--	--	--		--	
70	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м²	448,05	1425,00	--	638471	--	638471	--	638471
					--	--	--	--		--	
71	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	30	389,00	--	11670	--	11670	--	11670
					--	--	--	--		--	
		ВЛ-0,4									
72	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	21	40484,91	19877,80	850183	417434	25568	474706	1372360
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19389,59	8866,72	407181	186201		47471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	135	14287,32	5529,40	1928788	746469	164365	1080581	3117427
		НР - 80%, СП - 8%			7540,40	2464,97	1017954	332771		108058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	198	48815,00	--	9665370	--	9665370	--	9665370
					--	--	--	--		--	
75	С1252-207-2317 252-207-2317 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	324	3004,00	--	973296	--	973296	--	973296
					--	--	--	--		--	
76	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	20	135786,08	43799,86	2715722	875997	626921	1196921	4032335
		НР - 80%, СП - 8%			60640,22	14167,36	1212804	283347		119692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,88357	298845,00	--	1160585	--	1160585	--	1160585
					--	--	--	--		--	
78	С1243-701-0858 243-701-0858 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+1х25-0,6/1,0	км	3,6	2575936,00	--	9273370	--	9273370	--	9273370
					--	--	--	--		--	
79	С1243-701-0856 243-701-0856 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х25-0,6/1,0	км	0,5	1866494,00	--	933247	--	933247	--	933247
					--	--	--	--		--	
80	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	286	6400,39	1186,36	1830512	339299	665577	779133	2696214
		НР - 72%, СП - 8%			2886,84	896,82	825636	256491		86569	
81	С1247-104-0125 247-104-0125 РСНБ РК 2022	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 100 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	286	75029,00	--	21458294	--	21458294	--	21458294
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	400	129,37	1,51	51748	604	5040	33216	88656
		НР - 72%, СП - 8%			115,26	0,07	46104	28		3692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	118399,00	–	47360	–	47360	–	47360
					–	–	–	–		–	
		Заземление опор ВЛ-0,4кВ									
84	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	261	3596,79	147,04	938762	38377	572642	242740	1208474
		НР - 72%, СП - 8%			1255,72	36,00	327743	9396		26972	
85	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	674	690,16	22,64	465168	15259	256458	142342	623329
		НР - 72%, СП - 8%			287,02	6,30	193451	4246		15819	
86	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	671,4331696	1185,65	28,84	796085	19364	509699	250706	1068358
		НР - 93%, СП - 8%			397,69	3,81	267022	2558		21566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Демонтаж									
87	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель. Демонтаж АС-50	м	5300	125,40	0,26	664620	1378	–	478166	1195892
		НР - 72%, СП - 8%			125,14	0,16	663242	848		53106	
88	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель. Демонтаж АС-35	м	200	125,40	0,26	25080	52	–	18044	45128
		НР - 72%, СП - 8%			125,14	0,16	25028	32		2004	
89	Ц13-080101-0101 1308-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=0,3	Демонтаж трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 160 КВ•А.	шт.	2	19386,88	7908,15	38774	15816	719	20590	61652
		НР - 72%, СП - 8%			11119,68	3178,97	22239	6358		2288	
90	Ц13-080101-0101 1308-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=0,3	Демонтаж трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 100 КВ•А.	шт.	2	19386,88	7908,15	38774	15816	719	20590	61652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			11119,68	3178,97	22239	6358		2288	
91	Ц13-080101-1101 1308-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=0,3	**Демонтаж разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей.**	комплект (3 полюса)	4	19049,24	4572,79	76197	18291	15651	35533	115678
		НР - 72%, СП - 8%			10563,70	1774,09	42255	7096		3948	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**76016542**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8900640				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4435966			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1784536			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65392576		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2610120		
		- Накладные расходы	Тенге							8122564	
		- Сметная прибыль	Тенге							5630855	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							76016542	

СТОИМОСТЬ СМР:	73406422
ОБОРУДОВАНИЕ	2610120
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	763427
ИТОГО	74169849
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,9%	667529
ИТОГО	74837377
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1496748
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	78944245
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=(222830351,86-28561920)/245162032=0,7924083116589603	62556075,77
НДС, 12%	7506729,09
ИТОГО ПО АКТУ	70062804,86

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Уральска»

_____ **Ибасов Асланбек Кабдулокасович**

Подрядчик:
ТОО "Қалдығайта"

_____ **Нурмуканбет Абылай Ерболатұлы**

Технический надзор: ТОО "Жана гасыр-К"

_____ **Тампишбаев Ренат Нурланович**

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

_____ **Кусайнова Дамира Аубековна**