ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района

Форма КС-3

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Казкомсервис"

Договор №36 от 18 августа 2021 г , доп. согл. №1 от 24.12.2021 г, доп. согл №2 от 18.01.2022 г, доп. согл. №3 от 14.06.2022 г, доп.согл №4 от 15.11.2022 г, доп. согл №5 от 14.12.2022 г

Наименование стройки: Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос. Жана-Каратон Жылыойского района

Наименование объекта: Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос. Жана-Каратон Жылыойского района

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№36	18.08.2021 г			ТОО	
		доп. Согл. №1	24.12.2021 г				
		доп. Согл. №2	18.01.2022 г				
		доп. Согл №3	14.06.2022 г				
		доп. Согл №4	15.11.2022 г				
		доп.согл №5	14.12.2022 г				

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты, расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос. Жана-Каратон Жылыойского района	2 086 144 600,61	1 237 629 107,69							148 515 492,92	1 386 144 600,61
ИТОГО	2 086 144 600,61	1 237 629 107,69							148 515 492,92	1 386 144 600,61

Всего к оплате: 1 386 144 600 ,61 (один миллиард тристо восемьдесят шесть миллион сто сорок четыре тысяч шестьсот) тенге 61 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района

И.О. Руководитель отдела _____ **Жолдыбаев Г.К.**

Подрядчик:
ТОО "Казкомсервис"

Генеральный Директор _____ **Культекенов Б.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района

Подрядчик : ТОО "Казкомсервис"

Стройка : Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района

Договор подряда №36 от 18.08.2021 г, доп. согл. №1 от 24.12.2021 г, доп. согл. №2 от 18.01.2022 г, доп. согл. №3 от 14.06.2022 г, доп.согл №4 от 15.11.2022 г, доп. согл №5 от 14.12.2022 г

Акт
выполненных работ за декабрь 2022 г

Составлен (а) в ценах 2 квартала 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №1-1										
1	1	С СЦИ РК 8.03-04-2020,таб.1601-0204-30	Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	0,66769	16054 0	0 0	10719 0	0 0	10719	0 0	10719	
2	2	С СЦИ РК 8.03-04-2020,таб.1601-0204-30	Закрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	0,66769	10564 0	0 0	7053 0	0 0	7053	0 0	7053	
			ИТОГО									**17772**	
			Локальная смета №1-2 Демонтажные работы										
			ГСН										
3	4	1124-0101-0404 Изм. и доп. вып. 2#К=0,6	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	1,48	677610,29 432239,4	245370,89 83451,12	1002863 639714	363149 123508	0	755590 140676	1899129	
	4.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		211214							
	4.2.	261-301-0172	Трубы стальные	м									
4	5	1122-0501-0102 Изм. и доп. вып. 4#К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,05	214073,36 161529,6	52543,76 16929,96	10704 8076	2627 846	0	8834 1563	21101	
	5.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3		317							
	5.2.	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м									
5	6	1122-0501-0103 Изм. и доп. вып. 4#К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	241719,77 175065,6	66654,17 21700,66	7252 5252	2000 651	0	5844 1048	14144	
	6.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3		317							
	6.2.	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м									
			НВК										
6	9	1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	30	2560,56 2560,56	0 0	76817 76817	0 0	0	55308 10570	142695	
7	10	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,95	707		1379			110	1489	
8	11	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	13,65	51		696			56	752	

			Итого									**2079310**	
			Локальная смета №2-1 Дороги Жана-Каратон										
			Раздел: 1. Земляные работы										
9	1	1101-0104-0202	Устройство корыта глубиной до 50см в грунтах II группы		7999,9	74,41	74,41	595233	595232	0	149502	804314	
				м3 грунта		0	25,96	0	207641		59579		
10	2	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		8000,45	92,83	92,83	742666	742666	0	230926	1051479	
				м3 уплотненного грунта		0	40,09	0	320730		77887		
11	3	1101-0201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		8000,45	43,78	43,78	350264	350264	0	85653	470790	
				м3 уплотненного грунта		0	14,87	0	118963		34873		
12	4	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		8000,45	114,21	92,71	913715	741746	68004	202573	1205591	
				м3 уплотненного грунта		13	22,17	103966	177386		89303		
	4.1.	217-603-0104	Вода техническая	м3	800,045	85				68003,82			
13	5	1101-0203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		37791,213	114,2	24,77	4315568	936126	0	2619067	7489406	
				м2 спланированной площади		89,42	6,83	3379441	258152		554771		
			Итого по разделу:									**11021580**	
			Раздел: 2. Проезжая часть										
14	13	1101-0205-0502	Устройство основания под бортовой камень из щебня вручную		225,45	1180,39	0	266120	0	0	191606	494344	
				м3 грунта		1180,39	0	266120	0		36618		
15	14	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		225,45	11961,86		2696801		2696801		2912545	
				м3							215744		
16	15	1127-0201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		4508,97	2397,81	38,8	10811658	174953	5938809	5154370	17243310	
				м бортового камня		1041,9	16,56	4697896	74669		1277282		
	15.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	175,8498	31723				5578484,16			Казахстан 100%
17	16	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15		193,88571	71580		13878339		13878339		14988606	Казахстан
				м3							1110267		
18	17	1127-0403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне		71898,279	62,25	25,61	4475308	1841351	2157	3597803	8718960	
				м2 поверхности		36,6	9,73	2631801	699498		645849		
	17.1.	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0093	216199				2020,76			
19	18	217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м		71898,279	286		20562908		20562908		22207941	Казахстан
				м2							1645033		
20	19	1127-0402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 15 см. Устройство		87022	239,87	177,89	20874098	15480648	77450	10813536	34222645	
				м2 основания или покрытия		61,09	53,97	5316000	4696534		2535011		
	19.1.	217-603-0104	Вода техническая	м3	913,731	85				77667,14			
21	20	211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		14361,93277	7034		101021835		101021835		109103582	Казахстан
				м3							8081747		
22	21	1127-0403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		108636,79	2683,74	248,43	291552790	26989127	259562623	14879738	330947130	
				м2 основания		46,03	80,79	5001040	8776495		24514602		
	21.1.	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	20532,3533	11630,09				238793116,9			
	21.2.	217-603-0104	Вода техническая	м3	3259,1037	85				277023,81			
23	22	1127-0602-0901	Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,5л/м2		44,53	190244,84	2466,9	8471603	109851	8361752	60563	9214739	
				т		0	1259,3	0	56076		682573		
	22.1.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	45,8659	182308,68				8361751,69			
24	23	1127-0602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.7см		100720	2427,35	242,43	244482843	24417700	216984118	6831396	271419378	
				м2 покрытия		30,59	32,21	3081025	3244342		20105139		

	23.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9830,272	22052				216777158,1			Казахстан 100%
	23.2.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,0878	182308,68				198311,01			
	23.3.	217-603-0104	Вода техническая	м3	100,72	85				8561,2			
25	24	1127-0602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		100720	1618,81	0,15	163046090	15058	161404807	1756323	177986606	
				м2 покрытия		16,15	0	1626225	0		13184193		
	24.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7312,272	22052				161250222,1			Казахстан 100%
	24.2.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,846	182308,68				154241,89			
			Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси										
26	25	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		7729,525	74,41	74,41	575115	575116	0	144449	777129	
				м3 грунта		0	25,96	0	200624		57565		
27	26	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		7729,525	92,83	92,83	717516	717516	0	223106	1015872	
				м3 уплотненного грунта		0	40,09	0	309869		75250		
28	27	1101-0201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		7729,525	43,78	43,78	338402	338402	0	82753	454847	
				м3 уплотненного грунта		0	14,87	0	114934		33692		
29	28	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		7729,525	114,21	92,71	882774	716627	65701	195713	1164766	
				м3 уплотненного грунта		13	22,17	100445	171379		86279		
	28.1.	217-603-0104	Вода техническая	м3	772,9525	85				65700,96			
30	29	1127-0801-0111	Устройство присыпных обочин из ПГС, с уплотнением и поливом водой 10 см		46482	245,56	200,74	11414190	9330983	27889	5268499	18017304	
				м2 покрытия обочин		44,22	60,73	2055318	2822922		1334615		
	29.1.	217-603-0104	Вода техническая	м3	325,374	85				27656,79			
31	30	211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		8077,38	7034		56816291		56816291		61361594	Казахстан
				м3							4545303		
32	31	1101-0203-0112	Планировка присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2		46482	60,4	25,94	2807420	1205929	0	1370141	4511766	
				м2 спланированной площади		34,45	6,49	1601491	301482		334205		
			Укрепление обочин										
33	32	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см		33445,23	245,56	200,74	8212861	6713929	20067	3790847	12964005	
				м2 покрытия обочин		44,22	60,73	1478864	2031179		960297		
	32.1.	217-603-0104	Вода техническая	м3	234,1166	85				19899,91			
34	33	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		4982,33	13064,48		65091551		65091551		70298875	
				м3							5207324		
35	34	1127-0403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		793	2683,74	248,43	2128205	197008	1894691	108615	2415766	
				м2 основания		46,03	80,79	36505	64064		178946		
	34.1.	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	149,877	11630,09				1743083			
	34.2.	217-603-0104	Вода техническая	м3	23,79	85				2022,15			
			Итого по разделу: 2.									**1172441710**	
			Раздел: 3. Пешеходная часть										
36	35	1101-0205-0502	Устройство основания под бортовой камень из щебня вручную		218,38	1180,39	0	257775	0	0	185598	478843	
				м3 грунта		1180,39	0	257775	0		35470		
37	36	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		218,38	11961,86		2612231		2612231		2821209	
				м3							208978		
38	37	1127-0201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		5459,58	2397,81	38,8	13091041	211838	7190867	6241047	20878655	
				м бортового камня		1041,9	16,56	5688336	90411		1546567		
	37.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	212,9236	31723				6754576			Казахстан 100%
39	38	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15		87,35328	71580		6252748		6252748		6752968	Казахстан
				м3							500220		

40	39	1127-0403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	4193,52	2683,74 46,03	248,43 80,79	11254313 193047	1041815 338784	10019452	574377 946295	12774985	
	39.1.	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	792,5753	11630,09				9217721,84			
	39.2.	217-603-0104	Вода техническая	м3	125,8056	85				10693,48			
41	40	1127-0602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.5см	м2 покрытия	4193,52	2427,35 30,59	242,43 32,21	10179147 128280	1016642 135080	9034226	284428 837086	11300661	
	40.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	409,2876	22052				9025609,1			Казахстан 100%
	40.2.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0453	182308,68				8256,76			
	40.3.	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,1935	85				356,45			
42	41	1127-0602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	4193,52	539,6 5,38	0,05 0	2262815 22570	193 0	2240053	24375 182975	2470165	
	41.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	101,4832	22052				2237907,17			Казахстан 100%
	41.2.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0117	182308,68				2140,64			
			Итого по разделу:									**57477486**	
			Раздел: 4. Обустройство дороги										
43	42	1127-0902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	838	6331,36 4868,64	979,72 361,48	5305679 4079920	821005 302920	404754	4733467 803132	10842278	
	42.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,4022	647579				260482,18			Казахстан 100%
	42.2.	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1622	523700				84919,53			
44	43	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	8	10382		83056		83056	6644	89700	
45	44	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	253	11355		2872815		2872815	229825	3102640	
46	45	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	240	10382		2491680		2491680	199334	2691014	
47	46	251-101-0110	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	242	9783		2367486		2367486	189399	2556885	
48	47	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	8	11355		90840		90840	7267	98107	
49	48	251-101-0114	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	80	14235		1138800		1138800	91104	1229904	
50	49	251-101-0130	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	5166		5166		5166	413	5579	Казахстан

51	50	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8,4	649680		5457312		5457312	436585	5893897	Казахстан
52	51	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовк-в7,5 .	м3	37,8	35025,08 1718,62	1328,5 329,42	1323948 64964	50217 12452	1208767	70448 111552	1505948	
	51.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	38,556	29652				1143262,51			Казахстан 100%
			Маркировка проезжей части										
53	52	1127-0903-0104 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,593	47337,95 5891,43	18414,59 5640,68	28071 3494	10920 3345	13658	7386 2837	38294	
	52.1.	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	18,6795	708				13225,09			
54	53	1127-0903-0105 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	32,897	36186,95 5891,43	18414,59 5640,68	1190442 193810	605784 185561	390847	409721 128013	1728176	
	53.1.	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	518,1277	708				366834,45			
55	54	1127-0903-0106 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,45	58488,95 5891,43	18414,59 5640,68	26320 2651	8286 2538	15382	5605 2554	34479	
	54.1.	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	21,2625	708				15053,85			
56	55	1127-0903-0102 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	0,196	76162,64 3927,62	12276,4 3760,45	14928 770	2406 737	11752	1627 1324	17879	
	55.1.	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	16,464	708				11656,51			
57	56	1127-0903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. "Зебра". Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,396	135634,64 3927,62	12276,4 3760,45	53711 1555	4861 1489	47295	3288 4560	61559	
	56.1.	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	66,528	708				47101,82			
			Итого по разделу:									**29896339**	
			Локальная смета №5-1 Пересечение с инженерными коммуникациями СС **Раздел: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ТУСМ-13**										
58	9	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	28	2413,53 2413,53	0 0	67579 67579	0 0	0	48657 9299	125535	
59	10	1134-0202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	4	71522,01 18196,5	52290,42 12323,22	286088 72786	209162 49293	4140	92780 30309	409177	
	10.1.	261-105-0618	Замазка защитная	кг	3,12	357				1113,84			
60	11	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	29	793		22997		22997	1840	24837	Казахстан
61	12	1122-1401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	13055,2 11393,74	1644,32 79	52221 45575	6577 316	69	45432 7812	105465	
62	13	241-213-1107	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	6	658		3948		3948	316	4264	Казахстан
63	14	1124-0401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	6	12022,59 389,15	358,44 188,97	72136 2335	2151 1134	67650	3434 6046	81616	
	14.1.	248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	6	11275				67650			
64	15	1127-0601-0104	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	25,12	7429,8 1832,72	2997,23 999,16	186637 46038	75291 25099	65308	76828 21077	284542	
	15.1.	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1055	36004				3798,57			Казахстан 100%

	15.2.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,1809	35474				6415,97			Казахстан 100%
	15.3.	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-200(	кг	113,04	481				54372,24			
65	16	226-102-0602	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0 84	м3	25,12	88531		2223899		2223899	177912	2401811	Казахстан
			ИТОГО									**3437247**	
			Локальная смета №6-2 Пересечение с инженерными коммуникациями НВК										
66	1	1107-0601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	11,7	11634,46 4921,74	2902,66 1033,57	136123 57584	33961 12093	44578	82219 17467	235809	
	1.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,3978	93141				37051,49			
67	2	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-	шт.	39	21967		856713		856713	68537	925250	
68	3	1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	52	2227,34 1765,88	225,12 110,6	115822 91826	11706 5751	12290	96601 16994	229417	
	3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,416	29542				12289,47			Казахстан 100%
69	4	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	52	30272		1574144		1574144	125932	1700076	
70	5	1108-0201-0307 Изм. и доп. вып. 9	Беседки, портики и другие декоративные конструкции из кирпича. Кладка высотой до 4 м	м3 кладки	1	52720,56 19236,3	2828,64 742,6	52721 19236	2829 743	30656	18580 5704	77005	
	5.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	33372				8009,28			Казахстан 100%
	5.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,421	50575				21292,08			Казахстан 100%
	5.3	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004	337503				1350,01			
			ИТОГО									**3167557**	
			Локальная смета №6-1 Пересечение с инженерными коммуникациями ГСН										
			Раздел: 1. ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ										
71	9	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,243	32169,58 10533,6	21635,98 5178,6	7817 2560	5257 1258	0	2329 812	10958	
72	10	261-107-0486	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	м	243	82		19926		19926	1594	21520	
73	11	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,243	32169,58 10533,6	21635,98 5178,6	7817 2560	5257 1258	0	2329 812	10958	
74	12	261-102-0229	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 3 мм ГОСТ 3822-79	кг	136,08	306		41640		41640	3331	44971	
			Информацтонно-опознавательные знаки (всего34 шт)										
75	16	1127-0902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	34	5568,53 4233,6	851,93 314,33	189330 143942	28965 10687	16422	167000 28506	384836	
	16.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0163	647579				10568,49			Казахстан 100%
	16.2.	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0066	523700				3445,42			
76	17	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,61268	594087		363985		363985	29119	393104	Казахстан
77	18	1106-0101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	11,9	44026,04 6482,7	1219,47 316,27	523910 77144	14512 3764	432254	73626 47803	645339	

	18.1.	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,138	33900				411478,2			Казахстан 100%
78	19	1111-0101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		3,4	5896,41	324,33	20048	1103	16736	2462	24311	
				м2 покрытия		649,6	120,8	2209	411		1801		
	19.1.	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,1251	7348				919,38			Казахстан 100%
	19.2.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,2026	6831				1384,23			Казахстан 100%
	19.3.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0843	165728				13974,18			
79	20	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		40,8	926,59	20,22	37805	825	23521	12636	54476	
				м2 поверхности		329,87	3,16	13459	129		4035		
	20.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0065	177423				1158,22			Казахстан 100%
	20.2.	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0098	53822				527,03			
	20.3.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	97,92	223				21836,16			
			Итого по разделу: 1.									**1590473**	
			Раздел: 3. ЗАМЕНА НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА НА ПОДЗЕМНЫЙ (140 ПЕРЕХОДА)										
80	39	1122-0301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,05	548203,12	92408,06	27410	4620	781	23652	55147	
				км трубопровода		440182	37628,28	22009	1881		4085		
	39.1.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,009	34278				308,5			
	39.2.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	211214				316,82			
81	43	1113-0301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		59	199,07	5,4	11745	318	5182	4334	17365	
				м2		105,84	0,63	6245	37		1286		
	43.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0106	439993				4672,73			
82	44	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		59	167,83	3,84	9902	226	6026	2544	13442	
				м2		61,86	0,63	3650	37		996		
	44.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0106	508438				5399,61			
83	55	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,982	32169,58	21635,98	31591	21246	0	9412	44283	
				км кабеля		10533,6	5178,6	10344	5085		3280		
84	56	261-107-0486	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм		982	82		80524		80524		86966	
				м							6442		
85	57	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,982	32169,58	21635,98	31591	21246	0	9412	44283	
				км кабеля		10533,6	5178,6	10344	5085		3280		
86	58	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2		0,982	17212		16902		16902		18254	Казахстан
				км							1352		
			Информацтонно-опознавательные знаки (всего280 шт)										
87	65	1127-0902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		280	5568,53	851,93	1559188	238540	135240	1375294	3169241	
	65.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,1344	647579				87034,62			Казахстан 100%
	65.2.	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0542	523700				28374,07			
88	66	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		5,0456	594087		2997525		2997525		3237327	Казахстан
				т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	67	1106-0101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		98	44026,04	1219,47	4314552	119508	3559739	606332	5314555	
				м3		6482,7	316,27	635305	30994		393671		
90	68	1111-0101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		28	5896,41	324,33	165099	9081	137829	20277	200206	
				м2 покрытия		649,6	120,8	18189	3382		14830		
91	69	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		336	926,59	20,22	311334	6794	193704	104065	448631	
				м2 поверхности		329,87	3,16	110836	1062		33232		
			Итого по разделу: 3.									**12649882**	
			ИТОГО:					**1120020330**	**97151094**	**977476779**	**74004381**	**1289545265**	
								45390376	**26092767**		**95520554**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		13411086					
			Итого с временными									1302956350	
			Зимние удорожания			1,44 %		18762315					
			Итого с зимними удорожаниями									1321718665	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26434018					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1348152683	
			Всего									1348152683,00	
			в том числе на 2021 год -60%									808891609,80	
			в том числе на 2022 год -40%									539261073,20	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год 60% к=1									808891609,80	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 40% к=1,0500514									566251844,88	
			Всего									1375143454,68	
			Итого с коэффициентом к договорной цене , к=0,89999999889									1237629107,69	
			НДС 12%			12 %		148515492,92					
			Итого с НДС									1386144600,61	

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"

И.о. руководителя _____ Жолдыбаев Г.К.

Подрядчик:

ТОО "Казкомсервис"

Генеральный Директор _____ Культекенов Б.К.

Технадзор:

ТОО "АДС Сапа"

Инженер по качеству и приемки работ _____ Куанышкалиев А.К