Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "BCS Construction"

Форма № кс-3

Наименование объекта: "Строительство пробивки улицы Ауэзова от улицы Ауэзова от улицы Гоголя до проспекта Райымбека» Участок 2. Строительство ул.Ауэзова от границы земельных участков ТОО «Silver House Building» до пр.Райымбека с ПК7+10.00 до ПК7+62.98"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ месяц 2021г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№180	02.12.2021	МБ	007-015-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пробивки улицы Ауэзова от улицы Ауэзова от улицы Гоголя до проспекта Райымбека» Участок 2. Строительство ул.Ауэзова от границы земельных участков ТОО «Silver House Building» до пр.Райымбека с ПК7+10.00 до ПК7+62.98	960,96	858,00							102,96	960,96
Всего:	**960,96**	**858,00**							**102,96**	**960,96**

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "BCS Construction"

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Рабочий проект "Строительство пробивки ул.Ауэзова от ул.Гоголя до пр.Раымбека. Участок 2.Новое строительство ул.Ауэзова от границы земельных участков ТОО "Silver House Building" до пр.Райымбека с ПК7+10.00 до ПК7+62.98"**

(наименование, адрес)

Объект : **Разбивка основных осей**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№180** от **02.12.2021**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** на **01-01-01 Разбивка основных осей работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е СЦИ РК 8.03-04-2020 прил.2 таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление осей пересечений и примыканий в местности 2 категории сложности	км	0,013	48168	0	626	0	0	0	676	
						48168	0	626	0		50		
2	2	Е СЦИ РК 8.03-04-2020 прил.2 таб.1601-0204-30	Восстановление и закрепление осей пересечений и примыканий в местности 3 категории сложности	км	0,0016369	100553	0	165	0	0	0	178	
						100553	0	165	0		13		
			ИТОГО:					791	0				
								791	0		63		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			**3,9 %**		2					
			Зимние удорожания									856	
			Итого с зимними удорожаниями			**1,44 %**		1					
			Непредвиденные работы и затраты									857	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		1					
												858	
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		103					
												960,96	

Заказчик
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор
ТОО "АДС САПА"
Алексеев В.А.

Подрядчик
ТОО "BCS Construction"
Прокошин П.В.

Авторский надзор
ТОО "НИПТик"
Нагашибаев А.Н.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Форма № кс-3

Исполнитель: ТОО "BCS Construction"

Наименование объекта: "Строительство пробивки улицы Ауэзова от улицы Ауэзова от улицы Гоголя до проспекта Райымбека» Участок 2. Строительство ул.Ауэзова от границы земельных участков ТОО «Silver House Building» до пр.Райымбека с ПК7+10.00 до ПК7+62.98"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **МАРТ** месяц 2022г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№180	02.12.2021	МБ	007-015-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство пробивки улицы Ауэзова от улицы Ауэзова от улицы Гоголя до проспекта Райымбека» Участок 2. Строительство ул.Ауэзова от границы земельных участков ТОО «Silver House Building» до пр.Райымбека с ПК7+10.00 до ПК7+62.98"	18 198 938	16 249 051							1 949 886	18 198 938
Всего:	18 198 938	16 249 051							1 949 886	18 198 938

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "BCS Construction"

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Рабочий проект Строительство пробивки ул.Ауэзова от ул.Гоголя до пр.Раымбека. Участок 2.Новое строительство ул.Ауэзова от границы земельных участков ТОО "Silver House Building" до пр.Райымбека с ПК7+10.00 до ПК7+62.98"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №180 от 02.12.2021

Акт выполненных работ № 1

за **март 2022** (месяц, год) на **06-04-01 Тепловые сети (раздел ТС)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	441,2800896	445,07 0	445,07 95,44	196401 0	196401 42116	0	30323 18138	244862	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	23,2252679	3324,52 3324,52	0 0	77213 77213	0 0	0	55593 10624	143430	
3	3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	25,0301399	3324,52 3324,52	0 0	83213 83213	0 0	0	59914 11450	154577	
4	4	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	48,2554077	715,39 715,39	0 0	34522 34522	0 0	0	24856 4750	64128	
5	5	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	27169,2201046	51		1385630			110850	1496480	
6	6	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	489,5354974	22,78 3,91	18,8 8,83	11152 1914	9204 4323	34	4490 1251	16893	
	6.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0098	3311				32,42			Казахстан 100%
7	7	Е11-010102-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	410,7773575	177,95 5,74	171,88 33,05	73097 2357	70604 13576	136	11472 6766	91335	
	7.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0411	3311				136,01			Казахстан 100%
8	8	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	22798,1433424	51		1162705			93016	1255721	
9	9	Е11-010104-0501	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	398,4540368	41,98 0	41,98 15,76	16727 0	16727 6280	0	4521 1700	22948	
10	10	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	12,3233207	1215,19 1215,19	0 0	14975 14975	0 0	0	10782 2061	27818	
11	11	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	398,4540368	230,69 130,04	100,65 53,95	91920 51816	40105 21497	0	52785 11576	156281	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**3674473**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Земляные работы	м3		130,04	53,95	51816	21497		11576		
			Раздел: 2. Канальная прокладка тепловых сетей									3674473	
12	12	**Е11-240101-0202 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,143	1483238,77	575172,22	212103	82250	1683	154109	395509	
	12.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0072	896296,2	192271,44	128170	27495		29297		
					143	211214				1510,18			
13	13	С1241-402-0106	Труба Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м		6055		865865		865865			
14	14	**Е11-240101-0206 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0015	2468220,53	948591,97	3702	1423	58	2626	6834	
	14.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	1480998,75	287561,95	2221	431		506		
						211214				49,74			
15	15	**Е11-240101-0202 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,004	1483238,77	575172,22	5933	2301	47	4311	11063	
	15.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	896296,2	192271,44	3585	769		819		
						211214				42,24			
16	16	**Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,006	1467061,39	569016,83	8802	3414	61	6398	16416	
	16.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	887919,6	189203,44	5328	1135		1216		
						211214				57,03			
17	17	С1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	4528		6792		6792		7335	
18	18	С1241-102-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1394		5576		5576	543	6022	
19	19	С1241-102-0133	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	856		3424		3424	446	3698	
20	20	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	438		876		876	274	946	
21	21	С1242-202-0603	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	76764		307056		307056	70	331620	
22	22	С1242-202-0601	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	51258		102516		102516	24564	110717	
23	23	С1241-405-0305	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	4	28347		113388		113388	8201	122459	
24	24	С1241-405-0105	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	10	22978		229780		229780	9071	248162	
25	25	С1241-112-0131	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	816		1632		1632	18382	1763	
26	26	С1241-112-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	361		1083		1083	131	1170	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	С1241-112-0110	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	236		944		944	76	1020	
28	28	С1241-411-0105	**Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	4	34958		139832		139832	11187	151019	
29	29	С1241-412-0105	**Опора скользящая 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	50	3286		164300		164300	13144	177444	
30	30	С1222-519-0201	**Опоры скользящие**	т	0,00097	483738		469		469	38	507	
31	31	С1241-414-0105	**Концевой элемент трубопровода /заглушка изоляции/ 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	8	25456		203648		203648	16292	219940	
32	32	С1241-408-0101	**Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 30732-2006**	комплект	42	5096		214032		214032	17123	231155	
33	33	Е11-221501-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	м короба	7,5	3593,05 2011,52	1581,53 631,09	26948 15086	11861 4733	0	19621 3726	50295	
34	34	С1214-203-0102	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,4764	313194		149206		149206	11936	161142	
35	35	С1214-209-0702	**Проволока стальная, ГОСТ 9389-75**	кг	0,002025	814		2		2		2	
36	36	С1214-210-0102	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01482	271941		4030		4030	322	4352	
37	37	С1215-201-0103	**Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	2,64	34425		90882		90882	7271	98153	
38	38	Е11-240108-0504 Изм. и доп. вып. 17	**Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля**	терминал	1	1067,47 1055,76	0,79 0,41	1067 1056	0 0	11	1046 169	2282	
	38.1	261-1074961	Бирки маркировочные	100 шт	0,01	109		1,09		0,92			
39	39	С1245-403-0206	**Терминал коммутационный К1-15 системы ОДК**	шт.	1	14633		14633		14633	1171	15804	
40	40	Е11-240108-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	1	32826,44 4246,49	871,01 451,29	32826 4246	871 451	27709	4651 2998	40475	
	40.1	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт	1	26250		26250		26250			
41	41	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка**	м	10	352,06 318,32	15,45 6,99	3521 3183	155 70	183	2342 469	6332	
42	42	С1241-207-0306	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	м	10,1	148		1495		1495	120	1615	
43	43	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	20	119,24 99,48	1,09 0,5	2385 1990	22 10	373	1440 306	4131	
44	44	С1243-122-0302	**Кабели силовые с концентрическим проводником NYM 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204	292556		5968		5968	477	6445	
			Итого по разделу: 2. Канальная прокладка тепловых сетей									3370961	
			Раздел: 3. Горячее водоснабжение на время строительства										
45	45	Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,084	1343106,46 866978,1	465369,76 172398,79	112821 72826	39091 14481	904	86435 15940	215196	
	45.1	261-1074567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004	211214				851,61			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	С1241-102-0115	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	84	438		36792		36792	2943	39735	
47	47	С1242-202-0601	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	51258		102516		102516	8201	110717	
48	48	С1241-112-0110	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	7	236		1652		1652	132	1784	
49	49	С1241-117-0411	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	4	732		2928		2928	234	3162	
50	50	С1222-519-0202	**Опоры неподвижные**	т	0,0006	483738		290		290	23	313	
51	51	С1222-519-0201	**Опоры скользящие**	т	0,04365	483738		21115		21115	1689	22804	
			Итого по разделу: 3. Горячее водоснабжение на время строительства									393711	
			Раздел: 4. Работы по ТС-1.2										
52	52	Е11-221101-0102	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 65 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	4	8817,86	4255,53	35271	17022	898	23552	63529	
	52.1	217-6054-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,108	4337,89	1609,54	17352	6438		4706		
	52.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	5867				633,64			
53	53	С1241-102-0151	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,6	251214				135,18			
54	54	Ц13-390201-0103	**Трубопроводы, диаметр 65 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	20	1394		2230		2230	178	2408	
			Итого по разделу: 4. Работы по ТС-1.2			245,53	0	4910	0	0	2995	8537	
						245,53	0	4910	0		632		
			Раздел: 5. Работы по ТС-1.1									74474	
55	55	Е11-130301-1705	**Поверхности металлические загрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	м2	13,066	337,72	3,93	4413	52	4013	247	5033	
	55.1	236-1054-0102	Композиция органосиликатная стеклянная ОС-51-03	кг	2,3519	26,62	0,82	348	11		373		
56	56	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0015	2583897,72	255838,1	3876	384	3986,44	843	5097	
	56.1	261-1054-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	7,245	509312	58622,8	764	88	2728	378		
	56.2	234-2034-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,18	263				1905,43			
57	57	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,006	4019				723,42			
	57.1	261-1054-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	10,38	1105999,78	41348,32	6636	248	3965	2400	9759	
	57.2	234-2034-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,258	403868,5	205,5	2423	1		723		
58	58	Е11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными**	м3 изоляции	0,66	263				2729,94			
	58.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0048	4019				1036,9			
	58.2	214-2094-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,924	33231,25	2030,66	21933	1341	1485	15048	39939	
	58.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса НД, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,32	28951,02	1048,08	19108	692		2958		Казахстан 100%
						132012				632,55			
						322				297,53			
						158				208,56			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	58.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,98	91				180,18			
59	59	С1234-202-0201	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,8184	12297		10064		10064		10869	
60	60	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Покрытие стеклопластиком**	м2 поверхности покрытия изоляции	2,46	749,83	35,28	1845	87	378	805	3145	
	60.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0012	560,84 132012	9,66	1380	24	153,61	1067 233		
	60.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0003	148020				45,88			
	60.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,738	223				164,57			
61	61	С1261-105-0190	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А**	1000 м2	0,002829	419709		1187		1187	95	1282	
			Итого по разделу: 5. Работы по ТС-1.1									75124	
			ИТОГО:					6442750	493563	2850869	583867	7588743	
			В том числе :					549986	144621		562126		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		295961				7884705	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,44 %		113540				7998245	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		159965				8158210	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		978985				9137195	
			Итого с НДС									9136776	
			Итого с учетом тендерной скидки										

Заказчик

КГУ "Управление топливно-энергетического комплекса города Алматы"

Технический надзор

ТОО "СЛК САПА"

Алексеев В.А.

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Авторский надзор

ТОО "НИИТК"

Насыпиров А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Рабочий проект Строительство пробивки ул.Ауэзова от ул.Гоголя до пр.Раымбека. Участок 2.Новое строительство ул.Ауэзова от границы земельных участков ТОО "Silver House Building" до пр.Райымбека с ПК7+10.00 до ПК7+62.98"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№180** от **02.12.2021**

Акт выполненных работ № 2

за **март 2022 (месяц, год) на 06-04-02 Тепловые сети. Конструкции железобетонные (раздел ТС. КЖ) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Ж/Б каналы										
1	1	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	7,15	**4531,03**	**217,87**	**32397**	**1557**	**19332**	**11901**	**47842**	
	1.1	211-4014-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,865	**1609,36** / 2458	**71,93**	**11507**	**514**	19332,17	**3544**		Казахстан 100%
2	2	**Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	13,78	**15581,27**	**3505,85**	**214710**	**48311**	**78220**	**125908**	**367867**	
	2.1	216-2014-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,4685	**6399,09** / 148020	**1344,12**	**88180**	**18522**	69350,33	**27249**		
3	3	С1225-203-0206	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	8,648	**78769**		**681194**		**681194**	**54496**	**735690**	
4	4	С1225-202-1107	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	3,932	**64706**		**254424**		**254424**	**20354**	**274778**	
5	5	С1225-205-0101	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	50	**919**		**45950**		**45950**	**3676**	**49626**	
6	6	С1225-203-0803	**Плоские подкладки под лотки ПП-3, размерами 1000 мм х 400 мм х 100 мм**	**шт.**	25	**3644**		**91100**		**91100**	**7288**	**98388**	
7	7	**Е11-080201-1601 Изм. и доп. вып. 10**	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка**	**м2 стенки**	42,9	**5888,06**	**369,11**	**252598**	**15835**	**154894**	**77703**	**356725**	
	7.1	213-1014-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	2,1879	**1908,37** / 37716	**39,22**	**81869**	**1683**	82518,84	**26424**		Казахстан 100%
	7.2	235-2014-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	497,64	145				72157,8			Казахстан 100%
8	8	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	**м2 стяжки**	57,2	**851,61**	**40,5**	**48712**	**2317**	**15953**	**29790**	**84782**	
	8.1	212-4014-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,1669	**532,22** / 13618	**21,83**	**30443**	**1249**	15890,57	**6280**		Казахстан 100%
9	9	**Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	**м2**	57,2	**3708,57**	**119,78**	**212130**	**6851**	**88414**	**82937**	**318672**	
	9.1	235-1024-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	65,208	**2043,09** / 301	**58,29**	**116865**	**3334**	19627,61	**23605**		
	9.2	216-2014-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,1716	151618				26017,65			Казахстан 100%
	9.3	216-2014-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,2288	151618				34690,2			Казахстан 100%
10	10	**Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**	**м2**	57,2	**1788,59**	**119,78**	**102325**	**6851**	**45743**	**36614**	**150054**	
	10.1	235-1024-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	65,208	**869,4** / 301	**58,29**	**49730**	**3334**	19627,61	**11115**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10.2	216-2014-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,1716	151618				26017,65			Казахстан 100%
11	11	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	**м2 стяжки**	**57,2**	**851,61**	**40,5**	**48712**	**2317**	**15953**	**29790**	**84782**	
						532,22	21,83	30443	1249		6280		
	11.1	212-4014-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,1669	13618				15890,57			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 12. Ж/Б каналы									**2569206**	
			Раздел: 13. Тепловая камера УТ-1, КЖ-3,4										
12	12	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство. Бетон В7,5**	**м3**	**0,8**	**21369,92**	**1364,73**	**17096**	**1092**	**14450**	**1685**	**20283**	
						1942,18	372,58	1554	298		1502		
	12.1	212-101-1703	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,816	16010				13064,16			Казахстан 100%
13	13	**Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16**	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**7,82**	**20145,8**	**1492,5**	**157540**	**11672**	**33120**	**137442**	**318581**	
						14417,96	476,69	112748	3728		23599		
	13.1	218-1014-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	14,076	1373				19326,35			
14	14	**С1212-101-2003**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**м3**	**7**	**17960**		**125720**		**125720**		**135778**	
											10058		
15	15	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0258**	277977		7172		7172		7746	
											574		
16	16	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	**т**	**0,62181**	263848		164063		164063		177188	
											13125		
17	17	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,09978**	30582,77	1273,83	3052	127	29	2680	6191	
						29020,94	498,92	2896	50		459		
	17.1	261-1024221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2993	96				28,74			
18	18	**С1225-202-0101**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**шт.**	**1**	58851		58851		58851		63559	
											4708		
19	19	**С1244-202-0108**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**	62811		125622		125622		135672	
											10050		
20	20	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**6**	2252		13512		13512		14593	
											1081		
21	21	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0692**	102980,25	33223,67	7126	2299	848	3363	11328	
						57496,55	12931,2	3979	895		839		
	21.1	217-1014107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0009	647576				600,49			Казахстан 100%
	21.2	261-1074576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	219538				60,77			
	21.3	214-2014103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-2005 № 22У-40У	т	0,0001	434848				58,38			
22	22	**С1222-503-0201**	**Лестницы /стремянки/**	**т**	**0,0692**	584919		40476		40476		43714	
											32,38		
23	23	**Е11-070107-0103**	**Изделия МС монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,028128**	799419,21	8557,4	22486	241	19587	3208	27750	
						94527,13	2116,7	2659	60		2056		
	23.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0281	688015				19352,49			Казахстан 100%
24	24	**Е11-080201-0703**	**Решетки приямков металлические /воосбросник/. Установка**	**т металлических изделий**	**0,0996**	616867,38	12319,4	61440	1227	52543	7607	74571	
						77005,04	5117,07	7670	510		5524		
	24.1	222-5254101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0996	498969				49697,31			Казахстан 100%
25	25	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,710912**	115,84	3,13	662	18	251	273	1010	
						68,8	0,41	393	2		75		
	25.1	236-1014107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	439993				226,15			
26	26	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,710912**	187,06	4,5	1068	26	583	320	1499	
						80,43	0,82	459	5		111		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	26 1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001	508438				522,66			
27	27	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	**м2 стяжки**	**5,9907**	**851,61**	**40,5**	**5102**	**243**	**1671**	**3120**	**8880**	
	27 1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1222	13618				1664,26			Казахстан 100%
28	28	**Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**5,9907**	**3708,57**	**119,78**	**22217**	**717**	**9260**	**8686**	**33375**	
	28 1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	6,8294	**2043,09**	**58,29**	**12240**	**349**		**2472**		
	28 2	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,018	301				2055,65			
	28 3	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,024	151618				2724,89			Казахстан 100%
29	29	**Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**	**м2**	**5,9907**	**1788,89**	**119,78**	**10717**	**717**	**4791**	**3835**	**15716**	
	29 1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	6,8294	**869,4**	**58,29**	**5208**	**349**		**1164**		
	29 2	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,018	301				2055,65			
30	30	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	**м2 стяжки**	**5,9907**	**851,61**	**40,5**	**5102**	**243**	**1671**	**3120**	**8880**	Казахстан 100%
	30 1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1222	13618				1664,26			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 13. Тепловая камера УТ-1, КЖ-3,4									**1106314**	
			Раздел: 14. Дренажный колодец, КЖ-3										
31	31	С1212-101-1703	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м3	**0,23**	**16010**		**3682**		**3682**		**3977**	
32	32	С1244-202-0108	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип 1 (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	**1**	**62811**		**62811**		**62811**	**295**	**67836**	
33	33	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3	**1,08**	**48973,48**	**14220,93**	**52891**	**15359**	**9249**	**5025**	**94934**	
	33 1	212-201-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4428	**26188,84**	**6556,1**	**28284**	**7081**	6434,77	**35011**		Казахстан 100%
	33 2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0832	14532				1132,47	**7032**		Казахстан 100%
	33 3	255-1940402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0018	903027				1657,96			Казахстан 100%
34	34	С1225-101-0601	**Плиты днища железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	**1**	**9485**		**9485**		**9485**		**10244**	
35	35	С1225-101-0605	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	**1**	**7417**		**7417**		**7417**	**759**	**8010**	
36	36	С1225-101-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 10,9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт	**3**	**9214**		**27642**		**27642**	**593**	**29853**	
37	37	С1225-101-0104	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 10,3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт	**1**	**4994**		**4994**		**4994**	**2211**	**5394**	
38	38	Е11-070107-0103	**Изделия МК монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,066632**	**799419,21**	**8557,4**	**53267**	**570**	**46398**	**400**	**65735**	
	38 1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0666	**94527,13** / 688015	**2116,7**	**6299**	**141**	45843,82	**7599** / **4869**		Казахстан 100%
39	39	С1222-503-0201	**Лестницы /стремянки/**	т	**0,05**	**584919**		**29246**		**29246**		**31586**	
40	40	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка сальников**	т стальных элементов	**0,0203**	**799419,21**	**8557,4**	**16228**	**174**	**14136**	**2340**	**20026**	
	40 1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0203	**94527,13** / 688015	**2116,7**	**1919**	**43**	13966,7	**2315** / **1483**		Казахстан 100%
41	41	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**3,971028**	**115,84**	**3,13**	**460**	**13**	**174**	**190**	**702**	
	41 1	236-1014-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	**68,8** / 439993	**0,41**	**273**	**2**	157,25	**52**		
42	42	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**3,971028**	**187,06** / **80,43**	**4,5** / **0,82**	**743** / **319**	**18** / **3**	**406**	**223** / **77**	**1043**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	42.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0007	508438				363,42			
43	43	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**10,362**	**489,97**	**23,94**	**5077**	**248**	**385**	**4172**	**9989**	
	43.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0017	428,85	4,11	4444	43		740		
	43.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0025	151618				251,37			Казахстан 100%
44	44	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	**м2 стяжки**	**0,40035**	53822				133,85			
	44.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0082	**851,61**	**40,5**	**341**	**16**	**112**	**209**	**594**	
45	45	**Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**0,40035**	13618				111,22			Казахстан 100%
	45.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,4564	**3708,57**	**119,78**	**1485**	**48**	**619**	**580**	**2230**	
	45.2	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012	**2043,09**	**58,29**	**818**	**23**		165		
	45.3	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0016	301				137,38			
46	46	**Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**	**м2**	**0,40035**	151618				182,1			Казахстан 100%
	46.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,4564	151618				242,8			Казахстан 100%
	46.2	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012	**1788,89**	**119,78**	**716**	**48**	**320**	**256**	**1050**	
47	47	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	**м2 стяжки**	**0,40035**	**869,4**	**58,29**	**348**	**23**		78		
	47.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0082	301				137,38			
			Итого по разделу: 14. Дренажный колодец, КЖ-3			151618				182,1			Казахстан 100%
			Раздел: 15. Неподвижные опоры			**851,61**	**40,5**	**341**	**16**	**112**	**209**	**594**	
48	48	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство. Бетон В7,5**	**м3**	**0,18**	13618				111,22			Казахстан 100%
	48.1	212-101-1703	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,1836	**21369,92**	**1364,73**	**3847**	**246**	**3251**	**379**	**4564**	
49	49	**Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона**	**м3 конструкции**	**0,82**	16010	372,58	350	67		338		
50	50	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,82	**1942,18**				2939,44			Казахстан 100%
51	51	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00228	**18206,75**	**782,43**	**14930**	**642**	**1918**	**14787**	**32094**	
52	52	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ст400 и Ст500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,05972	15084,95	197,64	12370	162		2377		
53	53	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05972	**263848**		**15757**		**15757**		**17018**	
	53.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1792	17960		14727		14727		15905	
			Итого по разделу: 15. Неподвижные опоры			**30582,77**	**1273,83**	**1826**	**76**	**17**	**1604**	**3704**	
			Раздел: 16. Площадка для ковера. КЖ-6			**29020,94**	498,92	1733	30		274		
54	54	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство. Бетон В7,5**	**м3**	**0,08**	96				17,2			
	54.1	212-101-1703	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,0816	**21369,92**	**1364,73**	**1710**	**109**	**1445**	**169**	**2029**	
55	55	**Е11-060101-0101**	**Обетонирование ковера. Устройство. Бетон В7,5**	**м3**	**0,15**	**1942,18**	372,58	155	30		150		
	55.1	212-101-1703	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,153	16010				1306,42			Казахстан 100%
56	56	**Е11-070201-0201**	**Опорные подушки. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,072**	**21369,92**	**1364,73**	**3205**	**205**	**2709**	**316**	**3803**	
	56.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0013	**1942,18**	372,58	291	56		282		
	56.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	16010				2449,53			Казахстан 100%
57	57	С1225-205-0106	**Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**		1	**19223,32**	**9676,39**	**1384**	**696**	**29**	**1124**	**2709**	
						9150,47	4076,22	659	293		201		
						13618				17,65			
						216199				10,9			Казахстан 100%
						8797		8797		8797		9501	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 16. Площадка для ковера, КЖ-6	шт.							704	18042	
			Раздел: 17. Трасса временного горячего водоснабжения, КЖ-7										
58	58	**Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны. Устройство**		5,69	30412,37	2395,92	173046	13633	97392	59906	251588	
	58.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,7754	10900,05 14532	669,56	62021	3810	83927,39	18636		Казахстан 100%
59	59	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00623	277977		1732		1732	139	1871	
60	60	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,33872	263848		89371		89371	7150	96521	
61	61	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0314	767175,2	1804,8	24089	56	20594	3154	29422	
	61.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0314	109521,4 658849	871,78	3439	27	20593,66	2179		Казахстан 100%
62	62	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,9106	115,84	3,13	105	2	40	43	160	
	62.1	236-1014-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	68,8 439993	0,41	63	0	36,06	12		
63	63	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,9106	187,06	4,5	170	4	93	51	239	
	63.1	236-2034-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	80,43 508438	0,82	73	1	83,34	18		
64	64	**Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные. Монтаж**	т конструкций	1,73326	59782,78	11155,29	103619	19335	24628	45075	160590	
	64.1	222-5254-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0087	34418,35 474502	3271,54	59656	5670	4112,18	11896		Казахстан 100%
	64.2	217-1014-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0069	642576				4489,69			Казахстан 100%
	64.3	261-1074-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0537	220538				11796,01			
65	65	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	т	1,63414	554148		905555		905555		977999	
66	66	**С1222-519-0201**	**Опоры скользящие**	т	0,09912	483738		47948		47948	72444	51784	
67	67	**Е11-130301-1406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	50,26454	115,84	3,13	5823	158	2207	8836	8882	
	67.1	236-1014-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0045	68,8 439993	0,41	3458	21	1990,44	2401 658		
68	68	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	50,26454	187,06	4,5	9403	226	5134	2818	13199	
	68.1	236-2034-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,009	80,43 508438	0,82	4043	41	4600,15	978		
69	69	**Е11-070104-0301**	**Опоры. Укладка**	шт. сборных конструкций	78	3101,28	1621,56	241900	126481	2091	174581	449800	
	69.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,1794	1452,91 11658	443,89	113327	34623	2091,45	33319		Казахстан 100%
70	70	**С1225-205-0101**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	35	919		32165		32165	2573	34738	
71	71	**С1225-205-0102**	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	43	1066		45838		45838	3667	49505	
			Итого по разделу: 17. Трасса временного горячего водоснабжения, КЖ-7									2126298	
			ИТОГО:					4857683 869987	281040 88601	3706657	927154 462790	6247627	
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		243657				6491284	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,44 %		93474				6584758	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		131695				6716453	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		805974				7522427	
			Итого с НДС									7522082	
			Итого с учетом тендерной скидки										

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

_____Алексеев В.А.

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

_____Прокошин П.В.

Авторский надзор

ТОО "ННИИТК"

_____Натанзонов А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Рабочий проект "Строительство пробивки ул.Ауэзова от ул.Гоголя до пр.Раымбека.. Участок 2.Новое строительство ул.Ауэзова от границы земельных участков ТОО "Silver House Building" до пр.Райымбека с ПК7+10.00 до ПК7+62.98"**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№180** от **02.12.2021**

Акт выполненных работ № 3

за **март 2022** (месяц, год) на **01-02-02 Демонтажные работы (Тепловые сети)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	**Е11-240101-0202 Изм. и доп. вып. 2#К=0,6#К=0,6**	**Трубопроводы в непроходном канале, диаметром труб 65 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,145	767722,66	300089,86	111320	43513	0	81529	208277	
	1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		467632,8	100315,54	67807	14546		15428		
	1.2	261-501-0172	Трубы стальные	м		211214							
2	2	**Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16#К=0,5#К=0,6#К=0,7**	**Демонтаж металлоконструкций**		0,0082	89438,5	1233,09	733	10	50	467	1296	
	2.1	237-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		82157,7	452,04	674	4		96		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы	т	0,0001	647579				42,48			Казахстан 100%
												209573	
			Раздел: 2. Мусор										
3	3	С3414-104-0501	**Мусор строительный механизированная. Погрузка**	т	0,467	117		55			4	59	
4	4	С3412-101-0117	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	14,01	51		715			57	772	
			Итого по разделу: 2. Мусор									831	
			ИТОГО:					112823	43523	50	81996	210404	
			В том числе :					68481	14550		15585		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		8206				218609	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,44 %		3148				221757	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4435				226192	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		27143					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**253335**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**253323**	

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

Алексеев В.А.

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Авторский надзор

ТОО "ЛИИТ ВСК"

Батышибаев А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Рабочий проект "Строительство пробивки ул.Ауэзова от ул.Гоголя до пр.Раымбека.. Участок 2.Новое строительство ул.Ауэзова от границы земельных участков ТОО "Silver House Building" до пр.Райымбека с ПК7+10.00 до ПК7+62.98"**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№180** от **02.12.2021**

Акт выполненных работ № 4

за **март 2022** (месяц, год) на **01-02-01 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Расчистка территории										
1	1	Е11-010207-0503	Деревья(Мягких пород) диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м		45	512,22	387,37	23050	17432	0	9391	35036	
				дерево		124,86	164,99	5618	7425		2595		
2	2	Е11-010207-0504	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м		3	845,86	635,74	2538	1907	0	1039	3863	
				дерево		210,12	270,81	630	812		286		
3	3	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		12,942	117		1514				1635	
				т							121		
4	4	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		388,26	38		14754				15934	
				т·км							1180		
5	5	Е11-010207-1301	Кустарники и мелколесье густые (Дикорастущие). Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)		0,0007	25738,59	25738,59	18	18	0	5	25	
				га		0	9280,85	0	6		2		
6	6	Е11-010207-1501	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)		0,0007	57781,98	57781,98	40	41	0	13	57	
				га		0	25043,55	0	18		4		
7	8	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		0,75	38		28				30	
				т·км							2		
			Итого по разделу: 10. Расчистка территории									56580	
			Раздел: 11. Демонтаж конструктивов										
8	9	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). ДЕМОНТАЖ с помощью крана на автомобильном ходу		0,698	74070,17	25344,91	51701	17691	1116	28581	86705	
				т конструкций		47126,41	12217,54	32894	8528		6423		
	9 1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0075	206112				1546,56			
9	10	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		0,698	117		82				89	
				т							7		
10	11	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		20,94	38		796				860	
				т·км							64		
11	12	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка СТОЛБИКОВ		0,024	22701,97	9610,56	545	231	0	366	984	
				м3		13091,41	5075,08	314	122		73		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	12	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка СТОЛБИКОВ	м3	0,024	22701,97 13091,41	9610,56 5075,08	545 314	231 122	0	366 73	984	
12	13	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции из автомобильных шин . ДЕМОНТАЖ с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,098	72471,32 47126,41	25344,91 12217,54	7102 4618	2483 1197	0	4013 889	12004	
	13.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		206112							
13	14	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,158	117		18			1	19	
14	15	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4,74	38		180			14	194	
			Итого по разделу: 11. Демонтаж конструктивов									100855	
			Раздел: 12. Демонтаж заборов										
15	16	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	4,2	22701,97 13091,41	9610,56 5075,08	95348 54984	40364 21315	0	64091 12755	172194	
16	17	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие (Металлический забор). ДЕМОНТАЖ	м2	342	714,64 140,78	573,86 218,56	244408 48148	196259 74747	0	84798 26336	355542	
17	18	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	26,817	117		3138			251	3389	
18	19	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	804,51	38		30571			2446	33017	
			Итого по разделу: 12. Демонтаж заборов									564142	
			Раздел: 13. Демонтаж детской площадки										
19	20	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	3,696	22701,97 13091,41	9610,56 5075,08	83906 48386	35520 18757	0	56400 11225	151531	
20	21	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	9,24	117		1081			86	1167	
21	22	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	277,2	38		10534			843	11377	
22	23	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). ДЕМОНТАЖ с помощью крана на автомобильном ходу с транспортировкой на БАЗУ	т конструкций	1,458	74070,17 47126,41	25344,91 12217,54	107994 68710	36953 17813	2331	59701 13416	181111	
	23.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		206112				2330,5			
23	24	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,458	117		171			14	185	
24	25	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	43,74	38		1662			133	1795	
			Итого по разделу: 13. Демонтаж детской площадки									347166	
			Раздел: 14. Демонтаж существующего дорожного покрытия										
			Раздел: 15. Разборка существующего покрытия тротуара										
			Раздел: 16. Разборка ГПС										
			Раздел: 17. Разборка существующего водоотвода										
			ИТОГО:					681179	348899	3447	308398	1068743	
			В том числе :					264302	150740		79166		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		41681				1110425	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,44 %		15990				1126415	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22528				1148943	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		137873				1286816	
			Итого с НДС									1286757	
			Итого с учетом тендерной скидки										

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

Алексеев В.А.

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Авторский надзор

ТОО "НИИТК"

Нагашыбаев А.Т.