Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Рабочий проект Строительство пробивки ул.Ауэзова от ул.Гоголя до пр.Раыымбека. Участок 2.Новое строительство ул.Ауэзова от границы земельных участков ТОО "Silver House Building" до пр.Райымбека с ПК7+10.00 до ПК7+62.98"**

(наименование, адрес)

Объект : **наружные сети водопровода**

(наименование)

Дополнительное соглашение № 180/2 от 18.04.2022 к дополнительному соглашение №180/1 к договору о государственных закупках работ №180 от 02.12.2021

Акт выполненных работ № 7

за **апрель 2022** (месяц, год) на **06-01-01 наружные сети водопровода**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Земляные работы										
1	1	**Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		**226,28**	**358,61**	**343,55**	**81147**	**77739**	**91**	**16164**	**105096**	
				м3 грунта		**14,66**	**84,55**	**3318**	**19132**		**7785**		
	1.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0272	3311				89,91			Казахстан 100%
2	2	**Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**7**	**3766,24**	**0**	**26364**	**0**	**0**	**18982**	**48974**	
				м3 грунта		**3766,24**	**0**	**26364**	**0**		**3628**		
3	3	**Е11-010205-1303**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**		**7**	**1099,58**	**0**	**7697**	**0**	**0**	**5542**	**14298**	
				м3 грунта		**1099,58**	**0**	**7697**	**0**		**1059**		
4	4	**С3412-101-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		**12947,04**	**51**		**660299**				**713123**	
				т·км							**52824**		
5	5	**Е11-010102-0333 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 3 группы. Разработка (для обратной засыпки) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		**122,87**	**459,31**	**440,06**	**56435**	**54070**	**57**	**11243**	**73092**	
				м3 грунта		**18,79**	**108,3**	**2309**	**13306**		**5414**		
	5.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0172	3311				56,96			Казахстан 100%
6	6	**С3412-101-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		**6819,285**	**51**		**347784**				**375607**	
				т·км							**27823**		
7	7	**Е11-010104-0602**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2**		**86,01**	**22,66**	**22,66**	**1949**	**1948**	**0**	**389**	**2525**	
				м3 грунта		**0**	**6,28**	**0**	**540**		**187**		
8	8	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**36,86**	**1334,66**	**0**	**49195**	**0**	**0**	**35421**	**91385**	
				м3 грунта		**1334,66**	**0**	**49195**	**0**		**6769**		
9	9	**Е11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**86,01**	**275,14**	**119,82**	**23665**	**10305**	**0**	**13595**	**40241**	
				м3 уплотненного грунта		**155,32**	**64,22**	**13359**	**5523**		**2981**		
10	10	**Е11-230101-0101**	**Обратная засыпка из песчано-гравийной смеси с уплотнением. Устройство**		**93,16**	**4170,24**	**217,88**	**388499**	**20297**	**218274**	**155061**	**587045**	
				м3 основания		**1609,36**	**71,92**	**149928**	**6700**		**43485**		
	10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	102,476	2130				218273,88			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	**Е11-010205-1002**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**312,41**	**736,52** **347,29**	**35,85** **17,34**	**230097** **108496**	**11199** **5418**	**110403**	**82018** **24969**	**337084**	
	11.1	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	68,7302	1373				94366,56			
12	12	**Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,0586**	**1781095,2** **993506,85**	**708861,28** **279696,36**	**104372** **58220**	**41539** **16390**	**4613**	**73864** **14259**	**192495**	
	12.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,516	734				2580,74			
	12.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0076	211214				1609,03			
13	13	**С1241-102-0234**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм**	**м**	**58,8344**	**13420**		**789558**		**789558**	**63165**	**852723**	
14	14	**Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0586**	**4107316,27** **642608,5**	**334035,39** **74371,06**	**240689** **37657**	**19574** **4358**	**183457**	**41595** **22583**	**304867**	
	14.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	485,794	263				127763,82			
	14.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	12,306	4019				49457,81			
15	15	**Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,0627**	**3605034,15** **1930692,45**	**1582329,1** **593964,19**	**226036** **121054**	**99212** **37242**	**5769**	**156713** **30620**	**413369**	
	15.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,389	734				3221,53			
	15.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0094	211214				1986,47			
16	16	**С1241-102-0256**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм**	**м**	**62,9508**	**36668**		**2308280**		**2308280**	**184662**	**2492942**	
17	17	**Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0627**	**8256817,97** **745600,2**	**1430906,88** **439586,09**	**517702** **46749**	**89718** **27562**	**381235**	**73568** **47302**	**638572**	
	17.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1015,74	263				267139,62			
	17.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	25,3935	4019				102056,48			
18	18	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**5**	**36616,19** **14821,05**	**3670,14** **102,75**	**183081** **74105**	**18351** **514**	**90625**	**73873** **20556**	**277510**	
	18.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,125	151618				18952,25			Казахстан 100%
	18.2	261-107-0447	Каболка	т	0,049	1358578				66570,32			
19	19	**Е11-221401-0304**	**Трубы диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**58,6**	**2291,63** **1863,93**	**15,34** **5,54**	**134290** **109226**	**899** **325**	**24164**	**108456** **19420**	**262166**	
	19.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	35,2186	621				21870,75			
20	20	**Е11-221401-0306**	**Трубы диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**62,7**	**2675,46** **2055,05**	**16,73** **6,79**	**167751** **128852**	**1049** **425**	**37851**	**127984** **23659**	**319394**	
	20.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	55,3014	621				34342,17			
21	21	**Е11-221501-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2**	**м короба**	**3**	**10306,49** **2492,91**	**1660,85** **672,19**	**30919** **7479**	**4983** **2017**	**18458**	**9400** **3226**	**43545**	
	21.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,198	61009				12079,78			
	21.2	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,108	44541				4810,43			
			Итого по разделу: 5. Земляные работы									**8186053**	
			ИТОГО:					**6575809** **944008**	**450883** **139452**	**4172835**	**1003868** **606376**	**8186053**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,9 %**		**319256**					
			Итого с временными									**8505309**	
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**122476**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8627785**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**172556**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8800341**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**1056041**					
			Итого с НДС									**9856382**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**9 855 930,55**	

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

Алексеев В.А.

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Авторский надзор

ТОО "НИИТиК"

Нагашыбаев А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Рабочий проект "Строительство пробивки ул.Ауэзова от ул.Гоголя до пр.Раымбека. Участок 2.Новое строительство ул.Ауэзова от границы земельных участков ТОО "Silver House Building" до пр.Райымбека с ПК7+10.00 до ПК7+62.98"**

(наименование, адрес)

Объект : **наружные сети канализации**

(наименование)

Дополнительное соглашение № 180/2 от 18.04.2022 к дополнительному соглашению №180/1 к договору о государственных закупках работ №180 от 02.12.2021

Акт выполненных работ № 8

за **апрель 2022 (месяц, год) на 06-02-01 наружные сети канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	133,56	358,61 / 14,66	343,55 / 84,55	47896 / 1958	45884 / 11292	53	9540 / 4595	62031	
	1.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,016	3311				53,07			Казахстан 100%
2	2	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,13	3766,24 / 3766,24	0 / 0	15555 / 15555	0 / 0	0	11199 / 2140	28894	
3	3	Е11-010205-1303	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	4,13	1099,58 / 1099,58	0 / 0	4541 / 4541	0 / 0	0	3270 / 625	8436	
4	4	С3412-101-0117	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	7641,795	51		389732			31179	420911	
5	5	Е11-010102-0333 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы. Разработка (для обратной засыпки) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	91,38	459,31 / 18,79	440,06 / 108,3	41972 / 1717	40213 / 9896	42	8361 / 4027	54360	
	5.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0128	3311				42,36			Казахстан 100%
6	6	С3412-101-0117	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	5071,59	51		258651			20692	279343	
7	7	Е11-010104-0602	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2**	м3 грунта	63,97	22,66 / 0	22,66 / 6,28	1449 / 0	1450 / 402	0	289 / 139	1877	
8	8	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	27,41	1334,66 / 1334,66	0 / 0	36583 / 36583	0 / 0	0	26340 / 5034	67957	
9	9	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	63,97	275,14 / 155,32	119,82 / 64,22	17601 / 9936	7665 / 4108	0	10111 / 2217	29929	
10	10	Е11-230101-0101	**Обратная засыпка из песчано-гравийной смеси с уплотнением. Устройство**	м3 основания	14,64	4170,24 / 1609,36	217,88 / 71,92	61052 / 23561	3190 / 1053	34302	24368 / 6834	92254	
	10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	16,104	2130				34301,52			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	**Е11-230101-0101**	**Обратная засыпка трубопровода песком . Устройство**		**49,77**	**4531,04**	**217,88**	**225510**	**10844**	**134568**	**82840**	**333018**	
				м3 основания		**1609,36**	**71,92**	**80098**	**3580**		**24668**		
	11.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	54,747	2458				134568,13			Казахстан 100%
12	12	**Е11-010205-1002**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**		**246,19**	**736,52**	**35,85**	**181325**	**8824**	**87001**	**64633**	**265635**	
				м2 креплений		**347,29**	**17,34**	**85499**	**4269**		**19677**		
	12.1	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	54,1618	1373				74364,15			
13	13	**Е11-221501-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2**		**3**	**10306,49**	**1660,85**	**30919**	**4983**	**18458**	**9400**	**43545**	
				м короба		**2492,91**	**672,19**	**7479**	**2017**		**3226**		
	13.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,198	61009				12079,78			
	13.2	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,108	44541				4810,43			
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**1688190**	
			Раздел: 2. Трубопроводы										
14	14	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		**10,3**	**4531,04**	**217,88**	**46670**	**2244**	**27849**	**17144**	**68919**	
				м3 основания		**1609,36**	**71,92**	**16576**	**741**		**5105**		
	14.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	11,33	2458				27849,14			Казахстан 100%
15	15	**Е11-220101-0103 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**		**0,0557**	**717210,88**	**119552,45**	**39949**	**6659**	**1500**	**33867**	**79721**	
				км трубопровода		**570730,05**	**43429,21**	**31790**	**2419**		**5905**		
	15.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0563	13618				766,11			Казахстан 100%
	15.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,498	144				503,71			Казахстан 100%
	15.3	261-301-0182	Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009	м	56,1456								
16	16	**С1241-701-0103**	**Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами**		**55,7**	**4553**		**253602**		**253602**		**273890**	
				м							**20288**		
17	17	**Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		**0,0244**	**2837585,08**	**1220698,42**	**69237**	**29785**	**3062**	**47484**	**126059**	
				км трубопровода		**1491386,7**	**474317,14**	**36390**	**11573**		**9338**		
	17.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,708	734				1253,67			
	17.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	211214				721,51			
	17.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,1488	144				885,43			Казахстан 100%
18	18	**С1241-102-0252**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм**		**24,4976**	**28860**		**707001**		**707001**		**763561**	**Казахстан**
				м							**56560**		
19	19	**Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,0244**	**6681146,59**	**1035202,98**	**163020**	**25259**	**120196**	**25373**	**203464**	
				км трубопровода		**719863,2**	**330514,38**	**17565**	**8065**		**15071**		
	19.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	317,2	263				83423,6			
	19.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	8,052	4019				32360,99			
20	20	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью**		**1**	**36616,19**	**3670,14**	**36616**	**3670**	**18125**	**14775**	**55502**	
				футляр		**14821,05**	**102,75**	**14821**	**103**		**4111**		
	20.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	151618				3790,45			Казахстан 100%
	20.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	1358578				13314,06			
21	21	**Е11-221401-0303**	**Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**		**24,4**	**2133,87**	**11,93**	**52066**	**291**	**6747**	**44683**	**104489**	
				м трубы, уложенной в футляре		**1845,44**	**4,31**	**45029**	**105**		**7740**		
	21.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	9,8088	621				6091,26			
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									**1675605**	
			Раздел: 3. Колодцы (3шт)										
22	22	**Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**		**4,355**	**38567,59**	**9571,45**	**167962**	**41684**	**46880**	**97984**	**287222**	
				м3 конструкций колодца		**18231,54**	**4494,81**	**79398**	**19575**		**21276**		
	22.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,2646	14532				32909,17			Казахстан 100%
	22.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0083	903027				7472,1			Казахстан 100%
23	23	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		**7**	**2252**		**15764**		**15764**		**17025**	**Казахстан**
				шт.							**1261**		
24	24	**С1225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**		**1**	**11922**		**11922**		**11922**		**12876**	**Казахстан**
				шт.							**954**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	17240		86200		86200	6896	93096	Казахстан
26	26	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	18290		54870		54870	4390	59260	Казахстан
27	27	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	22306		66918		66918	5353	72271	Казахстан
28	28	С1222-503-0201	Стремянки для колодцев, соединительные элементы	т	0,22002	584919		128694		128694	10296	138990	Казахстан
29	29	С ССЦ РК 8.04-08-2018 таб.7 прим.п.3	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,22002	4391		966		966	77	1043	
30	30	С ССЦ РК 8.04-08-2018 таб.7	Доплата за окраску эмалью ПФ115 за 2 раза	т	0,22002	18434		4056		4056	324	4380	
31	31	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	30272		90816		90816	7265	98081	Казахстан
32	32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,673	489,97	23,94	14539	711	1103	11948	28606	
	32.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0047	151618				719,83	2119		Казахстан 100%
	32.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0071	53822				383,29			
33	33	С1216-201-0802	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	0,0712152	611724		43564		43564	3485	47049	
			Итого по разделу: 3. Колодцы (3шт)									859899	
			ИТОГО:					3367218	233356	1964259	543609	4223694	
								521221	79320		312867		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		164724					
			Итого с временными									4388417	
			Зимние удорожания			1,44 %		63193					
			Итого с зимними удорожаниями									4451610	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		89032					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4540642	
			НДС			12 %		544877					
			Итого с НДС									5085519	
			Итого с учетом тендерной скидки									5 085 285,55	

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

Алексеев В.А.

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиК"

Нятяшыбаев А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "BCS Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство пробивки улицы Ауэзова от ул.Гоголя до проспекта Райымбека. Участок 2. Строительство ул.Ауэзова от ул.Гоголя до границы земельных участков ТОО "Silver House Building"**

(наименование, адрес)

Объект: **газопровод среднего давления II участок:Строительство**

(наименование)

Дополнительное соглашение № 180/2 от 18.04.2022 к дополнительному соглашению №180/1 к договору о государственных закупках работ №180 от 02.12.2021

Акт выполненных работ № 9

за **апрель 2022** (месяц, год) на **06-03-01 Наружны сети газоснабжения среднего давления II участок:Строительство**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Защита футляров от электрохимической коррозии										
1	1	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		18	2223,76	0	40028	0	0	28820	74356	
				м3 грунта		2223,76	0	40028	0		5508		
2	2	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		16,2	1160,57	0	18801	0	0	13537	34925	
				м3 грунта		1160,57	0	18801	0		2587		
3	3	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		16,2	200,6	87,52	3250	1418	0	1866	5525	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	1832	760		409		
4	4	E11-010107-1803	**Планировка вручную. Группа грунтов 3**		20	322,92	0	6458	0	0	4650	11997	
				м2 спланированной поверхности		322,92	0	6458	0		889		
5	5	E11-010205-1302	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**		1,8	714,24	0	1286	0	0	926	2389	
				м3 грунта		714,24	0	1286	0		177		
6	6	C3412-101-0117	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		97,2	51		4957				5354	
				т·км							397		
7	7	E11-250129-0401	**Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе**		4	34372,67	13459,58	137491	53839	15528	80858	235817	
				протектор		17031,2	5182,43	68125	20730		17468		
	7.1	211-4014-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,4	2458				3441,2			Казахстан 100%
	7.2	216-2014-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,012	151618				1819,42			Казахстан 100%
	7.3	261-1074-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	м2	20	330				6600			
	7.4	261-4044-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт	4	352				1408			
8	8	**Ком. пред. ТОО "INDUSTRIAL SOLUTION EGM"**	**Протектор магниевый типа ПМ 20 У**		4	27571,43		110286		110286		119109	
				шт.							8823		
9	9	C1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		0,22	14532		3197		3197		3453	**Казахстан**
				м3							256		
10	10	C1214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**		0,0196	291989		5723		5723		6181	
				т							458		
11	11	C1217-103-0103	**Анкер с гайкой размерами 10 мм х 40 мм**		0,002	17246		34		34		37	
				1000 шт.							3		
12	12	1113-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Один кабель**		40	508,15	400,93	20326	16037	0	8386	31009	
				м кабеля		107,22	183,97	4289	7359		2297		
13	13	C1243-105-0305	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66**		0,0408	501917		20478		20478		22116	
				км							1638		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1261-301-0149	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	м	10	688		6880		6880	550	7430	
15	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Установка ковера**	т	0,05	1246454,98 667614,5	560121,2 200568,38	62323 33381	28006 10028	936	42975 8424	113722	
16	16	С1245-403-0101	**Ковер наземный**	шт.	2	26250		52500		52500	4200	56700	
17	17	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Установка опознавательного знака**	знак	2	3077,19 2345,28	0 0	6154 4691	0 0	1464	4268 834	11256	
	17 1	261-2014-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0004	1627035				650,81			
	17 2	261-2014-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	910				546			
18	18	С1241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	3,7	1031		3815		3815	305	4120	
19	19	С1214-102-0102	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,002	317777		636		636	51	687	
20	20	С1212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,1	15483		1548		1548	124	1672	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Защита футляров от электрохимической коррозии									747855	
			Раздел: 2. Надземный газопровод среднего давления										
21	21	Е11-160401-0103 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	6,5	5335,1 1320,22	81,32 32,39	34678 8581	529 211	25568	8616 3464	46758	
	21 1	261-3054-0114	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	6,5	3879				25213,5			
22	22	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	6,5	738,31 724,94	0 0	4799 4712	0 0	87	4618 753	10170	
	22 1	261-2014-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,065	748				48,62			
	22 2	261-2014-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0585	459				26,85			
23	23	Е11-160101-0303 Изм. и доп. вып. 6	**Части фасонные стальные напорные, диаметр до 100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0152	61381,92 44755,2	4371,97 1845,63	933 680	66 28	186	694 130	1757	
24	24	С1241-112-0139	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм**	шт.	2	938		1876		1876	150	2026	
25	25	С1241-117-0415	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм**	шт.	2	827		1654		1654	132	1786	
26	26	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	4706,53 4269,2	305,89 79,13	4707 4269	306 79	131	4261 717	9685	
	26 1	261-1074-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206112				68,02			
	26 2	261-3014-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,002	31711				63,42			
27	27	С1242-103-0302	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	1	50849		50849		50849	4068	54917	
28	28	С1241-116-0309	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	2	2486		4972		4972	398	5370	
29	29	Е11-130301-0406 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,82	212,94 119,66	5,45 0,71	388 218	10 1	160	151 43	582	
	29 1	236-1014-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	439993				144,14			
30	30	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,82	88 34,97	1,96 0,36	160 64	4 1	93	44 16	220	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	30.1	236-2030109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	508438				83,28			
31	31	Ц13-390201-0505	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	1317,07 1237,8	31,8 0	1317 1238	32 0	47	755 166	2238	
32	32	Е11-240202-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	2	14165 10783,36	1704,56 0	28330 21567	3409 0	3354	21351 3974	53655	
	32.1	217-6054101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,606	316				823,5			
	32.2	217-6054104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,252	153				344,56			Казахстан 100%
	32.3	241-1024160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1,12	1659				1858,08			
33	33	Е11-191201-0102	**Газопровод действующий внутренний, диаметр до 100 мм. Обрезка**	обрезка	2	9603,49 4811,06	4714,71 2537,54	19207 9622	9429 5075	155	14403 2689	36299	
	33.1	217-6054108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,012	5867				70,4			
	33.2	261-1074568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0002	234305				51,55		225463	
			Итого по разделу: 2. Надземный газопровод среднего давления										
			Раздел: 3. Подземный газопровод среднего давления										
34	34	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	3,92	3618,34 2201	1417,34 704,83	14184 8628	5556 2763	0	12302 2119	28605	
35	35	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	64,33	342 0	342 63,84	22001 0	22001 4107	0	2957 1997	26955	
36	36	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	70,83	2223,76 2223,76	0 0	157509 157509	0 0	0	113406 21673	292588	
37	37	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	21,36	2458		52503		52503	4200	56703	Казахстан
38	38	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	111,7	39,11 0	39,11 17,21	4369 0	4368 1922	0	1384 460	6213	
39	39	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	17,81	200,6 113,08	87,52 46,91	3573 2014	1558 835	0	2052 450	6075	
40	40	Е11-010205-1302	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	23,99	714,24 714,24	0 0	17135 17135	0 0	0	12337 2358	31830	
41	41	С3412-102-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т/км	431,82	46		19864			1589	21453	
42	42	Е11-010104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	118,7	1,7 0	1,7 0,75	202 0	202 89	0	64 21	287	
43	43	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0652	448997,88 329994	116307,16 40873,37	29275 21516	7583 2665	176	23939 4257	57471	Казахстан 100%
	43.1	217-6034103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,1736	144				169			
44	44	С1241-202-0212	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 GAZ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	65,852	1608		105890		105890	8471	114361	
45	45	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0535	397337,05 304479	91653,69 31886,95	21258 16290	4904 1706	64	17816 3126	42200	Казахстан 100%
	45.1	217-6034103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,428	144				61,63			
46	46	С1241-202-0210	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 GAZ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	54,035	797		43066		43066	3445	46511	
47	47	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0382	2484095,53	222467,91	94892	8498	69476	18677	122655	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		442880	50976,35	16918	1947		9086		
	47.1	261-1054-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	184,506	263				48525,08			
	47.2	234-2034-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	4,584	4019				18423,1			
48	48	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0376	1645040,38 354650	38010,7 321,66	61854 13335	1429 12	47089 32830,82	13213 6005	81072	
	48.1	261-1054-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	124,832	263				12391,38			
	48.2	234-2034-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	3,0832	4019							
49	49	Ц13-390201-0505	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	1317,07 1237,8	31,8 0	1317 1238	32 0	47	755 166	2238	
50	50	Ц13-390201-0502	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	883,5 825,2	21,2 0	884 825	21 0	37	503 111	1498	
51	51	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	118,7	738,31 724,94	0 0	87637 86050	0 0	1587 887,88	84329 13757	185723	
	51.1	261-2014-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,187	748				490,35			
	51.2	261-2014-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,0683	459							
52	52	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0183	448997,88 329994	116307,16 40873,37	8217 6039	2128 748	49 47,43	6719 1195	16131	Казахстан 100%
	52.1	217-6034-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,3294	144							
53	53	С1241-202-0212	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х5,2 мм**	м	13,635	1608		21925		21925	1754	23679	
54	54	С1241-202-0213	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	4,848	2352		11402		11402	912	12314	
55	55	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0117	584724,56 412737	164970,84 58500,24	6841 4829	1930 684	82 80,87	5458 984	13283	Казахстан 100%
	55.1	217-6034-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5616	144							
56	56	С1241-202-0216	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм**	м	11,817	3823		45176		45176	3614	48790	
57	57	Ц13-100901-0101 К=0,3	**Монтаж ленты сигнальной**	км трассы	0,138	60193,76 9852	50210,81 12288,29	8307 1360	6929 1696	18	1864 814	10985	
58	58	С1249-101-0202	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	м	138	32		4416		4416	353	4769	
59	59	С1243-142-0109	**Провода с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,138	158098		21818		21818	1745	23563	
60	60	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	23	1678,5 679,79	998,71 338,8	38606 15635	22970 7792	0	23193 4944	66743	
61	61	С1241-208-1808	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	4	4324		17296		17296	1384	18680	
62	62	С1241-208-1806	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	3	1956		5868		5868	469	6337	
63	63	С1241-211-0606	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**		6	880		5280		5280		5702	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	С1241-211-0608	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	10	1789		17890		17890	422	19321	
65	65	Е11-221401-0302	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	шт.	67,2	1826,98	9,68	122773	650	14405	1431 106867	248011	
			м трубы, уложенной в футляре			1602,94	3,4	107718	228		18371		
	65.1	261-1074-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	20,832	621				12936,67			
66	66	С1241-102-0217	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм**	м	38,2	3741		142906		142906	11432	154338	
67	67	С1241-202-0216	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм**	м	29	3823		110867		110867	8869	119736	
68	68	Е11-221401-0301	**Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м	44,2	1674,42	8,99	74009	397	6948	66130	151350	
			м трубы, уложенной в футляре			1508,23	3,04	66664	134		11211		
	68.1	261-1074-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	9,9892	621				6203,29			
69	69	С1241-102-0176	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм**	м	37,6	2362		88811		88811	7105	95916	
70	70	С1241-202-0213	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	6,6	2352		15523		15523	1242	16765	
71	71	Е11-240207-0201	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	7	9039,72 4740,2	2459,01 1049,01	63278 33181	17213 7343	12884	40119 8272	111669	
	71.1	217-6054-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	24,5	153				3748,5			
	71.2	261-3024-0233	Ковер	шт	7	404				2828			
	71.3	261-3024-0261	Трубка контрольная	комплект	7	812				5684			
72	72	С1241-404-0903	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 110х10,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм**	м	3,535	3442		12167		12167	973	13140	
73	73	Е11-240207-0201	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	3	9039,72 4740,2	2459,01 1049,01	27119 14221	7377 3147	5522	17194 3545	47858	
	73.1	217-6054-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	10,5	153				1606,5			
	73.2	261-3024-0233	Ковер	шт	3	404				1212			
	73.3	261-3024-0261	Трубка контрольная	комплект	3	812				2436			
74	74	С1241-202-0204	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	м	4,545	217		986		986	79	1065	
75	75	Е11-240207-0201	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	2	9039,72 4740,2	2459,01 1049,01	18079 9480	4918 2098	3681	11463 2363	31905	
	75.1	217-6054-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7	153				1071			
	75.2	261-3024-0233	Ковер	шт	2	404				808			
	75.3	261-3024-0261	Трубка контрольная	комплект	2	812				1624			
76	76	С1241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	2,876	1031		2965		2965	237	3202	
77	77	С1261-102-0113	**Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,01124	268275		3015		3015	241	3256	
78	78	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Установка ковера**	т	0,29172	1246454,98 667614,5	560121,2 200568,38	363616 194757	163399 58510	5461	250734 49148	663498	
79	79	С1245-403-0101	**Ковер наземный**	шт.	12	26250		315000		315000	25200	340200	
80	80	Е11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0025	1968755,93 1065696	831562,11 360352,08	4922 2664	2079 901	179	3529 676	9127	
	80.1	214-2094-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,15	734				110,1			
	80.2	261-1074-0567	Электроды, d 4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				68,64			
81	81	С1241-102-0226	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**		2,5	6196		15490		15490		16729	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1239		
82	82	Е11-220601-0107 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0025	2239942,48 304480	153340,72 33962,16	5600 761	383 85	4455	838 515	6953	
	82.1	235-1024-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,75	301				827,75			
	82.2	261-1054-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9,25	263				2432,75			
	82.3	234-2034-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,25	4019				1004,75			
83	83	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	футляр	10	34204,29 12887,87	3191,43 89,35	342043 128879	31915 894	181250 37904,5	128474 37641	508158	Казахстан 100%
	83.1	216-2014-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,25	151618				133140,64			
	83.2	261-1074-0447	Каболка	т	0,098	1358578							
84	84	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,003458	1586693,98 667614,5	560121,2 200568,38	5487 2309	1937 694	1241	2972 677	9136	
	84.1	261-3014-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0035	340239				1176,55			
85	85	С1244-201-1505	**Патрубки подключения ПНД DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011**	шт.	6	7528		45168		45168	3613	48781	
86	86	С1241-513-0103	**Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 160 мм**	шт.	0,4	10483		4193		4193	335	4528	
87	87	С1214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,0654205	291989		19102		19102	1528	20630	
88	88	С1214-203-0402	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм**	т	0,011139	360044		4011		4011	321	4332	
89	89	С1217-101-0103	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8**	т	0,000584	477763		279		279	22	301	
90	90	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,06	2458		147		147	12	159	Казахстан
91	91	С1261-107-0495	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	0,14	774		108		108	9	117	
92	92	С1261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	2	1712		3424		3424	274	3698	
93	93	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	2,66	1674,42 1508,23	8,99 3,04	4454 4012	24 8	418	3980 675	9109	
	93.1	261-1074-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,6012	621				373,32			
94	94	С1241-202-0212	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	2,66	1608		4277		4277	342	4619	
95	95	С1241-208-0308	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	2	1613		3226		3226	258	3484	
96	96	С1241-210-0618	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х80 мм**	шт.	2	7635		15270		15270	1222	16492	
97	97	С1241-412-0107	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм**	шт.	2	3697		7394		7394	592	7986	
98	98	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром 63 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	2	12197,99 9762,56	1155,4 0	24396 19525	2311 0	2560	19330 3498	47224	
	98.1	217-6054-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,79	316				565,64			Казахстан 100%
	98.2	241-1024-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	т	1,12	1394				1561,28			
99	99	Е11-191201-0102 К=4	**Газопровод действующий внутренний, диаметр до 100 мм. Обрезка**		2	38413,97	18858,84	76828	37717	622	57613	145196	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				обрезка		19244,24	10150,16	38488	20300		10755		
	99.1	217-6054-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,048	5867				281,62			
	99.2	261-1074-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0009	234305				206,19			
			Итого по разделу: 3. Подземный газопровод среднего давления									**4263402**	
			Раздел: 4. Демонтажные работы										
100	**100**	**Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3**	**Демонтаж.Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм.**	км трубопровода	**0,055**	**524529,8**	**258569**	**28849**	**14221**	**0**	**17764**	**50342**	
	100.1	261-1074-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		265960,8 211214	60290,38	14628	3316		3729		
101	**101**	**Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2**	**Демонтаж.Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 89 мм.**	км трубопровода	**0,05**	**600102,03**	**284122,11**	**30005**	**14206**	**0**	**18706**	**52608**	
	101.1	261-1074-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		315979,92 211214	61917,05	15799	3096		3897		
102	**102**	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Демонтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	**0,149**	**136334,36**	**6731,1**	**20314**	**1003**	**1304**	**12483**	**35421**	
	102.1	217-1014-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0007	120851,2 647579	566,64	18007	84	482,45	2624		Казахстан 100%
	102.2	261-1074-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0021	219538				457,96			
	102.3	214-2034-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У -40У	т	0,0003	434848				125,7			
103	**103**	**С3414-103-0101**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	т	**0,4268**	**796**		**340**			27	**367**	
104	**104**	**С3414-103-0501**	**Опоры. Конструкции металлические. Погрузка**	т	**0,149**	**707**		**105**			8	**113**	
105	**105**	**С3412-101-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	**17,28**	**51**		**881**			71	**952**	
			Итого по разделу: 4. Демонтажные работы									**139803**	
			ИТОГО:					**3637923**	**502944**	**1838571**	**1340343**	**5376524**	
			В том числе :					**1270256**	**172076**		**398258**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		209684					
			Итого с временными									**5586207**	
			Зимние удорожания			1,44 %		80441					
			Итого с зимними удорожаниями									**5666648**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		113333					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5779981**	
			НДС			12 %		693598					
			Итого с НДС									**6473579**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**6 473 281,84**	

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

Алексеев В.А.

Авторский надзор

ТОО "ПИНТАК"

Нагашыбаев А.Н.

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пробивки улицы Ауэзова от ул.Гоголя до проспекта Райымбека. Участок 2. Строительство ул.Ауэзова от ул.Гоголя до границы земельных участков ТОО "Silver House Building"**

(наименование, адрес)

Объект : **Озеленение**

(наименование)

Дополнительное соглашение № 180/2 от 18.04.2022 к дополнительному соглашению №180/1 к договору о государственных закупках работ №180 от 02.12.2021

Акт выполненных работ № 10

за **май 2022 (месяц, год) на 07-01-01 Озеленение. Акт за май работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1.										
1	1	Е11-010104-0201	**Грунты 1 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**										
				м3 грунта	135	68,79	68,79	9287	9287	0	2511	12742	
						0	25,83	0	3487		944		
2	2	Е11-010104-0209 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ДО 50м**										
				м3 грунта	135	231,4	231,4	31239	31240	0	8444	42858	
						0	86,87	0	11728		3175		
3	3	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы (лишний ПРС). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
				м3 грунта	20	150,98	145,25	3020	2904	0	559	3865	
						5,74	33,07	115	661		286		
4	4	С3412-102-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**										
				т·км	24	163		3912				4225	
											313		
5	5	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**										
				м3 материала основания в плотном теле	104,7	4996,72	1356,85	523157	142062	358138	66608	636946	
						219,26	369,79	22956	38717		47181		
	5.1	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	127,734	2802				357910,67			Казахстан 100%
	5.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	7,329	31				227,2			
6	6	Е11-010203-0101	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**										
				м2 спланированной площади	1047	7,38	7,38	7730	7730	0	1855	10352	
						0	2,46	0	2577		767		
7	7	Е11-470112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см (ранее снятый ПРС)**										
				м2	1047	413,86	13,5	433314	14136	0	372479	870256	
						400,36	3,91	419178	4094		64463		
8	8	Е11-470214-0102	**Удобрения органические. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием**										
				га	0,1047	2609,93	2609,93	273	273	0	104	407	
						0	1127,58	0	118		30		
9	9	С1261-107-0396	**Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74**										
				т	0,0015698	96725		152		152		164	
											12		
10	10	С1261-107-0938	**Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82**										
				т	0,0010511	74850		79		79		85	
											6		
11	11	Е11-470112-0201	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**										
				га	0,1047	581163,88	5951,4	60848	623	60098	364	66109	
						1212,48	2733,22	127	286		4897		
	11.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	20,94	2870				60097,8			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1.									1648009	
			ИТОГО:					1073011	208255	418467	452924	1648009	
								442376	61668		122074		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,9 %**		**64272**					
			Итого с временными									**1712280**	
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**24657**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1736937**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**34739**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1771676**	
			НДС			**12 %**		**212601**					
			Итого с НДС									**1984277**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**1 984 185,91**	

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

Алексеев В.А.

Авторский надзор

ТОО "НИИТБК"

Наташыбаев А.Н.

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Рабочий проект "Строительство пробивки ул.Ауэзова от ул.Гоголя до пр.Раыымбека. Участок 2.Новое строительство ул.Ауэзова от границы земельных участков ТОО "Silver House Building" до пр.Райымбека с ПК7+10.00 до ПК7+62.98"**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Дополнительное соглашение № 180/2 от 18.04.2022 к дополнительному соглашение №180/1 к договору о государственных закупках работ №180 от 02.12.2021

Акт выполненных работ № 11

за апрель 2022 (месяц, год) на 07-02-01 Благоустройство. акт за апрель работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Шумозащитные экраны										
1	1	**Е11-010101-0364 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**63,84**	**372,26** / **0**	**372,26** / **73,07**	**23765** / **0**	**23765** / **4665**	**0**	**3359** / **2170**	**29294**	
2	2	**Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**6,4**	**7344,64** / **7344,64**	**0** / **0**	**47006** / **47006**	**0** / **0**	**0**	**33844** / **6468**	**87318**	
3	3	**Е11-010104-0203**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**63,84**	**86** / **0**	**86** / **32,28**	**5490** / **0**	**5490** / **2061**	**0**	**1484** / **558**	**7532**	
4	4	**Е11-010104-0211**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**63,84**	**68,01** / **0**	**68,01** / **25,53**	**4342** / **0**	**4342** / **1630**	**0**	**1173** / **441**	**5956**	
5	5	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,85**	**18174,26** / **1942,18**	**1364,73** / **372,58**	**33622** / **3593**	**2524** / **689**	**27505**	**3897** / **3002**	**40521**	
	5.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,887	12877				24298,9			Казахстан 100%
6	6	**Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**5,88**	**15662,39** / **10900,05**	**2395,92** / **669,55**	**92095** / **64092**	**14088** / **3937**	**13915**	**61907** / **12320**	**166322**	
7	7	**С1212-101-2002**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**м3**	**5,9682**	**17814**		**106318**		**106318**	**8505**	**114823**	**Казахстан**
8	8	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1232**	**30582,77** / **29020,94**	**1273,83** / **498,92**	**3768** / **3575**	**156** / **61**	**35**	**3310** / **566**	**7644**	
	8.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3696	96				35,48			
9	9	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,1232**	**264727**		**32614**		**32614**	**2609**	**35223**	**Казахстан**
10	10	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,1218**	**264727**		**32244**		**32244**	**2579**	**34823**	**Казахстан**
11	11	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0574**	**277977**		**15956**		**15956**	**1276**	**17232**	**Казахстан**
12	12	**С1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		**0,36848**	**647579**		**238620**		**238620**		**257710**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							19090		
13	13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	45,9	1025,17	23,94	47055	1099	26272	18481	70779	
						428,85	4,11	19684	188		5243		
	13.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0073	151618				1113,48			Казахстан 100%
	13.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,011	53822				592,9			
	13.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	110,16	223				24565,68			
14	14	Е11-010104-0503	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	50,5	52,45	52,45	2649	2649	0	716	3634	
						0	19,69	0	994		269		
15	15	Е11-010104-0509 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м (ДО 20 м)перемещения грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта	50,5	71,53	71,53	3612	3612	0	976	4955	
						0	26,85	0	1356		367		
16	16	Е11-010201-0502	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	50,5	275,14	119,82	13894	6051	0	7982	23626	
						155,32	64,22	7844	3243		1750		
17	17	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	50,5	114,47	96,68	5781	4882	157	1446	7805	
						14,69	25,07	742	1266		578		
	17.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,05	31				156,55			
18	18	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	5,61	1909,14	0	10710	0	0	7711	19895	
						1909,14	0	10710	0		1474		
19	19	Е11-010104-0203	**Грунты 3 группы (ЛИШНИЙ). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	7,7	86	86	662	663	0	179	908	
						0	32,28	0	249		67		
20	20	Е11-010104-0211 К=4	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м (ДО 50м)перемещения грунта**	м3 грунта	7,7	272,06	272,06	2095	2094	0	566	2874	
						0	102,13	0	786		213		
21	21	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17	**Ограждение. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	4,4496398	315065,61	23840,62	1401928	106082	15654	908930	2495727	
						287707	8337,04	1280193	37097		184869		
	21.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0712	206112				14673,99			
22	22	С1214-102-0103	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм**	т	0,2725909	307042		83697		83697		90393	
											6696		
23	23	С1214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0274033	297907		8164		8164		8817	Казахстан
											653		
24	24	С1214-203-0202	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	2,2775662	320858		730775		730775		789237	Казахстан
											58462		
25	25	С1214-202-0201	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Ш-35Ш**	т	1,8720794	300173		561948		561948		606904	
											44956		
26	26	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждение. Монтаж**	т конструкций	4,4496398	171590,15	2025,79	763514	9014	53820	485749	1349204	
						157468,93	742,64	700680	3304		99941		
	26.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0712	647579				46103,89			Казахстан 100%
27	27	Е11-130301-0401	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	153,24	186,39	3,53	28563	541	19961	5627	36925	
						52,6	0,62	8061	95		2735		
	27.1	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0218	655819				14270,67			
	27.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0087	651547				5691,05			Казахстан 100%
28	28	Е11-130301-1409 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	поверхности металлические огрунтованные. окраска эмалями хс-759 за 2 раза	153,24	699,94	4,5	107259	689	98467	5677	121971	
						52,88	0,82	8103	125		9035		
	28.1	236-203-0207	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-759	т	0,0582	1485210				86485,56			
29	29	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	м2	150,0000002	3251,22	1210,21	487683	181533	222348	95525	629864	
						558,68	364,26	83802	54640		46656		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	29.1	261-105-0605	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	132	1529				201828			
30	30	С1222-502-0109	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 175 мм**	м2	150,0000002	10985		1647750		1647750	131820	1779571	
			Итого по разделу: 11. Шумозащитные экраны									8847485	
			ИТОГО:					6543578	369273	3936220	1648539	8847487	
								2238085	116385		655368		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		345052					
			Итого с временными									9 192 537,00	
			Зимние удорожания			1,44 %		132373					
			Итого с зимними удорожаниями									9 324 910,00	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		186498					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 511 408,00	
			НДС			12 %		1141369					
			Итого с НДС									10 652 777,00	
			Итого с учетом тендерной скидки									10 652 288,00	

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

Алексеев В.А.

Авторский надзор

ТОО "НИИТиК"

Нагашыбаев А.Н.

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Форма № кс-3

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "BCS Construction"

Наименование объекта: "Строительство пробивки улицы Ауэзова от улицы Ауэзова от улицы Гоголя до проспекта Райымбека» Участок 2. Строительство ул.Ауэзова от границы земельных участков ТОО «Silver House Building» до пр.Райымбека с ПК7+10.00 до ПК7+62.98"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **МАЙ** месяц 2022г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№180	02.12.2021	МБ	007-015-432		
		Доп. соглашение					
		№ 180/1					
		Доп. соглашение					
		№ 180/2	18.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство пробивки улицы Ауэзова от улицы Ауэзова от улицы Гоголя до проспекта Райымбека» Участок 2. Строительство ул.Ауэзова от границы земельных участков ТОО «Silver House Building» до пр.Райымбека с ПК7+10.00 до ПК7+62.98"	**132 310 719,23**	**4 208 680,37**							**505 041,64**	**4 713 722,01**
Всего:	**132 310 719,23**	**4 208 680,37**							**505 041,64**	**4 713 722,01**

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "BCS Construction"

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Рабочий проект "Строительство пробивки ул.Ауэзова от ул.Гоголя до пр.Раыымбека. Участок 2.Новое строительство ул.Ауэзова от границы земельных участков ТОО "Silver House Building" до пр.Райымбека с ПК7+10.00 до ПК7+62.98"**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Дополнительное соглашение № 180/2 от 18.04.2022 к дополнительному соглашение №180/1 к договору о государственных закупках работ №180 от 02.12.2021

Акт выполненных работ № 1

за **май 2022 (месяц, год) на 07-02-01 Благоустройство. акт за май работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Шумозащитные экраны										
1	29	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**		15,10	3251,22	1210.21	49093	18274	22383	9616	63406	
				м2		558,68	364,26	8436	5500		4697		
	29.1	261-105-0605	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	13,288	1529				20317,35			
2	30	С1222-502-0109	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 175 мм**		15,10	10985		165874		165874		179143	
				м2							13270		
			Итого по разделу: 15. Шумозащитные экраны									242549	
			Раздел: 16. Урны										
3	31	У86-010303-0204 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**		2	32510,65	39,1	65021	78	64628	267	70511	
				шт.		157,55	11,5	315	23		5223		
			Итого по разделу: 16. Урны									70511	
			ИТОГО:					279988	18352	252885	9883	313060	
								8751	5523		23190		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		12209	12209,34				
			Итого с временными								325269	325 270,00	
			Зимние удорожания			1,44 %		4684	4683,8736				
			Итого с зимними удорожаниями								329952,8736	329 954,00	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6599	6599,057472				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								336551,9311	336 553,00	
			НДС			12 %		40386	40386,23173				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС								**376 938**	**376 939,00**	
			Итого с учетом тендерной скидки								**376 920,86**	**376 921,70**	

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

_____ **Алексеев В.А.**

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

_____ **Прокошин П.В.**

Авторский надзор

ТОО "НИИТиК"

_____ **Нагашыбаев А.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Рабочий проект "Строительство пробивки ул.Ауэзова от ул.Гоголя до пр.Раымбека. Участок 2.Новое строительство ул.Ауэзова от границы земельных участков ТОО "Silver House Building" до пр.Райымбека с ПК7+10.00 до ПК7+62.98"**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Дополнительное соглашение № 180/2 от 18.04.2022 к дополнительному соглашение №180/1 к договору о государственных закупках работ №180 от 02.12.2021

Акт выполненных работ № 2

за **май 2022** **(месяц, год) на** **02-01-01 Автомобильная дорога.**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 25. Земляное полотно										
		.	**Раздел: 26. Дорожная одежда**										
1	72	Е11-270801-0111 К=6,9	Обочины. Выравнивание придорожной полосы ГПС толщиной 69 см	м2 покрытия обочин	341,30	1792,64 / 345,09	1446,04 / 473,85	611827 / 117780	493535 / 161724	512	301864 / 73095	986787	
	72.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	16,48	31				511,03			
2	73	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	156,413	2130		333160		333160	26653	359813	Казахстан
			Итого по разделу: 26. Дорожная одежда									1346600	
			Раздел: 27. Устройство тротуаров										
			Раздел: 28. Устройство водосбросов с проезжей части										
			Раздел: 29. Устройство арыков вдоль проезжей части										
			Раздел: 30. Устройство круглых железобетонных труб д-0,5м (1шт)										
			Раздел: 31. Устройство плитных переходов через арык (2шт)										
			Раздел: 32. Обустройство дороги										
3	150	Е11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,8571429	5912,85 / 5912,85	0 / 0	22806 / 22806	0 / 0	0	16421 / 3138	42365	
4	151	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,4285714	1215,19 / 1215,19	0 / 0	2951 / 2951	0 / 0	0	2125 / 406	5483	
5	152	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4285714	1215,19 / 1215,19	0 / 0	1736 / 1736	0 / 0	0	1250 / 239	3224	
6	153	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,8571429	5262,78 / 1230,68	1323,65 / 627,98	4511 / 1055	1135 / 539	2321	1481 / 479	6471	
	153.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,9429	2458				2317,54			Казахстан 100%
7	154	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 Ф1 из бетона В15. Устройство	м3	0,5714286	30412,37 / 10900,05	2395,92 / 669,55	17379 / 6229	1369 / 383	9781	6016 / 1871	25266	
	154.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,58	14532				8428,56			Казахстан 100%
8	155	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5	7017,69 / 5501,6	1033,09 / 408,74	35089 / 27508	5165 / 2044	2415	31916 / 5360	72364	
	155.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0024	647579				1554,19			Казахстан 100%
	155.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001	523700				506,68			
9	156	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	3	1290,06 / 1186,28	0 / 0	3870 / 3559	0 / 0	311	3844 / 617	8330	
	156.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0014	216199				311,33			
10	157	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1,20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2,30		2	4961		9922		9922		10716	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							794		
11	158	С1251-102-0713	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30**	шт.	1	7935		7935		7935	635	8570	
12	159	С1251-102-0715	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40**	шт.	2	10580		21160		21160	1693	22853	
13	160	Е11-060101-0101	**Омоноличивание стоек бетоном В15. Устройство**	м3	0,4	19862,36	1364,73	7945	546	6622	843	9491	
						1942,18	372,58	777	149		703		
	160.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,408	14532				5929,06			Казахстан 100%
14	161	С1251-101-0214	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм**	шт.	2	21300		42600		42600	3408	46008	
15	162	С1251-101-0204	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	шт.	2	10382		20764		20764	1661	22425	
16	163	С1251-101-0210	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	шт.	2	10952		21904		21904	1752	23656	
17	165	С1251-101-0214	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм**	шт.	4	21300		85200		85200	6816	92016	
18	166	С1261-102-0129	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1.6 кг ГОСТ 8479-70**	кг	10	239		2390		2390	191	2581	
19	168	Е11-270903-0305 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная**	км линии	0,04	994167,85	16378,53	39767	656	38769	578	43573	
						8568,64	4813,21	343	193		3228		
	168.1	251-103-0204	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	28,84	1330				38357,2			
20	170	Е11-270903-0305 Изм. и доп. вып. 16 К=2	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная двойная**	км линии	0.06	1988335,7	32757,06	119300	1966	116306	1734	130717	
						17137,28	9626,42	1028	578		9683		
	170.1	251-103-0204	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	86,52	1330				115071,6			
21	172	Е11-270903-0307 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0.152	267311,25	16378,53	40631	2490	36839	2197	46254	
						8568,64	4813,21	1302	732		3426		
	172.1	251-103-0204	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	27,4056	1330				36449,45			
22	174	Е11-270903-0308 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,02	751937,75	16378,53	15039	327	14540	289	16554	
						8568,64	4813,21	171	96		1226		
	174.1	251-103-0204	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	10,816	1330				14385,28			
23	176	Е11-270903-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	51,35	6956,16	21,37	357199	1097	320141	39203	428114	
						700,32	6,58	35961	338		31712		
	176.1	251-103-0204	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	238,0586	1330				316617,94			
24	178	Е11-270903-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	18	6956,16	21,37	125211	384	112221	13742	150069	
						700,32	6,58	12606	118		11116		
	178.1	251-103-0204	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	83,448	1330				110985,84			
25	179	Е11-110101-2701	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	4,5	1618,98	134,52	7286	606	1346	5306	13599	
						1185,56	68,85	5336	311		1008		
	179.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0585	13618				796,65			Казахстан 100%
	179.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,1377	3944				543,09			
26	180	С1251-104-0101	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	м2	4,5	8849		39821		39821	3186	43007	
			Итого по разделу: 32. Обустройство дороги									1273708	
			ИТОГО:					1997400	509275	1246980	428811	2620307	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								241148	167203		194096		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		102192					
			Итого с временными									2722499	
			Зимние удорожания			1,44 %		39204					
			Итого с зимними удорожаниями									2761703	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55234					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2816937	
			НДС			12 %		338032					
			Итого с НДС									3154969	
			Итого с учетом тендерной скидки									3154824,57	

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

Алексеев В.А.

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Авторский надзор

ТОО "НИИТиК"

Нагашыбаев А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Рабочий проект "Строительство пробивки ул.Ауэзова от ул.Гоголя до пр.Раымбека. Участок 2.Новое строительство ул.Ауэзова от границы земельных участков ТОО "Silver House Building" до пр.Райымбека с ПК7+10.00 до ПК7+62.98"**

(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**

(наименование)

Дополнительное соглашение № 180/2 от 18.04.2022 к дополнительному соглашение №180/1 к договору о государственных закупках работ №180 от 02.12.2021

Акт выполненных работ № 3

за май 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Автомобильная дорога. дополнительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Дорожная одежда										
1	1	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	66	2147,47	41,11	141733	2714	61248	85328	245226	
						1178,36	18,72	77772	1236		18165		
	1.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,894	14532				56587,61			Казахстан 100%
2	2	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,97	48258		143326		143326		154792	Казахстан
											11466		
			Итого по разделу: 4. Дорожная одежда									400018	
			Раздел: 5. Устройство бетонных откосов										
3	3	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	45	211,46	0	9516	0	0	6851	17676	
						211,46	0	9516	0		1309		
4	4	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	4,5	3328,86	267,93	14980	1206	0	12119	29267	
						3060,93	145,08	13774	653		2168		
5	5	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,95	2130		10544		10544		11387	Казахстан
6	6	Е11-060101-0101	Бетонирование откосов, бетон В15 толщиной 7см	м3	3,15	19862,36	1364,73	62566	4299	52150	6635	74737	
						1942,18	372,58	6118	1174		5536		
	6.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,213	14532				46691,32			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Устройство бетонных откосов									133067	
			Раздел: 6. #Восстановление а/б покрытия после прокладки инженерных сетей										
7	7	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0582	2656,66	2656,66	155	155	0	90	265	
						0	1424,05	0	83		20		
8	8	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,059946	133660		8012		8012		8653	Казахстан
											641		
9	9	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	194	281,63	247,01	54636	47920	6	14881	75078	
						34,59	36,43	6711	7068		5561		
	9.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,194	31				6,01			
10	10	С1212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	18,9344	14169		268282		268282		289745	Казахстан
											21463		
11	11	С1216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0019712	140354		277		277		299	Казахстан
											22		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)	м2 покрытия	194	6,14	0,05	1191	9	0	1277	2665	
						6.1	0	1182	0		197		
13	13	С1212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	4,6948	14169		66521		66521		71843	Казахстан
											5322		
14	14	С1216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0005432	140354		76		76		82	Казахстан
											6		
			Итого по разделу: 6. #Восстановление а/б покрытия после прокладки инженерных сетей									**448630**	
			ИТОГО:					**781815**	**56303**	**610442**	**127181**	**981715**	
								115073	**10214**		**72719**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,9 %**		**38287**					
			Итого с временными									**1020002**	
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**14688**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1034690**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**20694**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1055384**	
			НДС			**12 %**		**126646**					
			Итого с НДС									**1182030**	

1 181 975,74

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

Алексеев В.А.

Авторский надзор

ТОО "НИИТиК"

Нагашыбаев А.Н.

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.