ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BCS CONSTRUCTION"

РЕЕСТР

актов выполненных работ

Объект: Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман (2 участок) (Строительство

МАЙ 2022 года

Договор субподряда №8/05-22 от 18 мая 2022 года.

Специфика - 317 007 011 432, 317 007 015 432, 317 007 032 432.

№ п/п	№ Ф-2	Локальный сметный расчет	Наименование	сумма по локальной смете , тенге	Сумма , тенге
1	2	3	4	5	6
1	1	1-А.1-1	Снос строений	2 058 240	8 268 275
2	2	2-А-6	Благоустройство площадок трансформаторной подстанции и щитовой	433 677	1 725 434
3	3	2-А-9	Устройство пересечения по ул. Яссауи	808 583	3 217 040
4	4	2-А-20	Строительство очистных сооружений	2 567 873	10 216 579
5	5	2-А-21	Устройство примыкания на ПК 42+36 (слева) ул.Косынова.	188 057	748 206
6	6	2-А-22	Устройство примыкания на ПК 42+40 (слева) ул.Тойтары батыра.	601 652	2 393 742
7	7	2-А-23	Устройство примыкания на ПК 38+70 (справа) ул.Смайлова.	956 287	3 804 698
8	8	1-Г-1	Переходы газопроводом через автомобильную дорогу ПК35-ПК47.	361 729	1 453 122
9	9	1-ВК-1	Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный.	176 009	707 056
10	10	1-С-1	Переустройство сетей телекоммуникаций	237 769	955 156
11	11	1-Э2-2	Переустройство ЛЭП 110-220 КВ. Переустройство ВЛ 110КВ.	356 600	1 432 518
12	12	2-1-3	Мост через р. Карагайлы по схеме 1х21М на ПК 43+52,85. Монтаж пролетного строения	301 830	1 229 419
13	13	2-2-3	Надземный пешеходный переход на ПК 37+49. Монтаж пролетных строений.	287 302	1 147 091
			Итого:	**9 335 608**	**37 298 336**
			в том числе:		
			специфика- 317 007 011 432, 317 007 015 432, 317 007 032 432		**37 298 336**

Принял : ТОО ПСФ "Алонс"

Сдал: ТОО "BCS CONSTRUCTION"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BCS CONSTRUCTION"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор субподряда №8/05-22 от 18 мая 2022 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Снос строений.
Локальная смета 1-А.1-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ								
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СТРОЕНИЙ С НАДВОРНЫМИ ПОСТРОЙКАМИ (50 строений в т.ч.: 44стр.-1этажных кирпичных, 6стр.-2этажных каменных; 75стр.деревянных)								
1	Е0146-34-2	-Разборка бетонных фундаментов заборов	17,611	2430,59	1082,84	42805	19070	32215	8,27	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1347,75	481,5	23735	8480	100	1,95	34
		м3								
2	E01031-A26-1	Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	31,79	31,17	31,17	991	991	694	-	-
				-	21,82	-	694	100	0,46	15
		т								
3	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	31,79	68,94	68,94	2192	2192	438	-	-
				-	13,79	-	438	100	0,29	9
		т								
4	E0146-59-5	Разборка надземной части жилых строений без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	1126,6475	263,03	93,15	296341	104946	230591	1,07	1204
				169,88	34,79	191395	39196	100	0,17	188
		м3								
5	E0146-59-4	Разборка деревянных жилых строений	1752,718	159,78	9,93	280045	17401	269077	1,02	1788
				149,85	3,67	262645	6432	100	0,02	30
		м2								
6	E0146-60-2	Разборка надземной части кирпичных нежилых строений без сохранения годных материалов	68,552	752,49	185,04	51584	12685	43580	3,71	255
				567,45	68,27	38900	4680	100	0,32	22
		м2								
7	E0146-60-3	Разборка надземной части тесовых нежилых строений без сохранения годных материалов	100,21	207,45	-	20789	-	20789	1,4	140
				207,45	-	20789	-	100	-	-
		м2								
8	E01031-A26-1	Погрузка разобранных материалов из кирпича и дерева при автомобильных перевозках	682,7282	31,17	31,17	21277	21277	14894	-	-
				-	21,82	-	14894	100	0,46	314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	682,6655	68,94	68,94	47063	47063	9413	-	-
				-	13,79	-	9413	100	0,29	198
		т								
10	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов строений	100,1495	2430,59	1082,84	243422	108446	183198	8,27	828
				1347,75	481,5	134976	48222	100	1,95	195
		м3								
11	Е01031-А26-1	Погрузка разобранных материалов при автомобильных перевозках	180,5188	31,17	31,17	5626	5626	3938	-	-
				-	21,82	-	3938	100	0,46	83
		т								
12	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	180,5188	68,94	68,94	12445	12445	2489	-	-
				-	13,79	-	2489	100	0,29	52
		т								
13	Е0146-39-1	Разборка навесов из различных материалов	33,2585	201,03	29,44	6686	979	6077	1,17	39
				171,59	11,12	5707	370	100	0,05	2
		м2								
14	Е01031-А26-1	Погрузка материалов от разобранных навесов при автомобильных перевозках	14,498	31,17	31,17	452	452	316	-	-
				-	21,82	-	316	100	0,46	7
		т								
15	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	14,498	68,94	68,94	999	999	200	-	-
				-	13,79	-	200	100	0,29	4
		т								
16	Е0146-40-2	Разборка покрытий кровель из	443,85	13,6	1,38	6036	613	5655	0,09	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		листовой стали								
				12,22	0,52	5424	231	100	-	1
		м2								
17	E01031-A26-1	--Погрузка материалов от разобранных навесов при автомобильных перевозках	4,3395	31,17	31,17	135	135	95	-	-
				-	21,82	-	95	100	0,46	2
		т								
18	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км, на свалку	4,3395	68,94	68,94	299	299	60	-	-
				-	13,79	-	60	100	0,29	1
		т								
19	E0101-17-4	-Разработка грунта 4 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	265,6885	55,82	53,89	14832	14319	5131	0,01	3
				1,87	18,03	498	4792	97	0,07	18
		м3								
20	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км (для засыпки погребов, подвалов)	531,377	68,94	68,94	36633	36633	7327	-	-
				-	13,79	-	7327	100	0,29	154
		т								
21	E0101-27-6	-Засыпка котлована бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	265,6885	4,39	4,39	1167	1167	393	-	-
				-	1,52	-	405	97	-	1
		м3								
22	E0101-27-12	-При перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 10м	265,6885	1,81	1,81	480	480	161	-	-
				-	0,63	-	166	97	-	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	265,6885	14,38	14,38	3822	3822	1269	-	-
				-	4,92	-	1308	97	0,02	4
		м3								
24	Е0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (за 4 прохода)	265,6885	4,38	4,38	1165	1165	340	-	-
				-	1,32	-	351	97	-	1
		м3								
25	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	141,665108	34,25	31,89	4853	4518	1259	0,01	2
				1,86	7,3	264	1034	97	0,03	5
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1102139	417721		4443
	----	---	---		---
	Тенге	684332	155529		1341
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1102139	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	839861	-	-
Местные материалы -	Тенге	86	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	839597	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	420
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	125940	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	116504	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2058240	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6204
Сметная заработная плата -	Тенге	-	965801	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			2058240	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6204
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	965801	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		2058240
Временные здания и сооружения	4,60%	94679
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	14202
Итого:		2152919
Зимнее удорожание	2,43%	52316
Выслуга лет	1%	21529
Доп.отпуска	0,4%	8612
Итого:		2235376
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**7282999**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		145660
Итого:		7428659
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		46271
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		7382388
НДС (12%) :		885887
Итого:		**8 268 275**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**8 268 275**
В том числе НДС 12,0%:		**885887**

ПРИНЯЛ:

ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

СДАЛ:

ТОО "BCS CONSTRUCTION"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BCS CONSTRUCTION"

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор субподряда № 8/05-22 от 18 мая 2022 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство площадок трансформаторной подстанции и щитовой
Локальная смета 2-А-6.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СЪЕЗД НА ПК 38+70 СПРАВА К ТП №6								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м - непригодного	22	6,91	6,91	152	152	51	-	-
				-	2,4	-	53	97	0,01	-
		м3								
2	Е0101-24-14	-Добавлять на каждые	22	5,47	5,47	120	120	40	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10м до 20м		-	1,9	-	42	97	0,01	-
3	Е0101-17-7	-Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 22	30,13	28,77	663	633	195	0,01	-
				1,32	7,8	29	172	97	0,03	1
4	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	м3 38,5	68,94	68,94	2654	2654	531	-	-
				-	13,79	-	531	100	0,29	11
5	Е0101-145-2	-Планировка площадей (корыта) из грунтов 2 группы механизированным способом	т 226	1,62	1,62	367	367	76	-	-
				-	0,35	-	78	97	-	-
6	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м2 79	42,44	40,96	3353	3236	1160	0,01	1
				1,43	13,71	113	1083	97	0,05	4
7	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	м3 154,05	68,94	68,94	10620	10620	2124	-	-
				-	13,79	-	2124	100	0,29	45
8	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	т 76	16,11	16,11	1224	1224	407	-	-
				-	5,51	-	419	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
9	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	76	4,81	4,81	365	365	107	-	-
				-	1,45	-	110	97	-	-
		м3								
10	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	76	34,25	31,89	2603	2424	675	0,01	1
				1,86	7,3	142	555	97	0,03	2
		м3								
11	Е0101-17-3 -	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для присыпных обочин	38,1	42,44	40,96	1617	1561	559	0,01	-
				1,43	13,71	54	522	97	0,05	2
		м3								
12	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	74,295	68,94	68,94	5122	5122	1024	-	-
				-	13,79	-	1024	100	0,29	22
		т								
13	Е0101-166-3-	Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	38,081	192,26	-	7321	-	8273	1,39	53
				192,26	-	7321	-	113	-	-
		м3								
14	Е0127-63-11-	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	118	118,47	36,09	13980	4259	2293	0,04	4
				5,51	9,1	650	1074	133	0,04	4
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			50161	32737			60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			8309	7787			93
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50161	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16096	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9115	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2627	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4061	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18723	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			71737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18723	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА НА ПК 39+03,50 СПРАВА К ТП №6

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

15	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м - непригодного	26,3	6,91	6,91	182	182	61	-	-
		м3		-	2,4	-	63	97	0,01	-
16	E0101-24-14	Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	26,3	5,47	5,47	144	144	48	-	-
		м3		-	1,9	-	50	97	0,01	-
17	E0101-17-7	Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	26,3	30,13	28,77	792	757	233	0,01	-
		м3		1,32	7,8	35	205	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	46,025	68,94	68,94	3173	3173	635	-	-
				-	13,79	-	635	100	0,29	13
		т								
19	Е0101-145-2-	Планировка площадей (корыта) из грунтов 2 группы механизированным способом	84	1,62	1,62	136	136	28	-	-
				-	0,35	-	29	97	-	-
		м2								
20	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для присыпных обочин	13,2	42,44	40,96	560	541	194	0,01	-
				1,43	13,71	19	181	97	0,05	1
		м3								
21	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	25,74	68,94	68,94	1775	1775	355	-	-
				-	13,79	-	355	100	0,29	7
		т								
22	Е0101-166-3-	Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	13,2	192,26	-	2538	-	2868	1,39	18
				192,26	-	2538	-	113	-	-
		м3								
23	Е0127-63-11-	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	27,1	118,47	36,09	3211	978	527	0,04	1
				5,51	9,1	149	247	133	0,04	1
		м2								
24	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	170	12,4	6,42	2107	1091	1159	0,04	7
				5,98	1,05	1017	179	97	-	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	93	42,44	40,96	3947	3810	1365	0,01	1
				1,43	13,71	133	1275	97	0,05	5
		м3								
26	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	181,35	68,94	68,94	12502	12502	2500	-	-
				-	13,79	-	2500	100	0,29	53
		т								
27	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	92	16,11	16,11	1482	1482	492	-	-
				-	5,51	-	507	97	0,02	2
		м3								
28	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 4 прохода)	92	4,81	4,81	442	442	129	-	-
				-	1,45	-	133	97	-	-
		м3								
29	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	92	34,25	31,89	3151	2934	817	0,01	1
				1,86	7,3	171	671	97	0,03	3
		м3								
30	Е0127-63-11	-Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	52	118,47	36,09	6161	1877	1011	0,04	2
				5,51	9,1	286	473	133	0,04	2
		м2								
31	Е0127-34-2	-Установка бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	49	369,16	7,63	18089	374	8277	0,8	39
	Изм. и доп. вып.			124,98	2,02	6124	99	133	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	м								
		Дорожная одежда (тип 3)								
32	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	48,5	626,28	97,48	30375	4728	2639	0,17	8
				24,59	16,32	1192	791	133	0,06	3
		м3								
33	Е0127-23-1	-Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	202	43,33	37,43	8752	7560	4805	0,04	8
				5,75	12,14	1162	2452	133	0,04	9
		м2								
34	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	202	0,03	-	6	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
35	СКалькуляция №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	59,2668	1263	-	74854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			174378	44484			86
			----			---	---			---
			Тенге			12826	10845			100
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174378	-	-		-
		Материалы -	Тенге			916	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23671	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74854	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			41297	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4221	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12151	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27893	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			214672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27893	-		-

РАЗДЕЛ 3. СЪЕЗД НА ПК 44+54,35 СПРАВА К ЩИТОВОЙ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

36	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м - непригодного	20	6,91	6,91	138	138	46	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	2,4	-	48	97	0,01	-
			м3							
37	E0101-24-14	-Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	20	5,47	5,47	109	109	37	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	1,9	-	38	97	0,01	-
			м3							
38	E0101-17-7	-Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	20	30,13	28,77	603	575	177	0,01	-
				---	---	---	---	---	---	---
				1,32	7,8	26	156	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
		м3								
39	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	35	68,94	68,94	2413	2413	483	-	-
				-	13,79	-	483	100	0,29	10
		т								
40	E0101-145-2-	Планировка площадей (корыта) из грунтов 2 группы механизированным способом	110	1,62	1,62	178	178	37	-	-
				-	0,35	-	38	97	-	-
		м2								
41	E0101-17-3	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	74	42,44	40,96	3140	3031	1086	0,01	1
				1,43	13,71	106	1014	97	0,05	4
		м3								
42	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь остановочной площадки	144,3	68,94	68,94	9948	9948	1990	-	-
				-	13,79	-	1990	100	0,29	42
		т								
43	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	73	16,11	16,11	1176	1176	390	-	-
				-	5,51	-	403	97	0,02	1
		м3								
44	E0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	73	4,81	4,81	351	351	102	-	-
				-	1,45	-	106	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(за 4 прохода)								
		м3								
45	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	73	34,25	31,89	2501	2328	649	0,01	1
				1,86	7,3	136	533	97	0,03	2
		м3								
46	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	63	118,47	36,09	7464	2274	1224	0,04	2
				5,51	9,1	347	574	133	0,04	2
		м2								
47	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для присыпных обочин	16	42,44	40,96	679	655	235	0,01	-
				1,43	13,71	23	219	97	0,05	1
		м3								
48	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	31,2	68,94	68,94	2151	2151	430	-	-
				-	13,79	-	430	100	0,29	9
		т								
49	Е0101-166-3	Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	16	192,26	-	3076	-	3476	1,39	22
				192,26	-	3076	-	113	-	-
		м3								
50	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	194	12,4	6,42	2405	1245	1323	0,04	8
				5,98	1,05	1160	204	97	-	1
		м2								
51	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	39	369,16	7,63	14397	297	6588	0,8	31
				124,98	2,02	4874	79	133	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	м								
		Дорожная одежда (тип 3)								
52	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	32	626,28	97,48	20041	3119	1741	0,17	5
				24,59	16,32	787	522	133	0,06	2
		м3								
53	Е0127-23-1	-Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	110	43,33	37,43	4766	4117	2617	0,04	4
				5,75	12,14	633	1335	133	0,04	5
		м2								
54	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	110	0,03	-	3	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
55	СКалькуляция №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	32,274	1263	-	40762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			116301	34107			75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---	---			---
			Тенге			11168	8170			80
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116301	-	-		-
		Материалы -	Тенге			729	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19338	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40762	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			29535	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3395	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22733	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			147268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22733	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			340840	111328			221
			----			---	---			---
			Тенге			32302	26802			274
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			340840	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1646	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59105	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115616	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			79947	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10243	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24548	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			433677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		529
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69348	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			433677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		529
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69348	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:					433677			
		Временные здания и сооружения		4,60%			19949			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			2992			
		Итого:					453626			
		Зимнее удорожание		1,44%			6532			
		Выслуга лет		1%			4536			
		Доп.отпуска		0,4%			1815			
		Итого:					466509			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**1519917**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					30398			
		Итого:					1550315			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					9749			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1540566			
		НДС (12%) :					184868			
		Итого:					**1 725 434**			
		Итого к оплате с учетом поправочного коэффициента:					**1 725 434**			
		В том числе НДС 12,0%:					**184868**			

ПРИНЯЛ:

ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

СДАЛ:

ТОО "BCS CONSTRUCTION"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BCS CONSTRUCTION"

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор субподряда № 8/05-22 от 18 мая 2022 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство пересечения по ул. Яссауи
Локальная смета 2-А-9.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП I												
1	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)	0,28	30260,53	390,53	8473	109	60	0,67	-				
				-	162,08	-	45	133	0,67	-				
2	Е0127-53-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20	700 т	584,13	17,65	408892	12358	11777	0,04	27				
				6,83	5,82	4782	4073	133	0,02	14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
3	Е0127-54-1	-Добавить 1 см до основной толщины слоя - 5 см	700	139,44	-	97605	-	21	-	-
				0,02	-	16	-	133	-	-
		м2								
4	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	165	141,28	-	23311	-	31003	0,88	146
				141,28	-	23311	-	133	-	-
		м								
5	Е0101-17-8	-Погрузка разобранного материала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,16	37,02	35,39	635	607	187	0,01	-
				1,63	9,6	28	165	97	0,03	1
		м3								
6	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	41,184	68,94	68,94	2839	2839	568	-	-
				-	13,79	-	568	100	0,29	12
		т								
7	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	49,6	251,77	-	12488	-	14111	1,77	88
				251,77	-	12488	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-17-8	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	49,6	37,02	35,39	1836	1755	540	0,01	1
				1,63	9,6	81	476	97	0,03	2
		м3								
9	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	96,72	68,94	68,94	6668	6668	1334	-	-
				-	13,79	-	1334	100	0,29	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
10	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под бордюр	8,26	1076,85	-	8895	-	5547	3,57	29
				545,96	-	4510	-	123	-	-
		м3								
11	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	165,24	524,93	7,63	86740	1260	39284	1,15	190
				176,73	2,02	29203	334	133	0,01	1
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	658381	25597			481
	Тенге	74418	6995			58
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	658381	-	-		-
Материалы -	Тенге	13747	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	81413	-		-
Местные материалы -	Тенге	544619	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	104433	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		52
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15665	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	45769	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	808583	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97078	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			808583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		591
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97078	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		808583
Временные здания и сооружения	4,60%	37195
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	5579
Итого:		845778
Зимнее удорожание	1,44%	12179
Выслуга лет	1%	8458
Доп.отпуска	0,4%	3383
Итого:		869798
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**2833858**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		56677
Итого:		2890535
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		18177
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		2872357
НДС (12%) :		344683
Итого:		**3 217 040**
Итого к оплате с учетом поправочного коэффициента:		**3 217 040**
В том числе НДС 12,0%:		**344683**

ПРИНЯЛ:

ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

СДАЛ:

ТОО "BCS CONSTRUCTION"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BCS CONSTRUCTION"

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор субподряда № 8/05-22 от 18 мая 2022 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство очистных сооружений.
Локальная смета 2-А-20.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2 НА ПК 43+95

1	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-непригодный	885	48,49	46,3	42911	40976	12616	0,01	13			
				2,14	12,56	1893	11113	97	0,04	38			
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	1725,75 м3	68,94	68,94	118973	118973	23795	-	-			
				-	13,79	-	23795	100	0,29	500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
3	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (под котлован)	732	34,08	32,23	24949	23594	7076	0,01	9
				1,85	8,11	1355	5940	97	0,03	21
		м3								
4	Е0101-24-7	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	732	7,86	7,86	5754	5754	1936	-	-
				-	2,73	-	1996	97	0,01	7
		м3								
5	Е0101-24-15	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 20 м)	732	5,68	5,68	4158	4158	1399	-	-
				-	1,97	-	1443	97	0,01	5
		м3								
6	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	150	537,17	-	80575	-	91049	3,42	513
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			537,17	-	80575	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-174-3	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	150	155	-	23250	-	26272	0,95	143
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2 2			155	-	23250	-	113	-	-
		м3								
8	Е010333-А10	-Перевозка грузов	292,5	68,94	68,94	20165	20165	4033	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал		-	13,79	-	4033	100	0,29	85
9	E0101-130-1	т Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см (дно котлована)	51	16,11 -	16,11 5,51	821 -	821 281	273 97	- 0,02	- 1
10	E0101-130-7	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 6 проходов)	51	8,01 -	8,01 2,41	409 -	409 123	119 97	- 0,01	- -
11	E0101-135-1	м3 Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	51	34,25 1,86	31,89 7,3	1747 95	1626 372	453 97	0,01 0,03	1 2
12	E0108-3-2	м3 -Устройство щебеночного основания под плиту комбинированного песко-нефтеуловителя КПН-22С, толщ.15 см	5	1351,87 142,31	116,02 43,99	6759 712	580 220	1043 112	0,98 0,21	5 1
13	E0106-3-4	м3 -Устройство плиты основания для КПН-22С из монолитныого бетона В30,F100 для системы очистки	6	1881,2 729,68	296,37 105,44	11287 4378	1778 633	4910 98	4,66 0,46	28 3
14	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	м3 -Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	6,09	5791 -	- -	35267 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-73	м3 -Каркасы и сетки плоские:	1,16	65900	-	76444	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
16	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания м3	7	693,24 --- 129,38	111,63 --- 41,4	4853 --- 906	781 --- 290	1411 --- 118	0,9 --- 0,21	6 --- 1
17	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого основания (доставка воды на 15 км) м3	7	34,25 --- 1,86	31,89 --- 7,3	240 --- 13	223 --- 51	62 --- 97	0,01 --- 0,03	- --- -
18	Ц0118-483-7	-Монтаж комбинированного песко-нефтеуловителя КПН-22С с сорбционным фильтром, массой 2,33 т шт	1	17706,32 --- 9651,38	7594,26 --- 1640,47	17706 --- 9651	7594 --- 1640	10163 --- 90	51,75 --- 9,51	52 --- 10
19	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под плиту распределительной камеры ЛОС-РК-С/1,5, толщ.15см м3	1,1	1351,87 --- 142,31	116,02 --- 43,99	1487 --- 157	128 --- 48	230 --- 112	0,98 --- 0,21	1 --- -
20	Е0106-3-4	-Устройство плиты основания для распределительной камеры ЛОС-РК-С/1,5 из монолитныого бетона В30,F100, толщиной 20 см м3	1,3	1881,2 --- 729,68	296,37 --- 105,44	2446 --- 949	385 --- 137	1064 --- 98	4,66 --- 0,46	6 --- 1
21	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 м3	1,3195	5791 --- -	- --- -	7641 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,24	65900 --- -	- --- -	15816 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 4									
23	Ц0118-1-21	-Монтаж распределительной камеры ЛОС-РК-С/1,5, масса 0,67 т	1	6390,14	1553,2	6390	1553	3081	18,4	18
				3053,25	370,01	3053	370	90	2,15	2
		шт								
24	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под плиту соединительной камеры ЛОС-СК-С/1,3, толщ.15см	1,4	1351,87	116,02	1893	162	292	0,98	1
				142,31	43,99	199	62	112	0,21	-
		м3								
25	Е0106-3-4	-Устройство плиты основания для соединительной камеры ЛОС-СК-С/1,3 из монолитныого бетона В30,F100, толщиной 20 см	1,1	1881,2	296,37	2069	326	900	4,66	5
				729,68	105,44	803	116	98	0,46	1
		м3								
26	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,1165	5791	-	6466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,24	65900	-	15816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	Ц0118-1-21	-Монтаж соединительной камеры ЛОС-СК-С/1,3, масса 0,67 т	1	6390,14	1553,2	6390	1553	3081	18,4	18
				3053,25	370,01	3053	370	90	2,15	2
		шт								
29	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под обводную линию (байпас)	12,7	693,24	111,63	8804	1418	2429	0,9	11
				129,38	41,4	1643	526	112	0,21	3
		м3								
30	Е0122-11-7 Изм. и	-Укладка обводной линии из полиэтиленовых труб диам. 250	0,019	119982,83	62372,7	2280	1185	1829	340,4	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.15	мм (байпас)		57442,5	16590,01	1091	315	130	65,22	1
31	E0101-166-2	км -Засыпка вручную траншей песком	550	154,22	-	84818	-	95845	1,12	615
				154,22	-	84818	-	113	-	-
32	C143008-94	м3 -Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	605	407	-	246235	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
33	E0101-27-6	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	732	4,39	4,39	3215	3215	1082	-	-
				-	1,52	-	1115	97	-	4
34	E0101-27-12	м3 -Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	732	27,08	27,08	19824	19824	6671	-	-
				-	9,4	-	6878	97	0,03	22
35	E0101-134-2	м3 -Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	732	29,49	6,18	21589	4526	16551	0,15	109
				23,31	-	17063	-	97	-	-
36	E0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	732	34,25	31,89	25074	23345	6504	0,01	10
				1,86	7,3	1364	5341	97	0,03	24
		м3 НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ ЕМК.100М3 - 2шт								
37	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под плиты накопительной емкости ЛОС-Ем-100, толщ.15см	21	1351,87	116,02	28389	2436	4382	0,98	21
				142,31	43,99	2989	924	112	0,21	4
38	E0106-3-4	м3 -Устройство плит накопительной емкости ЛОС-Ем-100 из монолитныого бетона В30,F100,	25	1881,2	296,37	47030	7409	20460	4,66	116
				729,68	105,44	18242	2636	98	0,46	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 см								
		м3								
39	С143001-13	-Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	25,375	5791	-	146947	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
40	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,41	65900	-	92919	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания	19	693,24	111,63	13171	2121	3829	0,9	17
				129,38	41,4	2458	787	118	0,21	4
		м3								
42	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого основания (доставка воды на 15 км)	19	34,25	31,89	651	606	169	0,01	-
				1,86	7,3	35	139	97	0,03	1
		м3								
43	Ц0118-1-25	-Монтаж накопительных емкостей, масса 6,14 т	2	18989,73	8894,54	37979	17789	17214	47,15	94
				7555,5	2007,9	15111	4016	90	11,65	23
		шт								
44	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под обводную линию (байпас)	9	693,24	111,63	6239	1005	1721	0,9	8
				129,38	41,4	1164	373	112	0,21	2
		м3								
45	Е0122-11-7	-Укладка обводной линии из полиэтиленовых труб диам. 250 мм (байпас)	0,025	119982,83	62372,7	3000	1559	2406	340,4	9
	Изм. и доп.вып.15			57442,5	16590,01	1436	415	130	65,22	2
		км								
46	Е0122-11-10	-Укладка соединительной линии из труб диам. 400 мм	0,008	188037,22	100741,89	1504	806	1184	510,6	4
	Изм. и доп.вып.15			87057,3	26814,07	696	215	130	105,35	1
		км								
		ПОГЛОЩАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	630	37,06	35,39	23346	22293	6862	0,01	7
				1,63	9,6	1029	6046	97	0,03	21
		м3								
48	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	1102,5	68,94	68,94	76006	76006	15201	-	-
				-	13,79	-	15201	100	0,29	319
		т								
49	Е0101-164-2-	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом, грунт 2 группы	63	302,12	-	19034	-	21508	2,13	134
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	19034	-	113	-	-
		м3								
50	Е0108-3-2	-Устройство щебеночно-песчаного основания под колодец	4	1081,87	116,02	4327	464	879	0,98	4
				142,31	43,99	569	176	118	0,21	1
		м3								
51	Е0123-19-2	-Устройство прямоугольного сборного железобетонного поглащающего колодца	10,86	5782,01	1232,92	62793	13389	19348	5,8	63
				910,8	459,64	9891	4992	130	2,24	24
		м3								
52	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-в карьере для обратной засыпки	280	48,49	46,3	13576	12964	3991	0,01	4
				2,14	12,56	599	3516	97	0,04	12
		м3								
53	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	546	68,94	68,94	37641	37641	7528	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал		-	13,79	-	7528	100	0,29	158
		т								
54	Е0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	280	4,39	4,39	1230	1230	414	-	-
				-	1,52	-	427	97	-	1
		м3								
55	Е0101-27-12	-Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	280	27,08	27,08	7583	7583	2552	-	-
				-	9,4	-	2631	97	0,03	9
		м3								
56	Е0101-131-3	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	280	20,95	20,95	5867	5867	1977	-	-
				-	7,28	-	2039	97	0,02	7
		м3								
57	Е0101-131-6	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	280	3,06	3,06	858	858	292	-	-
				-	1,07	-	301	97	-	1
		м3								
58	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	280	34,25	31,89	9591	8930	2488	0,01	4
				1,86	7,3	522	2043	97	0,03	9
		м3								
		дренирующая засыпка в колодце								
59	Е0101-166-3	-Устройство дренирующей засыпки в колодце вручную	20,2	192,26	-	3884	-	4388	1,39	28
				192,26	-	3884	-	113	-	-
		м3								
60	С143008-31	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ	5	946	-	4730	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 23	М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		-	-	-	-	-	-	-
61	С143008-94	м3 -Песок для строительных работ: 50%-природный,	5,4	407	-	2198	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23	50%-обогащенный		-	-	-	-	-	-	-
62	С143008-123	м3 -Камень бутовый	9,8	620	-	6076	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23	м3		-	-	-	-	-	-	-
		укрепление горизонтальных площадок у колодца								
63	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания, толщиной 10 см	3,12	1351,87	116,02	4218	362	686	0,98	3
				142,31	43,99	444	137	118	0,21	1
64	Е0106-1-15	м3 -Укрепление у колодца и на обочине монолитным бетоном В20 W200, толщиной 15 см	3,12	5386,26	115,75	16805	361	694	1,12	3
				168,19	43,73	525	136	105	0,21	1
65	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,1824	369	-	1174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0113-13-1	м3 -Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	74	15,13	0,08	1119	6	619	0,05	4
				9,27	0,02	686	2	90	-	-
67	Е0113-13-2	м2 -Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	74	13,29	0,06	984	4	619	0,05	4
				9,27	0,02	686	2	90	-	-
68	Е0113-37-1	м2 -Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	31	465,96	6,19	14445	192	6064	1,08	34
				214,76	2,59	6658	80	90	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ НА ПК 43+95 СЛЕВА К ЛОС 2								
69	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (под корыто)	390	1,62	1,62	633	633	131	-	-
				-	0,35	-	135	97	-	-
		м2								
70	Е0101-17-3 -	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	328	42,44	40,96	13919	13436	4815	0,01	3
				1,43	13,71	468	4496	97	0,05	16
		м3								
71	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	639,6	68,94	68,94	44094	44094	8819	-	-
				-	13,79	-	8819	100	0,29	185
		т								
72	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	278	16,11	16,11	4478	4478	1487	-	-
				-	5,51	-	1533	97	0,02	5
		м3								
73	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	278	11,21	11,21	3117	3117	910	-	-
				-	3,37	-	938	97	0,01	3
		м3								
74	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	278	34,25	31,89	9523	8866	2470	0,01	4
				1,86	7,3	518	2028	97	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
75	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	928	12,4	6,42	11504	5954	6329	0,04	38
				5,98	1,05	5549	976	97	-	3
		м2								
76	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для присыпных обочин	26	42,44	40,96	1103	1065	382	0,01	-
				1,43	13,71	37	356	97	0,05	1
		м3								
77	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь	50,7	68,94	68,94	3495	3495	699	-	-
				-	13,79	-	699	100	0,29	15
		т								
78	Е0101-166-3	Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	26	192,26	-	4999	-	5649	1,39	36
				192,26	-	4999	-	113	-	-
		м3								
79	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	45,15	118,47	36,09	5349	1630	877	0,04	2
				5,51	9,1	249	411	133	0,04	2
		м2								
80	Е0127-23-1	Устройство верхнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	257,3	43,33	37,43	11148	9630	6121	0,04	10
				5,75	12,14	1479	3123	133	0,04	11
		м2								
81	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	257,3	0,03	-	8	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
82	СКалькуляция №1	Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	75,49182	1263	-	95346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
83	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	-Установка бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	84	445,81	7,63	37448	641	14189	0,8	67
				124,98	2,02	10498	170	133	0,01	1
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1895998	603973		2293
	Тенге	347475	145650		1595
Стоимость монтажных работ -	Тенге	68466	-	-	-
Материалы -	Тенге	9107	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	37265	-	-
Накладные расходы -	Тенге	33539	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5031	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6120	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	108125	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	237
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42296	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1827532	-	-	-
Материалы -	Тенге	54629	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	455860	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	296341	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	584472	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	492985	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		246
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73948	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139231	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2459748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3915
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	529808	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2567873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4152
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	572104	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1895998	603973			2293
			---			---	---			---
			Тенге			347475	145650			1595
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			68466	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9107	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37265	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5031	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			108125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42296	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1827532	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54629	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	455860	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			296341	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			584472	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			492985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		246
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73948	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139231	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2459748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3915
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	529808	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2567873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4152
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	572104	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 2567873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения	4,60%				118122			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%				17718			
		Итого:					2685996			
		Зимнее удорожание	1,44%				38678			
		Выслуга лет	1%				26860			
		Доп.отпуска	0,4%				10744			
		Итого:					2762278			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**8999679**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					179994			
		Итого:					9179673			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					57727			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					9121946			
		НДС (12%) :					1094633			
		Итого:					**10 216 579**			
		Итого к оплате с учетом поправочного коэффициента:					**10 216 579**			
		В том числе НДС 12,0%:					**1094633**			

ПРИНЯЛ:

ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

СДАЛ:

ТОО "BCS CONSTRUCTION"