ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BCS CONSTRUCTION"

А К Т № 5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор субподряда № 8/05-22 от 18 мая 2022 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство примыкания на ПК 42+36 (слева) ул. Косынова.
Локальная смета 2-А-21.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	17,6	42,44	40,96	747	721	258	0,01	-		
				1,43	13,71	25	241	97	0,05		1	
		м3										
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	34,32	68,94	68,94	2366	2366	473	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин		-	13,79	-	473	100	0,29	10
		т								
3	Е0101-130-1-	Прикатка основания насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	17,2	16,11	16,11	277	277	92	-	-
				-	5,51	-	95	97	0,02	-
		м3								
4	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 4 проходов	17,2	4,81	4,81	83	83	24	-	-
				-	1,45	-	25	97	-	-
		м3								
5	Е0101-35-2 -	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	16,3	14,5	14,5	236	236	80	-	-
				-	5,03	-	82	97	0,02	-
		м3								
6	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	16,3	16,11	16,11	263	263	87	-	-
				-	5,51	-	90	97	0,02	-
		м3								
7	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	16,3	11,21	11,21	183	183	53	-	-
				-	3,37	-	55	97	0,01	-
		м3								
8	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	16,3	34,25	31,89	558	520	145	0,01	-
				1,86	7,3	30	119	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
9	E0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	68,8	12,4	6,42	853	441	469	0,04	3
				5,98	1,05	411	72	97	-	-
		м2								
10	E0101-166-3-	Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	1,2	192,26	-	231	-	261	1,39	2
				192,26	-	231	-	113	-	-
		м3								
11	E0127-63-11-	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	2,4	118,47	36,09	284	87	47	0,04	-
				5,51	9,1	13	22	133	0,04	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6081	5176			5
			Тенге			711	1274			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6081	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1985	-		-
		Местные материалы -	Тенге			193	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	298	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2283	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2283	-		-

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)

12	E0127-14-2 -	Устройство нижнего подстилающего слоя оснований	20,375	626,28	97,48	12760	1986	1108	0,17	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см		24,59	16,32	501	332	133	0,06	1
		м3								
13	Е0127-23-1	-Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	81,5	43,33	37,43	3531	3050	1939	0,04	3
				5,75	12,14	469	989	133	0,04	4
		м2								
14	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	81,5	0,03	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	СКалькуляция №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	23,9121	1263	-	30201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,06461	39427,53	390,53	2547	25	14	0,67	-
				-	162,08	-	10	133	0,67	-
		т								
17	Е0127-53-2	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	92,3	529,56	17,65	48878	1629	1553	0,04	4
				6,83	5,82	631	537	133	0,02	2
		м2								
18	Е0127-54-2	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	92,3	251,99	-	23259	-	6	-	-
				0,05	-	4	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных	20,6	541,36	7,63	11152	157	4897	1,15	24
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	камней марки 1 ГП на бетонном основании м		176,73	2,02	3641	42	133	0,01	-
20	Е0127-34-2	-Установка бортовых камней	10,8	369,16	7,63	3987	82	1824	0,8	9
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	сечением 150х300 мм на бетонном основании м		124,98	2,02	1350	22	133	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	136318	6931			42
	Тенге	6595	1933			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	136318	-	-		-
Материалы -	Тенге	3411	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8527	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30201	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			89180	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8860	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			156519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10229	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			156519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10229	-		-
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
21	E0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в выемке	3,44	447,64	-	1540	-	1740	2,85	10
				447,64	-	1540	-	113	-	-
22	E0101-17-8	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3,44 м3	37,02	35,39	127	122	37	0,01	-
				1,63	9,6	6	33	97	0,03	-
23	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	6,708 м3	68,94	68,94	462	462	92	-	-
				-	13,79	-	92	100	0,29	2
24	E0127-56-1	Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	14,7 т	133,71	18,02	1966	265	970	0,28	4
				43,73	5,88	643	86	133	0,02	-
25	E0127-56-2	Добавить 3 см до основной толщины 15 см	14,7 м2	21,45	-	315	-	56	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2,86	-	42	-	133	-	-
		м2								
26	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	14,7	376,38	-	5533	-	556	0,17	2
				28,46	-	418	-	133	-	-
		м2								
27	Е0127-55-2	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см	14,7	237,08	-	3485	-	358	0,11	2
	Изм. и доп. вып. 14			18,31	-	269	-	133	-	-
		м2								
28	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под поребрик	0,16	1076,85	-	172	-	107	3,57	1
				545,96	-	87	-	123	-	-
		м3								
29	Е0127-34-2	-Установка бортовых камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	8,2	339,01	7,63	2780	63	1385	0,8	7
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86			124,98	2,02	1025	17	133	0,01	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			16381	912			25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			4030	228			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16381	-	-		-
		Материалы -	Тенге			494	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4259	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10945	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	795	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1301	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5054	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5054	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			158779	13019			73
			----			---	---			---
			Тенге			11336	3435			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158779	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3905	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14771	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30201	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			100318	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2795	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10645	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17566	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			188057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17566	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 188057

Временные здания и сооружения 4,60% 8651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			1298			
		Итого:					196708			
		Зимнее удорожание		1,44%			2833			
		Выслуга лет		1%			1967			
		Доп.отпуска		0,4%			787			
		Итого:					202294			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**659087**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					13182			
		Итого:					672269			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					4228			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					668041			
		НДС (12%) :					80165			
		Итого:					**748 206**			
		Итого к оплате с учетом поправочного коэффициента:					**748 206**			
		В том числе НДС 12,0%:					**80165**			

ПРИНЯЛ:

ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

СДАЛ:

ТОО "BCS CONSTRUCTION"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BCS CONSTRUCTION"

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор субподряда № 8/05-22 от 18 мая 2022 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство примыкания на ПК 42+40 (слева) ул. Тойтары батыра.
Локальная смета 2-А-22.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	132	42,44	40,96	5602	5407	1938	0,01	1
				1,43	13,71	188	1809	97	0,05	7
		м3								
2	Е010333-А10	-Перевозка грузов	257,4	68,94	68,94	17745	17745	3549	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин		-	13,79	-	3549	100	0,29	75
		т								
3	E0101-130-1-	Прикатка основания насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	89,8	16,11	16,11	1446	1446	480	-	-
				-	5,51	-	495	97	0,02	2
		м3								
4	E0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 4 проходов	89,8	4,81	4,81	432	432	126	-	-
				-	1,45	-	130	97	-	-
		м3								
5	E0101-35-2 -	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	122	14,5	14,5	1770	1770	596	-	-
				-	5,03	-	614	97	0,02	2
		м3								
6	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	122	16,11	16,11	1965	1965	653	-	-
				-	5,51	-	673	97	0,02	2
		м3								
7	E0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	122	11,21	11,21	1368	1368	399	-	-
				-	3,37	-	412	97	0,01	1
		м3								
8	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15	122	34,25	31,89	4179	3891	1084	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км)		1,86	7,3	227	890	97	0,03	4
		м3								
9	E0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	516	12,4	6,42	6396	3311	3519	0,04	21
				5,98	1,05	3086	542	97	-	2
		м2								
10	E0101-166-3-	Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	8,6	192,26	-	1653	-	1868	1,39	12
				192,26	-	1653	-	113	-	-
		м3								
11	E0127-63-11-	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	17,6	118,47	36,09	2085	635	342	0,04	1
				5,51	9,1	97	160	133	0,04	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			44641	37970			37
			Тенге			5252	9275			95
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44641	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14526	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1420	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2183	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3552	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16710	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16710	-		-

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-14-2	-Устройство нижнего подстилающего слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	59,8	626,28	97,48	37452	5829	3253	0,17	10
				24,59	16,32	1470	976	133	0,06	4
		м3								
13	Е0127-23-1	-Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	214	43,33	37,43	9272	8010	5091	0,04	8
				5,75	12,14	1231	2597	133	0,04	9
		м2								
14	Е0127-23-1	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	214	0,03	-	6	-	-	-	-
	т.ч.									
	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	СКалькуляци-я №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	62,7876	1263	-	79301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,1498	39427,53	390,53	5906	59	32	0,67	-
				-	162,08	-	24	133	0,67	-
		т								
17	Е0127-53-2	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	214	529,56	17,65	113325	3778	3600	0,04	8
				6,83	5,82	1462	1245	133	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
18	Е0127-54-2	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	214	251,99	-	53926	-	13	-	-
				0,05	-	10	-	133	-	-
		м2								
19	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	21,7	541,36	7,63	11747	165	5159	1,15	25
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202			176,73	2,02	3835	44	133	0,01	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	310935	17841			51
	Тенге	8008	4886			18
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	310935	-	-		-
Материалы -	Тенге	6953	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12894	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	79301	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	198833	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	17149	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2572	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19685	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	347769	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		78
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15466	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		347769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		78
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	15466	-		-
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
20	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в выемке	28,44	447,64	-	12731	-	14386	2,85	81
				447,64	-	12731	-	113	-	-
		м3								
21	Е0101-17-8	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	28,44	37,02	35,39	1053	1006	310	0,01	-
				1,63	9,6	46	273	97	0,03	1
		м3								
22	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	55,458	68,94	68,94	3823	3823	765	-	-
				-	13,79	-	765	100	0,29	16
		т								
23	Е0127-56-1	-Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	120,7	133,71	18,02	16139	2175	7964	0,28	34
				43,73	5,88	5279	710	133	0,02	3
		м2								
24	Е0127-56-2	-Добавить 3 см до основной толщины 15 см	120,7	21,45	-	2589	-	460	0,02	2
				2,86	-	346	-	133	-	-
		м2								
25	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	120,7	376,38	-	45429	-	4569	0,17	20
				28,46	-	3435	-	133	-	-
		м2								
26	Е0127-55-2	-Добавить 2 см до основной	120,7	237,08	-	28615	-	2939	0,11	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 14	толщины 5 см		18,31	-	2210	-	133	-	-
27	E0111-2-3	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под поребрик	1,42	1076,85	-	1529	-	954	3,57	5
				545,96	-	775	-	123	-	-
28	E0127-34-2	м3 -Установка бортовых камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	71	339,01	7,63	24070	541	11993	0,8	57
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	м		124,98	2,02	8874	143	133	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		135978	7546		212
	Тенге		33696	1891		20
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		135978	-	-	-
Материалы -	Тенге		4126	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	35586	-	-
Местные материалы -	Тенге		90610	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		44339	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	6651	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10819	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			191136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42237	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			191136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42237	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			491554	63356			300
			----			--------	--------			--------
			Тенге			46955	16052			133
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			491554	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11080	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63007	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79301	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			290863	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11406	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34056	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			601652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		472
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74413	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			601652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		472
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74413	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		601652
Временные здания и сооружения	4,60%	27676
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	4151
Итого:		629328
Зимнее удорожание	1,44%	9062
Выслуга лет	1%	6293
Доп.отпуска	0,4%	2517
Итого:		647201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:	**2108622**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	42172
Итого:	2150795
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:	13526
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	2137269
НДС (12%) :	256472
Итого:	**2 393 742**
Итого к оплате с учетом поправочного коэффициента:	**2 393 742**
В том числе НДС 12,0%:	**256472**

ПРИНЯЛ:

ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

СДАЛ:

ТОО "BCS CONSTRUCTION"

БИН 091240001846

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BCS CONSTRUCTION"

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор субподряда № 8/05-22 от 18 мая 2022 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Устройство примыкания на ПК 38+70 (справа) ул. Смайлова.
Локальная смета 2-А-23.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	25,1	469,33	195,05	11780	4896	9312	1,78	45
				274,28	4,68	6884	117	133	0,02	-
		м3								
2	Е0101-17-8	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	25,1	37,02	35,39	929	888	273	0,01	-
				1,63	9,6	41	241	97	0,03	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	45,18	68,94	68,94	3115	3115	623	-	-
				-	13,79	-	623	100	0,29	13
		т								
4	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	354	42,44	40,96	15023	14501	5197	0,01	4
				1,43	13,71	505	4853	97	0,05	18
		м3								
5	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин	690,3	68,94	68,94	47589	47589	9518	-	-
				-	13,79	-	9518	100	0,29	200
		т								
6	Е0101-130-1	Прикатка основания насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	96,5	16,11	16,11	1554	1554	516	-	-
				-	5,51	-	532	97	0,02	2
		м3								
7	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 4 проходов	96,5	4,81	4,81	464	464	135	-	-
				-	1,45	-	140	97	-	-
		м3								
8	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	328	14,5	14,5	4757	4757	1601	-	-
				-	5,03	-	1651	97	0,02	5
		м3								
9	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	328	16,11	16,11	5283	5283	1754	-	-
				-	5,51	-	1809	97	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
10	E0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	328	11,21	11,21	3678	3678	1074	-	-
				-	3,37	-	1107	97	0,01	4
		м3								
11	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	328	34,25	31,89	11236	10460	2914	0,01	5
				1,86	7,3	611	2393	97	0,03	11
		м3								
12	E0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	455	12,4	6,42	5640	2919	3103	0,04	19
				5,98	1,05	2721	478	97	-	2
		м2								
13	E0101-166-3-	Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	23	192,26	-	4422	-	4997	1,39	32
				192,26	-	4422	-	113	-	-
		м3								
14	E0127-63-11-	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	47,4	118,47	36,09	5616	1711	921	0,04	2
				5,51	9,1	261	432	133	0,04	2
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	121086	101816		105
	Тенге	15445	23893		263
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	121086	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	39338	-	-
Местные материалы -	Тенге	3824	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	41940	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6291	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9782	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			172807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		389
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45629	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			172807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		389
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45629	-		-

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)

15	Е0127-14-2	-Устройство нижнего подстилающего слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см	92,5	626,28	97,48	57931	9017	5032	0,17	15
				24,59	16,32	2274	1509	133	0,06	6
		м3								
16	Е0127-23-1	-Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	320	43,33	37,43	13865	11977	7612	0,04	12
				5,75	12,14	1840	3884	133	0,04	14
		м2								
17	Е0127-23-1	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	320	0,03	-	10	-	-	-	-
	т.ч.									
	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
18	СКалькуляци-я №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	93,888	1263	-	118581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,224	39427,53	390,53	8832	87	48	0,67	-
				-	162,08	-	36	133	0,67	-
		т								
20	Е0127-53-2	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	320	529,56	17,65	169458	5649	5384	0,04	12
				6,83	5,82	2186	1862	133	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ								
		м2								
21	Е0127-54-2	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	320	251,99	-	80637	-	20	-	-
				0,05	-	15	-	133	-	-
		м2								
22	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	72	141,28	-	10172	-	13529	0,88	64
				141,28	-	10172	-	133	-	-
		м								
23	Е0101-17-8	-Погрузка разобранного материала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,488	37,02	35,39	277	265	82	0,01	-
				1,63	9,6	12	72	97	0,03	-
		м3								
24	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	17,9712	68,94	68,94	1239	1239	248	-	-
				-	13,79	-	248	100	0,29	5
		т								
25	Е0101-164-3-	-Разработка грунта 3 группы вручную в выемке	13,43	447,64	-	6012	-	6793	2,85	38
				447,64	-	6012	-	113	-	-
		м3								
26	Е0101-17-8	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,43	37,02	35,39	497	475	146	0,01	-
				1,63	9,6	22	129	97	0,03	-
		м3								
27	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	26,1885	68,94	68,94	1805	1805	361	-	-
				-	13,79	-	361	100	0,29	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
28	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под бордюр	2,68	1076,85	-	2886	-	1800	3,57	10
				545,96	-	1463	-	123	-	-
		м3								
29	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых природных камней марки 1 ГП на бетонном основании	17,5	541,36	7,63	9474	133	4160	1,15	20
				176,73	2,02	3093	35	133	0,01	-
		м								
30	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	72	369,16	7,63	26579	549	12162	0,8	58
				124,98	2,02	8999	145	133	0,01	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			508254	31198			230
			Тенге			36088	8282			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			508254	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11470	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44369	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118581	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			310917	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8607	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33938	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			599568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52976	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			599568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52976	-		-
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
31	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в выемке	15,8	447,64	-	7073	-	7992	2,85	45
				447,64	-	7073	-	113	-	-
32	Е0101-17-8	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 15,8	37,02	35,39	585	559	172	0,01	-
				1,63	9,6	26	152	97	0,03	1
33	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	м3 30,81	68,94	68,94	2124	2124	425	-	-
				-	13,79	-	425	100	0,29	9
34	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	т 44	141,28	-	6216	-	8268	0,88	39
				141,28	-	6216	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
35	Е0101-17-8	-Погрузка разобранного материала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,93656	37,02	35,39	109	104	32	0,01	-
				1,63	9,6	5	28	97	0,03	-
		м3								
36	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку	7,047744	68,94	68,94	486	486	97	-	-
				-	13,79	-	97	100	0,29	2
		т								
37	Е0127-56-1	-Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см	65,8	133,71	18,02	8798	1185	4342	0,28	18
				43,73	5,88	2878	387	133	0,02	2
		м2								
38	Е0127-56-2	-Добавить 3 см до основной толщины 15 см	65,8	21,45	-	1411	-	251	0,02	1
				2,86	-	188	-	133	-	-
		м2								
39	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	65,8	376,38	-	24766	-	2491	0,17	11
				28,46	-	1873	-	133	-	-
		м2								
40	Е0127-55-2	-Добавить 2 см до основной толщины 5 см	65,8	237,08	-	15600	-	1602	0,11	7
	Изм. и доп. вып. 14			18,31	-	1205	-	133	-	-
		м2								
41	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под поребрик	0,88	1076,85	-	948	-	591	3,57	3
				545,96	-	480	-	123	-	-
		м3								
42	Е0127-34-2	-Установка бортовых камней марки БР 100.20.8 (поребрика)	44	339,01	7,63	14916	336	7432	0,8	35
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	на готовое основание	м	124,98	2,02	5499	89	133	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			83031	4794			160
			Тенге			25443	1178			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83031	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2349	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	26620	-		-
	Местные материалы -		Тенге			50446	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			33694	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5054	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7004	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123729	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		190
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31674	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			123729	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		190
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31674	-		-

РАЗДЕЛ 4. РИХТОВКА ЛОТКОВ Б 2-1

43	Е0127-8-1к=0,8	-Демонтаж водосбросных сооружений	30	544,58	323,09	16337	9693	12108	1,44	43
				221,49	81,97	6645	2459	133	0,41	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
44	Е0101-164-1-	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях с выбросом на сторону	9	192,51	-	1733	-	1958	1,36	12
				192,51	-	1733	-	113	-	-
		м3								
45	Е0127-11-1 -	Устройство водосбросных сооружений на гравийно-песчаной подготовке	1,575	8216,52	2804,56	12941	4417	8970	23,81	37
				3570,75	711,56	5624	1121	133	2,88	5
		м3								
46	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,5	140,51	-	211	-	238	1,02	2
				140,51	-	211	-	113	-	-
		м3								
47	Е0101-145-4-	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	27	18,11	-	489	-	474	0,12	3
				18,11	-	489	-	97	-	-
		м2								
48	Е0101-17-7 -	Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,5	30,13	28,77	226	216	66	0,01	-
				1,32	7,8	10	59	97	0,03	-
		м3								
49	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, в отвал	12,375	68,94	68,94	853	853	171	-	-
				-	13,79	-	171	100	0,29	4
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		32790	15179			97
				Тенге		14711	3809			21
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		32790	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1488	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	18520	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			1412	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3598	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3407	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22118	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			60182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22118	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			745161	152987			593
			----			---	---			---
			Тенге			91686	37161			338
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			745161	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15307	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	128848	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118581	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			366600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			156997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23550	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54129	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			956287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1009
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152397	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			956287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1009
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152397	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		956287
Временные здания и сооружения	4,60%	43989
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	6598
Итого:		1000276
Зимнее удорожание	1,44%	14404
Выслуга лет	1%	10003
Доп.отпуска	0,4%	4001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					1028684			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**3351519**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					67030			
		Итого:					3418549			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					21498			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					3397051			
		НДС (12%) :					407646			
		Итого:					**3 804 698**			
		Итого к оплате с учетом поправочного коэффициента:					**3 804 698**			
		В том числе НДС 12,0%:					**407646**			

ПРИНЯЛ:

ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

СДАЛ:

ТОО "BCS CONSTRUCTION"