ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BCS CONSTRUCTION"

А К Т № 8
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор субподряда №8/05-22 от 18 мая 2022 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переходы газопроводом через автомобильную дорогу ПК35-ПК47.
Локальная смета 1-Г-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Подземный газопровод среднего давления														
		РАЗДЕЛ 1. Среднее давление Ст 530 мм, пересечение с автодорогой														
		Трубопровод Ст 530 мм														
2	Е0122-9-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с пневматическим	0,0082	430663,89	216160,14	3531	1773	3157	1128,15	9						
				214503,75	81656,32	1759	670	130	398,81	3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием								
		км								
3	Е0122-20-11-	Нанесение весьма усиленной	0,0101	284564,3	208569,43	2874	2107	2032	445,74	5
	Изм. и	антикоррозионной		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	битумно-полимерной изоляции		75994,88	78789,37	768	796	130	384,8	4
	14	на стальные трубопроводы								
		диам. 500 мм								
		км								
4	Е0125-46-3	-Испытание воздухом от	0,0116	250625,46	213624,21	2907	2478	1031	197,8	2
		передвижных компрессорных		---	---	---	---	---	---	---
		установок на давление до 6		37001,25	37035,15	429	430	120	139,28	2
		МПа /60,5 кгс/см2/								
		трубопровода диаметром 500								
		мм, на (ГЕРМЕТИЧНОСТЬ)								
		км								
5	Е0125-43-3	-Продувка воздухом	0,0116	182537,61	161371,86	2117	1872	667	102,12	1
	К=2	трубопровода диаметром 500		---	---	---	---	---	---	---
		мм, за 2 раза		21165,75	26739,48	246	310	120	49,5	1
		км								
		Футляр через дорогу Д-820 мм								
6	Е0122-8-14	-Укладка стальных	0,0018	576878,05	276728,05	1038	498	947	1574,35	3
		водопроводных труб диам. 800		---	---	---	---	---	---	---
		мм с гидравлическим		300150	104535	540	188	130	510,55	1
		испытанием (ФУТЛЯР)								
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-27-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,0018	317526,41	274573,91	572	494	343	250,7	-
				42952,5	103722,53	77	187	130	506,59	1
		км								
8	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	1,8	235,16	1,77	423	3	548	1,29	2
				233,39	0,68	420	1	130	-	-
		м								
9	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	0,1896	7439,82	5932,56	1411	1125	590	7,25	1
	Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	км		1507,26	833,38	286	158	133	4,83	1
		Футляр через дорогу Д-720 мм								
10	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	0,0001	506073,42	245770,92	51	25	46	1368,5	-
				260302,5	92842,09	26	9	130	453,45	-
		км								
11	Е0122-27-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,0006	304825,26	267306,51	183	160	108	216,2	-
				37518,75	100977,19	23	61	130	493,18	-
		км								
12	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	0,1	235,16	1,77	24	-	30	1,29	-
				233,39	0,68	23	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Устройство контрольной трубки и ковера 4 шт.								
13	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	4	892,79	333,89	3571	1336	3566	3,15	13
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		558,9	126,79	2236	507	130	0,61	2
14	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	0,14	301,02	75,91	42	11	37	1,55	-
		подготовки		---	---	---	---	---	---	---
				225,11	28,67	32	4	105	0,14	-
		м3								
15	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и	0,098	102,94	78,35	10	8	5	0,17	-
		выравнивающих слоев оснований		---	---	---	---	---	---	---
		из песка		24,59	14,68	2	1	133	0,05	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	25237	15117			59
	---	---	---			---
	Тенге	10120	4532			21
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1411	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	444	-		-
Накладные расходы -	Тенге	590	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	89	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	120	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2121	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	532	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23827	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14208	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			18320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2748	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2529	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16956	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			46796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17488	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Среднее давление ПЭ 225 мм, пересечение с автодорогой								
		Земляные работы								
16	Е0101-164-2-	Разработка грунта вручную при пересечении с коммуникациями	38,112	251,77	-	9595	-	10843	1,77	67
				251,77	-	9595	-	113	-	-
		м3								
17	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	214,4	154,22	-	33064	-	37362	1,12	240
				154,22	-	33064	-	113	-	-
		м3								
18	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	52,56	352,13	175,4	18508	9219	16566	1,17	62
				176,73	65,72	9289	3454	130	0,32	17
		м3								
		Трубопровод ПЭ 225 мм								
19	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,09564	119815,2	62372,7	11459	5965	9205	340,4	33
	Изм. и доп.вып.15			57442,5	16590,01	5494	1587	130	65,22	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
20	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	48	339,44	259,48	16293	12455	9222	0,48	23
				79,96	67,83	3838	3256	130	0,26	12
		шт								
21	Ц3920-4	-Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 273 мм	68	41,4	-	2815	-	338	0,23	16
				41,4	-	2815	-	12	-	-
		стык								
22	Ц3924-16	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм	68	488,06	71,76	33188	4880	3439	2,3	156
				416,3	5,18	28308	352	12	0,03	2
		стык								
23	Е0125-51-1 К=0,64	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм/225 мм	24	1277,87	989,73	30669	23753	19077	1,44	34
				288,14	374,26	6915	8982	120	3,74	90
		стык								
24	Е0125-43-1 К=2	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 225 мм, за 2 раза	0,03964	176436,86	155736,86	6994	6173	2257	100,05	4
				20700	26739,48	821	1060	120	49,5	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
25	Ц0110-926-1	-Прокладка сигнальной ленты	0,0474	7439,82	5932,56	353	281	148	7,25	-
	Изм. и			---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	км		1507,26	833,38	71	40	133	4,83	-
	3 К=0,3									
		Футляр через дорогу Д-325х5 мм								
26	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из	0,06	119815,2	62372,7	7189	3742	5775	340,4	20
	Изм. и	полиэтиленовых труб диам. 250		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.15	мм, (ЛОЖЕМЕНТ)		57442,5	16590,01	3447	995	130	65,22	4
		км								
27	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью	4	865,05	257,51	3460	1030	3181	3,68	15
	К=0,4	концов футляра диам. 800/325		---	---	---	---	---	---	---
		мм		607,55	4,27	2430	17	130	0,02	-
		футляр								
		Устройство контрольной трубки и ковера 7 шт.								
28	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	3	892,79	333,89	2678	1002	2674	3,15	9
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		558,9	126,79	1677	380	130	0,61	2
29	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	0,287	301,02	75,91	86	22	76	1,55	-
		подготовки		---	---	---	---	---	---	---
				225,11	28,67	65	8	105	0,14	-
		м3								
30	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и	0,1635	102,94	78,35	17	13	9	0,17	-
		выравнивающих слоев оснований		---	---	---	---	---	---	---
		из песка		24,59	14,68	4	2	133	0,05	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			176369	68536			680
			----			---	---			---
			Тенге			107833	20134			135
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			353	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	111	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			148	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			176016	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	127856	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			120024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18004	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17762	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			313803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		875
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145859	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			314333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		876
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145993	-		-

РАЗДЕЛ 3. Газопровод Ду 219 (среднее давление)

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
31	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов /щебнем и балластом/ 2 группы до 5 м	4,47	3,85	3,85	17	17	6	-	-
				-	1,34	-	6	97	-	-
		м3								
32	Е010333-А5-- 1	--Доставка балласта в насыпь автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	4,288	40,5	40,5	174	174	35	-	-
				-	8,1	-	35	100	0,17	1
		т								
33	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепным и катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4,47	14,38	14,38	64	64	21	-	-
				-	4,92	-	22	97	0,02	-
		м3								
34	Е0101-130-8- К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4,47	10,23	10,23	46	46	13	-	-
				-	3,08	-	14	97	-	-
		м3								
35	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого	4,47	33,75	31,89	151	143	40	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта с доставкой воды на 15км		1,86	7,3	8	33	97	0,03	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			452	443			-
			----			---	---			---
			Тенге			8	109			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			452	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	117	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			115	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			202058	84097			739
			----			---	---			---
			Тенге			117961	24775			157
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1763	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	555	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			738	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	111	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2651	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	665	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200295	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	142181	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			138458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20769	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20325	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			359078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		963
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	162950	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			361729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		966
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	163615	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		361729
Временные здания и сооружения	4,60%	16640
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	2496
Итого:		378369
Зимнее удорожание	2,43%	9194
Выслуга лет	1%	3784
Доп.отпуска	0,4%	1513
Итого:		392860
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**1279963**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		25599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					1305563			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					8132			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1297431			
		НДС (12%) :					155692			
		Итого:					**1 453 122**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**1 453 122**			
		В том числе НДС 12,0%:					**155692**			

ПРИНЯЛ:

ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

СДАЛ:

ТОО "BCS CONSTRUCTION"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BCS CONSTRUCTION"

А К Т № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор субподряда №8/05-22 от 18 мая 2022 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный.
Локальная смета 1-ВК-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	304	34,08	32,23	10361	9799	2939	0,01	4
				1,85	8,11	563	2467	97	0,03	9
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. изм. № 1, К=1,2									
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
3	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	28	192,26	-	5383	-	6083	1,39	39
				192,26	-	5383	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	279,84	8,71	8,71	2437	2437	767	-	-
				-	2,83	-	791	97	0,01	3
		м3								
5	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	279,84	29,49	6,18	8253	1730	6328	0,15	42
				23,31	-	6523	-	97	-	-
		м3								
6	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта(доставка воды-15км)	279,84	33,75	31,89	9446	8925	2486	0,01	4
				1,86	7,3	521	2042	97	0,03	9
		м3								
7	Е0101-166-3-	Обратная засыпка выше верха трубопровода	28	192,26	-	5383	-	6083	1,39	39
				192,26	-	5383	-	113	-	-
		м3								
		Укладка труб								
8	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 325	0,0487	209020,73	98793,23	10179	4811	9341	579,6	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм с гидравлическим испытанием		110227,5	37319,51	5368	1817	130	182,28	9
		км								
		Фланцы								
		=======								
9	Е0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	4	720,69	117,8	2883	471	3162	2,82	11
				---	---	---	---	---	---	---
				602,89	5,17	2412	21	130	0,02	-
		фланец								
		Врезка								
		=======								
10	Е0122-38-7	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	1	1922,36	618,26	1922	618	1998	6,43	6
				---	---	---	---	---	---	---
				1304,1	232,87	1304	233	130	1,14	1
		врезка								
		Пожарный гидрант, подставка								
		==========								
11	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	1	373,74	42,54	374	43	451	2,09	2
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		331,2	15,52	331	16	130	0,08	-
12	Е0122-33-6	-Установка пожарных подставок диам.300, крест фланцевый стальной,патрубок диам.300	0,0813	80154,79	45223,54	6517	3677	5497	169,86	14
				---	---	---	---	---	---	---
				34931,25	17082,68	2840	1389	130	83,43	7
		т								
		Антикоррозийное покрытие								
		==========								
13	Е0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной	0,0487	191473,63	120058,63	9325	5847	7393	410,55	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 14	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм		71415	45353,7	3478	2209	130	221,5	11
		км								
		Промывка с дезинфекцией								
14	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,048	12911,63	-	620	-	806	82,92	4
				12911,63	-	620	-	130	-	-
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	91689	38357		321
	Тенге	53331	10984		48
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	91689	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	64315	-	-
Накладные расходы -	Тенге	74358	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	37
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11154	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9963	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	176009	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	406
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75469	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	176009	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	406
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75469	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:					176009			
		Временные здания и сооружения		4,60%			8096			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			1214			
		Итого:					184105			
		Зимнее удорожание		2,43%			4474			
		Выслуга лет		1%			1841			
		Доп.отпуска		0,4%			736			
		Итого:					191157			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**622801**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					12456			
		Итого:					635257			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					3957			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					631300			
		НДС (12%) :					75756			
		Итого:					**707 056**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**707 056**			
		В том числе НДС 12,0%:					**75756**			

ПРИНЯЛ:

ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

СДАЛ:

ТОО "BCS CONSTRUCTION"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BCS CONSTRUCTION"

А К Т № 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор субподряда №8/05-22 от 18 мая 2022 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Локальная смета 1-С-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Производство работ в стесненных условиях								
		Обратная засыпка и прокладка трубопровода								
1	Е0134-103-2-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,148	19350	-	2864	-	3150	124	18
				---	---	---	---	---	---	---
				19350	-	2864	-	110	-	-
		кан.-км								
		Обратная засыпка и устройство колодцев								
2	Е0134-105-2-	Устройство колодцев	1	2567,63	731,63	2568	732	2224	11,8	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0110-927-3- Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода м кабеля	320	67,47 34,47	33,01 8,39	21591 11029	10562 2686	15087 110	0,16 0,05	52 16
4	Ц0110-932-2- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 6	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8 кабель	1	8274,3 1085,07	7189,23 583,2	8274 1085	7189 583	1835 110	4,49 3,38	4 3
5	Ц0110-934-2- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 6	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 участок	1	5729,98 751,2	4978,78 403,88	5730 751	4979 404	1271 110	3,11 2,34	3 2
6	Ц0110-934-2- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 участок	1	11459,96 1502,41	9957,55 807,77	11460 1502	9958 808	2541 110	3,11 4,69	3 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-17-20 6									
7	Ц0110-932-1- Изм. и доп. вып.	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 4	1	4678,87 584,27	4094,6 332,16	4679 584	4095 332	1008 110	2,42 1,93	2 2
	8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 6	кабель								
8	Ц0110-934-1- Изм. и доп. вып.	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4	1	3290,92 417,34	2873,59 233,11	3291 417	2874 233	715 110	1,73 1,35	2 1
	8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 6	участок								
9	Ц0110-934-1- Изм. и доп. вып.	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4	1	6581,84 834,67	5747,17 466,22	6582 835	5747 466	1431 110	1,73 2,7	2 3
	8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 6	участок								
10	Ц0110-930-2-	Монтаж прямых муфт с учетом	2	25152,28	22147,47	50305	44295	11284	12,42	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-204 8.02-17-206	измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8		3004,81	2124,49	6010	4249	110	12,32	25
		муфта								
11	Ц0110-930-1-	Монтаж прямых муфт с учетом	2	17582,34	15245,26	35165	30491	8359	9,66	19
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-204 8.02-17-206	измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 4		2337,08	1462,56	4674	2925	110	8,48	17
		муфта								
12	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	148	42,09	31,97	6229	4732	2539	0,07	10
				10,12	7,93	1498	1174	95	0,05	7
		м								
13	Е0108-4-7	-Гидроизоляция колодцев боковая обмазочная битумная в 2 слоя	32,16	47,35	4,39	1523	141	1607	0,24	8
				42,95	1,66	1381	53	112	0,01	-
		м2								
14	Е0146-32-6 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	-Пробивка отверстий в колодцах ж/бетонных	0,4	400,78	187,39	160	75	114	1,23	-
				213,39	70,79	85	28	100	0,35	-
		м								
15	Е0134-112-1-	Устройство ввода труб в	12	150,86	-	1810	-	1991	0,9	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колодцы		150,86	-	1810	-	110	-	-
		канал								
16	Е0127-36-2	-Укладка железобетонных плит для защиты телефонной канализации и колодца	1,44	689,21	464,1	992	668	668	1,44	2
				225,11	123,56	324	178	133	0,43	1
		м3								
		Общестроительные работы по воздушным линиям связи								
17	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,	30	25,07	2,42	752	72	662	0,12	3
		масса 1 м до 1 кг		22,66	0,58	680	17	95	-	-
		м								
		Демонтажные работы								
18	Ц0110-897-2-5	-Вытягивание кабеля из телефонной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,08308	28612	16318,5	2377	1356	1473	77,05	6
				12293,5	3829,46	1021	318	110	22,21	2
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	166351	127964			184
	Тенге	38387	14642			84
Стоимость монтажных работ -	Тенге	156434	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44283	-		-
Накладные расходы -	Тенге	48206	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7231	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12278	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			216919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51514	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9917	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8746	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1463	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1180	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10209	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			237769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61723	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		237769
Временные здания и сооружения	4,60%	10937
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1641
Итого:		248706
Зимнее удорожание	2,43%	6044
Выслуга лет	1%	2487
Доп.отпуска	0,4%	995
Итого:		258232
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**841336**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		16827
Итого:		858163
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		5345
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		852817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12%) : 102338

Итого: **955 156**

Итого к оплате с учетом тендерного снижения: **955 156**

В том числе НДС 12,0%: **102338**

ПРИНЯЛ:

ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

СДАЛ:

ТОО "BCS CONSTRUCTION"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BCS CONSTRUCTION"

А К Т № 11
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор субподряда №8/05-22 от 18 мая 2022 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переустройство ЛЭП 110-220 КВ. Переустройство ВЛ 110КВ.
Локальная смета 1-Э2-2.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Производство работ в стесненных условиях								
		Демонтажные работы								
1	Е0133-11-10-Демонтаж стальных опор		14	9683,76	5926,71	135573	82974	72875	21,46	300
	т.ч. п-3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8	1т		3757,05	1200,41	52599	16806	105	4,91	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,6,									
	К=0,7,									
	К=0,5									
2	Е0133-1-4	-Демонтаж сборных	10	2342,27	1586,72	23423	15867	11128	4,29	43
		железобетонных фундаментов		---	---	---	---	---	---	---
		под опоры объемом до 1 м3		755,55	304,24	7556	3042	105	1,21	12
		1м3								
3	Ц0108-88-3	-Демонтаж конструкций	0,3	4669	860,2	1401	258	1121	23,92	7
		металлических		---	---	---	---	---	---	---
				3808,8	124,2	1143	37	95	0,72	-
		т								
4	Е0133-16-7	-Демонтаж проводов ВЛ 35 и	0,6	27839,56	15916,36	16704	9550	10014	68,27	41
	т.ч.	110 кВ напряжением 110 кВ		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.8 и	сечением до 120 мм2 при длине		11923,2	3972,54	7154	2384	105	15,91	10
	п-3.6	анкерного пролета до 1 км /6								
	К=1,92 и	проводов, из двух цепей на								
	К=1,87	двухцепных опорах/								
		1км								
5	Е0133-18-1	-Демонтаж троса	0,6	4029,89	1928,84	2418	1157	1641	12,19	7
				---	---	---	---	---	---	---
		1км		2101,05	503,6	1261	302	105	1,94	1
6	Е01031-А12--	Погрузка изделий	17,3	269,45	269,45	4661	4661	3263	-	-
	1	металлических при		---	---	---	---	---	---	---
		автомобильных перевозках		-	188,61	-	3263	100	3,96	68
		т								
7	Е01031-А12--	Разгрузка изделий	17,3	267,72	267,72	4632	4632	3242	-	-
	2	металлических при		---	---	---	---	---	---	---
		автомобильных перевозках		-	187,4	-	3242	100	3,93	68
		т								
8	Е010332-А15-	Перевозка строительных грузов	17,3	98,01	98,01	1696	1696	339	-	-
	-1	/кроме массовых навалочных,		---	---	---	---	---	---	---
		перевозимых		-	19,6	-	339	100	0,41	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (на склад хранения) т								
9	Е01031-А11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	10	175,72	175,72	1757	1757	1230	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	123	-	1230	100	2,59	26
10	Е010333-А10--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(на свалку) т	10	68,94	68,94	689	689	138	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	13,79	-	138	100	0,29	3
11	Е0133-16-7 т.ч. п-1.8 и п-3.6 К=1,92 и К=1,87	Подвеска ранее демонтируемого провода АС 120/9 мм2 /6 проводов, из двух цепей на двухцепных опорах/ 1км	0,3	69598,89	39790,89	20880	11937	12518	170,68	51
				---	---	---	---	---	---	---
				29808	9931,36	8942	2979	105	39,76	12
12	Е0133-18-1	Подвеска ранее демонтируемого троса 1км	0,3	10074,73	4822,11	3022	1447	2051	30,48	9
				---	---	---	---	---	---	---
				5252,63	1259,01	1576	378	105	4,84	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			216855	136625			459
			---			---	---			---
			Тенге			80230	34140			277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			44424	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26155	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4102	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4306	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			76076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30257	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36858	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18810	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2901	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3372	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21711	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			135573	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	69404	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10931	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12507	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			220954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		406
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80336	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			356600	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		796
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132304	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:					356600			
		Временные здания и сооружения		4,60%			16404			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			2461			
		Итого:					373004			
		Зимнее удорожание		2,43%			9064			
		Выслуга лет		1%			3730			
		Доп.отпуска		0,4%			1492			
		Итого:					387290			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**1261815**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					25236			
		Итого:					1287051			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					8017			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1279034			
		НДС (12%) :					153484			
		Итого:					**1 432 518**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**1 432 518**			
		В том числе НДС 12,0%:					**153484**			

ПРИНЯЛ:

ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

СДАЛ:

ТОО "BCS CONSTRUCTION"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BCS CONSTRUCTION"

А К Т № 12
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор субподряда №8/05-22 от 18 мая 2022 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Мост через р. Карагайлы по схеме 1Х21М на ПК 43+52,8.
Монтаж пролетного строения
Локальная смета 2-1-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-80-2	-Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	45	2279,95	1022,42	102598	46009	79288	6,97	314
				1257,53	358,94	56589	16152	109	1,69	76
		м								
2	Е0109-31-1	-Устройство деформационного шва на разделительной полосе	0,0165	7527,52	3258,15	124	54	73	22,77	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перхлорвиниловыми красками за 2 раза	м2	34,42	1,99	44436	2568	109	0,01	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			154150	53056			550
			Тенге			101095	18731			89
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154026	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	119745	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			130522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19578	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17073	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			301621	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		704
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139323	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			124	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			209	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			301830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		704
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139415	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:					301830			
		Временные здания и сооружения		4,60%			13884			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			2083			
		Итого:					315714			
		Зимнее удорожание		3,87%			12218			
		Выслуга лет		1%			3157			
		Доп.отпуска		0,4%			1263			
		Итого:					332352			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**1082825**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					21657			
		Итого:					1104481			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					6785			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					1097695			
		НДС (12%) :					131723			
		Итого:					**1 229 419**			
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:					**1 229 419**			
		В том числе НДС 12,0%:					**131723**			

ПРИНЯЛ:

ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

СДАЛ:

ТОО "BCS CONSTRUCTION"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BCS CONSTRUCTION"

А К Т № 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор субподряда №8/05-22 от 18 мая 2022 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Надземный пешеходный переход на ПК 37+49.
Монтаж пролетных строений
Локальная смета 2-2-3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ												
1	Е0130-17-1	-Установка стальных опорных частей	4	2664,63	1156,12	10659	4624	7826	7,44	30				
				1508,51	286,48	6034	1146	109	0,94	4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной "Техноэласт-мост С"	127,5	204,9	23,77	26124	3031	26388	1,05	133
				181,13	8,75	23093	1116	109	0,35	45
		м2								
3	Е0130-73-1	-Установка перил (137,6пм)	1,065	12485,98	143,6	13298	153	14388	70,15	75
		т		12342,38	51,75	13145	55	109	0,25	-
		ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ								
4	Е0109-30-1	-Монтаж металлических конструкций пешеходной части	7,911	13336,58	6350,33	105506	50237	60569	41,29	327
				6986,25	1520,73	55268	12030	90	5,44	43
		т								
		ВОДООТЛИВ С ПЕРЕХОДА								
5	Е0109-62-7	-Изготовление водоотвода	0,0222	52173,93	18846,93	1158	418	746	185,15	4
	Изм. и доп.вып.12	т		33327	4000,74	740	89	90	14,97	-
6	Е0109-30-1	-Монтаж металлических конструкций водоотлива	0,0222	13336,58	6350,33	296	141	170	41,29	1
				6986,25	1520,73	155	34	90	5,44	-
		т								
7	Е0116-14-9	-Прокладка труб на опоре	7,25	242,68	17,05	1759	124	2153	1,28	9
	Изм. и доп.вып.15	м		225,63	6,39	1636	46	128	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			158800	58729			579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			100071	14516			93
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26124	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24209	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3958	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3151	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		192
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28167	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			130916	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88696	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12555	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12877	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			227491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		525
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101251	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1759	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1682	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	323	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			235	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2005	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			287302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		728
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	131423	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:		287302
Временные здания и сооружения	4,60%	13216
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%	1982
Итого:		300518
Зимнее удорожание	1,80%	5409
Выслуга лет	1%	3005
Доп.отпуска	0,4%	1202
Итого:		310134
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:		**1010438**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		20209
Итого:		1030646
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:		6459
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		1024187
НДС (12%) :		122902
Итого:		**1 147 091**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**1 147 091**
В том числе НДС 12,0%:		**122903**

ПРИНЯЛ:

ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

СДАЛ:

ТОО "BCS CONSTRUCTION"