Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ " Отдел образования района Бәйтерек "

Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа - детский сад" Егіндібұлақ отдела образований района Байтерек"», ЗКО, район Бәйтерек, с. Егіндібұлақ

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №5

за месяц июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		57	02.02.2022г.				
		1	13.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

«Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа - детский сад" Егіндібұлақ отдела образований района Байтерек"»	204615459,68	10892860							1307143,2	12200003,2

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель, Сафиуллин Серик Наженович _____ 060240012171

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Руководитель Беккалиев Сабит Рахметович _____ 580601300777

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Зарифов Т.У. _____ №KZ27VJE00068387

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ " Отдел образования района Бэйтерек ", 060240012171, Западно-Казахстанская область, район Бэйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137, 8 (71130) 23449

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ИП «Беккалиев С.Р», 580601300777, Западно-Казахстанская область, район Бэйтерек, с.Асан, МИРНАЯ, 10, 8(7112)97-04-80

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа-детский сад Егиндибулак" отдела образования района Байтерек" по адресу:ЗКО,район Байтерек"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа-детский сад Егиндибулак" отдела образования района Байтерек" по адресу:ЗКО,район Байтерек"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 02.02.2022; допсоглашение №1 от 13.07.2022

Акт выполненных работ №5

за июль 2022 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1.Общестроительные работы										
			Раздел: 80. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.19)										
1	106	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		6,5114985	4814,12	21,96	31347	143	13493	12802	47681	
				м2 поверхности облицовки		2720	10,58	17711	69		3532		
2	107	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		18,440005	866,52	3,88	15979	72	4402	8308	26230	
				м2 окрашиваемой поверхности		623,91	1,84	11505	34		1943		
			Итого по разделу: 80. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.19)									73911	
			Раздел: 81. Наружная отделка										
3	116	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,37632	28546,38	13379,22	10743	5035	2802	3129	14982	
				т конструкций		7720,44	3826,51	2905	1440		1110		
4	118	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из швеллера 8П,16 П . Монтаж		1,078032	32796,67	10516,49	35356	11337	4790	16356	55849	
				т конструкций		17836,5	3236,32	19228	3489		4137		
5	121	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		80	664,93	171,27	53194	13702	7412	26189	85734	
				м2 покрытия		401,01	53,66	32081	4293		6351		
6	126	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,5675	16483,88	1500,12	9355	851	18	6376	16989	
				т		14952,4	652,2	8485	370		1258		
7	128	С1214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм		0,3152	891		281		281		303	
				м2							22		
8	131	Е11-110101-3702	Покрытия противоскользящее. Устройство на мастике КН-2		63,3	832,38	24,71	52690	1564	19053	23637	82433	
				м2 покрытия		506,68	11,94	32073	756		6106		
9	133	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		18,684	95,29	2,68	1780	50	820	659	2634	
				м2		48,7	0,29	910	5		195		
10	134	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		18,684	162,84	3,79	3043	71	1908	774	4122	
				м2		56,92	0,58	1063	11		305		
11	135	Е11-120101-2201 Изм. и доп. вып. 20	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов		12	869,84	4,25	10438	51	0	7491	19363	
				м желоба		865,59	1,45	10387	17		1434		
12	136	Е11-120101-2202 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы		5,3	382,66	4,3	2028	22	0	1450	3756	
				м водосточной трубы		378,36	1,6	2005	8		278		
13	137	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		2	2006		4012		4012		4333	Казахстан
				шт.							321		
14	138	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		5,3	2135		11316		11316		12221	Казахстан
				м							905		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	139	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	22	805		17710		17710	1417	19127	Казахстан
16	140	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	6	1638		9828		9828	786	10614	Казахстан
17	141	С1224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметроК	шт.	2	837		1674		1674	134	1808	Казахстан
18	143	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	2,4	11375,69 949,45	1775,04 807,88	27302 2279	4260 1939	20763	3037 2427	32766	
19	145	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2592	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	4273 3876	389 169	8	2912 575	7760	
20	149	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1526	32796,67 17836,5	10516,49 3236,32	5005 2722	1605 494	678	2315 586	7906	
21	151	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0752	273545		20571		20571	1646	22217	Казахстан
22	152	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	16,4	664,93 401,01	171,27 53,66	10905 6577	2809 880	1519	5369 1302	17576	
23	153	С1224-103-1016	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	16,4	4018		65895		65895	5272	71167	
			Итого по разделу: 81. Наружная отделка									493659	
			ИТОГО:					404725 153807	41961 13974	208953	120804 42042	567571	

Локальная смета 2-1-3.Водопровод и канализация

			Раздел: 72. Монтажные работы										
1	42	СПрайс	Питьевой фонтанчик ФП-Школьный с ограничительным кольцом	шт	4	140000		560000		560000	44800	604800	
			Итого по разделу: 72. Монтажные работы									604800	
			Раздел: 73. Внутренняя канализация										
2	68	С1244-501-0121	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 27.8 л/с	шт.	2	2014985		4029970		4029970	322397	4352367	Казахстан
			Итого по разделу: 73. Внутренняя канализация									4352367	
			ИТОГО:					4589970 0	0 0	4589970	367197		

Локальная смета 2-1-4.Электроснабжение

			Раздел: 70. Демонтажные работы										
			Раздел: 71. Монтажные работы										
1	19	С1247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4.5 кА "В"	шт.	2	622		1244		1244	100	1344	
2	20	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4.5 кА "В"	шт.	2	1965		3930		3930	314	4244	
3	22	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5169,02 2864	117,93 35,31	5169 2864	118 35	2187	2088 581	7838	
4	24	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6133,53 3190	118,77 35,31	6134 3190	118 35	2825	2322 676	9132	
5	36	С1247-204-2918	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 32А 30 мА	шт.	4	6403		25612		25612	2049	27661	
6	38	С1247-201-0134	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	3	1462		4386		4386	351	4737	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	39	С1247-204-2534	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 32 А	шт.	3	2968		8904		8904	712	9616	
8	40	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	212	2494,95 1141,39	16,43 7,06	528930 241975	3483 1497	283472	175300 56339	760568	
9	53	Ц13-080206-0103 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	4	321,7 291,13	2,85 0,12	1287 1165	11 0	111	839 170	2296	
10	54	С1247-202-0409	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм	шт.	4	574		2296		2296	184	2480	
11	61	С1247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3.2 мм	шт.	4	7885		31540		31540	2523	34063	Казахстан
12	63	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	4	99900		399600		399600	31968	431568	Казахстан
			Итого по разделу: 71. Монтажные работы									1295546	
			ИТОГО:					1019031 249194	3730 1567	766107	180549 95967	1295547	
			Локальная смета 7-1-1.Благоустройство										
			Раздел: 69. Проезды,тротуары и площадки										
1	40	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	529,9	2662,76 834,11	32,51 13,25	1410996 441995	17227 7021	951775	323292 138743	1873031	
2	41	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	34,065	59773		2036167		2036167	162893	2199060	Казахстан
			Итого по разделу: 69. Проезды,тротуары и площадки									4072091	
			ИТОГО:					3447164 441995	17227 7021	2987942	323292 301636	4072091	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО									10892376	
			Временные здания и сооружения			1,2 %		130708,512				11023084,51	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,98 %		218257,0733				11241341,59	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		224826,8317				11466168,42	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с коэффициентом уменьшения договорной стоимости от сметной стоимости к=0,95									*10892860*	
			НДС			12 %		1307143,2					
			Итого с НДС									12200003,2	

Сдал (Подрядчик)
ИП "Беккалиев С.Р." ИИН 580501300777
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель,Беккалиев С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
РНН 271810576696

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел образования района Бәйтерек управления образования акимата
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель, Сафиуллин С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт, Зарифов Т.У., №KZ27VJE00068387
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)