Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ " Отдел образования района Бәйтерек "

Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа - детский сад" Егіндібұлақ отдела образований района Байтерек"», ЗКО, район Бәйтерек, с. Егіндібұлақ

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №7

за месяц август 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		57	02.02.2022г.				
		1	13.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа - детский сад" Егіндібұлак отдела образований района Байтерек"»	255050964,39	23684975,63							2842197,07	26527172,7

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель, Сафиуллин Серик Наженович 060240012171

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)-

Место печати (при наличии)

Подрядчик Руководитель Бекмалиев Сабит Рахметович 880601300777

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Зарифов Т.У.«АЙМЕРЕКЕ» №KZ27VJE00068387

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ " Отдел образования района Бәйтерек ", 060240012171, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137, 8 (71130) 23449

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ИП «Бекскалиев С.Р», 580601300777, Западно-Казахстанская область, район Бэйтерек, с.Асан, МИРНАЯ, 10, 8(7112)97-04-80

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа-детский сад Егиндибулак" отдела образования района Байтерек" по адресу:ЗКО,район Байтерек"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа-детский сад Егиндибулак" отдела образования района Байтерек" по адресу:ЗКО,район Байтерек"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 02.02.2022; допсоглашение №1 от 13.07.2022

Акт выполненных работ №7

за август 2022г на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел: 188. КРОВЛЯ(14лист)										
1	87	E11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	208	107,96	24,93	22456	5186	1452	12429	37676	
						76,05	6,94	15818	1444		2791		
			Итого по разделу: 188. КРОВЛЯ(14лист)									37676	
			Раздел: 189. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.19)										
			ИТОГО:					22456	5186	1452	12429	37676	
								15818	1444		2791		
			Смета 2-1-2 Отопление и вентиляция										
			Раздел: 181. Демонтажные работы										
			Раздел: 182. Монтажные работы										
1	40	E11-180401-0111 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1.5 м3. Установка	бак	1	54580,6	833,59	54581	834	39143	10723	70528	
						14604,37	288,82	14604	289		5224		
			Итого по разделу: 182. Монтажные работы									70528	
			Раздел: 183. Вентиляция										
2	54	E11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Приточно-вытяжная установка. Установка	комп	1	66046,35	3413,73	66046	3414	5370	41937	116622	
						57262,8	983,6	57263	984		8639		
3	55	Прайс	Приточно-вытяжная установка Gree FHBQ-D8-K,V-600м3/час, N=0.4Вт	комп	1	732960		732960				732960	
			Отпускная цена			732960		732960		732960			
			Сметная стоимость оборудования					*732960*					
4	56	E11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,52	5099,4	57,29	58745	660	34521	17159	81976	
						2045,51	23,25	23564	268		6072		
5	57	E11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	1717,67	61,49	13741	492	1448	8585	24112	
						1475,16	15,27	11801	122		1786		
6	58	E11-200701-0109	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 800 мм. Установка над шахтами	зонт	2	8577,42	169,75	17155	340	13161	2706	21450	
						1827,16	52,34	3654	105		1589		
7	59	E11-201501-0101	Вентиляторы. Установка	вентилятор	1	5862,98	241,9	5863	242	49	4072	10730	
						5572,46	82,88	5572	83		795		
8	60	C1246-401-0405	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин. Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	63954		63954		63954		69070	
											5116		
9	61	E11-200101-0211 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм. периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,4	7061,17	38,33	73436	399	60357	9225	89274	
						1219,33	12,67	12681	132		6613		
10	62	E11-202601-1603 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	10	6831,71	11,22	68317	112	1466	48052	125679	
						6673,92	0	66739	0		9310		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	63	Прайс	Сплит-системы GREE-0,7	комп	10	135500		1355000				1355000	
			Отпускная цена							1355000			
			Сметная стоимость оборудования			135500		1355000					
12	64	Е11-200302-0102 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0.2 м2. Установка	решетка	60	476,54	8,56	*1355000*					
						458,54	2,75	28593	513	567	19928	52403	
13	65	С1246-304-0106	Вентиляционные решетки , пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	60	2149		27512	165		3882		
								128940		128940		139255	
14	66	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр 89 мм. Прокладка	м трубопровода	40	4330,03	74,97	173201	2998	127224	31703	221296	
						1074,45	26,36	42978	1054		16392		
15	67	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,7	78757,93	1276,12	55131	893	36340	13179	73775	
						25568	581,6	17898	407		5465		
16	68	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,03	419709		12591		12591		13598	
											1007		
			Итого по разделу: 183. Вентиляция									3127200	
			ИТОГО:					2908254	10897	525131	207269	3197728	
								284266	3609	2087960	82205		

Смета 2-1-4 Электроснабжение

			Раздел: 179. Демонтажные работы										
			Раздел: 180. Монтажные работы										
1	55	Ц13-080205-0904 Изм. и доп. вып. 17	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	шт.	40	6668,57	2513,15	266743	100526	83119	84389	379223	
						2077,44	852,72	83098	34109		28091		
2	56	С1247-105-0208	Светильник подвесной уличный типа SICHEM/G250 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP55	шт.	12	18253		219036		219036		236559	
											17523		
3	57	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	10,0000001	26973,6	9675,42	269736	96755	9782	145420	448368	
						16320	3877,19	163200	38772		33213		
4	58	С1247-306-0101	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	10,0000001	41594		415940		415940		449215	Казахстан
5	59	Ц13-080305-0601 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью до 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	4	3853,81	269,56	15415	1078	4854	33275	24333	
						2370,7	99,93	9483	400		7116		
6	60	С1247-103-0901	Прожектор типа ГО42-1000-01 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	93755		375020		375020	1803	405022	
			Итого по разделу: 180. Монтажные работы								30002		
			ИТОГО:									1942720	
								1561890	198359	1107751	236925	1942720	
								255781	73281		143907		

Смета 2-1-5.Пожарная сигнализация

			Раздел: 175. Демонтажные работы пожарной сигнализации										
			Раздел: 176. Монтаж пожарной сигнализации										
1	10	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	5	35722,25	2,24	178611	11	1730	127346	330434	
						35374	0	176870	0		24477		
2	11	С1248-303-0221	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	шт.	5	17594		87970		87970		95008	
											7038		
3	12	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19252,72	2217,6	19253	2218	1393	11723	33454	
						15642	639,76	15642	640		2478		
4	13	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116		20645	
											1529		
5	14	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	126	1494,21	0,84	188270	106	4961	131907	345791	
						1454	0	183204	0		25614		
6	15	С1248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	112	2291		256592		256592		277119	
											20527		
7	16	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10		14	1052		14728		14728		15906	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1178		
8	17	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		18	828,77	4,68	14918	84	196	10558	27514	
				шт.		813,22	1,45	14638	26		2038		
9	18	С1248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8		18	1240		22320		22320		24106	
				шт.							1786		
10	19	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования		54	16455,46	1,82	888595	98	8189	633822	1644210	
				шт.		16302	0	880308	0		121793		
11	20	С1248-304-0304	Оповещатель звуковой (настенный громкоговоритель)АС-4-2		54	5761		311094		311094		335982	
				шт.							24888		
12	21	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		1	828,77	4,68	829	4	11	587	1529	
				шт.		813,22	1,45	813	1		113		
13	22	С1248-303-0607	Прибор управления оповещением модели Рокот-4		1	11665		11665		11665		12598	
				шт.							933		
14	23	Ц13-080206-0103 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования		21	321,7	2,85	6756	60	582	4404	12053	
				м		291,13	0,12	6114	3		893		
15	24	С1247-202-0506	Коробка распределительная КРТП 10х2		3	246		738		738		797	
				шт.							59		
16	25	С1247-202-0504	Коробка распределительная УК-2П		18	171		3078		3078		3324	
				шт.							246		
17	26	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17Примен.	Прокладка кабельного канала		1060	206,9	7,42	219314	7865	26500	135827	383552	
				м		174,48	3,49	184949	3699		28411		
18	27	С1243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм		280	310		86800		86800		93744	
				м							6944		
19	28	С1243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм		780	55		42900		42900		46332	
				м							3432		
20	29	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		2520	316,86	130,93	798487	329944	102136	337986	1227391	
				м кабеля		145,4	40,88	366408	103018		90918		
21	30	С1243-301-0140	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке. марки ТППэп 5х2х0.5-315		0,06	196093		11766		11766		12707	Казахстан
				км							941		
22	31	С1243-305-0111	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80		2,46	80369		197708		197708		213525	
				км							15817		
			Итого по разделу: 176. Монтаж пожарной сигнализации									5157721	
			Раздел: 177. Демонтажные работы слаботочные сети										
			Раздел: 178. Монтажные работы слаботочным сетям										
23	38	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения. Монтаж		22	4563,46	5,77	100396	127	0	72194	186397	
				камера		4557,69	0	100269	0		13807		
24	39	СПрайс	Камеры видеонаблюдения купольная HD-NV1ксамера DS-2CE56F7T-AITZ		10	20000		200000		200000		216000	
				шт							16000		
25	40	СПрайс	Камеры видеонаблюдения купольная по периметру HD-NV1ксамера DS-2CE56F7T-AITZ с кронштейном DS-1273ZJ-130B		12	22000		264000		264000		285120	
				шт							21120		
26	41	СПрайс	Сборка сетевого шкафа, видеорегистратор,коммутатор, источник питания. аккумлятор. сетевой фильтр на 6 розеток		1	72000		72000		72000		77760	
				комп							5760		
27	42	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		25	557,73	4,33	13943	108	245	9810	25653	
				шт.		543,6	1,41	13590	35		1900		
28	43	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная		25	400		10000		10000		10800	
				шт.							800		
29	44	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17Примен.	Прокладка кабельного канала		360	206,9	7,42	74484	2671	9000	46130	130263	
				м		174,48	3,49	62813	1256		9649		
30	45	С1243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм		360	310		111600		111600		120528	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							8928		
31	46	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		110	499,65	35,04	54962	3855	6192	33262	95282	
				м		408,32	11,65	44915	1282		7058		
32	47	С1241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		110	362		39820		39820		43006	
				м							3186		
33	48	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		2180	316,86	130,93	690755	285427	88355	292385	1061791	
				м кабеля		145,4	40,88	316972	89118		78651		
34	49	С1243-503-0104	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КВК--2 2Х0.75.U/UTP Cat5e PVC 4х2х0.52		2,18	86496		188561		188561		203646	Казахстан
				км							15085		
			Итого по разделу: 178. Монтажные работы слаботочным сетям									2456245	
			ИТОГО:					5202029	632578	2201946	1847941	7613967	
								2367505	199078		563997		

Смета 2-2-1.Котельная

			Раздел: 169. Демонтажные работы										
1	1	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	34,81	884,88	34,56	30803	1203	0	21751	56758	
2	2	Е12-080101-0202	Кровли из профнастила.Разборка покрытий	м2 кровли	42,5	850,32	17,52	29600	610		4204		
3	3	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5			106,96	0,07	4546	3	0	3271	8442	
				м2	1,89	106,89	0	4543	0		625		
4	4	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах			1841,97	36,18	3481	68	527	2099	6026	
				шт.	2	1526,96	15,31	2886	29		446		
5	5	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие			1498,55	60,64	2997	121	0	2113	5519	
				м2	2,88	1437,91	29,6	2876	59		409		
			Итого по разделу: 169. Демонтажные работы			518,92	22,32	1494	65	0	1053	2751	
						496,6	11,32	1430	33		204		
												79496	
			Раздел: 170. ПРОЕМЫ (л.18)										
6	6	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах			3154,28	51,68	5962	97	1054	3493	10211	
				м2	1,89	2544,93	21,86	4810	41		756		
7	7	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный			40727		76974		76974		83132	
				м2	1,89						6158		
8	8	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			3175,93	194,08	9147	559	4536	3104	13231	
				м2	2,88	1406,81	89,88	4052	259		980		
	8.1				2,6496								
9	9	С1223-102-0508	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками										
				м2	2,88	36430		104918		104918		113311	
			Итого по разделу: 170. ПРОЕМЫ (л.18)								8393		
												219885	
			Раздел: 171. ПОЛЫ (л.12,13)										
10	10	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство										
				м3 подстилающего слоя	5,2215	31772,4	7,68	165900	40	144513	15370	195772	
	10.1				5,3259	4088,22	0	21347	0		14502		
11	11	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя										
				м2 изолируемой поверхности	34,81	1727,75	85,66	60143	2982	31501	18809	85268	
	11.1				38,9872	737,15	13,32	25660	464		6316		
	11.2				0,1204								
12	12	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство										
				м2 стяжки	34,81	732,88	31,93	25512	1111	11289	9828	38167	
	12.1				0,7101	376,65	15,46	13111	538		2827		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	34,81	4376,06	85,42	152331	2973	99528	36812	204274	
						1431,47	37,3	49829	1298		15131		
			Итого по разделу: 171. ПОЛЫ (л.12,13)									523481	
			Раздел: 172. КРОВЛЯ(14лист)										
14	14	Е11-120101-1503	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,4	255	12,89	10812	546	6543	2783	14683	
						87,79	3,36	3722	142		1088		
15	15	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	42,4	984,59	53,61	41747	2273	15005	18024	64553	
						577,1	13,31	24469	564		4782		
16	16	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	6,5508	23746		155555		155555		167999	Казахстан
											12444		
17	17	Е11-120101-1503	Гидроизоляция. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,4	365,68	12,89	15505	546	11236	2783	19751	
						87,79	3,36	3722	142		1463		
18	18	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	42,4	664,93	171,27	28193	7262	3928	13880	45439	
						401,01	53,66	17003	2275		3366		
19	19	С1224-103-0223	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	42,4	3023		128175		128175		138429	
											10254		
20	20	Е11-090501-0101	Облицовка стальным профилированным листом	м2	42,4	411,8	12,61	17460	535	584	11926	31737	
						385,41	5,26	16341	223		2351		
21	21	С1224-102-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0.5 мм	м2	42,4	1571		66610		66610		71939	Казахстан
											5329		
22	22	Е11-120101-2201 Изм. и доп. вып. 20	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	6,5	869,84	4,25	5654	27	0	4058	10489	
						865,59	1,45	5626	9		777		
23	23	Е11-120101-2202 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	1	382,66	4,3	383	5	0	274	709	
						378,36	1,6	378	2		52		
24	24	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2006		4012		4012		4333	Казахстан
											321		
25	25	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	1	2135		2135		2135		2306	Казахстан
											171		
26	26	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	2006		2006		2006		2166	Казахстан
											160		
27	27	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	9	805		7245		7245		7825	Казахстан
											580		
28	28	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	3	1047		3141		3141		3392	Казахстан
											251		
29	29	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	6,5	1638		10647		10647		11499	Казахстан
											852		
30	30	С1224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	1	837		837		837		904	Казахстан
											67		
			Итого по разделу: 172. КРОВЛЯ(14лист)									598153	
			Раздел: 173. Наружная отделка										
31	31	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	64,83	225,37	0,24	14611	15	12101	1801	17725	
						38,48	0,11	2495	7		1313		
32	32	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	64,83	984,59	53,61	63831	3476	22942	27559	98701	
						577,1	13,31	37413	863		7311		
	32.1				130,3083								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С1234-101-0203	Плита теплозоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	6,80715	16959		115442		115442		124677	Казахстан
34	34	Е11-090501-0101	Облицовка стальным профилированным листом	м2	129,66	411,8	12,61	53394	1635	1787	9235	36471	97054
						385,41	5,26	49972	682		7189		
35	35	С1224-103-0223	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	64,83	3023		195981		195981		211659	
36	36	С1224-102-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0.5 мм	м2	64,83	1571		101848		101848	15678	109996	Казахстан
37	37	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,32	11375,69	1775,04	26392	4118	20071	8148	31673	
						949,45	807,88	2203	1874		2935		
38	38	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,32	24564,48	1132,38	56990	2628	51171	2346	64506	
						1375,65	263,61	3192	612		2738		
			Итого по разделу: 173. Наружная отделка								4778	755991	
			ИТОГО:					1772814	32288	1413842	242935	2177006	
								326680	10726		161257		

Смета 7-1-1.Благоустройство

1	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	227,52	50,88	50,88	11576	11576	0	3275	16039	
						0	19,99	0	4548		1188		
2	2	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	227,52	43,53	43,53	9904	9904	0	2801	13721	
						0	17,1	0	3891		1016		
3	3	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	259,05	241,28	233,39	62504	60459	0	9956	78257	
						7,89	45,49	2044	11784		5797		
	3.1				0,0311								
4	4	С3412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	4533,375	40		181335			14507	195842	
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	486,57	21,42	18,04	10422	8778	0	3850	15414	
						3,38	7,61	1645	3703		1142		
	5.1				0,0195								
6	6	Е11-010105-0502	Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	486,57	70,3	70,3	34206	34206	0	10405	48180	
						0	29,7	0	14451		3569		
7	7	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5074,43	1,55	1,55	7865	7865	0	2229	10902	
						0	0,61	0	3095		808		
8	8	Е11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	ямa	33	686,81	0	22665	0	0	16319	42103	
						686,81	0	22665	0		3119		
9	9	Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0.7х0.7 м	шт.	33	1486,59	175,01	49057	5776	3889	29296	84621	
						1193,73	39,26	39393	1296		6268		
10	10	С1254-102-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	16	1844		29504		29504		31864	
11	11	С1254-102-2203	Клен ясенелистый Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	17	2300		39100		39100	2360	42228	
											3128		
12	12	Е11-470102-0411	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	ямa	27	4403,1	0	118884	0	0	85596	220838	
						4403,1	0	118884	0		16358		
13	13	Е11-470103-0107 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	27	7472,33	1671,59	201753	45133	4378	119931	347419	
						5638,61	530,69	152242	14329		25735		
14	14	С1254-101-0503	Можжевельник Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0.6 м	шт.	27	6505		175635		175635		189686	
											14051		
15	15	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли		1730	41,91	1,76	72504	3045	0	50920	133298	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		40,15	0,73	69460	1263		9874		
16	16	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1730	307,55	177,61	532062	307265	116256	127774	712623	
17	17	Е11-470113-0102	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2	76,2	62,74	39,84	108540	68923		52787		
18	18	Е11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	76,2	713,67	0	54382	0	0	39155	101020	
	18.1			м2	76,2	713,67	0	54382	0		7483		
19	19	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	15,24	657,09	0	50070	0	12421	27108	83352	
20	20	С1254-105-0101	Петуния	шт.	1219,2	494,09	0	37650	0		6174		
						2202,31	532,17	167816	40551	6383	93584	282312	
			Итого по разделу:			1586,37	119,37	120881	9096		20912		
						48		58522		58522		63204	
											4682		
												2712922	
			Раздел: 174. Проезды,тротуары и площадки										
21	31	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	193,04	69,37	69,37	13391	13391	0	3979	18760	
22	32	Е11-010201-0109	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	193,04	0	28,63	0	5527		1390		
23	33	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,26	5,45	5,45	1052	1052	0	245	1401	
24	34	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	482,6	0	1,76	0	340		104		
25	35	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	482,6	3197,56	1072,37	154314	51753	95077	14113	181901	
	35.1				30,4038	155,09	251,07	7485	12117		13474		
26	36	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2413	1821,02	254,39	878824	122769	738267	40070	992406	
	36.1				0,2485	36,86	78,46	17789	37865		73512		
27	37	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	482,6	516,35	50,15	-249191	-24203	-224988	-5556	-275127	
28	38	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	482,6	0	15,99	0	-7717		-20380		
29	39	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	482,6	114744,25	2058,13	27688	496	27191	175	30092	
30	42	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	163,0040008	0	1008,04	0	243		2229		
31	43	Е11-010201-0109	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	425,92	2425,43	196,88	1170513	95014	1063684	17690	1283259	
32	44	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1064,8	24,48	26,43	11814	12755		95056		
						1066,44	0,08	514664	39	514625	0	555837	
						0	0	0	0		41173		
						2607	208,4	1258138	100573	1145750	17464	1377650	
						24,48	25,78	11814	12441		102048		
						69,37	69,37	11308	11308	0	3360	15841	
						0	28,63	0	4667		1173		
						5,45	5,45	2321	2322	0	540	3090	
						0	1,76	0	750		229		
						1821,02	254,39	1939022	270874	1628899	88411	2189628	
						36,86	78,46	39249	83544		162195		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	45	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1064,8	516,35	50,15	-549809	-53400	-496410	-12259	-607033	
						0	15,99	0	-17026		-44965		
34	47	Е11-270701-0302 РС295530)	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	200	467,05	40,57	93410	8114	180	63703	169682	
						425,58	16,8	85116	3360		12569		
35	50	С1255-102-0310	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 100 мм (лазурно-синяя, черная, зеленая, красная, бежево-коричневая, светло-серая) ГОСТ 17608- 2017	м2	1064,8	0		0				0	Казахстан
36	54	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,392	11375,69	1775,04	49962	7796	37996	5557	59961	
						949,45	807,88	4170	3548		4442		
37	55	Е11-130701-0401 Изм. и доп. вып. 11	Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	4,392	46542,01	4089,09	204413	17959	123020	52029	276957	
						14443	2010,23	63434	8829		20515		
38	57	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,464	900,08	19,87	1318	29	844	323	1772	
						303,58	2,91	444	4		131		
			Итого по разделу: 174. Проезды,тротуары и площадки									6276077	
			ИТОГО:					7411104	1160444	5100223	912043	8989000	
								969101	297626		665853		
			Итого									23958097	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2087960			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого без оборудования									21870137	
			Временные здания и сооружения			1,2 %		262441,64					
			Итого с временными									22132578,64	
			Зимние удорожания			1,98 %		438225,057					
			Итого с зимними удорожаниями									22570803,7	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		451416,074					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22843593,29	
			Итого с оборудованием									24931553,29	
			Итого с коэффициентом уменьшения договорной стоимости от сметной стоимости к=0,95									*23684975,63*	
			НДС			12 %		2842197					
			Итого с НДС									26527172,7	

Сдал (Подрядчик)
ИП "Беккалиев С.Р" ИИН 580601300777
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Беккалиев С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел образования района Бәйтерек управления образования акимата»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель, Сафиуллин С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт, Зарифов Т.У., №KZ27VJE00068387
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)