Заказчик: КГУ «Специализированная школа для одаренных детей с обучением на трех языках" управления образования акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №27 от 01.04.2022г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания "Специализированная школа для одаренных детей с обучением на трех языках"управления образования акимата Жамбылской области в г. Тараз"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт здания "Специализированная школа для одаренных детей с обучением на трех языках"управления образования акимата Жамбылской области в г. Тараз**	94 603 218,14							4 920 360,99
2	В т.ч. НДС	10 136 059,09							527 181,53
3	**возврат аванса**	**28 380 965,44**							**1 476 108,30**
4	**Итого к оплате**	**66 222 252,70**							**3 444 252,69**
5	В т.ч. НДС	7 095 241,36							369 027,07

Заказчик:

КГУ «Специализированная школа для одаренных детей с обучением на трех языках" управления образования акимата Жамбылской области»

Директор _____ **Дузенова З.И.**

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор **Файзуллаев Ж.А.**

Заказчик: **КГУ «Специализированная школа для одаренных детей с обучением на трех языках" управления образования акимата Жамбылской области»**

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№27 от 01.04.2022г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания "Специализированная школа для одаренных детей с обучением на трех языках"управления образования акимата Жамбылской области в г. Тараз"**

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение									
		Ограждение металическое сетчатое(33секции)									
1	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения	т конструкций	3,847797	74038,27	25840,14	284884	99428	45898	123083	440604
		НР - 72%; СП - 8%			36269,50	8158,17	139558	31391		32637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	281,165643	90,63	2,40	25482	675	12599	8843	37071
		НР - 72%; СП - 8%			43,42	0,26	12208	73		2746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1212-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза	м2	281,165643	349,69	0,27	98321	76	40522	41587	151101
		НР - 72%; СП - 8%			205,30	0,13	57723	37		11193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждение металическое сетчатое(1секция с калиткой)									
4	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под столбы. Устройство	м3	0,576	22521,03	1727,86	12972	995	9221	2141	16322
		НР - 72%; СП - 8%			4784,85	378,55	2756	218		1209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,003792	473828,15	2023,15	1797	7	888	652	2645
		НР - 72%; СП - 8%			237843,00	853,64	902	3		196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,001884	891873,39	1305,39	1680	2	1234	321	2161
		НР - 72%; СП - 8%			235818,00	549,96	444	1		160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения	т конструкций	0,293799	74038,27	25840,14	21752	7592	3504	9398	33642
		НР - 72%; СП - 8%			36269,50	8158,17	10656	2397		2492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж калитки	т конструкций	0,024465	74038,27	25840,14	1811	633	291	783	2801
		НР - 72%; СП - 8%			36269,50	8158,17	887	200		208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,229656	90,63	2,40	836	22	413	290	1216
		НР - 72%; СП - 8%			43,42	0,26	401	2		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1212-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза	м2	9,229656	349,69	0,27	3228	2	1331	1365	4961
		НР - 72%; СП - 8%			205,30	0,13	1895	1		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				452763	109432	115901	188463	692524
							227430	34323	--	51298	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				144316				
	Материалы		Тенге				66207				
	Всего заработная плата		Тенге					76664			
		Накладные расходы	Тенге				55199				
		Сметная прибыль	Тенге				15961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				215476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					76664			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				308447				
	Материалы		Тенге				49696				
	Всего заработная плата		Тенге					185089			
		Накладные расходы	Тенге				133264				
		Сметная прибыль	Тенге				35337				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				477048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					185089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				692524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					261753			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие									
		Площадка(искусственный газон)									
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,5894	3636,32	1032,63	34870	9903	23641	2500	40360
		НР - 72%; СП - 8%			138,24	223,85	1326	2147		2990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	86-010703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	630	4337,00	244,00	2732310	153720	2136960	460530	3447990
					701,00	71,00	441630	44730		255150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2767180	163623	2160601	463030	3488350
							442956	46877	--	258140	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2767180				
	Материалы		Тенге				2160602				
	Всего заработная плата		Тенге					489833			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				463030				
		Сметная прибыль	Тенге				258140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3488350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								469
		Сметная заработная плата	Тенге					489833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3488350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								469
		Сметная заработная плата	Тенге					489833			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 180 874
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				670 386				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					273 055			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81 200			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 276 502		
		- Накладные расходы	Тенге							651 493	
		- Сметная прибыль	Тенге							309 438	
		Временные здания и сооружния	Тенге	1,20%							50 170
		Всего с временными зданиями и сооружниями	Тенге								4 231 044
		Дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге	0,90%							38 079
		Всего с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге								4 269 124
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							85 382
		В ценах 2021г.	Тенге	1,050036							4 572 388,45
		С понищающим коэффициентом	Тенге	0,96							4 393 179,46
		НДС	Тенге								527 181,53
		ВСЕго с НДС	Тенге								4 920 360,99

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Специализированная школа для одаренных детей с обучением на трех языках" управления образования акимата Жамбылской области»

Директор _____ ***Дузенова З.И.***

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор ***Файзуллаев Ж.А.***

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «РДК-01»

Эксперт _____ ***Даузов Ф.***