ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Казкомсервис"

Форма КС-3

Договор №34 от 29.04.2022 г

Наименование стройки: Реконструкция внутрисельских автомобильных дорог в с. Тургызба Жылыойского района

Наименование объекта: Реконструкция внутрисельских автомобильных дорог в с. Тургызба Жылыойского района

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		34	29.04.2022 г			ТОО	

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты, расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция внутрисельских автомобильных дорог в с. Тургызба Жылыойского района	800 000,00	714 285,71							85 714,29	800 000,00
ИТОГО	800 000,00	714 285,71							85 714,29	800 000,00

Всего к оплате: 800 000 (восемьсот тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района

И.О. Руководитель отдела _____Жолдыбаев Г.К.

Подрядчик:
ТОО "Казкомсервис"

Генеральный Директор_____Культекенов Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района

Подрядчик : ТОО "Казкомсервис"

Стройка : Реконструкция внутрисельских автомобильных дорог в с. Тургызба Жылыойского района

Договор подряда №34 от 29.04.2022 г

Акт
выполненных работ за декабрь 2022 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Расчет №1	Затраты на установление (восстановление) трассы	шт	1	64339	0	64339	0	0	0	64339	
						0	0	0	0		0		
			Итого по разделу:									64339	
			Раздел: 1. Земляное полотно на основную дорогу										
2	2	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 100 м)	м3 грунта	59	51,31	51,31	3027	3027	0	841	4178	
						0	19,8	0	1168		309		
3	3	Е11-010104-0110 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	59	395,15	395,15	23314	23314	0	6478	32175	
						0	152,5	0	8998		2383		
4	4	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	58	21,79	18,22	1264	1057	13	455	1857	
						3,35	7,55	194	438		138		
	4.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0023	5448				12,64			Казахстан 100%
5	5	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 10 проходов)	м3 уплотненного грунта	56	78,51	78,51	4397	4397	0	1282	6133	
						0	31,8	0	1781		454		
6	6	Е11-010201-0107 К=9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	56	66,85	66,85	3744	3744	0	856	4968	
						0	21,23	0	1189		368		
7	7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	28	89,64	70,83	2510	1983	238	562	3318	
						10,31	17,58	289	492		246		
	7.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,8	85				238			Казахстан 100%
8	8	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		449,1	49,59	22,25	22271	9992	0	10506	35399	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9.1	2113-0104-1002	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ СТ РК 1274-2004	м2		6,59	29,98	2960	13464		36910		
				т	0,5434	601028				326605,23			Казахстан 100%
	9.2	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	26,4071	1383				36520,99			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Земляное полотно на основную дорогу									586312	
			ИТОГО:					574415	89200	405155	32805	650651	
			В том числе :					15721	29843		43430		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,04 %		6098					
			Зимние удорожания									656748	
			Итого с зимними удорожаниями			1,44 %		8531					
			Непредвиденные работы и затраты									665279	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		12019					
			Итого в текущих ценах 2021 год-100% , к = 1,050036			1,050036						680248,78	
			Коэффициент к договорной цене к=0,9999999924991			0,9999999960						714285,71	
			Итого с НДС			12 %		85714,29				714285,71	
												800000,00	

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и пассажирской инспекции Жылыойского района"

И.О. руководителя отдела

Жолдыбаев Г

Подрядчик:

ТОО "Казкомсервис"

Генеральный Директор

Культекенов Б.К.

Заказчик:

ТОО "Костанайстройстрой"

Технадзор эксперт

Садык А.