Приложение 4-1 к Правилам организации и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Тогас батыра"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа имени Тогас Батыра" с. Ойшилик района Аксуат области Абай

СПРАВКА № 4 от 22.12.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная равовая форма	
		51	06.09.2021			ТОО	
		40	25.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из гр. 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**60 150 629,98**									
В том числе за отчетный период	**15 010 330**	**13 402 080**							**1 608 250**	**15 010 330**

Заказчик:
КГУ "Средняя школа имени Тогас батыра" отдела образования по району Аксуат управления образования области Абай
БИН 001140002666
Директор
А. Г. Калиолдин

Подрядчик:
ТОО "Жан-Ерке и К"
БИН 040540008347
Директор
М. Толеген

Технадзор:
ИП "КИМАДИЕВА НУРГУЛЬ БАКЫТБЕККЫЗЫ"
БИН/ИИН 840104400690
Н. Б. Кимадиева

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Тогас батыра" отдела образования по району Аксуат управления образования области Абай. БИН 001140002666, область Абай, район Аксуат, с. Ойшилик, ул. Байбарака, 23/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жан-Ерке и К", БИН 040540008347, г. Нур-Султан, район "Байқоңыр". Евгений Брусиловский, 21 А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа имени Тогас Батыра" с. Ойшилик района Аксуат области Абай

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт здания школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 06.09.2021 г.
Доп.соглашение № 40 от 25.11.2022 г.

Акт № 4 от 22.12.2022 г.
приемки выполненных работ
за декабрь 2022 г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-3. Отопление										
1		21 1110-0102-0201	**Радиаторы. Обшивка экранами НР = 72 %**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п**	**20,9**	529	21,34	11056	446	252	7623	20173	
						495,6	10,96	10358	229	–	1494		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	22	2900-0000-0000 (пл)	Защита радиаторов экранами К=11,000;	м2	20,9	10929		228416		228416		246689	Казахстан
										–	18273		
			Локальная смета № 2-1-5. Электротехнические решения										
			Раздел 1 Электрооборудование										
3	1	1308-0305-0911	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	3	9633,33	605,67	28900	1817	4013	17154	49738	
						7690	251,67	23070	755	–	3684		
4	2	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5018		15054		15054		16258	
										–	1204		
5	3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=3,000;	шт.	48	2829,48	20,19	135815	969	64862	50388	201099	
						1458		69984		–	14896		
6	4	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=3,000;	шт.	9	1540		13860		13860		14969	
										–	1109		
7	5	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=3,000;	шт.	39	473		18447		18447		19923	
										–	1476		
8	6	1308-0305-0903	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	7548,5	346,5	15097	693	2100	9066	26096	
						6152	143,5	12304	287	–	1933		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	7	2307-0201-0116	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2**	2165		4330		4330		4676
										–	346		
10	8	1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000;**	**шт.**	**10**	2829,5	20,2	28295	202	13513	10498	41896	
						1458		14580		–	3103		
11	9	2307-0204-0747	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=2,000;**	**шт.**	**4**	1540		6160		6160		6653	
										–	493		
12	10	2307-0204-0713	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=2,000;**	**шт.**	**6**	473		2838		2838		3065	
										–	227		
13	11	1308-0305-0309	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**238**	1207,78	52,43	287453	12476	15083,7772	188108	513606	
						1091,98	5,75	259891	1370	–	38045		
14	12	2900-0001-0009 (пл)ТОО ТД Электроцентр	**Светильник ARCTIK 236**	**шт**	**16**	9246		147936		147936		159771	
										–	11835		
15	13	2900-0001-0009 (пл)ТОО ТД Электроцентр	**Светильник CD LED18 EM 4000K**	**шт**	**9**	21198		190782		190782		206045	
										–	15263		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	14	2900-0001-0009 (пл)ТОО ТД Электроцентр	Светильник ALS.PRS UNI LED 4000K										
				шт	168	22343		3753624		3753624		4053914	
										–	300290		
17	15	2900-0001-0009 (пл)ТОО ТД Электроцентр	Светильник ARCTIK OPL LED 4000K										
				шт	45	20414		918630		918630		992120	
										–	73490		
18	16	2900-0001-0014 (пл)АзияСнабЦентр	Люминисцентная лампа ЛЛ-36										
				шт	32	501		16032		16032		17315	
										–	1283		
19	17	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	65	461,17	3,38	29976	220	–	20941	54990	
						446,02	1,45	28991	94	–	4073		
20	18	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	65	330		21450		21450		23166	
										–	1716		
21	19	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	26	461,19	3,38	11991	88	306	8376	21996	
						446,04	1,42	11597	37	–	1629		
22	20	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	346		8996		8996		9716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										–	720		
23	21	1308-0206-2203	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**	м	**1989**	126,51	3,38	251623	6719	45388,3413	145711	429121	
						100,31	1,44	199517	2859	–	31787		
24	22	2306-0128-0203	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	км	**1,02102**	120080		122604		122603,963		132412	
										–	9808		
25	23	1308-0206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %**	м	**1989**	385,91	14,22	767566	28278	112236,429	457142	1322685	Казахстан
						315,26	3,95	627052	7867	–	97977		
26	24	2306-0128-0302	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	км	**0,90984**	180029		163798		163798		176902	Казахстан
										–	13104		
27	25	2306-0128-0304	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	км	**0,10812**	272093		29419		29419		31773	Казахстан
										–	2354		
28	26	2301-0504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020**	м	**2477,58**	29		71850		71850		77598	Казахстан
										–	5748		
29	27	2307-0202-0702	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	**336**	73		24528		24528		26490	Казахстан
										–	1962		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	28	1308-0305-0911	Щитки осветительные массой до 40 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	2488,67	181,67	7466	545	–	5146	13621	
						2307	75,33	6921	226	–	1009		
31	29	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	395	66,23	0,69	26159	271	–	18745	48496	
						65,54	0,37	25888	147	–	3592		
32	30	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	119	60,56		7207		–	5189	13388	
						60,56		7207		–	992		
33	31	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1979	100,2	0,23	198285	452	–	142618	368175	
						99,97	0,12	197833	247	–	27272		
			По техническому решению										
			Раздел 2 Добавляемые работы										
			2.2 Отопление										
34	20	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	10	2011,5	633,7	20115	6337	–	12127	34821	
						1377,8	306,5	13778	3065	–	2579		
35	21	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	20	975,5	7,7	19510	154	1376	12992	35102	
						899	3,2	17980	64	–	2600		
36	22	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	20	4249,95	71,45	84999	1429	61690	16140	109230	
						1094	26,8	21880	536	–	8091		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	23	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %**	**м2**	**7,16**	97,91	2,37	701	17	329	257	1035	
						49,58	0,28	355	2	–	77		
38	24	1113-0301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 %**	**м2**	**7,16**	127,23	3,07	911	22	733	114	1107	
						21,79	0,42	156	3	–	82		
39	25	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %**	**м2 стяжки**	**10**	871,4	30,4	8714	304	4576	2874	12515	
						383,4	15,7	3834	157	–	927		
40	26	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 80 мм НР = 72 % К=12,000;**	**м2 стяжки**	**120**	124,1	5,13	14892	616	13707	634	16768	
						4,74	2,6	569	312	–	1242		
41	27	1116-0401-0201	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**30**	1336,93	41	40108	1230	13844	18372	63158	
						834,47	16,1	25034	483	–	4678		
42	28	1118-0301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %**	**кВт**	**19,6**	19817,86	162,45	388430	3184	367387	14049	434677	
						911,17	84,39	17859	1654	–	32198		
43	29	1307-0401-0101	**Монтаж насоса циркуляционного НР = 72 %**	**шт.**	**1**	41004	858	41004	858	1455	27935	74454	
						38691	107	38691	107	–	5515		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	30	2900-0000-0003 (пл)	Насос циркуляционный RS 40/8GF (L 200 mm)	шт	1	43714		43714		43714	–	47211	
						–		–		–	3497		
		2.3 Общестроительные работы											
45	31	1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	628,62	1366,98	22,39	859310	14073	450645	286980	1237993	
						627,71	6,35	394592	3992	–	91703		
46	32	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	99,88	3541,78	77,61	353753	7752	209637	100912	491038	
						1365,28	37,97	136364	3792	–	36373		
47	33	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	27	5456,59	20,89	147328	564	71974	54058	217497	
						2770	10,78	74790	291	–	16111		
48	34	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 72 %	м2	50	592,12	4,84	29606	242	–	21142	54808	
						587,28	–	29364	–	–	4060		
49	35	2203-0301-0602	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте	м2	50	1961		98050		98050	–	105894	
						–		–		–	7844		
50	36	1110-0501-0501	Установка перегородок в санузлах из ПВХ НР = 90 %	м2	25,92	2656,4	1,31	68854	34	38870	26955	103474	
						1155,48	–	29950	–	–	7665		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	37	2900-0000-0001 (пл)	**Профиль перегородочный ПС 75х50х0,6 К=1,050;**	**м**	**75,6**	444		33566		33566	–	36251	
						–		–		–	2685		
52	38	2900-0000-0002 (пл)	**Панель ПВХ К=1,050;**	**м2**	**27,216**	13914		378683		378683	–	408978	
						–		–		–	30295		
53	39	1110-0501-0101	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %**	**м2 проемов**	**11,4**	3455,7	175,88	39395	2005	17095	19192	63274	
						1780,26	90,26	20295	1029	–	4687		
54	40	2109-0201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**11,4**	13925		158745		158745	–	171445	Казахстан
						–		–		–	12700		

Итого по смете	**13 065 265**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 320 684
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 997
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 605
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 982 584
- оборудование, тенге	
- перевозка грузов, тенге	
- накладные расходы, тенге	1 701 438
в т.ч. зарплата, тенге	153 129
- сметная прибыль (8 %), тенге	967 796
Всего	**13 065 265**
Временные здания и сооружения (1,5% К=0,8)	**156 783**
Итого	**13 222 048**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**290 885**
Итого	**13 512 933**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ					252 904					
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					145 999					
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					270 259					
			Итого					14 182 095					
			Итого в текущих ценах на 2021 год, К=1,05					14 891 200					
			Итого со скидкой К=0,9					13 402 080					
			НДС (12 %)					1 608 250					
			Итого по акту:					15 010 330					

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Жан-Ерке и К"
БИН 040540008347
Директор
_____ М. Толеген

Технадзор:
ИП "КИМАДИЕВА НУРГУЛЬ БАКЫТБЕККЫЗЫ"
БИН/ИИН 840104400690
_____ Н. Б. Кимадиева

Принял (Заказчик):
КГУ "Средняя школа имени Тогас батыра" отдела образования по району Аксуат управления образования области Абай
БИН 001140002666
Директор
_____ А.Т. Калиолдин

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"
БИН 110840010573
Директор
_____ А.Б. Кунафиянова