Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	151140001473
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070340012412
Договор (контракт)	Договор №602 от 11.08.2020г№ Е49	

Номер документа	Дата составления
94	11.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49 на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан			тг	1	95 957 779,00	95 957 779,00
				Итого	1	x	95 957 779,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.12.2020

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49 на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно -правовая норма: Наименование	Организационно -правовая норма: Код
		602	11.08.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2020 года 1 квартал	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020 года 1 квартал	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**203 128 276**	**85 676 588**	88 336 162	88 336 162					**10 281 191**	**95 957 779**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**203 128 276**	**85 676 588**							**10 281 191**	**95 957 779**

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» _____ 2020 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ 2020 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Разработчики проекта(авторский надзор) ТОО "Семдорпроект" _____ 2020 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем Құрылыс" _____ 2020 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

102230

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан
Договор № 602 от 11.08.2020 года

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2020 года
на ливневую канализацию

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Разработка										
1	1	Е11-010102-0313 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1189,788605		266,06	254,55	316557	302859	116	79028	427231
							11,42	80,84	13582	96180		31647	
2	2	Е11-010102-0315 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1657,828333		415,64	397,61	689067	659163	268	172027	929981
							17,88	126,24	29636	209290		68888	
3	3	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	36,7975857		2102,76	--	77376	--	--	55711	143735
							2102,76	--	77376	--		10647	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	51,2736265	4821,12	--	247196	--	--	177981	459192
						4821,12	--	247196	--		34014	
5	5	Е11-010102-0313 т.ч.п.1.27	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3./погрузка от ручной разработки/	м3 грунта	36,7975857	241,88	231,41	8901	8515	4	2222	12012
						10,38	73,49	382	2704		890	
6	6	Е11-010102-0314 т.ч.п.1.27	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3./погрузка от ручной разработки/	м3 грунта	51,2736265	295,35	282,50	15144	14485	6	3782	20440
						12,73	89,71	653	4600		1514	
7	7	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5480,086526	266,00	--	1457703	--		--	1574319
						--	--	--	--		116616	
8	8	Е11-010102-0602	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1306,469105	23,54	19,53	30755	25511	169	11882	46047
						3,88	8,75	5075	11428		3411	
9	9	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1709,10196	23,54	19,53	40233	33373	221	15544	60239
						3,88	8,75	6639	14950		4462	
			Обратная засыпка									
10	10	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/	м3 грунта	1687,458578	41,02	41,02	69213	69213	--	17683	93849
						--	14,55	--	24560		6952	
11	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	406,0748328	987,66	--	401064	--	--	288766	745016
						987,66	--	401064	--		55186	
12	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2093,533411	190,55	84,81	398914	177560	--	225453	674316
						105,73	43,84	221353	91775		49949	
13	13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2093,533411	88,53	73,59	185349	154064	6280	48714	252788
						11,94	20,37	25005	42654		18725	
14	14	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2302,886752	1218,00	--	2804916	--	2804916	--	3029309
						--	--	--	--		224393	
15	20	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	76,1906307	5782,82	248,93	440597	18966	322001	105058	589307

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1307,64	85,17	99630	6489		43652	
16	21	Е11-070404-0101 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит основания	м3 сборных конструкций	42,33	4918,01	2552,29	208180	108038	78	140029	376066
						2363,90	439,52	100064	18605		27857	
17	22	С121-040109-0102	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий районов с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм ГОСТ 12767-2016/ПТС40/	м3	42,33	99860,00	--	4227074	--	4227074	--	4565240
						--	--	--	--		338166	
18	23	Е11-230401-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка	м трубопровода	423,3	1004,70	489,88	425291	207367	3425	299543	782820
						506,73	208,05	214499	88070		57987	
19	24	С123-011202-1302	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	423,3	18167,00	--	7690091	--	7690091	--	8305298
						--	--	--	--		615207	
20	25	С123-021103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	169	3641,00	--	615329	--	615329	--	664555
						--	--	--	--		49226	
					==========							
21	29	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые /33 шт./	м3 конструкций колодца	69,945	38276,06	8310,76	2677219	581296	897723	1450528	4457967
						17130,60	3816,99	1198200	266980		330220	
22	30	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	24718,68	--	370780	--	370780	--	400443
						--	--	--	--		29662	
23	31	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/F100, W4/	шт.	15	24800,28	--	372004	--	372004	--	401765
						--	--	--	--		29760	
24	33	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16821,84	--	50466	--	50466	--	54503
						--	--	--	--		4037	
25	34	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	7313,40	--	219402	--	219402	--	236954
						--	--	--	--		17552	
26	36	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/F100, W4/	шт.	24	18028,50	--	432684	--	432684	--	467299
						--	--	--	--		34615	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	38	С121-020101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010									
				м3	47,4	17614,00	--	834904	--	834904	--	901696
						--	--	--	--		66792	
28	39	ССЦ РК8.04-08-2018 вып.3 п. 7	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за применение сульфатостойкого цемента									
				м3	22,545	270,00	--	6087	--	6087	--	6574
						--	--	--	--		487	
29	41	С121-130814-2209	Скобы ходовые									
				кг	229,5	347,00	--	79637	--	79637	--	86007
						--	--	--	--		6371	
			РАЗДЕЛ 1. Сети К1-;К2;В1 Совмещенная ЛС06-04 (водопонижение)									
30	1	Е11-040101-1002	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы									
				м бурения	290,78	8975,18	5519,07	2609804	1604834	310558	980659	3877701
						2388,10	1579,56	694412	459305		287237	
31	2	Е11-040201-0208	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости									
				м закрепленной скважины	290,78	5362,00	2937,68	1559162	854218	10532	809688	2558358
						2388,10	887,83	694412	258162		189508	
32	3	Е11-040201-0604 ТЧ 04 п.3.67 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 400 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1									
				м труб, обжатых грунтами	290,78	5074,49	2202,09	1475560	640324	--	873306	2536776
						2872,40	660,92	835236	192183		187909	
33	4	С123-010201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/износ обсадных труб - 9 %, по сб. 4 табл. Б17 с учетом отхода 3% п.1,8									
				м	26,955306	7186,00	--	193701	--	193701	--	209197
						--	--	--	--		15496	
34	5	Е11-040201-0402 Изм. и доп. вып. 3	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т									
				м спуска труб	290,78	1758,04	977,00	511203	284092	10532	253444	825819
						744,82	280,59	216579	81591		61172	
35	6	Е11-040201-0402 Изм. и доп. вып. 3	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т									
				м подъема труб	290,78	1758,04	977,00	511203	284092	10532	253444	825819
						744,82	280,59	216579	81591		61172	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	7	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 (2,5) мм ГОСТ 10705-80 /износ водоподъемных труб - 9 %, по сб. 4 табл. Б17 с учетом отхода 3% п.1,8/	м	26,955306	2082,00	--	56121	--	56121	--	60611
						--	--	--	--		4490	
37	8	Ц13-070403-0404 к=0,7 таб.1 ЭСН РК 8.04-02-2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования /ЭЦВ-4-2,5-65//	шт.	20,77	91946,53	31202,12	1909729	648068	105592	866660	2998500
						55660,50	12743,63	1156069	264685		222111	
38	9	С232-050101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	2963,9862	426,00	426,00	1262658	1262658		749059	2172654
						--	351,00	--	1040359		160937	
39	10	Ц13-070403-0404 к=0,7х0,4 таб.1 ЭСН РК 8.04-02-2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Демонтаж оборудования /ЭЦВ-4-2,5-65//	шт.	20,77	34745,05	12480,85	721655	259227	--	346664	1153784
						22264,20	5097,45	462427	105874		85465	
40	11	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,3015	1754553,01	753999,12	528998	227331	23284	360748	960926
						923328,00	285269,16	278383	86009		71180	
41	12	С123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/с учетом оборачиваемости/	м	27,135	10031,00	--	272191	--	272191	--	293966
						--	--	--	--		21775	
42	13	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,3015	1006396,27	452399,47	303428	136398	--	216449	561468
						553996,80	171161,50	167030	51605		41590	
43	17	Е11-040401-0104	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения	м труб	103,85	914,23	397,14	94943	41243	3405	58987	166245
						484,30	183,94	50295	19102		12314	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49966792
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7411775				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8602897			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3518749			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19930113		
			- Перевозка грузов	Тенге				1457703				
			- Накладные расходы	Тенге							8863059	
			- Сметная прибыль	Тенге							3701241	
			Временные здания и сооружения	1,30%								649 568
			Итого с временными									50 616 360
			Дополнительные затраты на производство в зимнее время	2,20%								1 113 560
			Итого с доп.затратами									51 729 920
			Непредвиденные работы и затраты	2%								1 034 598
			Итого сметная стоимость									52 764 519
			Ценовая скидка	8%								4 221 162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с ценовой скидкой										48 543 357
	НДС		12%								5 825 203
	Итого по акту										54 368 560

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной

М.П. Разработчики проекта(авторский надзор)
ТОО "Семдорпроект" _____ (должность ф.,и.,о.,подпись) 2020 г.

М.П. Эксперт технического сопровождения
ТОО "Нұрәлем Құрылыс" _____ (должность ф.,и.,о.,подпись) 2020 г.

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

259693150

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан
Договор № 602 от 11.08.2020 года

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2020 года
на водопровод В1

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Разработка										
1	1	**Е11-010101-0313 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**296,5795263**		**191,24**	**179,51**	**56716**	**53239**	**--**	**13601**	**75942**
							11,72	**51,97**	**3477**	**15412**		**5625**	
2	2	**Е11-010101-0315**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**365,2621999**		**278,35**	**261,27**	**101672**	**95433**	**--**	**24384**	**136140**
							17,08	**75,64**	**6239**	**27627**		**10084**	
3	3	**Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м3 грунта**	**9,164799**		**1752,30**	**--**	**16059**	**--**	**--**	**11563**	**29832**
							1752,30	**--**	**16059**	**--**		**2210**	
4	4	**Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**11,2873957**		**4017,60**	**--**	**45348**	**--**	**--**	**32651**	**84239**
							4017,60	**--**	**45348**	**--**		**6240**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-010104-0209 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	305,7443253	84,59	84,59	25862	25862	--	6608	35067
						--	30,02	--	9177		2598	
6	6	Е11-010104-0211 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	376,5495957	99,45	99,45	37447	37447	--	9567	50776
						--	35,29	--	13288		3761	
7	7	Е11-010102-0313 т.ч.п.1.27	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3./погрузкалишнего грунта/	м3 грунта	75,1801663	241,88	231,41	18185	17397	8	4540	24542
						10,38	73,49	780	5525		1818	
8	8	Е11-010102-0314 т.ч.п.1.27	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3./погрузка от ручной разработки/	м3 грунта	92,5906762	295,35	282,50	27347	26157	12	6829	36910
						12,73	89,71	1178	8307		2734	
9	9	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	312,4573586	266,00	--	83114	--		--	89763
						--	--	--	--		6649	
10	10	Е11-010102-0602	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	75,1801663	23,54	19,53	1770	1468	10	684	2650
						3,88	8,75	292	658		196	
11	11	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	92,5906762	23,54	19,53	2180	1808	12	842	3263
						3,88	8,75	360	810		242	
			Обратная засыпка									
12	22	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	177,0945	1218,00	--	215701	--	215701	--	232957
						--	--	--	--		17256	
13	26	Е11-221501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2	м короба	9	8180,05	1363,11	73620	12268	43108	22930	104274
						2027,10	546,36	18244	4917		7724	
14	27	С123-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,46524	340191,00	--	158270	--	158270	--	170932
						--	--	--	--		12662	
15	28	С121-050203-9901	Балки двутавровые № 10-14 из стали 18кп СТ РК 2585-2014	т	0,092	351207,00	--	32311	--	32311	--	34896
						--	--	--	--		2585	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00418	224072,00	--	937	--	937	--	1012
						--	--	--	--		75	
17	30	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	23,94	2818,28	170,84	67470	4090	32075	32377	107834
						1307,64	58,45	31305	1399		7988	
18	31	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,031	2995251,78	1335692,41	92853	41406	2776	63002	168323
						1570024,00	482833,44	48671	14968		12468	
19	32	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,104	37543,00	--	980022	--	980022	--	1058424
						--	--	--	--		78402	
20	33	Е11-220601-1011 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,031	7058523,58	1345568,25	218814	41713	170982	19282	257144
						197400,00	430895,42	6119	13358		19048	
21	34	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	33719,15	3251,22	67438	6502	36838	24022	98777
						12048,92	83,50	24098	167		7317	
22	35	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	671971,48	210034,30	10080	3151	228	7693	19195
						446732,00	71340,56	6701	1070		1422	
23	36	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,3661	1014509,05	329623,05	371412	120675	14564	275015	698140
						645106,00	113682,56	236173	41619		51714	
24	37	Е11-221401-0306	Трубы диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	26	2284,94	13,03	59408	339	15649	43128	110739
						1670,00	5,51	43420	143		8203	
25	38	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,15	6832,00	--	103505	--	103505	--	111785
						--	--	--	--		8280	
26	39	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	369,761	16691,00	--	6171681	--	6171681	--	6665415
						--	--	--	--		493734	
27	42	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	7	7505,74	2185,06	52540	15295	4006	38314	98122
						4748,48	780,20	33239	5461		7268	
28	43	С123-040102-1108	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	7	262383,00	--	1836681	--	1836681	--	1983615
						--	--	--	--		146934	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	44	Е11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	3	16457,94	7423,60	49374	22271	2314	32421	88338
						8262,98	2653,16	24789	7959		6544	
30	45	51-010102-0502	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 300, наружный диаметр 355 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	925903,00	--	2777709	--		--	2777709
						--	--	--	--	2777709	--	
31	46	С123-040105-0906	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	7	14408,00	--	100856	--	100856	--	108924
						--	--	--	--		8068	
32	47	С123-040105-0907	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300	шт.	3	24508,00	--	73524	--	73524	--	79406
						--	--	--	--		5882	
33	48	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	6	3300,62	201,51	19804	1209	3329	15695	38338
						2544,36	97,82	15266	587		2840	
34	49	С123-030103-1008	Гидрант пожарный подземный Н 2500 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	5	892870,00	--	4464350	--	4464350	--	4821498
						--	--	--	--		357148	
35	50	С123-030103-1010	Гидрант пожарный подземный Н 3000 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	996824,00	--	996824	--	996824	--	1076570
						--	--	--	--		79746	
36	51	Е11-220801-0103 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,1466	77142,86	14152,24	11309	2075	2840	7073	19853
						43617,60	5117,82	6394	750		1471	
37	52	С123-020803-0118	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 300х200 ГОСТ 5525-88	шт.	2	252916,00	--	505832	--	505832	--	546299
						--	--	--	--		40467	
38	53	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	3160,72	183,89	6321	368	244	5685	12966
						2854,28	16,70	5709	33		960	
39	54	Е11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	9	5514,37	336,81	49629	3031	2586	43869	100978
						4890,20	33,40	44012	301		7480	
40	55	прайс ТД "Арыстан"	Фланец с ПП покрытием DN 200 PN10	шт	2	25217,68	--	50435	--	50435	--	54470
						--	--	--	--		4035	
41	56	прайс ТД "Арыстан"	Фланец с ПП покрытием DN 300 PN10	шт	9	26717,63	--	240459	--	240459	--	259695
						--	--	--	--		19237	
42	57	С123-020302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5043,00	--	10086	--	10086	--	10893
						--	--	--	--		807	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	58	С123-020302-8018	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	11181,00	--	100629	--	100629	--	108679
						--	--	--	--		8050	
44	59	Е11-220801-0103 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,5655	77142,86	14152,24	43624	8003	10955	27284	76581
						43617,60	5117,82	24666	2894		5673	
45	60	С123-020803-1305	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	3	148671,00	--	446013	--	446013	--	481694
						--	--	--	--		35681	
46	61	С123-020803-0227	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 300х300 ГОСТ 5525-88	шт.	2	461328,00	--	922656	--	922656	--	996468
						--	--	--	--		73812	
47	62	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1621,39	985,90	1621	986	--	943	2769
						635,49	316,82	635	317		205	
48	63	С123-020303-1716	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10	шт.	1	37712,00	--	37712	--	37712	--	40729
						--	--	--	--		3017	
49	64	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых /d-1,5м 13 шт/	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,9284615	42973,22	10323,19	512604	123140	125833	316830	895790
						22101,00	4728,17	263631	56400		66355	
50	65	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	24718,68	--	148312	--	148312	--	160177
						--	--	--	--		11865	
51	66	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	24800,28	--	148802	--	148802	--	160706
						--	--	--	--		11904	
52	67	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	4156,50	--	54035	--	54035	--	58357
						--	--	--	--		4323	
53	68	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	7313,40	--	65821	--	65821	--	71086
						--	--	--	--		5266	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	69	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16821,84	--	100931	--	100931	--	109006
						--	--	--	--		8074	
55	70	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	18028,50	--	270428	--	270428	--	292062
						--	--	--	--		21634	
56	71	С121-020101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,94	15066,00	--	44294	--	44294	--	47838
						--	--	--	--		3544	
57	72	С121-020101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,48	17614,00	--	8455	--	8455	--	9131
						--	--	--	--		676	
58	73	ССЦ РК8.04-08-2018 вып.3 п.7	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12,47	270,00	--	3367	--	3367	--	3636
						--	--	--	--		269	
			Крышка термоизоляционная									
59	77	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1976	98428,16	1161,33	19449	229	13218	5509	26955
						30375,00	601,20	6002	119		1997	
60	78	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	10,01	316,62	2,98	3169	30	2717	393	3847
						42,14	1,48	422	15		285	
61	79	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	20,02	902,30	3,87	18064	77	3636	11515	31945
						716,85	2,12	14351	42		2366	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26064108
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				927582				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					665669			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					233324			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18780869		
			- Перевозка грузов	Тенге				83114				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2777709		
			- Накладные расходы	Тенге							1104249	
			- Сметная прибыль	Тенге							1724918	
		Временные здания и сооружения		1,30%								302 723
		Итого с временными										26 366 831
		Дополнительные затраты на производство в зимнее время		2,20%								518 961
		Итого с доп.затратами										26 885 792
		Непредвиденные работы и затраты		2%								482 162
		Итого сметная стоимость										27 367 954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовая скидка		8%								2 189 436
	Итого с ценовой скидкой										25 178 517
	НДС		12%								3 021 422
	Итого по акту										28 199 939

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной

М.П. Разработчики проекта(авторский надзор)
ТОО "Семдорпроект"
(должность ф.,и.,о.,подпись) 2020 г

М.П. Эксперт технического сопровождения
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
(должность ф.,и.,о.,подпись) 2020 г

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан
Договор № 602 от 11.08.2020 года

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2020 года
на земляные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	7	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1631,44		243,88	231,09	397879	377007	211	102832	540768
							12,66	74,88	20661	122162		40057	
2	8	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/в пониженные места/	т	3083,42		266,00	--	820190	--		--	885805
							--	--	--	--		65615	
3	9	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1631,44		23,54	19,53	38405	31856	212	14837	57501
							3,88	8,75	6337	14270		4259	
4	10	прайс ТОО"Аксмола комплект"	Крупнообломочный материал скальных пород	м3	2010,25		1475,36	--	2965832	--	2965832	--	3203098
							--	--	--	--		237267	
5	11	С341-020102-1091	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 91,2 км	т	3256,60		1752,00	--	5705562	--		--	6162007
							--	--	--	--		456445	
6	12	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3/перемещение крупнообломочного материала/	м3 грунта	2010,25		45,12	45,12	90698	90698	--	23173	122981
							--	16,01	--	32184		9110	
7	13	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1631,44		75,02	75,02	122394	122394	--	38637	173914
							--	32,89	--	53662		12882	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	14	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1631,44	50,09	50,09	81725	81725	--	20515	110419
						--	17,47	--	28493		8179	
9	15	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1419,98	75,02	75,02	106530	106530	--	33629	151372
						--	32,89	--	46707		11213	
10	16	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1419,98	35,78	35,78	50809	50809	--	12754	68648
						--	12,48	--	17714		5085	
11	17	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1419,98	88,53	73,59	125717	104497	4260	33041	171459
						11,94	20,37	16960	28931		12701	
12	18	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3973,06	54,86	23,16	217956	92032	--	107729	351739
						31,69	5,97	125924	23699		26055	
13	19	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/доуплотнение/	м3 уплотненного грунта	1191,91	75,02	75,02	89419	89419	--	28228	127059
						--	32,89	--	39205		9412	
14	20	Е11-010201-0108 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1191,91	21,47	21,47	25589	25589	--	6423	34573
						--	7,49	--	8921		2561	
15	21	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1191,91	88,53	73,59	105524	87713	3575	27734	143919
						11,94	20,37	14236	24284		10661	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12305262
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				184118				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1260269			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					440233			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2974090		
			- Перевозка грузов	Тенге				6525752				
			- Накладные расходы	Тенге							449532	
			- Сметная прибыль	Тенге							911502	
			Временные здания и сооружения	1,30%								159 968
			Итого с временными									12 465 230
			Дополнительные затраты на производство в зимнее время	2,20%								274 235
			Итого с доп.затратами									12 739 465
			Непредвиденные работы и затраты	2%								254 789
			Итого сметная стоимость									12 994 255
			Ценовая скидка	8%								1 039 540
			Итого с ценовой скидкой									11 954 714
			НДС	12%								1 434 566

Итого по акту								13 389 280

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной

М.П. Разработчики проекта(авторский надзор) _____ 2020 г
ТОО "Семдорпроект" (должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт технического сопровождения _____ 2020 г
ТОО "Нұрәлем Құрылыс" (должность ф.,и.,о.,подпись)