Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49 на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		602	11.08.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2020 года 1 квартал	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020 года 1 квартал	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**31 885 103**	**28 468 841,96**	29 303 633	29 303 633					**3 416 261**	**31 885 103**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**31 885 103**	**28 468 842**							**3 416 261**	**31 885 103**

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» _____ 2021г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ 2021 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Разработчики
проекта(авторский надзор)
ТОО "Семдорпроект" _____ 2021 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем Құрылыс" _____ 2021 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11** ИИН/БИН **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №602 от 11.08.2020г№ Е49

Номер документа	Дата составления
1	29.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49 на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан			тг	1	31 885 103,00	31 885 103,00
				Итого	1	x	31 885 103,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Мусеев Б. М.

должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / расшифровка подписи

должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.03.2021

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан

Договор № 602 от 11.08.2020 года

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ
за март 2021 года
на Водопонижение

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сети К1-;К2;В1 Совмещенная										
1	1	Е11-040101-1002	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы**	м бурения	42		8975,18	5519,07	376958	231801	44857	141646	560092
							2388,10	1579,56	100300	66342		41488	
2	2	Е11-040201-0208	**Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**	м закрепленной скважины	42		5362,00	2937,68	225204	123382	1522	116951	369527
							2388,10	887,83	100300	37289		27372	
3	3	Е11-040201-0604 Тч 04 п.3.67 Кзтр=1, Кэм=1	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 400 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1**	м труб, обжатых грунтами	42		5074,49	2202,09	213129	92488	--	126140	366410
							2872,40	660,92	120641	27759		27141	
4	4	С123-010201-0235	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/износ обсадных труб - 9 %, по сб. 4 табл. Б17 с учетом отхода 3% п.1,8**	м	3,8934		7186,00	--	27978	--	27978	--	30216
							--	--	--	--		2238	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-040201-0402 Изм. и доп. вып. 3	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т									
				м спуска труб	42	1758,04	977,00	73838	41034	1522	36607	119281
						744,82	280,59	31282	11785		8836	
6	6	Е11-040201-0402 Изм. и доп. вып. 3	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м подъема труб	42	1758,04	977,00	73838	41034	1522	36607	119281
						744,82	280,59	31282	11785		8836	
7	7	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 (2,5) мм ГОСТ 10705-80 /износ водоподъемных труб - 9 %, по сб. 4 табл. Б17 с учетом отхода 3% п.1,8/	м	3,8934	2082,00	--	8106	--	8106	--	8755
						--	--	--	--		648	
8	8	Ц13-070403-0404 к=0,7 таб.1 ЭСН РК 8.04-02-2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования /ЭЦВ-4-2,5-65//	шт.	3	91946,53	31202,12	275840	93606	15252	125180	433101
						55660,50	12743,63	166982	38231		32082	
9	9	С232-050101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	3186	426,00	426,00	1357236	1357236		805166	2335394
						--	351,00	--	1118286		172992	
10	10	Ц13-070403-0404 к=0,7х0,4 таб.1 ЭСН РК 8.04-02-2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Демонтаж оборудования /ЭЦВ-4-2,5-65//	шт.	3	34745,05	12480,85	104235	37443	--	50072	166652
						22264,20	5097,45	66793	15292		12345	
11	14	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,06485	1323774,33	565800,10	85847	36692	4484	57822	155163
						688832,00	211805,44	44671	13736		11494	
12	15	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/с учетом оборачиваемости/	м	5,8365	5725,00	--	33414	--	33414	--	36087
						--	--	--	--		2673	
13	16	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,06485	752779,26	339480,06	48818	22015	--	34693	90192
						413299,20	127083,26	26802	8241		6681	
14	17	Е11-040401-0104	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения	м труб	15	914,23	397,14	13714	5957	492	8520	24012
						484,30	183,94	7265	2759		1779	
15	22	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17 к-0,4	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120,9	140,25	66,77	16956	8073	--	8514	27508
						73,48	24,33	8884	2942		2038	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	23	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17 к-0,4	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	88,66	152,99	72,83	13564	6457	--	6846	22043
						80,16	27,09	7107	2402		1633	
17	26	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 к-0,4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж	шт.	1	666,67	8,67	667	9	--	474	1232
						658,00	--	658	--		91	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4864946
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				712967				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2097227			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1356848			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						139149		
			- Накладные расходы	Тенге							1555238	
			- Сметная прибыль	Тенге							360367	
		Временные здания и сооружения		1,30%								63 244
		Итого с временными										4 928 190
		Дополнительные затраты на производство в зимнее время		2,20%								108 420
		Итого с доп.затратами										5 036 610
		Непредвиденные работы и затраты		2%								100 732
		Итого сметная стоимость										5 137 343
		Ценовая скидка		8%								410 987
		Итого с ценовой скидкой										4 726 355
		НДС		12%								567 163
		Итого по акту										5 293 518

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной

М.П.

М.П.

Разработчики ГИП Галай Н.В. 2021 г
ТОО "Семдорпроект" (должность ф.,и.,о.,подпись)

Эксперт техни Сантамберген Д.Д. 2021 г
ТОО "Нұрәлем Құрылыс" (должность ф.,и.,о.,подпись)

Крабченко А.О

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан
Договор № 602 от 11.08.2020 года

Приложение 3-1
к Правилам организации
еятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ
за март 2021 года
на Канализация К1

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Разработка										
1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	983,0174		306,19	287,40	300989	282518	--	72186	403029
		НР - 72%; СП - 8%				18,79	83,20	18471	81787		29854	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30,4026		4017,60	--	122145	--	--	87945	226897
		НР - 72%; СП - 8%				4017,60	--	122145	--		16807	
3	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1013,42		99,45	99,45	100783	100783	--	25749	136654
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,29	--	35763		10123	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 т.ч.п.1.27	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3./погрузкалишнего грунта/	м3 грунта	133,49		241,88	231,41	32289	30891	13	8061	43577
		НР - 72%; СП - 8%				10,38	73,49	1385	9810		3228	
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 т.ч.п.1.27	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3./погрузка от ручной разработки/	м3 грунта	30,4026		295,35	282,50	8980	8589	4	2242	12120
		НР - 72%; СП - 8%				12,73	89,71	387	2728		898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	308,236884	266,00	--	81991	--		--	88550
		СП - 8%			--	--	--	--		6559	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	133,49	23,54	19,53	3142	2607	16	1214	4705
		НР - 72%; СП - 8%			3,88	8,75	519	1168		349	
8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	30,4026	23,54	19,53	716	594	4	277	1072
		НР - 72%; СП - 8%			3,88	8,75	118	266		79	
		Обратная засыпка									
9	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов/грунтом/	м3 грунта	879,93	36,11	36,11	31772	31772	--	8118	43081
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,81	--	11274		3191	
10	1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	879,93	52,25	52,25	45972	45972	--	11746	62335
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,54	--	16313		4617	
11	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песок/	м3 грунта	73,63	41,02	41,02	3020	3020	--	772	4095
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	1072		303	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	37,93	987,66	--	37462	--	--	26973	69589
		НР - 72%; СП - 8%			987,66	--	37462	--		5155	
13	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	122,716	1218,00	--	149468	--	149468	--	161426
		СП - 8%			--	--	--	--		11957	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	991,49	190,55	84,81	188924	84092	--	106774	319354
		НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	104832	43464		23656	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	991,49	88,53	73,59	87781	72964	2975	23071	119720
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,94	20,37	11842	20201		8868	
16	1105-0101-1202 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	40,3	31182,04	15177,61	1256636	611658	27786	815342	2237737
		НР - 99%; СП - 8%			15314,95	5121,22	617192	206385		165758	
17	1105-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай	40,3	20363,94	11680,60	820667	470728	46270	460575	1383742
		НР - 99%; СП - 8%			7535,22	4008,89	303669	161558		102499	
18	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85 с учетом оборачиваемости	т	8,866	383144,00	--	3396955	--	3396955	--	3668711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1373243				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1820562			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					624359			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4554434		
		- Перевозка грузов	Тенге				81991				
		- Накладные расходы	Тенге							1836957	
		- Сметная прибыль	Тенге							773373	
		Временные здания и сооружения		1,30%							135 727
		Итого с временными									10 576 287
		Дополнительные затраты на производство в зимнее время		2,20%							232 678
		Итого с доп.затратами									10 808 966
		Непредвиденные работы и затраты		2%							216 179
		Итого сметная стоимость									11 025 145
		Ценовая скидка		8%							882 012
		Итого с ценовой скидкой									10 143 133
		НДС		12%							1 217 176
		Итого по акту									11 360 309

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной

М.П.

Разработчики ГИП Гамай А.В.
ТОО "Семдорпроект" (должность ф.,и.,о.,подпись) 2021 г

М.П.

Эксперт техни Сантамбергенов Д.Д.
ТОО "Нұрәлем Құрылыс" (должность ф.,и.,о.,подпись) 2021 г

Кравченко А.О

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Приложение 3-1

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

к Правилам организации

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан

деятельности и осуществления

Договор № 602 от 11.08.2020 года

функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ

за март 2021 года

на Ливневая канализация К2

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Разработка										
1	1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2126,6474		266,06	254,55	565818	541336	206	141256	763640
			НР - 72%; СП - 8%				11,42	80,84	24276	171913		56566	
2	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	65,7726		2102,76	--	138304	--	--	99579	256913
			НР - 72%; СП - 8%				2102,76	--	138304	--		19031	
3	5	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 т.ч.п.1.27	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3./погрузка от ручной разработки/	м3 грунта	65,7726		241,88	231,41	15909	15220	6	3972	21471
			НР - 72%; СП - 8%				10,38	73,49	683	4834		1590	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	7	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4143,6738	266,00	--	1102217	--		--	1190395
			СП - 8%			--	--	--	--		88177	
5	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2192,42	23,54	19,53	51610	42810	284	19939	77274
			НР - 72%; СП - 8%			3,88	8,75	8516	19177		5724	
			Обратная засыпка									
6	10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/	м3 грунта	1292,45	41,02	41,02	53012	53012	--	13544	71880
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	18811		5324	
7	11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	240,7	987,66	--	237730	--	--	171165	441607
			НР - 72%; СП - 8%			987,66	--	237730	--		32712	
8	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1533,15	190,55	84,81	292135	130032	--	165105	493819
			НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	162103	67209		36579	
9	13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1533,15	88,53	73,59	135736	112825	4599	35675	185124
			НР - 72%; СП - 8%			11,94	20,37	18312	31236		13713	
10	19.1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1686,465	1218,00	--	2054114	--	2054114	--	2218444
			СП - 8%			--	--	--	--		164329	
11	20	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	27	5782,82	248,93	156136	6721	114109	37230	208835
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1307,64	85,17	35306	2300		15469	
12	21	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит основания	м3 сборных конструкций	15	4918,01	2552,29	73770	38284	27	49621	133262
			НР - 118%; СП - 8%			2363,90	439,52	35459	6593		9871	
13	22	2104-0109-0102 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий районов с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм ГОСТ 12767-2016/ПТС40/	м3	15	99860,00	--	1497900	--	1497900	--	1617732
			СП - 8%			--	--	--	--		119832	
14	23	1123-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка	м трубопровода	150	1004,70	489,88	150705	73482	1213	106146	277399
			НР - 99%; СП - 8%			506,73	208,05	76010	31208		20548	
15	24	2301-1202-1302 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	150	18167,00	--	2725050	--	2725050	--	2943054
			СП - 8%			--	--	--	--		218004	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	25	2302-1103-0107 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73									
			СП - 8%	шт.	60	3641,00	--	218460	--	218460	--	235937
						--	--	--	--		17477	
17	29	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые /33 шт./	м3 конструкций колодца	28,72	38276,06	8310,76	1099289	238685	368613	595599	1830478
			НР - 99%; СП - 8%			17130,60	3816,99	491991	109624		135591	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	30	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			СП - 8%	шт.	6	24718,68	--	148312	--	148312	--	160177
						--	--	--	--		11865	
19	31	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/F100, W4/									
			СП - 8%	шт.	6	24800,28	--	148802	--	148802	--	160706
						--	--	--	--		11904	
20	33	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			СП - 8%	шт.	4	16821,84	--	67287	--	67287	--	72670
						--	--	--	--		5383	
21	36	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/F100, W4/									
			СП - 8%	шт.	12	18028,50	--	216342	--	216342	--	233649
						--	--	--	--		17307	
22	38	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010									
			СП - 8%	м3	18,96	17614,00	--	333961	--	333961	--	360678
						--	--	--	--		26717	
23	39	ССЦ РК8.04-08-2018 вып.3 п.7	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за применение сульфатостойкого цемента									
			СП - 8%	м3	9,76	270,00	--	2635	--	2635	--	2846
						--	--	--	--		211	
24	41	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые									
			СП - 8%	кг	107,1	347,00	--	37164	--	37164	--	40137
						--	--	--	--		2973	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								13998127
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1228688				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1252408			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					462906			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7939084		
			- Перевозка грузов	Тенге				1102217				
			- Накладные расходы	Тенге							1438831	
			- Сметная прибыль	Тенге							1036897	
			Временные здания и сооружения	1,30%								181 976
			Итого с временными									14 180 103
			Дополнительные затраты на производство в зимнее время	2,20%								311 962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с доп.затратами										14 492 065
	Непредвиденные работы и затраты		2%								289 841
	Итого сметная стоимость										14 781 906
	Ценовая скидка		8%								1 182 553
	Итого с ценовой скидкой										13 599 354
	НДС		12%								1 631 922
	Итого по акту										15 231 276

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной

М.П. Разработчики проекта(авторский надзор) ТОО "Семдорпроект" ГИП Галай А.В. 2021 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт технического сопровождения ТОО "Нұрәлем Құрылыс" Сантанберги Д.Д. 2021 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)
Кравченко А.О.