Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **151140001473**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **070340012412**

Договор (контракт) Договор №602 от 11.08.2020г

Номер документа	Дата составления
13	24.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49 на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан			тг	1	70 947 311,00	70 947 311,00
				Итого	1	x	70 947 311,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) "Прогресс KZ" Директор / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49 на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		602	11.08.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**161 194 570**	**63 345 813**	65 203 300	65 203 300					**7 601 498**	**70 947 311**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**161 194 570**	**63 345 813**							**7 601 498**	**70 947 311**

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
_____ 2021 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ"
_____ 2021 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Разработчики проекта(авторский надзор)
ТОО "Семдорпроект"
_____ 2021 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
_____ 2021 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-
Договор № 602 от 11.08.2020 года

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ №8
за май 2021 года

на Наружные сети телефонизации (ЛС №05-01)

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы										
1	6	Е11-010101-0405 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	82,085		328,69	311,15	26980	25541	--	9114	38982
							17,54	136,68	1439	11219		2888	
2	7	Е11-010104-0210 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	82,085		112,96	112,96	9273	9273	--	2369	12573
							--	40,08	--	3290		931	
3	8	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/засыпка грунтом/	м3 грунта	42,6		41,02	41,02	1747	1747	--	446	2369
							--	14,55	--	620		175	
4	9	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/засыпка песком/	м3 грунта	28,7		41,02	41,02	1177	1177	--	301	1596
							--	14,55	--	418		118	
5	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	71,3		190,55	84,81	13586	6047	--	7678	22965
							105,73	43,84	7539	3126		1701	
6	11	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	31,57		1218,00	--	38452	--	38452	--	41528
							--	--	--	--		3076	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	12	Е11-010102-0404 т.ч.п.1.27	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	39,485	310,24	279,34	12250	11030	4	4331	17908
						30,80	121,56	1216	4800		1327	
8	13	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	74,62665	266,00	--	19851	--		--	21439
						--	--	--	--		1588	
9	14	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	39,485	23,54	19,53	929	771	5	359	1392
						3,88	8,75	153	345		103	
			Строительно-монтажные работы									
10	15	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,38	2128,97	1124,51	7196	3801	15	4748	12899
						999,96	510,38	3380	1725		955	
11	16	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,718	1218,00	--	4529	--	4529	--	4891
						--	--	--	--		362	
12	18	Е11-340201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,676	171832,40	--	116159	--	1152	87405	219849
						170128,00	--	115007	--		16285	
13	19	С123-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	676	1594,00	--	1077544	--	1077544	--	1163748
						--	--	--	--		86204	
			Колодцы									
14	20	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	28,782	3145,50	--	90534	--	--	65184	168176
						3145,50	--	90534	--		12457	
15	21	Е11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	12,96	310,24	279,34	4021	3620	2	1422	5878
						30,80	121,56	399	1575		435	
16	22	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	24,4944	233,00	--	5707	--		--	6164
						--	--	--	--		457	
17	23	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,96	23,54	19,53	305	253	2	118	457
						3,88	8,75	50	113		34	
18	24	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,822	1084,75	--	17163	--	--	12357	31882
						1084,75	--	17163	--		2362	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	25	Е11-340201-0503 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**3**	**25157,99**	**3668,25**	**75474**	**11005**	**21123**	**36587**	**121026**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**14448,50**	**1598,62**	**43346**	**4796**		**8965**	
20	28	С121-040301-0501	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,09**	**58076,00**	**--**	**179455**	**--**	**179455**	**--**	**193811**
						--	**--**	**--**	**--**		**14356**	
21	30	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**22,8**	**943,74**	**20,47**	**21517**	**467**	**13099**	**7466**	**31301**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**348,74**	**3,34**	**7951**	**76**		**2319**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2120834**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**288177**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**74731**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**32104**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1335382**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**25558**				
			- Накладные расходы	Тенге							**239885**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**157098**	
			Временные здания и сооружения	1,30%								27 571
			Итого с временными									2 148 405
			Дополнительные затраты на производство в зимнее время	2,20%								47 265
			Итого с доп.затратами									2 195 670
			Непредвиденные работы и затраты	2%								43 913
			Итого сметная стоимость									2 239 583
			Ценовая скидка	8%								179 167
			Итого с ценовой скидкой									2 060 416
			НДС	12%								247 250
			Итого по акту									2 307 666

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной

М.П.

Разработчики _____ 2021 г.
ТОО "Семдорпроект" (должность ф.,и.,о.,подпись)

Эксперт техни _____ 2021 г.
ТОО "Нұрәлем Құрылыс" (должность ф.,и.,о.,подпись)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан

Договор № 602 от 11.08.2020 года

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ №8
за май 2021 года
на Переустройство электрических сетей (ЛС №04-02)

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Строительство временной ВЛ										
1	78	1133-0202-0204 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 20 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные с тросостойкой. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4		43817,82	23537,34	175271	94149	1916	95860	292821
							19801,50	10154,66	79206	40619		21690	
2	79	1133-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 20 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	5		29540,79	16121,76	147704	80609	2395	79132	244983
							12940,05	6842,94	64700	34215		18147	
3	80	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	9		119552,00	--	1075968	--	1075968	--	1162045
							--	--	--	--		86077	
4	85	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /траверсы, оголовки, хомуты, кронштейны//** *СП - 8%*	т	0,705		498156,00	--	351200	--	351200	--	379296
							--	--	--	--		28096	
			Линейная арматура										
5	92	2404-0106-0107 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93** *СП - 8%*	шт.	72		3232,00	--	232704	--	232704	--	251320
							--	--	--	--		18616	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1982847	174758	1664183	174992	2330465
			Стоимость монтажных работ	Тенге					143906	74833	--	172626	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					232704				
			Сметная прибыль	Тенге					232704				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					18616				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					251320				
									1398943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**4311**				
	Всего заработная плата		Тенге					**218740**			
	Местные материалы		Тенге				**1075968**				
		Накладные расходы	Тенге				**174992**				
		Сметная прибыль	Тенге				**125915**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1699850**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**127**
		Сметная заработная плата	Тенге					**218740**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**351200**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**351200**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28096**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**379296**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2330466**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**127**
		Сметная заработная плата	Тенге					**218740**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2330465**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**143906**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**174758**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**74833**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1664183**		
		- Накладные расходы	Тенге							**174992**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**172626**	
	Временные здания и сооружения		1,30%								30 296
	Итого с временными										2 360 761
	Дополнительные затраты на производство в зимнее время		2,20%								51 937
	Итого с доп.затратами										2 412 698
	Непредвиденные работы и затраты		2%								48 254
	Итого сметная стоимость										2 460 952
	Ценовая скидка		8%								196 876
	Итого с ценовой скидкой										2 264 076
	НДС		12%								271 689
	Итого по акту										2 535 765

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной

Разработчики _____ 2021
ТОО "Семдорпроект" (должность ф.,и.,о.,подпись)

Эксперт техни _____ 2021
ТОО "Нұрәлем Құрылыс" (должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан

Договор № 602 от 11.08.2020 года

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ №8

за май 2021 года

на Земляные работы (ЛС№02-01)

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3001,75		221,72	210,08	665556	630609	388	172005	904565
							11,51	68,07	34559	204337		67005	
2	4	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/в насыпь/	т	5673,3075		47,00	–	266645	–	–	–	287977
							–	–	–	–		21332	
3	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3001,75		23,54	19,53	70662	58614	388	27300	105799
							3,88	8,75	11660	26256		7837	
4	7	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	9437,836435		243,88	231,09	2301717	2180974	1221	594882	3128327
							12,66	74,88	119522	706704		231728	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	8	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/в пониженные места/	т	17837,51086	266,00	–	4744778	–		–	5124360
						–	–	–	–		379582	
6	9	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9437,836435	23,54	19,53	222170	184288	1222	85834	332644
						3,88	8,75	36660	82553		24640	
7	10	прайс ТОО"Аксмола комплект"	Крупнообломочный материал скальных пород	м3	8939,182865	1475,36	–	13188487	–	13188487	–	14243566
						–	–	–	–		1055079	
8	11	С341-020102-1091	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 91,2 км	т	14481,47624	1752,00	–	25371546	–		–	27401270
						–	–	–	–		2029724	
9	12	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3/перемещение крупнообломочного материала/	м3 грунта	11557,79286	45,12	45,12	521465	521465	–	133229	707070
						–	16,01	–	185041		52376	
10	13	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9379,876435	75,02	75,02	703699	703699	–	222141	999907
						–	32,89	–	308529		74067	
11	14	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9379,876435	50,09	50,09	469873	469873	–	117950	634849
						–	17,47	–	163820		47026	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				48526599	4749521	13191706	1353341	53870334
Стоимость общестроительных работ				Тенге				202400	1677240	–	3990396	
Материалы				Тенге				48526599				
Всего заработная плата				Тенге				3220				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					1879640			
Транспортные расходы				Тенге				13188487				
			Накладные расходы	Тенге				30382970				
			Сметная прибыль	Тенге				1353341				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				3990395				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				53870335				
			Сметная заработная плата	Тенге								794
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1879640			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				53870335				
			Сметная заработная плата	Тенге								794
									1879640			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Подготовительные работы									
			Демонтаж покрытия из железобетонных плит									
12	6	Е11-270601-0103 К=0,8	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Разборка**	**м3 сборных железобетонных плит**	**599,28**	**4064,94**	**2409,13**	**2436038**	**1443746**	**--**	**1677905**	**4443058**
						1655,81	**936,66**	**992293**	**561323**		**329115**	
13	7	С341-310101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**1498,2**	**641,00**	**--**	**960346**	**--**		**--**	**1037174**
						--	**--**	**--**	**--**		**76828**	
14	8	С341-010104-1020	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1498,2**	**838,00**	**--**	**1255492**	**--**		**--**	**1355931**
						--	**--**	**--**	**--**		**100439**	
15	9	С341-310101-0702	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	**т**	**1498,2**	**641,00**	**--**	**960346**	**--**		**--**	**1037174**
						--	**--**	**--**	**--**		**76828**	
16	10	Е11-270302-0105	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**53,7**	**1364,14**	**784,99**	**73254**	**42154**	**--**	**48436**	**131426**
						579,15	**256,02**	**31100**	**13748**		**9735**	
17	11	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**112,8**	**107,00**	**--**	**12070**	**--**		**--**	**13035**
						--	**--**	**--**	**--**		**966**	
18	12	С341-020102-1020	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**112,8**	**449,00**	**--**	**50647**	**--**		**--**	**54699**
						--	**--**	**--**	**--**		**4052**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5748193**	**1485899**	**--**	**1726341**	**8072497**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1023393**	**575071**	**--**	**597963**	
			Всего заработная плата	Тенге				**5748193**				
			Транспортные расходы	Тенге					**1598464**			
			Накладные расходы	Тенге				**3238901**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1726341**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**597963**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**8072497**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**986**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1598464**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**8072497**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**986**
									1598464			
			РАЗДЕЛ 3.Водопонижение									
			Сети К1-;К2;В1 Совмещенная									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	6	Е11-040201-0402 Изм. и доп. вып. 3	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м подъема труб	16,0915	1758,04	977,00	28290	15721	584	14025	45700
						744,82	280,59	11985	4515		3385	
20	8	Ц13-070403-0404 к=0,7 таб.1 ЭСН РК 8.04-02-2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования /ЭЦВ-4-2,5-65//	шт.	0,77	-91946,53	-31202,12	-70799	-24026	-3914	-32129	-111163
						-55660,50	-12743,63	-42859	-9813		-8234	
21	9	С232-050101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	4033,6262	-426,00	-426,00	-1718325	-1718325		-1019378	-2956719
						--	-351,00	--	-1415803		-219016	
22	10	Ц13-070403-0404 к=0,7х0,4 таб.1 ЭСН РК 8.04-02-2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Демонтаж оборудования /ЭЦВ-4-2,5-65//	шт.	10,23	34745,05	12480,85	355442	127679	--	170745	568282
						22264,20	5097,45	227763	52147		42095	
23	11	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,1985	1754553,01	753999,12	348279	149669	15329	237507	632649
						923328,00	285269,16	183281	56626		46863	
24	12	С123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/с учетом оборачиваемости/	м	17,865	10031,00	--	179204	--	179204	--	193540
25	13	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,1985	--	--	--	--		14336	
						1006396,27	452399,47	199770	89801	--	142504	369656
26	16	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,19665	553996,80	171161,50	109968	33976		27382	
						752779,26	339480,06	148034	66759	--	105204	273497
27	18	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	168,75	413299,20	127083,26	81275	24991		20259	
						-396,65	-166,93	-66935	-28169	-7767	-29711	-104377

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						-183,70	-60,83	-30999	-10266		-7732	
28	19	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	123,75	-428,50	-182,07	-53026	-22531	-5695	-23890	-83070
						-200,40	-67,73	-24800	-8381		-6153	
29	24	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	-3052,29	-21,67	-12209	-87	-5542	-4738	-18302
						-1645,00	--	-6580	--		-1356	
30	25	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
				шт.	1	-484,00	--	-484	--	-484	--	-523
						--	--	--	--		-39	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-662760	-1343508	171715	-439861	-1190830
								509035	-1272008	--	-88210	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				151989				
			Материалы	Тенге				-22919				
			Всего заработная плата	Тенге					146212			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-484				
			Накладные расходы	Тенге				80277				
			Сметная прибыль	Тенге				18581				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				250846				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					146212			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-993953				
			Материалы	Тенге				15912				
			Всего заработная плата	Тенге					-909186			
			Накладные расходы	Тенге				-520137				
			Сметная прибыль	Тенге				-121127				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1635217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
			Сметная заработная плата	Тенге					-909186			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				179204				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				179204				
			Сметная прибыль	Тенге				14336				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				193540				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1190831				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420
			Сметная заработная плата	Тенге					-762973			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								60752001
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1734828				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4891913			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					980303			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13363421		
			- Перевозка грузов	Тенге				33621870				
			- Накладные расходы	Тенге							2639821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							**4500148**	
		Временные здания и сооружения	1,30%								789 776
		Итого с временными									61 541 777
		Дополнительные затраты на производство в зимнее время	2,20%								1 353 919
		Итого с доп.затратами									62 895 696
		Непредвиденные работы и затраты	2%								1 257 914
		Итого сметная стоимость									64 153 610
		Ценовая скидка	8%								5 132 289
		Итого с ценовой скидкой									59 021 321
		НДС	12%								7 082 559
		Итого по акту									66 103 880

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной

Разработчики _____ 2021 г
ТОО "Семдорпроект" (должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П.

Эксперт техни _____ 2021 г
ТОО "Нұрәлем Құрылыс" (должность ф.,и.,о.,подпись)