Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49 на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Источник финансирования Наименование	Организационно -правовая норма Наименование
		602		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2020 года 1 квартал	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020 года 1 квартал	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**336 084 276**	**45 472 950**							**5 456 754**	**50 929 704**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**336 084 276**	**45 472 950**							**5 456 754**	**50 929 704**

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города _____ 2021 г
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ 2021 г
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П. Разработчики проекта(авторский надзор)
ТОО "Семдорпроект" _____ 2021 г
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П. Эксперт технического надзора
ТОО "Нурэлем-Курылыс" _____ 2021 г
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №602 от 11.08.2020г

Номер документа	Дата составления
39	**30.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49 от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан			тг	1	50 929 704,00	50 929 704,00
				Итого	1	x	50 929 704,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2021

М.П.

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1) 2556900

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» Приложение 3-1

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ" к Правилам организации

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан деятельности и осуществления

Договор № 602 от 11.08.2020 года функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ №11

за июнь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Теплотрасса. Строительные работы (ЛС №06-05)										
			Земляные работы										
1	1	**Е11-010102-0402 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**152,06**		**335,55**	**306,81**	**51023**	**46653**	**20**	**15608**	**71962**
							28,61	**113,95**	**4350**	**17327**		**5331**	
2	2	**Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**28,9666667**		**2749,48**	**--**	**79643**	**--**	**--**	**57343**	**147945**
							2749,48	**--**	**79643**	**--**		**10959**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,7033333	2869,02	--	13494	--	--	9716	25066
						2869,02	--	13494	--		1857	
4	4	Е11-010102-0401 т.ч.п.1.27	Грунты группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3./погрузка грунта от ручной разработки/	м3 грунта	33,67	241,60	220,87	8135	7437	3	2489	11474
						20,63	82,04	695	2762		850	
5	5	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	351,0297	266,00	--	93374	--		--	100844
						--	--	--	--		7470	
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	185,73	23,54	19,53	4372	3627	24	1689	6546
						3,88	8,75	721	1625		485	
7	7	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/засыпка песком/	м3 грунта	91,1733333	41,02	41,02	3740	3740	--	955	5071
						--	14,55	--	1327		376	
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	91,1733333	190,55	84,81	17373	7733	--	9818	29366
						105,73	43,84	9640	3997		2175	
9	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/	м3 грунта	39,0733333	987,66	--	38591	--	--	27786	71687
						987,66	--	38591	--		5310	
10	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную канала. Группа грунтов 1 /песок/	м3 грунта	6,38	987,66	--	6301	--	--	4537	11705
						987,66	--	6301	--		867	
11	11	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	150,2893333	1218,00	--	183052	--	183052	--	197697
						--	--	--	--		14644	
			Канал №2									
12	27	Е11-110101-1303 к=1,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/толщиной 60 мм/	м2 покрытия	40,56	2842,03	196,74	115273	7980	90588	18624	144608
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			411,86	76,61	16705	3107		10712	
13	28	С121-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,746304	3882,00	--	2897	--	2897	--	3129

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		232	
14	29	С121-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,373152	3882,00	--	1449	--	1449	--	1564
						--	--	--	--		116	
15	30	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,208688	3976,00	--	4806	--	4806	--	5190
						--	--	--	--		384	
16	31	Е11-110101-1901	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	40,56	436,92	4,82	17721	196	2396	14285	34567
						373,01	1,67	15129	68		2561	
17	32	Е11-110101-1902 К=3	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	40,56	137,23	--	5566	--	--	5232	11662
						137,23	--	5566	--		864	
18	33	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	3,796416	15700,00	--	59604	--	59604	--	64372
						--	--	--	--		4768	
19	34	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	40,56	2230,56	46,53	90472	1887	77188	11040	109633
						281,00	11,69	11397	474		8121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	35	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство каналов со стенками из бетонных блоков	м3	28,498	18469,72	3823,98	526350	108976	49244	482990	1090087
						12917,74	1445,15	368130	41184		80747	
21	36	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.6-Т,ФБС 9.4.6-Т	м3	10,298	29438,00	--	303153	--	303153	--	327405
						--	--	--	--		24252	
22	37	С121-040302-0236	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92/П27-8/	м3	10,12	53620,00	--	542634	--	542634	--	586045
						--	--	--	--		43411	
23	38	С121-040302-0232	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92/П26-5а/	м3	8,08	50058,00	--	404469	--	404469	--	436826
						--	--	--	--		32357	
24	40	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	40,56	2230,56	46,53	90472	1887	77188	11040	109633
						281,00	11,69	11397	474		8121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	41	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36	2111,76	46,53	76023	1675	64232	9799	92688
						281,00	11,69	10116	421		6866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Канал №4									
26	42	Е11-110101-1303 к=1,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/толщиной 60 мм/	м2 покрытия	50,7	2842,03	196,74	144091	9975	113235	23280	180760
						411,86	76,61	20881	3884		13390	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	43	С121-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,93288	3882,00	--	3621	--	3621	--	3911
						--	--	--	--		290	
28	44	С121-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,46644	3882,00	--	1811	--	1811	--	1956
						--	--	--	--		145	
29	45	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,51086	3976,00	--	6007	--	6007	--	6488
						--	--	--	--		481	
30	46	Е11-110101-1901	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	50,7	436,92	4,82	22152	244	2997	17856	43209
						373,01	1,67	18911	85		3201	
31	47	Е11-110101-1902 К=3	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	50,7	137,23	--	6958	--	--	6540	14577
						137,23	--	6958	--		1080	
32	48	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	4,74552	15700,00	--	74505	--	74505	--	80465
						--	--	--	--		5960	
33	49	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	50,7	2230,56	46,53	113089	2359	96483	13801	137041
						281,00	11,69	14247	593		10151	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	50	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство каналов со стенками из бетонных блоков	м3	35,698	18469,72	3823,98	659332	136509	61686	605017	1365497
						12917,74	1445,15	461137	51589		101148	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	51	С121-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.6-Т,ФБС 9.4.6-Т**	м3	12,948	29438,00	--	381163	--	381163	--	411656
						--	--	--	--		30493	
36	52	С121-040302-0236	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92/П27-8/**	м3	12,65	53620,00	--	678293	--	678293	--	732556
						--	--	--	--		54263	
37	53	С121-040302-0232	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92/П26-5а/**	м3	10,1	50058,00	--	505586	--	505586	--	546033
						--	--	--	--		40447	
38	55	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом**	м2	50,7	2230,56	46,53	113089	2359	96483	13801	137041
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			281,00	11,69	14247	593		10151	
Ё	56	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	36	2111,76	46,53	76023	1675	64232	9799	92688
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			281,00	11,69	10116	421		6866	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5525706	344911	3949049	1373045	7450650
								1138373	129930	--	551902	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5525706				
		Материалы		Тенге				795999				
		Всего заработная плата		Тенге					1268304			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20591				
		Местные материалы		Тенге				3132458				
		Транспортные расходы		Тенге				93374				
			Накладные расходы	Тенге				1373046				
			Сметная прибыль	Тенге				551900				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7450652				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
			Сметная заработная плата	Тенге					1268304			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7450652				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
			Сметная заработная плата	Тенге					1268304			

РАЗДЕЛ 2.Строительство кабельного канала (Переустройство электрических сетей ЛС№04-02)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	**39**	**Е11-340201-0302**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**1,44**	**171832,40**	**--**	**247439**	**--**	**2455**	**186188**	**468317**
						170128,00	**--**	**244984**	**--**		**34690**	
41	**40**	**прайс ТД "Арыстан"**	**Труба трехслойная Электропайп d-160мм**	**м**	**1440**	**9876,70**	**--**	**14222443**	**--**	**14222443**	**--**	**15360238**
						--	**--**	**--**	**--**		**1137795**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**14469882**	**--**	**14224898**	**186188**	**15828555**
								244984	**--**	**--**	**1172485**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**14222443**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14222443**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1137795**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**15360238**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**247439**				
		Материалы		Тенге				**2454**				
		Всего заработная плата		Тенге					**244984**			
			Накладные расходы	Тенге				**186188**				
			Сметная прибыль	Тенге				**34690**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**468317**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**179**
			Сметная заработная плата	Тенге					**244984**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15828555**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**179**
			Сметная заработная плата	Тенге					**244984**			
			РАЗДЕЛ 3.Строительство временной ВЛ									
42	**83**	**Е11-330202-0301**	**Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 20 кВ одинарные. Установка**	**оттяжка**	**-8**	**5379,46**	**1110,46**	**-43036**	**-8884**	**-1474**	**-29517**	**-78357**
						4084,80	**527,28**	**-32678**	**-4218**		**-5804**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**-43036**	**-8884**	**-1474**	**-29517**	**-78357**
								-32678	**-4218**	**--**	**-5804**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-43036**				
		Материалы		Тенге				**-1474**				
		Всего заработная плата		Тенге					**-36897**			
			Накладные расходы	Тенге				**-29517**				
			Сметная прибыль	Тенге				**-5804**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-78357**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-24**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-36897**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**-78357**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-24**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-36897**			
			РАЗДЕЛ 4.Демонтажные работы									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	106	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16 к-0,8	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	м3 сборных конструкций	233,09	6549,75	2388,58	1526682	556755	--	1384942	3144554
						4161,17	874,14	969927	203753		232930	
44	107	Е11-340201-0302 к-0,4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Демонтаж. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,832	68051,20	--	56619	--	--	43030	107621
						68051,20	--	56619	--		7972	
45	108	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16 к-0,8	Камеры со стенками из монолитного бетона. Демонтаж	м3 конструкции	50,4	10386,30	1009,02	523469	50854	--	576122	1187559
						9377,28	310,00	472615	15624		87967	
46	109	Ц13-100904-0201 к-0,4	Кабели волоконно-оптические. Демонтаж	м кабеля	430	135,04	32,45	58067	13953	--	31133	96336
						102,59	16,10	44115	6922		7136	
47	110	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17 к-0,4	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Демонтаж	м кабеля	2580	255,94	129,02	660327	332873	--	326197	1065445
						126,92	48,68	327454	125597		78922	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2825164	954435	--	2361424	5601515
								1870728	351897	--	414927	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				718394				
		Всего заработная плата		Тенге					504088			
			Накладные расходы	Тенге				357329				
			Сметная прибыль	Тенге				86058				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1161781				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
			Сметная заработная плата	Тенге					504088			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2106770				
		Всего заработная плата		Тенге					1718538			
			Накладные расходы	Тенге				2004095				
			Сметная прибыль	Тенге				328869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4439733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1119
			Сметная заработная плата	Тенге					1718538			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5601514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1548
			Сметная заработная плата	Тенге					2222626			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28802363
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3221407				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1290463			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					477610			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18172473		
			- Перевозка грузов	Тенге				93374				
			- Накладные расходы	Тенге							3891140	
			- Сметная прибыль	Тенге							2133510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения		1,30%								374 431
	Итого с временными										29 176 794
	Дополнительные затраты на производство в зимнее время		2,20%								641 889
	Итого с доп.затратами										29 818 683
	Непредвиденные работы и затраты		2%								596 374
	Итого сметная стоимость										30 415 057
	Ценовая скидка		8%								2 433 205
	Итого с ценовой скидкой										27 981 852
	НДС		12%								3 357 822
	Итого по акту										31 339 675

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

М.П. Разработчики проекта(авторский надзор)
ТОО "Семдорпроект"

Галай И. Н.
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

2021 г

М.П. Эксперт технического сопровождения
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Асабаев А.М.
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

2021 г

Сметчик
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Кравченко А

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан
Договор № 602 от 11.08.2020 года

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ №11
за июнь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Ливневая канализация (ЛС№06-03)										
			Обратная засыпка										
1	10	**1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/**	**м3 грунта**	**412,93**		**41,02**	**41,02**	**16937**	**16937**	**--**	**4327**	**22965**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,55**	**--**	**6010**		**1701**	
2	12	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**412,93**		**190,55**	**84,81**	**78682**	**35022**	**--**	**44468**	**133003**
			НР - 72%; СП - 8%				**105,73**	**43,84**	**43660**	**18102**		**9852**	
3	13	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**412,93**		**88,53**	**73,59**	**36558**	**30388**	**1238**	**9608**	**49860**
			НР - 72%; СП - 8%				**11,94**	**20,37**	**4932**	**8413**		**3693**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	14	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**454,223**		**1218,00**	**--**	**553244**	**--**	**553244**	**--**	**597503**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**44259**	
5	19	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**6,2**		**2818,28**	**170,84**	**17473**	**1059**	**8307**	**8385**	**27927**
			НР - 99%; СП - 8%				**1307,64**	**58,45**	**8107**	**362**		**2069**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	20	**1123-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**8,26**		**5782,82**	**248,93**	**47766**	**2056**	**34909**	**11390**	**63888**
			НР - 99%; СП - 8%				**1307,64**	**85,17**	**10801**	**704**		**4732**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	21	**1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Укладка плит основания**	**м3 сборных конструкций**	**4,64**		**4918,01**	**2552,29**	**22820**	**11843**	**9**	**15349**	**41222**
			НР - 118%; СП - 8%				**2363,90**	**439,52**	**10968**	**2039**		**3054**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	22	2104-0109-0102 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий районов с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм ГОСТ 12767-2016/ПТС40/	м3	4,64	99860,00	--	463350	--	463350	--	500418
			СП - 8%			--	--	--	--		37068	
9	23	1123-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка	м трубопровода	46,4	1004,70	489,88	46618	22731	375	32834	85809
			НР - 99%; СП - 8%			506,73	208,05	23512	9654		6356	
10	24	2301-1202-1302 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	46,4	18167,00	--	842949	--	842949	--	910385
			СП - 8%			--	--	--	--		67436	
11	25	2302-1103-0107 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	18	3641,00	--	65538	--	65538	--	70781
			СП - 8%			--	--	--	--		5243	
12	26	1122-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,0549	6224930,46	10734,50	341749	589	336695	4738	374206
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			81335,10	5845,00	4465	321		27719	
13	27	2301-0503-0105 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	55,449	2198,00	--	121877	--	121877	--	131627
			СП - 8%			--	--	--	--		9750	
14	28	2302-1103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	9	385,00	--	3465	--	3465	--	3742
			СП - 8%			--	--	--	--		277	
15	42	1123-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах /11 шт/	м3	6,27	40408,50	13638,42	253361	85513	27572	175861	463560
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22372,50	5958,78	140276	37362		34338	
16	43	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	12957,06	--	142528	--	142528	--	153930
			СП - 8%			--	--	--	--		11402	
17	44	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,99	70577,00	--	69871	--	69871	--	75461
			СП - 8%			--	--	--	--		5590	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	45	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	7313,40	--	80447	--	80447	--	86883
			СП - 8%			--	--	--	--		6436	
19	46	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	10362,18	--	113984	--	113984	--	123103
			СП - 8%			--	--	--	--		9119	
20	47	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,21	15066,00	--	18230	--	18230	--	19688
			СП - 8%			--	--	--	--		1458	
21	48	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,77	17614,00	--	13563	--	13563	--	14648
			СП - 8%			--	--	--	--		1085	
22	49	ССЦ РК8.04-08-2018 вып.3 п.7	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,5	270,00	--	1485	--	1485	--	1604
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3352495	206138	2899636	306960	3952213
								246722	82966	--	292756	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3465				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3465				
			Сметная прибыль	Тенге				277				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3742				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2318667				
		Материалы		Тенге				406743				
		Всего заработная плата		Тенге					329688			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1485				
		Местные материалы		Тенге				1457579				
			Накладные расходы	Тенге				306961				
			Сметная прибыль	Тенге				210050				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2835678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
			Сметная заработная плата	Тенге					329688			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1030364				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1030364				
			Сметная прибыль	Тенге				82429				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1112793				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3952213				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
			Сметная заработная плата	Тенге					329688			
			РАЗДЕЛ 2.Водопонижение(ЛС№06-04)									
			Сети К1-;К2;В1 Совмещенная									
23	1	1104-0101-1002 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы	м бурения	84	8975,18	5519,07	753916	463602	89714	283291	1120183
			НР - 85%; СП - 8%			2388,10	1579,56	200600	132683		82977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2	1104-0201-0208 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	84	5362,00	2937,68	450408	246765	3043	233901	739054
			НР - 85%; СП - 8%			2388,10	887,83	200600	74577		54745	
25	3	1104-0201-0604 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.67 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 400 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м труб, обжатых грунтами	84	5074,49	2202,09	426257	184976	--	252279	732819
			НР - 85%; СП - 8%			2872,40	660,92	241282	55517		54283	
26	4	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/износ обсадных труб - 9 %, по сб. 4 табл. Б17 с учетом отхода 3% п.1,8	м	7,7868	7186,00	--	55956	--	55956	--	60432
			СП - 8%			--	--	--	--		4476	
27	5	1104-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска труб	84	1758,04	977,00	147675	82068	3042	73214	238561
			НР - 85%; СП - 8%			744,82	280,59	62565	23570		17671	
28	6	1104-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м подъема труб	84	1758,04	977,00	147675	82068	3042	73214	238561
			НР - 85%; СП - 8%			744,82	280,59	62565	23570		17671	
29	7	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 (2,5) мм ГОСТ 10705-80 /износ водоподъемных труб - 9 %, по сб. 4 табл. Б17 с учетом отхода 3% п.1,8/	м	7,7868	2082,00	--	16212	--	16212	--	17509
			СП - 8%			--	--	--	--		1297	
30	8	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015 к=0,7 таб.1 ЭСН РК 8.04-02-2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования /ЭЦВ-4-2,5-65//	шт.	6	91946,53	31202,12	551679	187213	30503	250359	866201
			НР - 61%; СП - 8%			55660,50	12743,63	333963	76462		64163	
31	10	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015 к=0,7х0,4 таб.1 ЭСН РК 8.04-02-2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Демонтаж оборудования /ЭЦВ-4-2,5-65//	шт.	6	34745,05	12480,85	208470	74885	--	100144	333303
			НР - 61%; СП - 8%			22264,20	5097,45	133585	30585		24689	
32	14	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,13993	1323774,33	565800,10	185236	79172	9676	124766	334802
			НР - 99%; СП - 8%			688832,00	211805,44	96388	29638		24800	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	15	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/с учетом оборачиваемости/	м	12,5937	5725,00	--	72099	--	72099	--	77867
			СП - 8%			--	--	--	--		5768	
34	16	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,13993	752779,26	339480,06	105336	47503	--	74860	194612
			НР - 99%; СП - 8%			413299,20	127083,26	57833	17783		14416	
35	17	1104-0401-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения	м труб	30	914,23	397,14	27427	11914	984	17040	48025
			НР - 85%; СП - 8%			484,30	183,94	14529	5518		3557	
36	22	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к-0,4	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	55,8	140,25	66,77	7826	3726	--	3930	12696
			НР - 72%; СП - 8%			73,48	24,33	4100	1358		940	
37	23	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к-0,4	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	40,92	152,99	72,83	6260	2980	--	3160	10174
			НР - 72%; СП - 8%			80,16	27,09	3280	1109		754	
38	26	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к-0,4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж	шт.	1	666,67	8,67	667	9	--	474	1232
			НР - 72%; СП - 8%			658,00	--	658	--		91	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3163100	1466881	284271	1490632	5026031
								1411949	472369	--	372298	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				774902				
		Материалы		Тенге				30503				
		Всего заработная плата		Тенге					585099			
			Накладные расходы	Тенге				358066				
			Сметная прибыль	Тенге				90637				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1223606				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
			Сметная заработная плата	Тенге					585099			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2243931				
		Материалы		Тенге				109500				
		Всего заработная плата		Тенге					1299219			
			Накладные расходы	Тенге				1132566				
			Сметная прибыль	Тенге				270120				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3646616				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								729
			Сметная заработная плата	Тенге					1299219			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				144267				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				144267				
			Сметная прибыль	Тенге				11541				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				155808				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5026031				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1044
			Сметная заработная плата	Тенге					1884318			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8978244
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1658671**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1673018**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**555336**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3183907**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1797592**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**665054**	
		Временные здания и сооружения	1,30%								116 717
		Итого с временными									9 094 961
		Дополнительные затраты на производство в зимнее время	2,20%								200 089
		Итого с доп.затратами									9 295 050
		Непредвиденные работы и затраты	2%								185 901
		Итого сметная стоимость									9 480 951
		Ценовая скидка	8%								758 476
		Итого с ценовой скидкой									8 722 475
		НДС	12%								1 046 697
		Итого по акту									9 769 172

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной

М.П.

Разработчики проекта(авторский надзор)
ТОО "Семдорпроект"

Галай И.Н.
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

2021 г

М.П.

Эксперт технического сопровождения
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Айтбаев А.М.
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

2021 г

Сметчик
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Кравченко А

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан

Договор № 602 от 11.08.2020 года

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ №11

за июнь 2021 года

Дорожная одежда

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды по основной проезжей чачти ТИП 1										
1	1	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**102,14**	**2617,93**	**1098,50**	**267396**	**112201**	**137001**	**51464**	**344369**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**178,13**	**288,41**	**18194**	**29458**		**25509**	
2	2	**Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**		**511,9**	**56,67**	**22,99**	**29012**	**11769**	**15**	**23553**	**56770**
							33,66	**8,95**	**17228**	**4580**		**4205**	
3	3	**С121-080102-1104**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	**м2**		**537,495**	**286,00**	**--**	**153724**	**--**	**153724**	**--**	**166021**
							--	**--**	**--**	**--**		**12298**	
4	4	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 14 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**		**492**	**211,72**	**155,24**	**104165**	**76379**	**155**	**56205**	**173199**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**56,16**	**49,62**	**27631**	**24411**		**12830**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	С121-010103-0104	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	68,88	5297,56	--	364896	--	364896	--	394088
						--	--	--	--		29192	
6	6	С341-020102-1014	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14,5 км	т	150,1584	339,00	--	50904	--		--	54976
						--	--	--	--		4072	
7	7	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 7	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см./12см/ Устройство	м2 дорожного основания	5002,5	109,75	90,19	549045	451151	150	193097	801513
						19,54	16,20	97744	81049		59371	
8	8	С121-010103-0300	Щебеночно-песчано-цементная смесь приготовленная в установке	м3	600,3	10057,50	--	6037517	--	6037517	--	6520519
						--	--	--	--		483001	
9	9	С341-020102-1014	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14,5 км	т	1404,702	339,00	--	476194	--		--	514289
						--	--	--	--		38096	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8032851	651500	6693458	324319	9025744
								160797	139499	--	668574	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8032851				
		Материалы		Тенге				137320				
		Всего заработная плата		Тенге					300295			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				153724				
		Местные материалы		Тенге				6402413				
		Транспортные расходы		Тенге				527098				
			Накладные расходы	Тенге				324319				
			Сметная прибыль	Тенге				668574				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9025744				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
			Сметная заработная плата	Тенге					300295			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9025744				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
			Сметная заработная плата	Тенге					300295			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9025744
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				160797				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					651500			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					139499			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6693458		
			- Перевозка грузов	Тенге				527098				
			- Накладные расходы	Тенге							324319	
			- Сметная прибыль	Тенге							668574	
		Временные здания и сооружения		1,30%								117 335
		Итого с временными										9 143 079
		Дополнительные затраты на производство в зимнее время		2,20%								201 148
		Итого с доп.затратами										9 344 226

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты		2%								186 885
		Итого сметная стоимость										9 531 111
		Ценовая скидка		8%								762 489
		Итого с ценовой скидкой										8 768 622
		НДС		12%								1 052 235
		Итого по акту										9 820 857

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Разработчики проекта(авторский надзор)
ТОО "Семдорпроект"

М.П.

Галай Н.Н.

(должность Ф.,И.,О.,подпись)

2021 г

Эксперт технического сопровождения
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

М.П.

Ахтбаев Н.М.

(должность Ф.,И.,О.,подпись)

2021 г

Сметчик
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Кравченко А