Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49 на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		602	11.08.2020				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	386 084 276	50 000 000									5 357 143

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **151140001473**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340012412

Договор (контракт) Договор №602 от 11.08.2020г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
45	23.07.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49 от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан			тг	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2021

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан

Договор № 602 от 11.08.2020 года

Приложение 3-1

к Правилам организации

деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ №12/1
за июль 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда (ЛС №02-04)										
			Устройство дорожной одежды по основной проезжей чачти ТИП 1										
1	1	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1210,86789**		**2617,93**	**1098,50**	**3169970**	**1330144**	**1624137**	**610109**	**4082486**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**178,13**	**288,41**	**215689**	**349226**		**302406**	
2	2	**Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**	**8697,22**		**56,67**	**22,99**	**492909**	**199955**	**245**	**400169**	**964524**
							33,66	**8,95**	**292709**	**77818**		**71446**	
3	3	**С121-080102-1104**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	**м2**	**9132,081**		**286,00**	**--**	**2611775**	**--**	**2611775**	**--**	**2820717**
							--	**--**	**--**	**--**		**208942**	
4	4	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 14 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**8356,5**		**211,72**	**155,24**	**1769209**	**1297276**	**2632**	**954626**	**2941743**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**56,16**	**49,62**	**469301**	**414612**		**217907**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	С121-010103-0104	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	1169,91	5297,56	--	6197668	--	6197668	--	6693482
						--	--	--	--		495813	
6	6	С341-020102-1014	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14,5 км	т	2550,4038	339,00	--	864587	--		--	933754
						--	--	--	--		69167	
7	7	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 7	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см./12см/ Устройство	м2 дорожного основания	9451,5	109,75	90,19	1037342	852385	284	364828	1514343
						19,54	16,20	184673	153131		112174	
8	8	С121-010103-0300	Щебеночно-песчано-цементная смесь приготовленная в установке	м3	1134,18	10057,50	--	11407015	--	11407015	--	12319577
						--	--	--	--		912561	
9	9	С341-020102-1014	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14,5 км	т	2653,9812	339,00	--	899700	--		--	971676
						--	--	--	--		71976	
10	10	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов/битумная эмульсия,уход/	т	3,615472	2024,49	2024,49	7319	7319	--	4520	12787
						--	1157,68	--	4186		947	
11	11	С121-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	3,7239362	104897,00	--	390630	--	390630	--	421880
						--	--	--	--		31250	
12	12	Е11-270602-1202 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих плотных крупнозернистых асфальтобетонных смесей тип Б М1, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	4519,34	92,10	44,31	416251	200245	433	274739	746270
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			47,70	8,59	215573	38816		55279	
13	13	Е11-270602-1204 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202/корректировка до 6 см/	м2 покрытия	4519,34	6,57	6,09	29703	27544	--	5754	38293
						0,48	0,70	2159	3169		2837	
14	14	С121-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2,711604	104897,00	--	284439	--	284439	--	307194
						--	--	--	--		22755	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	С121-020501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	649,881092	15222,00	--	9892490	--	9892490	--	10683889
						--	--	--	--		791399	
			Устройство дорожной одежды на внутриквартальных съездах									
16	23	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	47,32	2617,93	1098,50	123881	51981	63471	23843	159541
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			178,13	288,41	8429	13648		11818	
17	24	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 13 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	159,5	149,62	118,77	23864	18943	50	11860	38582
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,54	38,31	4871	6111		2858	
18	25	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	159,5	152,49	104,61	24323	16686	39	13839	41215
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			47,64	32,70	7598	5216		3053	
19	26	С121-010103-0104	**Щебеночно оптимальная смесь С4**	м3	39,875	5297,56	--	211240	--	211240	--	228139
						--	--	--	--		16899	
20	27	С341-020102-1014	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14,5 км**	т	86,9275	339,00	--	29468	--		--	31826
						--	--	--	--		2357	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				39883784	4002479	32686548	2664287	45951918
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1401002	1065931	--	3403844	
			Материалы	Тенге				39883784				
			Всего заработная плата	Тенге				1691290				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2466934			
			Местные материалы	Тенге				3286844				
			Транспортные расходы	Тенге				27708414				
			Накладные расходы	Тенге				1793755				
			Сметная прибыль	Тенге				2664288				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3403846				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				45951918				
			Сметная заработная плата	Тенге								1533
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2466934			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				45951918				
			Сметная заработная плата	Тенге								1533
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:						2466934			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								45951918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1401002**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4002479**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1065931**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**32686548**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1793755**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2664287**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3403844**	
		Временные здания и сооружения	1,30%								597 375
		Итого с временными									46 549 293
		Дополнительные затраты на производство в зимнее время	2,20%								1 024 084
		Итого с доп.затратами									47 573 377
		Непредвиденные работы и затраты	2%								951 468
		Итого сметная стоимость									48 524 845
		Ценовая скидка	8%								3 881 988
		Итого с ценовой скидкой									44 642 857
		НДС	12%								5 357 143
		Итого по акту									50 000 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

М.П.

Эксперт технического сопровождения
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

(должность Ф.,И.,О.,подпись)

2021 г

Сметчик
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Кравченко А