Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49 на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		602	11.08.2020				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	1 135 795 784	112 898 127									12 096 228

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **151140001473**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **070340012412**

Договор (контракт) Договор №602 от 11.08.2020г

Номер документа	Дата составления
99	28.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49 от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан			тг	1	112 898 127,00	112 898 127,00
				Итого	1	x	112 898 127,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2021

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан

Договор № 602 от 11.08.2020 года

Акт приемки выполненных работ №14
за октябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда										
		Устройство дорожной одежды по основной проезжей чачти ТИП 1										
1	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10		2617,93	1098,50	26179	10985	13413	5039	33715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				178,13	288,41	1781	2884		2497	
2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов/битумная эмульсия,уход/	т	2,531256		2024,49	2024,49	5125	5125	--	3165	8952
						--	1157,68	--	2930		663	
3	С121-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2,6071937		104897,00	--	273487	--	273487	--	295366
						--	--	--	--		21879	
4	Е11-270602-1202 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих плотных крупнозернистых асфальтобетонных смесей тип Б М1, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	3164,07		92,10	44,31	291425	140195	304	192350	522477
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				47,70	8,59	150926	27176		38702	
5	Е11-270602-1204 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202/корректировка до 6 см/	м2 покрытия	3164,07		6,57	6,09	20796	19284	--	4028	26810
						0,48	0,70	1512	2218		1986	
6	С121-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,898442		104897,00	--	199141	--	199141	--	215072
						--	--	--	--		15931	
7	С121-020501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	454,993266		15222,00	--	6925907	--	6925907	--	7479980
						--	--	--	--		554073	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Устройство дорожной одежды на внутриквартальных съездах									
8		**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**218,68**	**2617,93**	**1098,50**	**572489**	**240221**	**293315**	**110184**	**737288**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**178,13**	**288,41**	**38953**	**63069**		**54614**	
9		**Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 13 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**778,5**	**149,62**	**118,77**	**116478**	**92460**	**245**	**57889**	**188316**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**30,54**	**38,31**	**23773**	**29828**		**13949**	
10		**Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**778,5**	**152,49**	**104,61**	**118715**	**81441**	**187**	**67547**	**201163**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**47,64**	**32,70**	**37087**	**25456**		**14901**	
11		**С121-010103-0104**	**Щебеночно оптимальная смесь С4**	**м3**	**194,625**	**5297,56**	**--**	**1031038**	**--**	**1031038**	**--**	**1113521**
						--	**--**	**--**	**--**		**82483**	
12		**С341-020102-1014**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14,5 км**	**т**	**424,2825**	**339,00**	**--**	**143832**	**--**		**--**	**155338**
						--	**--**	**--**	**--**		**11507**	
13		**Е11-270602-1202 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих плотных мелкозернистой асфальтобетонных смесей тип Б М2, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**772,7**	**92,10**	**44,31**	**71169**	**34237**	**74**	**46974**	**127594**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**47,70**	**8,59**	**36858**	**6637**		**9451**	
14		**Е11-270602-1204 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202/корректировка до 6 см/**	**м2 покрытия**	**772,7**	**6,57**	**6,09**	**5079**	**4709**	**--**	**984**	**6547**
						0,48	**0,70**	**369**	**542**		**485**	
15		**С121-130104-1001**	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	**т**	**0,47762**	**104897,00**	**--**	**50101**	**--**	**50101**	**--**	**54109**
						--	**--**	**--**	**--**		**4008**	
16		**С121-020501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**112,0415**	**15700,00**	**--**	**1759052**	**--**	**1759052**	**--**	**1899776**
						--	**--**	**--**	**--**		**140724**	
17		**С232-010202-0101 т.ч. п.1.4**	**Автогудронаторы, 3500 л**	**маш.-ч**	**0,1593028**	**6981,00**	**6981,00**	**1112**	**1112**		**687**	**1943**
						--	**3992,00**	**--**	**636**		**144**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11611124**	**629769**	**10546264**	**488847**	**13067967**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								291259	161376	--	967997	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11611124				
			Материалы	Тенге				307538				
			Всего заработная плата	Тенге					452635			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				522729				
			Местные материалы	Тенге				9715997				
			Транспортные расходы	Тенге				143832				
			Накладные расходы	Тенге				488846				
			Сметная прибыль	Тенге				967998				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13067968				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
			Сметная заработная плата	Тенге					452635			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13067968				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
			Сметная заработная плата	Тенге					452635			
			РАЗДЕЛ 2.Переустройство электрических сетей									
			Строительство кабельного канала									
			Земляные работы									
18		**Е11-010101-0405 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1334,65307**	**328,69**	**311,15**	**438681**	**415278**	**--**	**148190**	**633821**
						17,54	**136,68**	**23404**	**182415**		**46950**	
19		**Е11-010205-0102 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**41,27793**	**2816,86**	**--**	**116274**	**--**	**--**	**83717**	**215991**
						2816,86	**--**	**116274**	**--**		**15999**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		Е11-010101-0405 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	523,18125	315,54	298,70	165084	156277	--	55766	238518
						16,83	131,21	8807	68646		17668	
21		Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/	м3 грунта	476,56	41,02	41,02	19547	19547	--	4994	26504
						--	14,55	--	6936		1963	
22		Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/	м3 грунта	165,99	987,66	--	163942	--	--	118038	304538
						987,66	--	163942	--		22558	
23		С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	608,63	1218,00	--	741311	--	741311	--	800616
						--	--	--	--		59305	
24		Е11-010102-0404 т.ч.п.1.27	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	2845	310,24	279,34	882636	794723	277	312094	1290309
						30,80	121,56	87636	345828		95578	
25		С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5377,05	266,00	--	1430295	--		--	1544719
						--	--	--	--		114424	
26		Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2845	23,54	19,53	66972	55553	368	25874	100274
						3,88	8,75	11051	24885		7428	
27		Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	41,8	3468,77	1124,51	144995	47005	56192	58713	220004
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			999,96	510,38	41798	21334		16297	
28		Е11-340201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	3,9950824	171832,40	--	686485	--	6810	516553	1299281
						170128,00	--	679675	--		96243	
29		прайс ТД "Арыстан"	Труба трехслойная Электропайп d-160мм	м	3995,0824	9876,70	--	39458216	--	39458216	--	42614873
						--	--	--	--		3156657	
		Заземление										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30		Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	2305,27	295,80	23053	2958	3925	12518	38417
						1617,00	121,68	16170	1217		2846	
31		С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1443	254542,00	--	36730	--	36730	--	39669
						--	--	--	--		2938	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				44374221	1491340	40303829	1336457	49367534
								1148758	651261	--	3656854	
Стоимость монтажных работ				Тенге				39481269				
Материалы				Тенге				3925				
Всего заработная плата				Тенге					17387			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				39458216				
			Накладные расходы	Тенге				12518				
			Сметная прибыль	Тенге				3159503				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				42653290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					17387			
Стоимость общестроительных работ				Тенге				4892952				
Материалы				Тенге				63645				
Всего заработная плата				Тенге					1782632			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				36730				
Местные материалы				Тенге				741311				
Транспортные расходы				Тенге				1430295				
			Накладные расходы	Тенге				1323940				
			Сметная прибыль	Тенге				497351				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				6714243				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1150
			Сметная заработная плата	Тенге					1782632			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				49367534				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1160
			Сметная заработная плата	Тенге					1800019			

РАЗДЕЛ 3.Канализация К-1

Разработка

32		Е11-010101-0313 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4952,0774	191,24	179,51	947012	888951	--	227092	1268033
						11,72	51,97	58061	257345		93928	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33		Е11-010104-0209 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	2368,1	84,59	84,59	200313	200313	--	51178	271610
						--	30,02	--	71081		20119	
34		Е11-010104-0209 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1752,377	84,59	84,59	148230	148230	--	37871	200989
						--	30,02	--	52599		14888	
35		Е11-010104-0211 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	2463,26	99,45	99,45	244966	244966	--	62587	332157
						--	35,29	--	86926		24604	
			Обратная засыпка									
36		Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов/грунтом/	м3 грунта	4085,83	36,11	36,11	147531	147531	--	37693	200041
						--	12,81	--	52351		14818	
37		Е11-010104-0507 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	4085,83	52,25	52,25	213466	213466	--	54539	289445
						--	18,54	--	75748		21440	
38		Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4085,83	190,55	84,81	778538	346535	--	440003	1316024
						105,73	43,84	432003	179113		97483	
39		Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4085,83	88,53	73,59	361736	300678	12258	95072	493353
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,94	20,37	48800	83245		36545	
40		Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,44	2818,28	170,84	51969	3150	24706	24939	83060
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1307,64	58,45	24113	1078		6153	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41		Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полипропиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,215	1425701,46 898150,00	462616,46 157098,62	306526 193102	99463 33776	13961	224610 42491	573626
42		С123-010603-0608	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	217,15	19594,00 --	-- --	4254837 --	-- --	4254837	-- 340387	4595224
43		С123-021103-0108	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73	шт.	36	6097,00 --	-- --	219492 --	-- --	219492	-- 17559	237051
44		Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые /3 шт./ В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	16,16	38276,06 17130,60	8310,76 3816,99	618541 276830	134302 61683	207409	335128 76294	1029963
45		С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/F100, W4/	шт.	4	24718,68 --	-- --	98875 --	-- --	98875	-- 7910	106785
46		С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/F100, W4/	шт.	4	24800,28 --	-- --	99201 --	-- --	99201	-- 7936	107137
47		С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/	шт.	20	18028,50 --	-- --	360570 --	-- --	360570	-- 28846	389416
48		С121-020101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,56	17614,00 --	-- --	97934 --	-- --	97934	-- 7835	105769
49		ССЦ РК8.04-08-2018 вып.3 п.7	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	10,6	270,00 --	-- --	2862 --	-- --	2862	-- 229	3091
50		С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	72,9	347,00 --	-- --	25296 --	-- --	25296	-- 2024	27320
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				9177894 1032910	2727584 954944	5417401 --	1590712 861489	11630094
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4703565				
		Материалы		Тенге				253513				
		Всего заработная плата		Тенге					1987854			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				661400				
		Накладные расходы	Тенге				1590712				
		Сметная прибыль	Тенге				503542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6797819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1256
		Сметная заработная плата	Тенге					1987854			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4474329				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4474329				
		Сметная прибыль	Тенге				357946				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4832275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11630094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1256
		Сметная заработная плата	Тенге					1987854			
		РАЗДЕЛ 4.Ливневая канализация									
		Обратная засыпка									
51	E11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/**	**м3 грунта**	**610,3308328**	**41,02**	**41,02**	**25034**	**25034**	**--**	**6396**	**33944**
					--	**14,55**	**--**	**8883**		**2514**	
52	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/**	**м3 грунта**	**56,9191672**	**987,66**	**--**	**56217**	**--**	**--**	**40476**	**104428**
					987,66	**--**	**56217**	**--**		**7735**	
53	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**667,25**	**190,55**	**84,81**	**127142**	**56592**	**--**	**71856**	**214918**
					105,73	**43,84**	**70550**	**29251**		**15920**	
54	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**667,25**	**88,53**	**73,59**	**59074**	**49103**	**2001**	**15526**	**80569**
					11,94	**20,37**	**7970**	**13595**		**5968**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	C121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**733,975**	**1218,00**	**--**	**893982**	**--**	**893982**	**--**	**965500**
					--	**--**	**--**	**--**		**71519**	
56	E11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,82**	**2818,28**	**170,84**	**5129**	**311**	**2438**	**2461**	**8198**
					1307,64	**58,45**	**2380**	**106**		**607**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	E11-230101-0102	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**13,75**	**5782,82**	**248,93**	**79514**	**3423**	**58111**	**18960**	**106351**
					1307,64	**85,17**	**17980**	**1171**		**7878**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	E11-070404-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Укладка плит основания**	**м3 сборных конструкций**	**4,64**	**4918,01**	**2552,29**	**22820**	**11843**	**9**	**15349**	**41222**
					2363,90	**439,52**	**10968**	**2039**		**3054**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59		С121-040109-0102	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий районов с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм ГОСТ 12767-2016/ПТС40/	м3	4,64	99860,00	–	463350	–	463350	–	500418
						–	–	–	–		37068	
60		Е11-230401-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка	м трубопровода	76,4	1004,70	489,88	76759	37427	618	54063	141289
						506,73	208,05	38714	15895		10466	
61		С123-011202-1302	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	76,4	18167,00	–	1387959	–	1387959	–	1498996
						–	–	–	–		111037	
62		С123-021103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	30	3641,00	–	109230	–	109230	–	117968
						–	–	–	–		8738	
63		Е11-220501-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,046	6224930,46	10734,50	286347	494	282112	3970	313542
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			81335,10	5845,00	3741	269		23225	
64		С123-010503-0105	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	46,46	2198,00	–	102119	–	102119	–	110289
						–	–	–	–		8170	
65		С123-021103-0104	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	7	385,00	–	2695	–	2695	–	2911
						–	–	–	–		216	
66		Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые /33 шт./	м3 конструкций колодца	5,41	38276,06	8310,76	207073	44961	69435	112193	344808
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			17130,60	3816,99	92677	20650		25541	
67		С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24718,68	–	24719	–	24719	–	26696
						–	–	–	–		1977	
68		С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/F100, W4/	шт.	1	24800,28	–	24800	–	24800	–	26784
						–	–	–	–		1984	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69		С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/F100, W4/	шт.	4	18028,50	--	72114	--	72114	--	77883
						--	--	--	--		5769	
70		С121-020101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,16	17614,00	--	55660	--	55660	--	60113
						--	--	--	--		4453	
71		ССЦ РК8.04-08-2018 вып.3 п.7	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,25	270,00	--	608	--	608	--	656
						--	--	--	--		49	
72		С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	40,5	347,00	--	14054	--	14054	--	15178
						--	--	--	--		1124	
73		Е11-230701-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах /31 шт/	м3	3,42	40408,50	13638,42	138197	46643	15040	95924	252851
						22372,50	5958,78	76514	20379		18730	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74		С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	12957,06	--	77742	--	77742	--	83962
						--	--	--	--		6219	
75		С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,54	70577,00	--	38112	--	38112	--	41161
						--	--	--	--		3049	
76		С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	7313,40	--	43880	--	43880	--	47391
						--	--	--	--		3510	
77		С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	10362,18	--	62173	--	62173	--	67147
						--	--	--	--		4974	
78		С121-020101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,66	15066,00	--	9944	--	9944	--	10739
						--	--	--	--		795	
79		С121-020101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,42	17614,00	--	7398	--	7398	--	7990
						--	--	--	--		592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	ССЦ РК8.04-08-2018 вып.3 п.7	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3	270,00	--	810	--	810	--	875
					--	--	--	--		65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4474654	275831	3821113	437174	5304777
							377710	112238	--	392946	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2695				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2695				
		Сметная прибыль	Тенге				216				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2911				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2872651				
		Материалы	Тенге				426862				
		Всего заработная плата	Тенге					489949			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15471				
		Местные материалы	Тенге				1776776				
		Накладные расходы	Тенге				437175				
		Сметная прибыль	Тенге				264786				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3574612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					489949			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1599308				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1599308				
		Сметная прибыль	Тенге				127945				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1727253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5304776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					489949			
		РАЗДЕЛ 5.Водопонижение									
		Сети К1-;К2;В1 Совмещенная									
81	Е11-040101-1002	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы									
			м бурения	45,22	8975,18	5519,07	405858	249572	48296	152505	603032
					2388,10	1579,56	107990	71428		44669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	Е11-040201-0208	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	45,22	5362,00	2937,68	242470	132842	1638	125917	397857
					2388,10	887,83	107990	40147		29471	
83	Е11-040201-0604 ТЧ 04 п.3.67 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 400 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м труб, обжатых грунтами	182	5074,49	2202,09	923557	400780	--	546605	1587775
					2872,40	660,92	522777	120288		117613	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84		С123-010201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/износ обсадных труб - 9 %, по сб. 4 табл. Б17 с учетом отхода 3% п.1,8	м	4,191894	7186,00	--	30123	--	30123	--	32533
						--	--	--	--		2410	
85		Е11-040201-0402 Изм. и доп. вып. 3	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска труб	45,22	1758,04	977,00	79499	44180	1638	39414	128425
						744,82	280,59	33681	12688		9513	
86		Е11-040201-0402 Изм. и доп. вып. 3	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м подъема труб	182	1758,04	977,00	319964	177814	6593	158631	516882
						744,82	280,59	135557	51068		38288	
87		С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 (2,5) мм ГОСТ 10705-80 /износ водоподъемных труб - 9 %, по сб. 4 табл. Б17 с учетом отхода 3% п.1,8/	м	4,191894	2082,00	--	8728	--	8728	--	9426
						--	--	--	--		698	
88		Ц13-070403-0404 к=0,7х0,4 таб.1 ЭСН РК 8.04-02-2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Демонтаж оборудования /ЭЦВ-4-2,5-65//	шт.	13	34745,05	12480,85	451686	162251	--	216978	722157
						22264,20	5097,45	289435	66267		53493	
89		Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,07819	1323774,33	565800,10	103506	44240	5406	69717	187080
						688832,00	211805,44	53860	16561		13858	
90		С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/с учетом оборачиваемости/	м	7,0371	5725,00	--	40287	--	40287	--	43510
						--	--	--	--		3223	
91		Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,16154	752779,26	339480,06	121604	54840	--	86420	224666
						413299,20	127083,26	66764	20529		16642	
92		Е11-040401-0104	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения	м труб	16,15	914,23	397,14	14765	6414	530	9173	25853
						484,30	183,94	7821	2971		1915	
93		Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17 к-0,4	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	117,2	140,25	66,77	16437	7825	--	8254	26667
						73,48	24,33	8612	2852		1975	
94		Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17 к-0,4	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	86,08	152,99	72,83	13169	6269	--	6647	21402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					80,16	27,09	6900	2332		1585	
95	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 к-0,4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж	шт.	4	666,67 658,00	8,67 --	2667 2632	35 --	--	1895 365	4927
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2774318 1344019	1287062 407131	143239 --	1422156 335718	4532192
		Стоимость монтажных работ	Тенге				483959				
		Всего заработная плата	Тенге					379029			
		Накладные расходы	Тенге				233774				
		Сметная прибыль	Тенге				57419				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				775152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	Тенге					379029			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2211221				
		Материалы	Тенге				64100				
		Всего заработная плата	Тенге					1372120			
		Накладные расходы	Тенге				1188382				
		Сметная прибыль	Тенге				271968				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3671572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								776
		Сметная заработная плата	Тенге					1372120			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				79138				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				79138				
		Сметная прибыль	Тенге				6331				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				85469				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4532192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1058
		Сметная заработная плата	Тенге					1751150			
		РАЗДЕЛ 6.Тротуары									
		Установка бортовых камней									
96	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	29,268	6906,61 1089,70	1924,26 927,88	202143 31893	56319 27157	113931	54917 20565	277624
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	975,6	1032,87 957,66	34,62 15,22	1007671 934289	33779 14851	39603	1025072 162619	2195362
98	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	48,78	17011,00 --	-- --	829797 --	-- --	829797	-- 66384	896180
99	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР100.25.10/	м3	24,39	40291,00 --	-- --	982697 --	-- --	982697	-- 78616	1061313
		Тротуары технические									
100	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	48	499,08 333,40	165,09 55,67	23956 16003	7924 2672	29	20169 3530	47655

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101		С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,336	1218,00	--	7717	--	7717	--	8335
						--	--	--	--		617	
102		Е11-270701-0202 К=3	Основания под тротуары из песка. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201/до 15 см/	м2 покрытия	48	36,87	14,64	1770	703	--	1412	3436
						22,23	5,01	1067	240		255	
103		С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,584	1218,00	--	1929	--	1929	--	2084
						--	--	--	--		154	
104		Е11-270701-0201	Основания под тротуары из щебеночно-песчаной смеси С-4	м2 покрытия	48	499,08	165,09	23956	7924	29	20169	47655
						333,40	55,67	16003	2672		3530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105		Е11-270701-0202 К=3	Основания под тротуары из ЩПС С-4. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201/до 15 см/	м2 покрытия	48	36,87	14,64	1770	703	--	1412	3436
						22,23	5,01	1067	240		255	
106		С121-010103-0104	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	7,2	5297,56	--	38142	--	38142	--	41194
						--	--	--	--		3051	
107		С341-020102-1014	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14,5 км	т	15,696	339,00	--	5321	--		--	5747
						--	--	--	--		426	
108		Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	48	2224,68	186,78	106785	8966	101	89542	212033
						2035,80	84,04	97718	4034		15706	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109		С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,64	1218,00	--	3216	--	3216	--	3473
						--	--	--	--		257	
110		С121-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	48,96	3440,00	--	168422	--	168422	--	181896
						--	--	--	--		13474	
			Пешеходный тротуар									
111		Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	297,5	499,08	165,09	148477	49113	179	125008	295364
						333,40	55,67	99185	16563		21879	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112		С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	39,27	1218,00	--	47831	--	47831	--	51657
						--	--	--	--		3826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-270701-0202 К=3	Основания под тротуары из песка. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201/до 15 см/	м2 покрытия	297,5	36,87	14,64	10969	4356	--	8751	21297
					22,23	5,01	6612	1490		1578	
114	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,8175	1218,00	--	11958	--	11958	--	12914
					--	--	--	--		957	
115	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из щебеночно-песчаной смеси С-4	м2 покрытия	297,5	499,08	165,09	148477	49113	179	125008	295364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			333,40	55,67	99185	16563		21879	
116	Е11-270701-0202 К=3	Основания под тротуары из ЩПС С-4. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201/до 15 см/	м2 покрытия	297,5	36,87	14,64	10969	4356	--	8751	21297
					22,23	5,01	6612	1490		1578	
117	С121-010103-0104	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	44,625	5297,56	--	236404	--	236404	--	255316
					--	--	--	--		18912	
118	С341-020102-1014	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14,5 км	т	97,2825	339,00	--	32979	--		--	35617
					--	--	--	--		2638	
119	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	297,5	2224,68	186,78	661843	55568	624	554975	1314164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2035,80	84,04	605651	25003		97345	
120	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	16,3625	1218,00	--	19930	--	19930	--	21524
					--	--	--	--		1594	
121	С121-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	303,45	3440,00	--	1043868	--	1043868	--	1127377
					--	--	--	--		83509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5778995	278826	3546586	2035186	8439314
							1915287	112978	--	625134	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5778995				
	Материалы		Тенге				154672				
	Всего заработная плата		Тенге					2028265			
	Местные материалы		Тенге				3391911				
	Транспортные расходы		Тенге				38300				
		Накладные расходы	Тенге				2035187				
		Сметная прибыль	Тенге				625135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8439317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1412
		Сметная заработная плата	Тенге					2028265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8439317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1412
		Сметная заработная плата	Тенге					2028265			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Озеленение									
122	Е11-470101-0103	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	м2	4050,8	109,67	--	444243	--	--	390934	901991
					109,67	--	444243	--		66814	
123	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	405,08	3468,77	1124,51	1405129	455517	544548	568982	2132040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			999,96	510,38	405064	206745		157929	
124	Е11-470112-0104	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	4050,8	632,03	15,68	2560240	63530	528021	1747924	4652817
					486,00	4,34	1968689	17589		344653	
125	Е11-470112-0105 К=1,4	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2	4050,8	154,08	0,21	624157	842	246410	331677	1032301
					93,04	--	376905	--		76467	
126	С341-020102-1024	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км/Доставка растительного грунта/**	т	1069,4112	523,00	--	559302	--		--	604046
					--	--	--	--		44744	
127	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	4050,8	373,36	170,71	1512389	691494	529116	425237	2092636
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,03	47,26	291779	191445		155010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				7105461	1211382	1848095	3464754	11415831
							3486680	415778	--	845617	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7105461				
		Материалы	Тенге				1848096				
		Всего заработная плата	Тенге					3902458			
		Транспортные расходы	Тенге				559302				
		Накладные расходы	Тенге				3464754				
		Сметная прибыль	Тенге				845617				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11415832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3002
		Сметная заработная плата	Тенге					3902458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11415832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3002
		Сметная заработная плата	Тенге					3902458			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								103757709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9596623				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7901794			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2815707			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65626527		
		- Перевозка грузов	Тенге				2171729				
		- Накладные расходы	Тенге							10775286	
		- Сметная прибыль	Тенге							7685755	
		Временные здания и сооружения	1,30%								1 348 850

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными										105 106 559
		Дополнительные затраты на производство в зимнее время		2,20%								2 312 344
		Итого с доп.затратами										107 418 904
		Непредвиденные работы и затраты		2%								2 148 378
		Итого сметная стоимость										109 567 282
		Ценовая скидка		8%								8 765 383
		Итого с ценовой скидкой										100 801 899
		НДС		12%								12 096 228
		Итого по акту										112 898 127

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

М.П.

Эксперт технического сопровождения
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

(должность Ф.,И.,О.,подпись)

2021 г

Сметчик
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Кравченко А