Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11** ИИН/БИН **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №602 от 11.08.2020г

Номер документа	Дата составления
116	08.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49 от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан			тг	1	33 095 774,00	33 095 774,00
				Итого	1	x	33 095 774,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.12.2021

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49 на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		602	11.08.2020				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	1 355 847 724	33 095 774									3 545 976

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

4000

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Приложение 3-1

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

к Правилам организации

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан

деятельности и осуществления

Договор № 602 от 11.08.2020 года

функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ №18
за декабрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение ЛС№04-01										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0405 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	112,7625		328,69	311,15	37063	35086	--	12520	53550
							17,54	136,68	1977	15412		3967	
2	2	Е11-010205-0102 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	3,4875		2816,86	--	9824	--	--	7073	18249
							2816,86	--	9824	--		1352	
3	3	Е11-010104-0210 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	116,25		112,96	112,96	13132	13132	--	3355	17806
							--	40,08	--	4660		1319	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,755	41,02	41,02	2000	2000	–	511	2712
						–	14,55	–	710		201	
5	5	Е11-010104-0508 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,755	59,31	59,31	2891	2891	–	739	3921
						–	21,04	–	1026		290	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48,755	190,55	84,81	9290	4135	–	5250	15704
						105,73	43,84	5155	2137		1163	
7	7	Е11-010104-0210 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/для обратной засыпки вручную/	м3 грунта	20,895	112,96	112,96	2360	2360	–	603	3200
						–	40,08	–	838		237	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,895	1084,75	–	22666	–	–	16319	42104
						1084,75	–	22666	–		3119	
9	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/	м3 грунта	40,99	987,66	–	40484	–	–	29149	75203
						987,66	–	40484	–		5571	
10	10	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	45,089	1218,00	–	54918	–	54918	–	59312
						–	–	–	–		4393	
			Строительно-монтажные работы									
11	14	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	23,9	1478,48	170,84	35336	4083	–	32323	73071
						1307,64	58,45	31253	1397		5413	
12	15	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	26,29	1218,00	–	32021	–	32021	–	34583
						–	–	–	–		2562	
13	16	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	147	333,03	182,92	48956	26889	315	21875	76497
						147,97	58,70	21752	8629		5666	
14	17	С123-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	429	1594,00	–	683826	–	683826	–	738532

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	18	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	290,2	– 428,50 200,40	– 182,07 67,73	– 124350 58156	– 52837 19655	13357	54706 56024 14430	194804
16	19	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	290,2	697,23 300,60	350,61 136,26	202337 87234	101746 39544	13357	91280 23489	317106
17	20	Ц13-080201-0703 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	39	928,08 267,20	531,42 206,46	36195 10421	20725 8052	5049	13300 3960	53455
18	21	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	4,16	1442,35 417,50	895,39 352,70	6000 1737	3725 1467	538	2307 665	8972
19	22	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	147	520,55 250,50	224,76 82,27	76520 36824	33040 12093	6656	35220 8939	120680
20	23	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	147	854,84 400,80	408,76 155,86	125662 58918	60087 22912	6657	58917 14766	199345
21	24	прайс ТД"Ункомтех"	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПБбШп (5х35)-1кв	км	0,4762	1065767,65 –	– –	507519 –	– –	507519	– 40601	548120
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2073350	362737	1324213	386765	2656926
			Стоимость монтажных работ	Тенге				386400	138532	–	196809	
			Материалы	Тенге				1811364				
			Всего заработная плата	Тенге				45929				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					387394			
			Накладные расходы	Тенге				1191345				
			Сметная прибыль	Тенге				278924				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				167223				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2257511				236
			Сметная заработная плата	Тенге					387394			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				261986				
			Всего заработная плата	Тенге					137538			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32021				
			Местные материалы	Тенге				54918				
			Накладные расходы	Тенге				107843				
			Сметная прибыль	Тенге				29586				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				399415				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
			Сметная заработная плата	Тенге					137538			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2656926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					524932			
			РАЗДЕЛ 2.Переустройство электрических сетей ЛС№04-02									
			Строительство кабельного канала									
			Земляные работы									
22	1	Е11-010101-0405 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	423,9482	328,69 17,54	311,15 136,68	139346 7434	131912 57944	–	47072 14913	201331
23	2	Е11-010205-0102 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	13,1118	2816,86 2816,86	– –	36934 36934	– –	–	26593 5082	68609
24	5	Е11-010104-0210 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	437,06	112,96 –	112,96 40,08	49372 –	49372 17519	–	12614 4959	66945
25	6	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,498	41,02 –	41,02 14,55	1210 –	1210 429	–	309 122	1641
26	7	Е11-010104-0508 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,498	59,31 –	59,31 21,04	1749 –	1749 621	–	447 176	2372
27	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,498	190,55 105,73	84,81 43,84	5621 3119	2502 1293	–	3177 704	9501

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	9	Е11-010104-0210 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/для обратной засыпки вручную/	м3 грунта	12,642	112,96	112,96	1428	1428	–	365	1936
						–	40,08	–	507		143	
29	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,642	1084,75	–	13713	–	–	9874	25474
						1084,75	–	13713	–		1887	
			Ж/б конструкции канала									
30	17	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	41,65	7590,86	1924,26	316159	80145	190628	78150	425854
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1089,70	927,88	45386	38646		31545	
31	18	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	41,65	3468,77	1124,51	144474	46836	55990	58502	219215
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			999,96	510,38	41648	21257		16238	
32	19	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	117,98	12484,92	2985,73	1472971	352256	507047	876247	2537155
						5201,46	1092,68	613668	128914		187937	
33	20	С121-040303-0182	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	59,04	76850,00	–	4537224	–	4537224	–	4900202
						–	–	–	–		362978	
34	21	С121-040303-0181	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,36	89934,00	–	32376	–	32376	–	34966
						–	–	–	–		2590	
35	22	С121-040302-0246	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /П12-15а/	м3	58,22	51971,00	–	3025752	–	3025752	–	3267812
						–	–	–	–		242060	
36	23	С121-040302-0245	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,36	58624,00	–	21105	–	21105	–	22793
						–	–	–	–		1688	
			Железобетонная камера 13 шт									
37	24	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12,493	7590,86	1924,26	94833	24040	57179	23441	127736
						1089,70	927,88	13614	11592		9462	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13,26	20288,27	1153,47	269022	15295	232783	22713	315074
						1579,50	302,77	20944	4015		23339	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	26	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	53,69	16897,05	1261,27	907203	67718	210152	767163	1808315
						11721,60	387,50	629333	20805		133949	
40	28	С121-020101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	29,172	17689,00	–	516024	–	516024	–	557305
						–	–	–	–		41282	
41	29	С121-040302-0234	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/сульфат//ПО4/	м3	25,09	51692,00	–	1296952	–	1296952	–	1400708
						–	–	–	–		103756	
42	30	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,05946	221354,00	–	455870	–	455870	–	492339
						–	–	–	–		36470	
43	33	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,26	15975,09	8107,16	4154	2108	112	3299	8049
						7438,96	3313,53	1934	862		596	
44	34	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	4156,50	–	54035	–	54035	–	58357
						–	–	–	–		4323	
45	36	С123-030101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	13	46338,00	–	602394	–	602394	–	650586
						–	–	–	–		48192	
46	39	Е11-340201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,2289176	171832,40	–	39335	–	390	29598	74449
						170128,00	–	38945	–		5515	
47	40	прайс ТД "Арыстан"	Труба трехслойная Электропайп d-160мм	м	228,9176	9876,70	–	2260950	–	2260950	–	2441826
						–	–	–	–		180876	
48	45	Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	490	501,98	72,39	245971	35470	14109	147269	424700
						400,80	16,63	196392	8149		31459	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	46	Ц13-080201-1208 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	1470	64,98 33,40	26,73 12,17	95518 49098	39289 17887	7131	48229 11500	155247
50	47	С123-061710-0601	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	490	558,00 –	– –	273420 –	– –	273420	– 21874	295294
51	48	С123-061710-0407	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	1470	675,00 –	– –	992250 –	– –	992250	– 79380	1071630
			Заземление									
52	50	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основанням	м	490	411,99 274,89	15,28 4,46	201875 134696	7486 2186	59693	98555 24034	324465
53	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19355	224072,00 –	– –	43369 –	– –	43369	– 3470	46839
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18152609	858814	15446935	2253617	22038725
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1846859	332625	–	1632499	
			Материалы	Тенге				4069985				
			Всего заработная плата	Тенге				80935				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					408408			
			Накладные расходы	Тенге				3526620				
			Сметная прибыль	Тенге				294054				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				349123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4713161				
			Сметная заработная плата	Тенге								244
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					408408			
			Материалы	Тенге				13480230				
			Всего заработная плата	Тенге				1254281				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1771077			
			Местные материалы	Тенге				499239				
			Накладные расходы	Тенге				9483467				
			Сметная прибыль	Тенге				1959563				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1235183				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16674976				
			Сметная заработная плата	Тенге								1139
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					1771077			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				602394				
			Сметная прибыль	Тенге				602394				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				48192				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				650586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22038723				
			Сметная заработная плата	Тенге								1383
									2179484			
			РАЗДЕЛ 3.Строительство КЛ 20 кв									
54	70	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1243,4543	685,13	322,55	851934	401078	56308	393034	1344564

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	71	Прайс-лист ТОО "Интеркоммерц"	Кабель силовой с алюминевыми жилами с изоляцией ПВХ сеч. 1х240/70мм2 АПвПу2г(нг)(В)-HF-20кВ	м	1243,4543	317,30 3200,25 --	121,70 --	394548 3979365 --	151332 --	3979365	99597 --	4297714
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				4831298	401078	4035673	318349 393034	5642278
		Стоимость монтажных работ		Тенге				394548	151332	--	417946	
		Материалы		Тенге				4831298				
		Всего заработная плата		Тенге				56308				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					545880			
			Накладные расходы	Тенге				3979365				
			Сметная прибыль	Тенге				393034				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				417947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5642278				
			Сметная заработная плата	Тенге								332
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					545880			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5642278				
			Сметная заработная плата	Тенге								332
									545880			

РАЗДЕЛ 4.Строительство временной ВЛ

56	83	Е11-330202-0301	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 20 кВ одинарные. Установка	оттяжка	8	5379,46 4084,80	1110,46 527,28	43036 32678	8884 4218	1474	29517 5804	78357
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				43036	8884	1474	29517	78357
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				32678	4218	--	5804	
		Материалы		Тенге				43036				
		Всего заработная плата		Тенге				1474				
			Накладные расходы	Тенге					36897			
			Сметная прибыль	Тенге				29517				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5804				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				78357				
			Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					36897			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				78357				
			Сметная заработная плата	Тенге								24
									36897			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								30416286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				2660485				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					1631513			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					626708			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						20808295		
		- Накладные расходы		Тенге							3062933	
		- Сметная прибыль		Тенге							2253058	
		Временные здания и сооружения		1,30%								395 412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с временными										30 811 697
	Дополнительные затраты на производство в зимнее время		2,20%								677 857
	Итого с доп.затратами										31 489 555
	Непредвиденные работы и затраты		2%								629 791
	Итого сметная стоимость										32 119 346
	Ценовая скидка		8%								2 569 548
	Итого с ценовой скидкой										29 549 798
	НДС		12%								3 545 976
	Итого по акту										33 095 774

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

М.П.

Эксперт технического сопровождения
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

(должность Ф.,И.,О.,подпись)

2021 г

Сметчик
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Кравченко А