Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Генподрядчик: **ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)"**

Объект: **«Строительство школы на 600 ученических мест вдоль трассы Жезказган в городе Кызылорда»**

Приложение 2
к приказу И.О.Министра
индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		73	25.05.2020				
		Доп.согл.61	16.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 024 708 460		-	-	-	-	-	6 169 167	
За отчетный период:	**57 578 890**	**51 409 723**	-	-	-	-	-	**6 169 167**	**57 578 890**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Утегенов К.**

Технический надзор:
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг" БИН 110840006327

_____ **Тайманов Б.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)"
БИН 110240000811
Заместитель директора по производству

_____ **Альмаханов И.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис"

_____ **Досжанов И.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Форма 0203130

Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ ВДОЛЬ ТРАССЫ ЖЕЗКАЗГАН В Г. КЫЗЫЛОРДА

Договор: Основной договор №73 от 25.05.2020г.; Доп.согл. №117 от 29.06.2021г.Доп.согл. №61 от 16.05.2022

АКТ №13

выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Составлена 2017 г, 3 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.надземная часть(ИЗМ)					
		Л1-918,56М2		Полы серии 2.244-1 вып.6			
1	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**918,5600**		**561,13**	**515433,60**
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках					
		Итого оплата труда:				**279,88**	**257087,87**
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**12553,85**
		Итого материалов:				**274,29**	**251954,85**
		Накладные расходы	%	--		201,47	185059,32
		Сметная прибыль	%	8		61,01	56039,43
		Сметная стоимость:				**823,61**	**756532,35**
2	**22-060101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77**	**м2**	**936,9312**		**1799,14**	**1685670,40**
		Накладные расходы	%	--		76,28	71472,42
		Сметная прибыль	%	8		150,03	140571,43
		Сметная стоимость:				**2025,46**	**1897714,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				43519877,82
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1845242,82
		ИТОГО:	Тенге				45365120,63
		Сметная прибыль	Тенге				3629209,65
		ИТОГО по смете:	Тенге				48994330,28
		Итого по акту выполненных работ	**Тенге**				**48 994 330,28**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика					**18 726 964,29**
		Временные здания и сооружения (1,5%)	**Тенге**	**1,5%**			**454 010**
		Итого	**Тенге**				**49 448 341**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	**Тенге**	**1,35%**			**414 739**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**				**3 030 722**
		Итого по главам 1-9	**Тенге**				**52 893 801**
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2017 год-16,7%, К=1	**Тенге**				**8 833 265**
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2018 год-66,6%, К=1,0599383	**Тенге**				**37 338 734**
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2019 год-16,7 %, К=1,112825	**Тенге**				**9 829 878**
		Итого	**Тенге**				**56 001 877**
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,91800000124	**Тенге**				**51 409 723**
		Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**				**6 169 167**
		ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**Тенге**				**57 578 890**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Утегенов К.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)" БИН 110240000611
Заместитель директора по производству
_____ **Альмаханов И.К.**

Технический надзор:
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг" БИН 110840006327
Аттестат №KZ27VJE00024155, №KZ32VJE00023774

_____ **Тайманов Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис" БИН 971140000650

_____