форма 3

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

Наименование объекта: Строительство электроснабжения линий мокрорайона №5 в г.Аральске

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Органицайионно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		35	19.08.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2022г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения линий мокрорайона №5 в г.Аральске	137 147 882,96	17 839 737,50							2 140 769,00	19 980 506,50
Погашение аванса	26 694 462,73	5 351 921,00							642 231,00	5 994 152,00
Итого к оплате									**1 498 538,00**	**13 986 354,50**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
идентификационный номер)

Директор Алимкулов А.Б.

Технадзор:
ТОО "АДС Сапа"

Эксперт Турсинбаев М.А.

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
идентификационный номер)

Руководитель Абекенов К.Д.

Авторский надзор:
ТОО "А-Нур invest жоба"

Директор Атагулов Т.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства" Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 35 БИН 060140013789**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой" г.Алматы, ул.Сейфуллина 458/1, офис 214 БИН/ИИН 080640006551**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения линий мокрорайона №5 в г.Аральске**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электрические сети 10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35** от **19.08.2022**

Акт выполненных работ № 4

за декабрь 2022 (месяц, год) на 4-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 14. Наружные электрические сети 10кВ										
1	10	С123-061201-0705	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ** 31946-2012	км	1,16269	489988		569704		569704	45576	615280	Казахстан
			Итого по разделу: 14. Наружные электрические сети 10кВ									615280	
			Раздел: 24. Мачтовый рубильник с предохранителями SZ-39шт										
2	353	С124-040207-4910	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р** 51177-2017	шт.	39	3605		140595		140595	11248	151843	Казахстан
3	354	С124-040207-4938	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р** 51177-2017	шт.	39	3327		129753		129753	10380	140133	Казахстан
4	355	С124-040207-3224	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р** 51177-2017	шт.	50	5698		284900		284900	22792	307692	Казахстан
5	356	С124-040207-3223	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р** 51177-2017	шт.	28	12995		363860		363860	29109	392969	Казахстан
6	357	С124-040207-5317	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р** 51177-2017	шт.	312	2493		777816		777816	62225	840041	Казахстан
7	358	Ц13-080303-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	39	9767,99 2750	110,37 32,15	380952 107250	4304 1254	269397	78123 36726	495800	
8	359	С124-040207-5402	**Рубильник мачтовый SZ46 ГОСТ Р** 51177-2017	шт.	39	212087		8271393		8271393	661711	8933104	Казахстан
9	360	С123-070207-0701	**Вставка плавкая предохранителя ПНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А**	шт.	39	784		30576		30576	2446	33022	
10	361	С121-060209-0201	**Монтажная рейка РЕК29.**	т	0,0014	643468		901		901	72	973	Казахстан
			Итого по разделу: 24. Мачтовый рубильник с предохранителями SZ-39шт									11295577	
			Раздел: 25. Установка ограничителей перенапряжения на опорах с кабельной муфтой-9шт										
11	362	С124-040207-4910	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р** 51177-2017	шт.	6	3605		21630		21630	1730	23360	Казахстан
12	363	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением . Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	12,0000001	44234,03 15888	19367,32 7708,74	530808 190656	232408 92505	107745	203876 58775	793459	
13	364	С124-040207-3223	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р** 51177-2017	шт.	12,0000001	12995		155940		155940	12475	168415	Казахстан
14	365	С123-061002-0108	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ** 839-80	км	0,012	605012		7260		7260	581	7841	Казахстан
15	366	С124-040207-5317	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р** 51177-2017	шт.	12,0000001	2493		29916		29916	2393	32309	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	367	С124-040207-3123	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	2295		6885		6885	551	7436	Казахстан
17	368	С124-040207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	1889		5667		5667	453	6120	Казахстан
18	369	С124-040207-4312	**Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12,0000001	13004		156048		156048	12484	168532	
19	370	С124-040207-2810	**Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	24,0000001	372		8928		8928	714	9642	Казахстан
20	395	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	270	481,58 79,44	402,14 160,43	130027 21449	108578 43316	0	46631 14133	190790	
21	396	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	90	141,72 26,48	115,24 45,97	12755 2383	10372 4137	0	4695 1396	18846	
22	397	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	20	481,58 79,44	402,14 160,43	9632 1589	8043 3209	0	3454 1047	14133	
23	398	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17 К=3	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	20	425,17 79,44	345,73 137,92	8503 1589	6915 2758	0	3130 931	12564	
24	399	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	310	347,23 145,64	154,56 48,22	107641 45148	47914 14948	14579	43270 12073	162984	
25	400	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	6	323,83 132,4	146,15 45,78	1943 794	877 275	272	770 217	2930	
26	401	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине+по стене**	м кабеля	150	450,72 198,6	179,99 54,35	67608 29790	26999 8153	10820	27319 7594	102521	
27	402	С123-060137-0733	**Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,405	2473340		1001703		1001703	80136	1081839	Казахстан
28	403	С123-060137-0732	**Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1	1905954		190595		190595	15248	205843	Казахстан
29	404	Ц13-080201-0505	**Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	8	238,32 238,32	0 0	1907 1907	0 0	0	1373 262	3542	
30	405	Ц13-080201-0506	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	72	370,72 370,72	0 0	26692 26692	0 0	0	19218 3673	49583	
31	406	С123-061702-0806	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,08	15301		1224		1224	98	1322	Казахстан
32	407	С123-061702-0807	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,72	19223		13841		13841	1107	14948	
33	408	Е11-340201-0301	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	кан.-км	0,052	144704 144704	0 0	7525 7525	0 0	0	5719 1059	14303	
	408.1	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		19304							
	408.2	2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м									
34	409	С123-010510-0306	**Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 160, толщина стенки 9,4 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**	м	25	9412		235300		235300	18824	254124	
35	410	С123-011305-0107	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	м	27	350		9450		9450	756	10206	Казахстан
			Итого по разделу: 25. Установка ограничителей перенапряжения на опорах с кабельной муфтой-9шт									3357592	
			Раздел: 26. Демонтажные работы										
36	411	Е11-330210-0103 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	8	3732,21 2249,24	1482,97 609,04	29858 17994	11864 4872	0	18293 3852	52003	
37	412	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	8	2764,01 985,77	1778,24 885	22112 7886	14226 7080	0	11973 2727	36812	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	413	Ц13-080101-2502 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Демонтаж оборудования		1	32430,04	17733,64	32430	17734	0	15248	51492	
				подстанция		14696,4	6481,03	14696	6481		3814		
39	414	Е11-330210-0102 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры		150	408,77	253,67	61316	38051	0	31322	100049	
				шт.		155,1	105,92	23265	15888		7411		
40	415	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных		150	2764,01	1778,24	414602	266736	0	224492	690221	
				шт.		985,77	885	147866	132750		51128		
			Итого по разделу: 26. Демонтажные работы									930577	
			ИТОГО:					14260196	795016	12816698	738906	16199026	
								648479	337625		1199927		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		388777					
			Итого с временными									16587802	
			Зимние удорожания			1,71 %		283651					
			Итого с зимними удорожаниями									16871453	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					674955				17546408	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		337429					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17883837	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									18778673	
			НДС			12 %		2253441					
			Итого с НДС									21032114	
			Скидка тендерная					1051607,5					
			Итого с НДС									19 980 506,50	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой" г.Алматы, Сейфуллина 458/1, офис 214
БИН/ИИН 080640006551

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алимкулов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 35/ БИН 060140013789

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абекенов К.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС Сапа"
Эксперт Турсинбаев М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "А-Нур inжиниринг"
Директор Атагулов Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)