Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска,Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, дом № 23, тел.: 87011411490**	**050240007370**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова 10 офис 19**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №120 от 12.08.2021г.(Жас Оркен)

Номер документа	Дата составления
82	**28.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"			Работа	1	43 042 092,68	43 042 092,68	4 611 652,79
				Итого	1	x	43 042 092,68	4 611 652,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2022

М.П.

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес :

СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		120	12.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"	838 354 434,73	38 430 439,89							4 611 652,79	43 042 092,68
К оплате	**838 354 434,73**	**38 430 439,89**							**4 611 652,79**	

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**
Руководитель Сабралин С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС Сапа"**
Эксперт Ахметов С.Д.(аттестат KZ40VJE00052051 от 31.12.2019 года; KZ42VJE00063752 от 19.03.2021 года; KZ72VJE00063018 от 26.02.2021 года)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМ˙ ˙ЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 120 от 12.08.2021**

Акт выполненных работ №12

за Ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	1939,5153	162,71	76,96	315578,69	149265,05		169375,71	523750,87	**523751**
						85,75	35,54	166313,64	68930,42		38796,47		
2	14	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	300	605,93	26,46	181779	7938	85388,99	66154,3	267767,95	**267768**
						294,84	11,43	88452	3429,02		19834,65		
3	15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах и СК песком)(ТС-31 сеч.1-1, АСТ39-41,43,46-47)	м3 основания	320,438	3117,01	159,81	998808,48	51209,26	607678,56	351555,16	1458392,68	**1458392**
						1060,8	47,39	339920,66	15185,62		108029,04		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**1496166,17**	**208412,31**	**693067,55**	**587085,17**	**2249911,5**	
								594686,3	**87545,06**	**0**	**166660,16**		
			Раздел 2: СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
			УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ1900х1000-8(L=1377,85м)										
4	17	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	ых конструкций	22	1953,56	1037,14	42978	22817	11192	17378	65185	
						407,71	261,72	8970	5758		4829		
5	18	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	ых конструкций	114	2264,91	1016,98	258200	115936	88502	97961	384654	
						471,6	256,63	53762	29256		28493		
6	19	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС12.4.6т;ФБС9.4.6т)	м3	34,5	30361		1047454		1047454		1131250	
											83796		
7	20	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	34,5	270		9315		9315		10060	
											745		
8	21	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В7.5(22049х0,02=440,98)	м3	34,5	440,98		15214		15214		16431	
											1217		
9	38	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (монолитные заделки из бетона В15 W4 сульфатостойкий)	м3	6,88842	25213		173677,48		173677,48		187571,68	
											13894,2		
			ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1-ДК5 (АС2,АСТ36-37)										
10	95	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых (ДК1-ДК5)	трукций колодца	3,024	46625,6	9458,39	140995,8	28602	58212,6	65118	222603	
						17917,1	3834,17	54181,2	11594,4		16489,2		
11	96	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	3045		18270		18270		19731,6	Казахстан
											1461,6		
12	97	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	8274		99288		99288		107230,74	Казахстан
											7942,74		
13	98	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	8715		26145		26145		28236,6	Казахстан
											2091,6		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	99	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	9697		29091		29091		31418,4	Казахстан
											2327,4		
15	100	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3404		10212		10212		11029,2	Казахстан
											817,2		
16	101	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,024	270		816,6		816,6		881	
											65,4		
17	102	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(24140х0,02=482,8)	м3	3,024	482,8		1459,8		1459,8		1576,8	
											117		
			СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК1-СК12 (АСТ38-47)										
18	111	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	ых конструкций	7,7168	14001,96	7499,52	108050,27	57872,04	3660,13	79361,7	202404,61	
						6028,13	2687,35	46518,11	20737,81		14992,64		
19	112	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские	м3	3,9179	49869		195381,87		195381,87		211012,23	
											15630,36		
20	113	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	64,2413	3045		195614,76		195614,76		211264,26	Казахстан
											15649,5		
21	114	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	3404		98716		98716		106613,41	Казахстан
											7897,41		
22	115	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В25(28349х0,01=283,49)	м3	3,9179	283,49		1110,34		1110,34		1199,17	
											88,83		
23	116	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(24140.2%=482,8)	м3	3,7989	482,8		1834,42		1834,42		1981,14	
											146,72		
24	117	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,7168	270		2083,46		2083,46		2250,01	
											166,55		
25	119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружные боковые поверхности стенок	м2 поверхности	62,5758	877,83	19,99	54931,08	1250,72	35983,07	16616,29	77271,19	
						282,81	2,71	17697,29	169,72		5723,82		
			Итого по разделу 2: СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ					**2530838,88**	**226477,75**	**2123233,53**	**276434,99**	**3031856,04**	
								181128,6	**67515,93**	**0**	**224582,17**		
			Раздел 3: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
			ТЕПЛОСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ В КАНАЛЕ										
26	155	1124-0108-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,	км труб	0,095	2422913,76	904768,99	230176,8	85953,07	6013	161723,17	423251,97	
						1454849,88	264694,75	138210,73	25146		31352		
27	157	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,	км труб	0,005	860936,17	301665,18	4304,55	1508,18	42,27	3162,73	8064,55	
						550860,45	88040,51	2754,09	440		597,27		
28	166	1124-0108-0307 РСНБ РК 2015	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном	шт.	4	39623,15	15114,16	158492,67	60456,66	3105,11	110600	290621	
						23732,72	4196,6	94930,89	16786,44		21527,33		
29	184	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление с накладками т.6мм, В=65,5мм, I=1120мм, L=1075мм Ст426х7-2-219х6,0-2-ППУ-ПЭ	шт.	2	892550		1785100		1785100		1927908	
											142808		
30	198	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,	шт.	4	15734,37	3907,51	62937	15630	809	50818	122855	
						11624,73	1208,02	46499	4832		9100		
31	200	СТПРАЙС-ЛИСТ	Полиэтиленовые маты 2000х1200х45	шт	150	5193,75		779062,3		779062,3		841387,3	
											62325		
32	201	2302-0201-6205 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 630 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	410	46723		19156430		19156430		20688944,51	
											1532514,51		
			Итого по разделу 3: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					**22176503,32**	**163547,91**	**21730561,68**	**326303,9**	**24303031,33**	
								282394,71	**47204,44**	**0**	**1800224,11**		
			Раздел 5: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КАНАЛА ТЕПЛОСЕТИ С ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ (2шт.)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	234	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	26	2533,52	1206,74	65872	31376		44858	119588	
						1326,78	415,95	34496	10815		8858		
			ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КАНАЛА ТЕПЛОСЕТИ С КАБЕЛЕМ СВЯЗИ (6ШТ.)										
34	235	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	78	2533,52	1206,74	197615	94126		134574	358764	
						1326,78	415,95	103489	32444		26575		
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО УЛ.ЖАБАЕВА S=250М2										
35	236	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,8052	2926,49	1258,69	2356,41	1013,52		1914,77	4612,87	
						1667,8	534,07	1342,93	430,05		341,69		
36	237	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1,421	368,41	257,38	523,5	365,73		256,6	842,52	
						111,03	56,18	157,77	79,82		62,42		
37	238	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	а в плотном теле	0,9	3089,27	1046,89	2780,35	942,19	1708,16	367,7	3399,91	
						144,43	233,88	130	210,49		251,86		
38	239	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	9	947,36	249,92	8526,24	2249,24	5968,08	1044,04	10335,89	
						34,32	73,09	308,88	657,79		765,61		
39	240	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1	м2 основания	9	48,16	9,93	433,44	89,35	344,09	28,98	499,43	
						0	2,98	0	26,82		37,01		
40	241	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	9	1808,82	126,52	16279,38	1138,68	14731,27	744,66	18385,96	
						45,49	31,12	409,39	280,08		1361,92		
41	242	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	18	203,51	0,02	3663,18	0,36	3660,66	2,34	3958,78	
						0,12	0	2,16	0		293,26		
42	243	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	9	1726,71	126,76	15540,41	1140,84	13990,14	745,63	17588,92	
						45,49	31,22	409,39	280,98		1302,88		
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО УЛ.314-СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ S=1625М2										
43	244	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	29,25	2926,49	1258,69	85599,8	36816,8		69557	167569,4	
						1667,8	534,07	48783,2	15621,6		12412,6		
44	245	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	52	368,41	257,38	19157,4	13383,8		9390,6	30831,8	
						111,03	56,18	5773,6	2921,4		2283,8		
			Итого по разделу 5: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					418347,11	182642,51	40402,4	263484,32	736377,48	
								195302,32	63768,03	0	54546,05		
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2										
			Раздел 10: Доп работы										
45	89	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	219,15	1939,25	0	424985,24	0		305989,6	789453,11	
						1939,25	0	424985,24	0		58478,27		
46	92	1339-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 478 мм. Очистка поверхности металлическими щетками	стык	304	812,4	0	246969,82	0		150651,21	429430,73	
						812,4	0	246969,82	0		31809,7		
47	93	1339-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы наружным диаметром до 478 мм. Протирка ацетоном поверхности	стык	304	410,12	0	124676,22	0	42353,13	50217,07	188884,97	
						270,8	0	82323,09	0		13991,68		
			Гидроизоляция лотков										
48	94	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4137,54	315,69	19,99	1306180,02	82709,22	53333,01	1098655,87	2597222,54	
						282,81	2,71	1170137,78	11212,6		192386,65		
49	95	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	8,28	112422		930854,04		930854,04		1005322,31	Казахстан
											74468,27		
			Демонтажные работы										
50	96	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	100,75	2926,49	1258,69	294843,8	126813		239585,4	577183,6	
						1667,8	534,07	168030,8	53807,6		42754,4		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	97	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		78	368,41	257,38	28736	20075,6		14085,8	46247,6	
				м3 конструкции		111,03	56,18	8660,4	4382		3425,8		
52	98	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка(механизированная)		1396,75	107		149451,93				161407,97	
				т							11956,04		
53	99	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км		20951,18	51		1068510,36				1153990,88	
				т·км							85480,52		
			Земляные работы										
54	100	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам		48,19	6560,19	0	316135,36	0		227617,51	587253,02	
				м3 грунта		6560,19	0	316135,36	0		43500,15		
			Итого по разделу 10: Доп работы					4891342,79	229597,82	1026540,18	2086802,46	7536396,73	
								2417242,49	69402,2	0	558251,48		
			ИТОГО по акту					31513198,27	1010678,3	25613805,34	3540110,84	37857573,08	
								3670754,42	335435,66	0	2804263,97		
			Временные здания и сооружения			1,30%		492 148,45					
			Итого с временными									38 349 721,53	
			Зимние удорожания			3,96%		1 518 648,97					
			Итого с зимними удорожаниями									39 868 370,50	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				797 367,41			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40 665 737,91	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,050036						42 700 488,77	
			НДС			12%		5 124 058,65					
			Итого с НДС									47 824 547,43	
			с Понижающим коэффициентом			0,90						43 042 092,68	
			Итого по АКТУ:									43 042 092,68	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакинбеков А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Сабралин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС Сапа", БИН 120940002382,

Эксперт Ахметов С.Д.(аттестат KZ40VJE00052051 от 31.12.2019 года; KZ42VJE00063752 от 19.03.2021 года; KZ72VJE00063018 от 26.02.2021
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Севгражданпроект", БИН 980340001576

ГИП Макашев А.М. (приказ от 25.08.2021 года № 22)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)