Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 87 БИН 000140001467
Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шұбар, улица Арай 29А
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№2021-87	от 01.07.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка	277 415 800,00	47 866 192,85							5 743 943,14	53 610 136,00

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Куратор объекта **Истигаимов Г.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Касенбеков С.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технадзор: ТОО "САРТОБЕ", БИН 050540003813
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт **Батиркулов С.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 87 БИН 000140001467**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шұбар, улица Арай 29А, тел.:+77779995525**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка**

Договор подряда (контракт) **№2021-87 от 01.07.2021г.**

Сводная таблица
к акту выполненных работ №___ за декабрь 2022 года

№ п.п.	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	% выполнения	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Сумма выполненных работ (сметная стоимость)
	Локальная смета 2-1-1	Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 1А,1Б (1А)	тенге	19,40%	11 853 779		11 853 779
	Локальная смета 2-1-2	Конструкции железобетонные выше отм. 0,000 1А,1Б (1А)	тенге	2,96%	2 026 263		2 026 263
	Локальная смета 2-2-1	Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 2А,2Б (2А)	тенге	16,64%	16 449 876		16 449 876
	Локальная смета 6-1	Наружный водопровод и канализация	тенге	100,00%	9 872 937	958 068	10 831 005
	Локальная смета 7-2	Подпорные стенки ПС-1	тенге	13,03%	8 918 091		8 918 091
		Итого сметная стоимость	**тенге**		**49 120 946**	**958 068**	**50 079 014**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	тенге				1 424 507,43
		Итого:	тенге				**50 545 453,43**
	ГН ОССС	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	тенге				657 090,89
		Итого:	тенге				**51 202 544,33**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге				1 024 050,89
		Итого:	тенге		52 226 595,22	958 068	**53 184 663,22**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе на 2022 год К=1	тенге			958 068,00	53 184 663,22
		Итого СМР без учета НДС:	тенге			958 068,00	**53 184 663,22**
		Скидка 10%	тенге			95 806,80	5 318 470,36
		Итого в текущих ценах с учётом скидки без НДС	тенге			862 261,20	**47 866 192,85**

	Налоговый кодекс РК	НДС 12%	тенге			103 471,34	**5 743 943,14**
		Итого с НДС	тенге	2,60%		965 732,54	**53 610 136,00**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Касенбеков С.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "САРТОБЕ"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Куратор объекта **Истислямов Г.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Батиркулов С.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заместитель директора по техническим вопросам **Цой В.Г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 87 БИН 000140001467
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шубар, улица Арай 29А, тел.:+77779995525
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка
Наименование объекта - Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области
Договор подряда (контракт) №2021-87 от 01.07.2021г.

Акт выполненных работ № ___
декабрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-11. Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 1А,1Б (1А)										
			РАЗДЕЛ 1. Блок 1А										
			Монолитная стена по "Н"/л.7-КЖ/			Монолитные стены подвала							
1	47	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8СС1/	м3	14		51233,76	3518,70	717273	49262	518840	145475	931768
							10655,05	763,72	149171	10692		69020	
2	48	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3	14,21		309,13	--	4393	--	4393	--	4744
							--	--	--	--		351	
3	49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126		408502,00	--	51471	--	51471	--	55589
							--	--	--	--		4118	
			Монолитная стена по "Ф"/л.9-КЖ/										
4	50	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8СС1/	м3	13,6		51233,76	3518,70	696779	47855	504015	141319	905146
							10655,05	763,72	144909	10387		67048	
5	51	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3	13,804		309,13	--	4267	--	4267	--	4608
							--	--	--	--		341	
6	52	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1224		408502,00	--	50001	--	50001	--	54001

			Монолитная стена по "Э"/л.10-КЖ/				--	--	--	--		4000	
7	53	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3	4,98	51233,76	3518,70	255144	17523	184559	51748	331443
8	54	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3	5,0547	10655,05	763,72	53062	3803		24551	
						309,13	--	1563	--	1563	--	1688
9	55	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0249	408502,00	--	10172	--	10172	--	10986
			Монолитная стена между осями "Ф" и "Э"/л.11-КЖ/				--	--	--	--		814	
10	56	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3	2,22	51233,76	3518,70	113739	7811	82274	23068	147752
11	57	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3	2,2533	10655,05	763,72	23654	1695		10945	
						309,13	--	697	--	697	--	753
12	58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0111	408502,00	--	4534	--	4534	--	4897
			Монолитная стена по "У"/л.11-КЖ/				--	--	--	--		363	
13	59	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3	0,6	51233,76	3518,70	30740	2111	22236	6235	39933
14	60	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3	0,609	10655,05	763,72	6393	458		2958	
						309,13	--	188	--	188	--	203
15	61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	408502,00	--	1226	--	1226	--	1324
			Монолитная стена по "23"/л.12-КЖ/				--	--	--	--		98	
16	62	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3	2,93	51233,76	3518,70	150115	10310	108586	30446	195006
17	63	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3	2,97395	10655,05	763,72	31219	2238		14445	
						309,13	--	919	--	919	--	993
18	64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0147	408502,00	--	6005	--	6005	--	6485
			Монолитная стена по "24"/л.13-КЖ/				--	--	--	--		480	

19	65	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/										
				м3		1,14	51233,76	3518,70	58406	4012	42247	11846	75872
							10655,05	763,72	12147	871		5620	
20	66	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8										
				м3		1,1571	309,13	--	358	--	358	--	387
							--	--	--	--		29	
21	67	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т		0,0057	408502,00	--	2328	--	2328	--	2514
							--	--	--	--		186	
			Монолитная стена по "25"/л.14-КЖ/										
22	68	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/										
				м3		5,1	51233,76	3518,70	261292	17945	189006	52995	339429
							10655,05	763,72	54341	3895		25143	
23	69	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8										
				м3		5,1765	309,13	--	1600	--	1600	--	1728
							--	--	--	--		128	
24	70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т		0,0253	408502,00	--	10335	--	10335	--	11162
							--	--	--	--		827	
25	71	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону										
				м2 поверхности		111,45	1218,86	29,66	135841	3305	84400	45195	195519
							431,91	4,14	48136	461		14483	
			Монолитная колонна Км1(4шт)			Колонны/л.17-КЖ/							
26	72	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/										
				м3		1,68	55295,09	8219,54	92896	13809	58374	21425	123466
							12328,90	1685,03	20713	2831		9146	
27	73	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т		0,03432	408502,00	--	14020	--	14020	--	15142
							--	--	--	--		1122	
			Монолитная колонна Км2(2шт)										
28	74	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/										
				м3		0,84	55295,09	8219,54	46448	6904	29188	10712	61733
							12328,90	1685,03	10356	1415		4573	
29	75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т		0,00962	408502,00	--	3930	--	3930	--	4244
							--	--	--	--		314	
			Монолитная колонна Км3(2шт)										
30	76	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/										
				м3		0,84	55295,09	8219,54	46448	6904	29188	10712	61733
							12328,90	1685,03	10356	1415		4573	
31	77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т		0,00962	408502,00	--	3930	--	3930	--	4244

							--	--	--	--		314	
			Монолитная колонна Км4(2шт)										
32	78	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3		0,84	55295,09	8219,54	46448	6904	29188	10712	61733
							12328,90	1685,03	10356	1415		4573	
33	79	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00962	408502,00	--	3930	--	3930	--	4244
							--	--	--	--		314	
			Монолитная колонна Км5(4шт)										
34	80	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3		1,68	55295,09	8219,54	92896	13809	58374	21425	123466
							12328,90	1685,03	20713	2831		9146	
35	81	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01924	408502,00	--	7860	--	7860	--	8489
							--	--	--	--		629	
36	82	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		29,4	1218,86	29,66	35834	872	22264	11922	51577
							431,91	4,14	12698	122		3821	
			Ригель монолитный Рм1(1шт)/л.18-КЖ/										
37	83	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/	м3		4,39	77953,78	8252,77	342217	36230	212941	91241	468134
							21194,88	1644,41	93046	7219		34677	
38	84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0752	408502,00	--	30719	--	30719	--	33177
							--	--	--	--		2458	
			Ригель монолитный Рм2(3шт)/л.19-КЖ/										
39	85	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/	м3		3,96	77953,78	8252,77	308697	32681	192084	82304	422281
							21194,88	1644,41	83932	6512		31280	
40	86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,08238	408502,00	--	33652	--	33652	--	36344
							--	--	--	--		2692	
			Ригель монолитный Рм3(1шт)/л.19-КЖ/										
41	87	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/	м3		0,23	77953,78	8252,77	17929	1898	11156	4780	24526
							21194,88	1644,41	4875	378		1817	
42	88	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00896	408502,00	--	3660	--	3660	--	3953
							--	--	--	--		293	
			Плита перекрытия на отм. -1,000,-0,100			Перекрытия/л.21-КЖ/							
43	89	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/	м3		58,5	84320,60	2946,95	4932755	172397	3148487	1501590	6949092
							27553,34	653,47	1611871	38228		514748	

44	90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
				т		0,1638	408502,00	--	66913	--	66913	--	72266
							--	--	--	--		5353	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**8700568**	**452542**	**5846078**	**2275150**	**11853774**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2401948	96866	--	878061	
		Материалы		Тенге					8700568				
		Всего заработная плата		Тенге					5527407				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						2498814			
			Накладные расходы	Тенге					318671				
			Сметная прибыль	Тенге					2275150				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					878061				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11853779				
			Сметная заработная плата	Тенге									1563
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						2498814			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11853779				
			Сметная заработная плата	Тенге									1563
										2498814			

Локальная смета 2-1-2. Конструкции железобетонные выше отм. 0,000 1А,1Б (1А)

РАЗДЕЛ 2. БЛОК 1А

			КОЛОННЫ (У=КЖ 2-6)										
45	1	ЕН-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.12	**Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство/В25/**										
				м3		13,4851	68732,83	10086,97	926869	136024	519010	273771	1296691
46	2	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**				20158,21	2151,39	271835	29012		96051	
				т		0,2527	408502,00	--	103228	--	103228	--	111486
							--	--	--	--		8258	
47	3	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**										
				т		1,461952	391464,00	--	572302	--	572302	--	618086
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				--	--	--	--		45784	
				Тенге					1602399	136024	1194540	273771	2026263
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					271835	29012	--	150093	
		Материалы		Тенге					1602399				
		Всего заработная плата		Тенге					519010				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						300847			
			Накладные расходы	Тенге					675530				
			Сметная прибыль	Тенге					273771				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					150093				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2026263				
			Сметная заработная плата	Тенге									185
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						300847			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2026263				
			Сметная заработная плата	Тенге									185
										300847			

Локальная смета 2-2-1. Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 2А,2Б (2А)

РАЗДЕЛ 3. Блок 2А

			Ригель монолитный Рм1(2шт)/л.18-КЖ/										

48	96	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/										
				м3		4,82	77953,78	8252,77	375737	39778	233800	100178	513988
							21194,88	1644,41	102159	7926		38073	
49	97	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
				т		0,59944	391464,00	--	234659	--	234659	--	253432
							--	--	--	--		18773	
50	98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т		0,09456	408502,00	--	38628	--	38628	--	41718
							--	--	--	--		3090	
			Ригель монолитный Рм2(3шт)/л.19-КЖ/										
51	99	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/										
				м3		3,96	77953,78	8252,77	308697	32681	192084	82304	422281
							21194,88	1644,41	83932	6512		31280	
52	100	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
				т		0,45498	391464,00	--	178108	--	178108	--	192357
							--	--	--	--		14249	
53	101	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т		0,08484	408502,00	--	34657	--	34657	--	37430
							--	--	--	--		2773	
			Ригель монолитный Рм3(2шт)/л.19-КЖ/										
54	102	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/										
				м3		10,68	77953,78	8252,77	832546	88139	518046	221970	1138878
							21194,88	1644,41	226361	17562		84361	
55	103	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
				т		1,21676	391464,00	--	476318	--	476318	--	514423
							--	--	--	--		38105	
56	104	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т		0,19004	408502,00	--	77632	--	77632	--	83843
							--	--	--	--		6211	
			Плита перекрытия на отм.-0,100			Перекрытия/л.21-КЖ/							
57	105	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/										
				м3		110,26	84320,60	2946,95	9297190	324931	5934227	2830176	13097555
							27553,34	653,47	3038032	72052		970189	
58	106	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т		0,349	408502,00	--	142567	--	142567	--	153972
							--	--	--	--		11405	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11996739	485529	8060726	3234628	16449877
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3450484	104052	--	1218509	
		Материалы		Тенге					11996739				
		Всего заработная плата		Тенге					6878156				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						3554536			
			Накладные расходы	Тенге					1182569				
			Сметная прибыль	Тенге					3234628				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге					1218509				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16449876				
			Сметная заработная плата	Тенге									2244
										3554536			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					16449876				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2244
			Сметная заработная плата	Тенге						3554536			
			Локальная смета 6-1. Наружный водопровод и канализация										
			ОТДЕЛ 1.Наружный водопровод и канализация										
			РАЗДЕЛ 4. Монтажные работы										
						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /ОБЩ. ДЛЯ В1, К1/							
59	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		962,8147056	216,08	216,08	208045	208045	--	36679	264302
							--	52,91	--	50943		19578	
60	2	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы /доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		29,7777744	7401,84	--	220410	--	--	158695	409434
							7401,84	--	220410	--		30328	
61	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка над трубопроводами 30 см без твердых включений, с подбивкой пазух/. Группа грунтов 2	м3 грунта		184,2964665	1344,47	--	247781	--	--	178402	460278
							1344,47	--	247781	--		34095	
62	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		696,99	56,29	56,29	39234	39234	--	8371	51413
							--	16,68	--	11626		3808	
63	5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		696,99	27,80	27,80	19376	19376	--	4135	25392
							--	8,24	--	5743		1881	
64	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		696,99	252,63	121,63	176077	84774	--	93002	290606
							131,00	54,33	91302	37867		21526	
65	7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		696,99	120,46	102,86	83956	71692	1952	20096	112376
							14,80	25,25	10312	17599		8324	
66	8	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		111,3060135	104,37	104,37	11617	11617	--	2222	14946
							--	27,73	--	3087		1107	
67	9	Е11-010107-1311 1101-0107-1311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		111,3060135	87,23	87,23	9709	9709	--	1858	12492
							--	23,18	--	2580		925	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1016205	444447	1952	503460	1641239
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					569805	129445	--	121572	
		Материалы		Тенге					1016205				
		Всего заработная плата		Тенге					1952				
										699250			

			Накладные расходы	Тенге					503460				
			Сметная прибыль	Тенге					121572				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					1641237				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									499
			Сметная заработная плата	Тенге						699250			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1641237				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									499
			Сметная заработная плата	Тенге						699250			
			РАЗДЕЛ 5. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1										
68	10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		25	7004,20	229,63	175105	5741	128837	41914	234381
							1621,07	72,44	40527	1811		17362	
69	11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,105	603775,65	280295,81	63396	29431	--	42503	114371
							323479,84	85400,37	33965	8967		8472	
70	12	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		101	1661,00	--	167761	--	167761	--	181182
							--	--	--	--		13421	
71	13	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		5,05	1123,00	--	5671	--	5671	--	6125
							--	--	--	--		454	
72	14	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода		0,142	447345,51	105680,43	63523	15007	119	52516	125323
							340823,84	32745,78	48397	4650		9283	
73	15	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		143,42	365,00	--	52348	--	52348	--	56536
							--	--	--	--		4188	
74	16	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода		0,105	773075,04	631134,73	81173	66269	177	26504	116291
							140257,60	137126,30	14727	14398		8614	
75	17	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,105	97579,56	--	10246	--	877	9276	21083
							89230,96	--	9369	--		1562	
76	18	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,142	91326,99	--	12968	--	297	12544	27553
							89230,96	--	12671	--		2041	
77	19	Е11-220501-0205 1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы/Гильзы/ из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 315 мм. Укладка**	км трубопровода		0,0016	175320,93	30293,65	281	48	5	247	571
							142261,28	13867,39	228	22		42	
78	20	С1241-201-0621 241-201-0621 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		1,6	10580,00	--	16928	--	16928	--	18282
							--	--	--	--		1354	

79	21	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		3	3011,18	135,64	9034	407	922	7813	18194
							2568,38	62,09	7705	186		1348	
80	22	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.		3	80407,00	--	241221	--	241221	--	260519
							--	--	--	--		19298	
81	23	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		4	1821,47	45,21	7286	181	647	6475	14862
							1614,41	20,70	6458	83		1101	
82	24	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.		4	46063,00	--	184252	--	184252	--	198992
							--	--	--	--		14740	
83	25	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		4	2091,60	1304,27	8366	5217	--	4673	14082
							787,33	392,65	3149	1571		1043	
84	26	С1241-208-0403 241-208-0403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.		4	351,00	--	1404	--	1404	--	1516
							--	--	--	--		112	
85	27	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,033	1512632,49	714609,77	49917	23582	816	32853	89392
							773294,59	232317,12	25519	7666		6622	
86	28	С1241-505-0404 241-505-0404 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88	шт.		1	207562,00	--	207562	--	207562	--	224167
							--	--	--	--		16605	
87	29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/тройники/	т фасонных частей		0,0042	1512632,49	714609,77	6353	3002	103	4181	11377
							773294,59	232317,12	3248	976		843	
88	30	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		1	2882,00	--	2882	--	2882	--	3113
							--	--	--	--		231	
89	31	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		1	1337,00	--	1337	--	1337	--	1444
							--	--	--	--		107	
90	32	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переход ф108х4-57х3,заглушка ф108х4/. Установка	т фасонных частей		0,0033	1962337,49	714609,77	6476	2359	1565	3285	10542
							773294,59	232317,12	2552	767		781	
91	33	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.		1	3931,16	279,00	3931	279	499	3242	7747
							3153,40	121,21	3153	121		574	

92	34	С1244-404-0105 244-404-0105 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.		1	51119,00	--	51119	--	51119	--	55209
							--	--	--	--		4090	
93	35	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установка таблички-указателя пожарного гидранта	шт		1	1333,01	--	1333	--	137	1291	2834
							1195,52	--	1196	--		210	
94	36	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	м2		0,32	22343,00	--	7150	--	7150	--	7722
							--	--	--	--		572	
95	37	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		6	1659,04	94,35	9954	566	485	8814	20269
							1483,78	--	8903	--		1501	
96	38	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.		6	2895,00	--	17370	--	17370	--	18760
							--	--	--	--		1390	
97	39	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/патрубки/	т фасонных частей		0,0309	1512632,49	714609,77	46740	22082	763	30763	83703
							773294,59	232317,12	23895	7179		6200	
98	40	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,6	4403,00	--	2642	--	2642	--	2853
							--	--	--	--		211	
99	41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/втулки/. Установка	шт.		5	2091,60	1304,27	10458	6521	--	5841	17603
							787,33	392,65	3937	1963		1304	
100	42	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.		5	1621,00	--	8105	--	8105	--	8753
							--	--	--	--		648	
101	43	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.		5	2895,00	--	14475	--	14475	--	15633
							--	--	--	--		1158	
102	44	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		6	866,42	47,17	5199	283	168	4701	10692
							791,35	--	4748	--		792	
103	45	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		6	1484,00	--	8904	--	8904	--	9616
							--	--	--	--		712	
104	46	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка/патрубки/	т фасонных частей		0,012	119323,08	4747,51	1432	57	500	892	2510
							72944,14	2173,25	875	26		186	
105	47	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,6	1810,00	--	1086	--	1086	--	1173
							--	--	--	--		87	

106	48	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/втулки/. Установка										
				шт.		3	2091,60	1304,27	6275	3913	--	3505	10562
							787,33	392,65	2362	1178		782	
107	49	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10										
				шт.		3	876,00	--	2628	--	2628	--	2838
							--	--	--	--		210	
108	50	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015										
				шт.		3	1484,00	--	4452	--	4452	--	4808
							--	--	--	--		356	
109	51	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/отвод 108х4мм/										
				т фасонных частей		0,0025	1962337,49	714609,77	4906	1787	1186	2489	7986
							773294,59	232317,12	1933	581		592	
110	52	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/										
				км трубопровода		0,015	1237955,48	338009,84	18569	5070	1246	14007	35182
							816883,20	126356,59	12253	1895		2606	
111	53	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм										
				м		15,06	6714,00	--	101113	--	101113	--	109202
							--	--	--	--		8089	
112	54	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции										
				км трубопровода		0,015	3139797,88	292962,26	47097	4395	35008	8494	60038
							512942,08	59039,90	7694	886		4447	
113	55	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр										
				м трубы, уложенной в футляре		15	1972,51	12,07	29588	181	3204	25993	60028
							1746,88	3,52	26203	53		4446	
			В2(для пожаротушения)-1 комплект										
114	56	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка										
				кран		1	241377,33	181,06	241377	181	239433	1785	262615
							1762,99	58,77	1763	59		19453	
115	57	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка соединительная ГЦ-50/ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009										
				шт.		1	548,00	--	548	--	548	--	592
							--	--	--	--		44	
116	58	Прайс ТОО "ЭнергоАтом"	Мотопомпа переносная М-600АШ тележка платформенная для мотопомпы										
				шт		1	958068,54	--	958069	--		--	958069
							--	--	--	--	958069	--	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д 1500мм-4шт										
117	59	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих										
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5,24	35080,55	13767,45	183822	72142	28120	112973	320539
							15946,58	5831,02	83560	30555		23744	
118	60	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки лестницы С-3										
				т		0,06832	1004968,00	--	68659	--	68659	--	74152
							--	--	--	--		5493	

119	61	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1,98128	1266,77	1,55	2510	3	285	1779	4632
							1121,64	0,75	2222	1		343	
120	62	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кирпичная кладка	м3		0,096	44047,27	3510,66	4229	337	2952	941	5583
							9789,42	745,11	940	72		414	
121	63	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Упор бетонный. Устройство	м3		0,9	38679,58	1853,54	34812	1668	25503	7293	45473
							8489,94	414,30	7641	373		3368	
122	64	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Крепление арматур в колодцы. Установка	т стальных элементов		0,003	1146064,14	10226,28	3438	30	3122	345	4085
							95217,58	2131,85	286	6		303	
123	65	Е11-220601-1203 1122-0601-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,004	295692,67	52395,85	1183	210	565	491	1808
							102090,80	21929,11	408	88		134	
124	66	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		46,2208	1218,86	29,66	56336	1371	35002	18744	81086
							431,91	4,14	19963	191		6006	
			Отмостка										
125	67	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12/10/ см. Устройство	м2 покрытия		26,4	1671,97	209,06	44140	5519	27714	13652	62415
							413,13	65,68	10907	1734		4623	
126	68	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из ГПС. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		26,4	-212,39	-13,12	-5607	-346	-4776	-642	-6749
							-18,37	-4,14	-485	-109		-500	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3373532	277493	1705098	512177	4119919
		Стоимость оборудования		Тенге					432872	87949	958069	234212	
		Заготов складские расходы		Тенге					946708				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге					11360				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					958068				
		Материалы		Тенге					2174086				
		Всего заработная плата		Тенге					296049				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						518999			
			Накладные расходы	Тенге					1169617				
			Сметная прибыль	Тенге					510392				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					214759				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2899237				
			Сметная заработная плата	Тенге									293
		Стоимость сантехнических работ		Тенге						518999			
		Материалы		Тенге					241377				
		Всего заработная плата		Тенге					239433				
			Накладные расходы	Тенге						1822			
			Сметная прибыль	Тенге					1785				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге					19453				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					262615				
													1

			Сметная заработная плата	Тенге						1822			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4119920				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									294
			Сметная заработная плата	Тенге						520821			
			РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
127	69	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		35	7004,20	229,63	245147	8037	180373	58680	328133
							1621,07	72,44	56737	2535		24306	
128	70	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,3465	725479,64	358368,44	251379	124174	--	160194	444499
							367111,20	99880,17	127204	34608		32926	
129	71	С1241-204-0103 241-204-0103 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м		349,965	2274,00	--	795820	--	795820	--	859486
							--	--	--	--		63666	
130	72	Е11-250210-0203 1125-0210-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода		0,3465	1064439,40	869625,46	368828	301325	4324	116926	524615
							182334,88	188489,17	63179	65311		38860	
131	73	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/**	км трубопровода		0,01	1895758,12	777710,73	18958	7777	1174	12696	34186
							1000681,92	281706,02	10007	2817		2532	
132	74	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м		10,04	9643,00	--	96816	--	96816	--	104561
							--	--	--	--		7745	
133	75	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,01	5046297,16	384061,71	50463	3841	40150	7149	62221
							647188,64	74900,22	6472	749		4609	
134	76	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре		10	2166,35	12,97	21603	129	2908	18419	43224
							1856,58	3,93	18566	39		3202	
			Колодцы канализационные диам.1500м -17шт										
135	77	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца		24,17	34780,86	10667,21	840653	257827	139029	547679	1499399
							18361,49	4526,85	443797	109414		111067	
136	78	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3		10,02	23822,00	--	238696	--	238696	--	257792
							--	--	--	--		19096	
137	79	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Стремянки лестницы С-3,4,5,7**	т		0,3562	1004968,00	--	357970	--	357970	--	386608
							--	--	--	--		28638	

138	80	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		10,3298	1266,77	1,55	13085	16	1483	9275	24149
							1121,64	0,75	11586	8		1789	
139	81	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки		0,336	44047,27	3510,66	14800	1179	10332	3292	19539
							9789,42	745,11	3289	250		1447	
140	82	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		196,4384	1218,86	29,66	239430	5826	148761	79660	344617
							431,91	4,14	84843	813		25527	
			Жироуловитель -1шт										
141	83	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,35	31227,64	1774,65	10930	621	9624	743	12606
							1956,53	375,25	685	131		934	
142	84	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		1,295	34780,86	10667,21	45041	13814	7449	29344	80336
							18361,49	4526,85	23778	5862		5951	
143	85	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,14	24720,00	--	3461	--	3461	--	3738
							--	--	--	--		277	
144	86	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородка из бетона. Устройство	м3		0,028	35089,43	2073,77	983	58	771	153	1227
							5507,51	486,91	154	14		91	
145	87	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей		0,0154	119323,08	4747,51	1838	73	642	1145	3222
							72944,14	2173,25	1123	33		239	
146	88	С1241-505-0215 241-505-0215 РСНБ РК 2022	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.		2	8149,00	--	16298	--	16298	--	17602
							--	--	--	--		1304	
147	89	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00984	1146064,14	10226,28	11277	101	10239	1130	13400
							95217,58	2131,85	937	21		993	
148	90	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.		5,53	785,00	--	4341	--	4341	--	4688
							--	--	--	--		347	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3647817	724798	2070651	1046485	5069848
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					852357	222605	--	375546	
		Материалы		Тенге					3647817				
		Всего заработная плата		Тенге					557257				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1074962			
			Накладные расходы	Тенге					1513402				
			Сметная прибыль	Тенге					1046485				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					375546				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5069848				
													607

			Сметная заработная плата	Тенге						1074962			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5069848				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									607
			Сметная заработная плата	Тенге						1074962			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					8037554	1446738	18879055	7845671	41160920
		Стоимость оборудования		Тенге					1855034	439999	958069	2977993	
		Заготов.складские расходы		Тенге					946708				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге					11360				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					958068				
		Материалы		Тенге					6838108				
		Всего заработная плата		Тенге					855258				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						2293211			
			Накладные расходы	Тенге					2683019				
			Сметная прибыль	Тенге					2060337				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					711877				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9610322				
			Сметная заработная плата	Тенге									1399
		Стоимость сантехнических работ		Тенге						2293211			
		Материалы		Тенге					241377				
		Всего заработная плата		Тенге					239433				
			Накладные расходы	Тенге						1822			
			Сметная прибыль	Тенге					1785				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге					19453				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					262615				
			Сметная заработная плата	Тенге									1
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге						1822			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10831005				
			Сметная заработная плата	Тенге									1400
										2295033			

Локальная смета 7-2. Подпорные стенки

ОТДЕЛ 2.Подпорные стенки

РАЗДЕЛ 7. Подпорная стенка ПС-1

			Земляные работы										
149	1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		641,461	282,46	282,46	181187	181187	--	31808	230034
							--	68,87	--	44177		17040	
150	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		19,839	2575,13	--	51088	--	--	36783	94901
							2575,13	--	51088	--		7030	
151	3	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		167,62	350,49	335,72	58750	56274	--	12059	76474
							14,77	85,15	2476	14273		5665	
152	4	С1211-201-0708 211-201-0708 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм, группа 3/Гравийно-галечниковая подушка/	м3		167,62	6550,00	--	1097911	--	1097911	--	1185744
							--	--	--	--		87833	
153	5	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км		1340,96	55,00	--	73753	--		--	79653
							--	--	--	--		5900	

154	6	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		167,62	745,70	743,23	124995	124580	19	27390	164576
							2,36	224,59	396	37646		12191	
155	7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		339,276	56,29	56,29	19098	19098	--	4075	25026
							--	16,68	--	5659		1854	
156	8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		84,819	1344,47	--	114037	--	--	82106	211835
							1344,47	--	114037	--		15691	
157	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		339,276	252,63	121,63	85710	41266	--	45271	141459
			Подпорная стенка ПС-1				131,00	54,33	44444	18433		10478	
158	10	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		115,6	3858,36	241,26	446026	27890	371601	51879	537737
							402,56	74,87	46535	8655		39832	
159	11	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В25,сульфатостойкий,F150,W8/	м3		58,025	60704,48	4033,08	3522378	234019	2349482	901032	4777283
							16180,56	883,55	938877	51268		353873	
160	12	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1/	т		3,59498	331233,00	--	1190776	--	1190776	--	1286038
							--	--	--	--		95262	
161	13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Ф-1,2,3/	т		0,24328	408502,00	--	99380	--	99380	--	107330
							--	--	--	--		7950	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					7065089	684314	5109169	1192403	8918090
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1197853	180111	--	660599	
		Материалы		Тенге					7065089				
		Всего заработная плата		Тенге					2721100				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1377964			
		Транспортные расходы		Тенге					2388067				
			Накладные расходы	Тенге					73753				
			Сметная прибыль	Тенге					1192403				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге					660599				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8918091				
			Сметная заработная плата	Тенге									868
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге						1377964			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8918091				
			Сметная заработная плата	Тенге									868
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге						1377964			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					7065089	684314	5109169	1192403	8918090
		Материалы		Тенге					1197853	180111	--	660599	
		Всего заработная плата		Тенге					7065089				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2721100				
		Транспортные расходы		Тенге						1377964			
			Накладные расходы	Тенге					2388067				
									73753				
									1192403				

			Сметная прибыль	Тенге					660599				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					8918091				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									868
			Сметная заработная плата	Тенге						1377964			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					8918091				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									868
			Сметная заработная плата	Тенге						1377964			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									50079014
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9177154				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3205147			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						850040			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							23988220		
			- Перевозка грузов	Тенге					73753				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							958068		
			- Накладные расходы	Тенге								9038074	
			- Сметная прибыль	Тенге								3638592	
			ИТОГО ПО АКТУ:						50 079 014				
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге					1 424 507,43				
			Итого:	Тенге					50 545 453,43				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге					657 090,89				
			Итого	Тенге					51 202 544,33				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					1 024 050,89				
			Итого смр:	**Тенге**					52 226 595,22				
			Оборудование						958 068,00				
			Итого с оборудованием						53 184 663,22				
			в том числе на 2022 год K=1	Тенге					53 184 663,22				
			Итого СМР без учета НДС:	Тенге					**53 184 663,22**				
			Скидка 10%						5 318 470,36				
			Итого в текущих ценах с учетом скидки без НДС						47 866 192,85				
			НДС 12%	Тенге					5 743 943,14				
			Итого с НДС	**Тенге**					53 610 136,00				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касенбеков С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "САРТОБЕ"

Место печати (при наличии)

ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Куратор объекта Истелямов Г.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заместитель директора по техническим вопросам Поп В.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)