Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 87 БИН 000140001467**
**Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шұбар, улица Арай 29А**
**Наименование строительства и его адрес:** Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за декабрь месяц 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименование | | код |
| | | №2021-87 | от 01.07.2021г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно- | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка | 341 422 100,00 | 57 148 482,14 | | | | | | | 6 857 817,86 | 64 006 300,00 |

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Куратор объекта: Истислямов Г.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор: Касенбеков С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технадзор: ТОО "САРТОБЕ", БИН 050540003813
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
Эксперт: Батиркулов С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 87 БИН 000140001467**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шұбар, улица Арай 29А, тел.:+77779995525**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка**

Договор подряда (контракт) **№2021-87 от 01.07.2021г.**

**Сводная таблица**
**к акту выполненных работ №___ за декабрь 2022 года**

| № п.п. | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Ед. изм. | % выполнения | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Сумма выполненных работ (сметная стоимость) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локальная смета 2-1-2 | Конструкции железобетонные выше отм. 0,000 1А,1Б (1Б) | тенге | 15,89% | 10 887 378 | | 10 887 378 |
| 2 | Локальная смета 2-2-2 | Конструкции железобетонные выше отм. 0,000 2А,2Б (2Б) | тенге | 13,70% | 16 114 079 | | 16 114 079 |
| 3 | Локальная смета 2-4-1 | Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 4А,4Б (4Б) | тенге | 6,53% | 4 811 905 | | 4 811 905 |
| | Локальная смета 6-2 | Тепловые сети | тенге | 100,00% | 9 698 858 | | 9 698 858 |
| 4 | Локальная смета 7-2 | Подпорные стенки | тенге | 26,61% | 18 210 176 | | 18 210 176 |
| | | **Итого сметная стоимость** | **тенге** | | **59 722 396** | **0** | **59 722 396** |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Временные здания и сооружения 2,9% | тенге | | | | 1 731 949,48 |
| | | **Итого:** | тенге | | | | **61 454 345,48** |
| | ГН ОССС | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% | тенге | | | | 798 906,49 |
| | | **Итого:** | тенге | | | | **62 253 251,98** |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | тенге | | | | 1 245 065,04 |
| | | **Итого:** | тенге | | 63 498 317,01 | 0 | **63 498 317,01** |
| | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 | в том числе на 2022 год К=1 | тенге | | | - | 63 498 317,01 |
| | | **Итого СМР без учета НДС:** | тенге | | | - | **63 498 317,01** |
| | | **Скидка 10%** | тенге | | | - | 6 349 834,87 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого в текущих ценах с учётом скидки без НДС** | тенге | | | - | **57 148 482,14** |
| | Налоговый кодекс РК | НДС 12% | тенге | | | - | **6 857 817,86** |
| | | **Итого с НДС** | тенге | 3,11% | | - | **64 006 300,00** |

**Сдал (Подрядчик):**

**ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Касенбеков С.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
ТОО "САРТОБЕ"

Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

**Принял (Заказчик):**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", БИН 000140001467**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Куратор объекта** **Истислямов Г.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Батиркулов С.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Заместитель директора по техническим вопросам** **Цой В.Г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 87 БИН 000140001467**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шубар, улица Арай 29А, тел.:+77779995525**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка**
Наименование объекта - Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области
Договор подряда (контракт) **№2021-87 от 01.07.2021г.**

# Акт выполненных работ № ___
## декабрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Локальная смета 2-1-2. Конструкции железобетонные выше отм. 0,000 1А,1Б (1Б)** | | | | | | | | | | |
| | | | **ОТДЕЛ 1. блоки 1А,1Б** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. БЛОК 1Б** | | | | | | | | | | |
| | | | **КОЛОННЫ(У=КЖ 2-6)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 27 | Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство/В25/** | м3 | | 7,39 | 68732,83 | 10086,97 | 507936 | 74543 | 284424 | 150030 | 710603 |
| | | | | | | | 20158,21 | 2151,39 | 148969 | 15899 | | 52637 | |
| 2 | 28 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 0,2527 | 408502,00 | -- | 103228 | -- | 103228 | -- | 111486 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8258 | |
| 3 | 29 | С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 1,461952 | 391464,00 | -- | 572302 | -- | 572302 | -- | 618086 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 45784 | |
| | | | **РИГЕЛИ(У=КЖ 8-18)** | | | | | | | | | | |
| 4 | 30 | Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство/В25/** | м3 | | 21,49 | 66427,38 | 9151,14 | 1427524 | 196658 | 736875 | 488656 | 2069474 |
| | | | | | | | 22987,04 | 2000,61 | 493991 | 42993 | | 153294 | |
| 5 | 31 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 1,14466 | 408502,00 | -- | 467596 | -- | 467596 | -- | 505004 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 37408 | |
| 6 | 32 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 0,29323 | 389901,00 | -- | 114331 | -- | 114331 | -- | 123477 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9146 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 36 | Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/** | м3 | | 56 | 84320,60 | 2946,95 | 4721954 | 165029 | 3013938 | 1437419 | 6652123 |
| | | | | | | | 27553,34 | 653,47 | 1542987 | 36594 | | 492750 | |
| 8 | 37 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 0,1638 | 408502,00 | -- | 66913 | -- | 66913 | -- | 72266 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5353 | |
| 9 | 38 | С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 0,0588 | 391464,00 | -- | 23018 | -- | 23018 | -- | 24859 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1841 | |
| | | | **ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 22)** | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | 8004802 | 436230 | 5382625 | 2076105 | 10887378 |
| | | | | | | | | | 2185947 | 95486 | -- | 806471 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 8004802 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 4035236 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2281433 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1347388 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2076105 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 806471 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 10887378 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1424 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2281433 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 10887378 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1424 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2281433 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 8004802 | 436230 | 5382625 | 2076105 | 10887378 |
| | | | | | | | | | 2185947 | 95486 | -- | 806471 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 8004802 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 4035236 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2281433 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1347388 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2076105 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 806471 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 10887378 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1424 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2281433 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 10887378 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1424 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2281433 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Локальная смета 2-2-2. Конструкции железобетонные выше отм. 0,000 2А,2Б (2Б) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ОТДЕЛ 2.Блок 2Б** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. БЛОК 2Б** | | | | | | | | | | |
| | | | **КОЛОННЫ(У=КЖ 2-6)** | | | | | | | | | | |
| 10 | 27 | Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство/В25/** | м3 | | 12,672 | 68732,83 | 10086,97 | 870982 | 127822 | 487715 | 257264 | 1218505 |
| | | | | | | | 20158,21 | 2151,39 | 255445 | 27262 | | 90260 | |
| 11 | 28 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 0,39072 | 408502,00 | -- | 159610 | -- | 159610 | -- | 172379 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12769 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 29 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 1,98528 | 391464,00 | -- | 777166 | -- | 777166 | -- | 839339 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 62173 | |
| | | | **РИГЕЛИ РМ4...РМ15(У=КЖ 8-18)** | | | | | | | | | | |
| 13 | 30 | Е11-060701-0401<br>1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство/В25/ | м3 | | 35,6 | 66427,38 | 9151,14 | 2364815 | 325781 | 1220695 | 809500 | 3428260 |
| | | | | | | | 22987,04 | 2000,61 | 818339 | 71222 | | 253945 | |
| 14 | 31 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 1,96886 | 408502,00 | -- | 804283 | -- | 804283 | -- | 868626 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 64343 | |
| 15 | 32 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 10,74192 | 391464,00 | -- | 4205075 | -- | 4205075 | -- | 4541481 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 336406 | |
| | | | **БАЛКА БМ1(КЖ2-17)(1шт)** | | | | | | | | | | |
| 16 | 33 | Е11-060701-0102<br>1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/ | м3 | | 0,3 | 88666,37 | 9959,99 | 26600 | 2988 | 15982 | 7489 | 36816 |
| | | | | | | | 25433,86 | 1998,31 | 7630 | 599 | | 2727 | |
| 17 | 34 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,01122 | 408502,00 | -- | 4583 | -- | 4583 | -- | 4950 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 367 | |
| 18 | 35 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,05256 | 391464,00 | -- | 20575 | -- | 20575 | -- | 22221 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1646 | |
| | | | **ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 18)** | | | | | | | | | | |
| 19 | 36 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/ | м3 | | 41,9361 | 84320,60 | 2946,95 | 3536077 | 123584 | 2257013 | 1076424 | 4981501 |
| | | | | | | | 27553,34 | 653,47 | 1155480 | 27404 | | 369000 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 12769766 | 580175 | 9952697 | 2150677 | 16114078 |
| | | | | | | | | | 2236894 | 126487 | -- | 1193636 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 12769766 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 3981408 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2363381 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 5971292 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2150677 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1193636 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 16114079 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1464 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2363381 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 16114079 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1464 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2363381 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | 12769766 | 580175 | 9952697 | 2150677 | 16114078 |
| | | | | | | | | | 2236894 | 126487 | -- | 1193636 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 12769766 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 3981408 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2363381 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 5971292 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2150677 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1193636 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 16114079 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1464 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2363381 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 16114079 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1464 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2363381 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Локальная смета 2-4-1. Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 4А,4Б (4Б)** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ОТДЕЛ 3.Блок4Б** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Блок 4Б** | | | | | | | | | | |
| | | | Выпуски для колон ВП1/л.4-КЖ/ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Монолитные стены подвала | | | | | | | |
| | | | Монолитная стена по "Ф"/л.5-КЖ/ | | | | | | | | | | |
| 20 | 159 | Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/B25F50W8CCЦ/ | м3 | | 3,97 | 51233,76 | 3518,70 | 203398 | 13969 | 147128 | 41253 | 264223 |
| | | | | | | | 10655,05 | 763,72 | 42301 | 3032 | | 19572 | |
| 21 | 160 | СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2 | Надбавка водонепроницаемости W8 | м3 | | 4,02955 | 309,13 | -- | 1246 | -- | 1246 | -- | 1346 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 100 | |
| 22 | 161 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,21057 | 389901,00 | -- | 82101 | -- | 82101 | -- | 88669 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6568 | |
| 23 | 162 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0199 | 408502,00 | -- | 8129 | -- | 8129 | -- | 8779 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 650 | |
| | | | Монолитная стена по оси "Т"/л.8-КЖ/ | | | | | | | | | | |
| 24 | 163 | Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/B25F50W8CCЦ/ | м3 | | 3,6 | 51233,76 | 3518,70 | 184442 | 12667 | 133417 | 37408 | 239598 |
| | | | | | | | 10655,05 | 763,72 | 38358 | 2749 | | 17748 | |
| 25 | 164 | СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2 | Надбавка водонепроницаемости W8 | м3 | | 3,654 | 309,13 | -- | 1130 | -- | 1130 | -- | 1220 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 90 | |
| 26 | 165 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,18976 | 389901,00 | -- | 73988 | -- | 73988 | -- | 79907 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5919 | |
| 27 | 166 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0178 | 408502,00 | -- | 7271 | -- | 7271 | -- | 7853 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 582 | |
| 28 | 167 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | | 19 | 1218,86 | 29,66 | 23158 | 564 | 14388 | 7705 | 33332 |
| | | | | | | | 431,91 | 4,14 | 8206 | 79 | | 2469 | |
| | | | | | | Колонны/л.8-КЖ/ | | | | | | | |
| | | | Монолитная колонна Км1(10шт) | | | | | | | | | | |
| 29 | 168 | Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/B25/ | м3 | | 4,6 | 55295,09 | 8219,54 | 254357 | 37810 | 159834 | 58662 | 338061 |
| | | | | | | | 12328,90 | 1685,03 | 56713 | 7751 | | 25042 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 169 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,1836 | 391464,00 | -- | 71873 | -- | 71873 | -- | 77623 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5750 | |
| 31 | 170 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0555 | 408502,00 | -- | 22672 | -- | 22672 | -- | 24486 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1814 | |
| | | | Ригель монолитный Рм1(2шт)/л.9-КЖ/ | | | | | | | | | | |
| 32 | 171 | Е11-060701-0103<br>1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/ | м3 | | 3,88 | 77953,78 | 8252,77 | 302461 | 32020 | 188205 | 80641 | 413750 |
| | | | | | | | 21194,88 | 1644,41 | 82236 | 6380 | | 30648 | |
| 33 | 172 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,4594 | 391464,00 | -- | 179839 | -- | 179839 | -- | 194226 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14387 | |
| 34 | 173 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,10296 | 408502,00 | -- | 42059 | -- | 42059 | -- | 45424 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3365 | |
| | | | Ригель монолитный Рм2(5шт)/л.9-КЖ/ | | | | | | | | | | |
| 35 | 174 | Е11-060701-0103<br>1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/ | м3 | | 1,3 | 77953,78 | 8252,77 | 101340 | 10729 | 63058 | 27019 | 138628 |
| | | | | | | | 21194,88 | 1644,41 | 27553 | 2138 | | 10269 | |
| 36 | 175 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,2576 | 391464,00 | -- | 100841 | -- | 100841 | -- | 108908 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8067 | |
| 37 | 176 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0522 | 408502,00 | -- | 21324 | -- | 21324 | -- | 23030 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1706 | |
| | | | Плита перекрытия на отм. -0,100 | | | Перекрытия/л.11-КЖ/ | | | | | | | |
| 38 | 177 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/ | м3 | | 20,4 | 84320,60 | 2946,95 | 1720140 | 60118 | 1097934 | 523631 | 2423273 |
| | | | | | | | 27553,34 | 653,47 | 562088 | 13331 | | 179502 | |
| 39 | 178 | С1214-210-0201<br>214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,65127 | 389901,00 | -- | 253931 | -- | 253931 | -- | 274245 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 20314 | |
| 40 | 179 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0574 | 408502,00 | -- | 23448 | -- | 23448 | -- | 25324 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1876 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 3679148 | 167877 | 2693816 | 776319 | 4811905 |
| | | | | | | | | | 817455 | 35460 | -- | 356438 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3679148 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1803964 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 852915 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 889852 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 776319 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 356438 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4811905 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 535 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 852915 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 4811905 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 535 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 852915 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 3679148 | 167877 | 2693816 | 776319 | 4811905 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 817455 | 35460 | -- | 356438 | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 3679148 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1803964 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | | 852915 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 889852 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 776319 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 356438 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 4811905 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 535 |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | 852915 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 4811905 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 535 |
| | | | | | | | | | | 852915 | | | |

## Локальная смета 6-2. Тепловые сети наружные

## ОТДЕЛ 4.ТС

## РАЗДЕЛ 5. Тепловые сети

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Трубы | | | | | | | | | | |
| 41 | 41 | Е11-240101-0204<br>1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка** | км трубопровода | | 0,188 | 1853765,71 | 764237,38 | 348508 | 143676 | 5224 | 234626 | 629785 |
| | | | | | | | 1061744,32 | 198874,54 | 199608 | 37388 | | 46651 | |
| 42 | 42 | С1241-102-0177<br>241-102-0177 РСНБ РК 2022 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | | 189,88 | 4403,00 | -- | 836042 | -- | 836042 | -- | 902925 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 66883 | |
| 43 | 43 | Е11-240101-0201<br>1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** | км трубопровода | | 0,094 | 1575645,45 | 668387,94 | 148111 | 62829 | 1227 | 100947 | 268982 |
| | | | | | | | 894199,04 | 190551,04 | 84055 | 17912 | | 19925 | |
| 44 | 44 | С1241-102-0133<br>241-102-0133 РСНБ РК 2022 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48/45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | | 94,94 | 1480,00 | -- | 140511 | -- | 140511 | -- | 151752 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11241 | |
| 45 | 45 | Е11-240101-0201<br>1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** | км трубопровода | | 0,101 | 1575645,45 | 668387,94 | 159140 | 67508 | 1318 | 108464 | 289013 |
| | | | | | | | 894199,04 | 190551,04 | 90314 | 19246 | | 21408 | |
| 46 | 46 | С1241-102-0117<br>241-102-0117 РСНБ РК 2022 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | | 94,94 | 926,00 | -- | 87914 | -- | 87914 | -- | 94947 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7033 | |
| 47 | 47 | С1241-101-0116<br>241-101-0116 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | | 7,07 | 1494,00 | -- | 10563 | -- | 10563 | -- | 11408 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 845 | |
| 48 | 48 | Е11-220701-0103<br>1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | | 0,188 | 97579,56 | -- | 18345 | -- | 1570 | 16608 | 37749 |
| | | | | | | | 89230,96 | -- | 16775 | -- | | 2796 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 49 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | | 0,188 | 91326,99 | -- | 17169 | -- | 394 | 16608 | 36479 |
| | | | | | | | 89230,96 | -- | 16775 | -- | | 2702 | |
| 50 | 50 | Е11-130601-0207<br>1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | | 86,5 | 557,54 | -- | 48227 | -- | -- | 33277 | 88024 |
| | | | | | | | 557,54 | -- | 48227 | -- | | 6520 | |
| 51 | 51 | Е11-130301-1416<br>1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88 | м2 | | 86,5 | 315,55 | 2,26 | 27295 | 196 | 24982 | 1484 | 31081 |
| | | | | | | | 24,48 | 0,39 | 2117 | 34 | | 2302 | |
| 52 | 52 | Е11-260101-1002<br>1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | | 4,33 | 64003,26 | 1742,14 | 277134 | 7544 | 127989 | 110205 | 418326 |
| | | | | | | | 32702,21 | 786,51 | 141601 | 3406 | | 30987 | |
| 53 | 53 | Е11-260301-0701<br>1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | | 204,6 | 661,04 | 22,35 | 135249 | 4573 | 22264 | 83777 | 236548 |
| | | | | | | | 529,87 | 8,90 | 108412 | 1821 | | 17522 | |
| 54 | 54 | С1235-102-0303<br>235-102-0303 РСНБ РК 2022 | Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84 | м2 | | 235,29 | 2486,00 | -- | 584931 | -- | 584931 | -- | 631725 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 46794 | |
| 55 | 55 | С1222-519-0202<br>222-519-0202 РСНБ РК 2022 | Опоры неподвижные | т | | 0,0124 | 976733,00 | -- | 12111 | -- | 12111 | -- | 13080 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 969 | |
| 56 | 56 | С1222-519-0201<br>222-519-0201 РСНБ РК 2022 | Опоры скользящие | т | | 0,13334 | 976733,00 | -- | 130238 | -- | 130238 | -- | 140657 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10419 | |
| 57 | 57 | С1242-302-0505<br>242-302-0505 РСНБ РК 2022 | Вентили/Клапан запорный/ проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | | 4 | 78417,00 | -- | 313668 | -- | 313668 | -- | 338761 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 25093 | |
| 58 | 58 | Е11-240104-0101<br>1124-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка | компенсатор | | 4 | 9299,56 | 1778,57 | 37198 | 7114 | 1909 | 29697 | 72246 |
| | | | | | | | 7043,79 | 455,35 | 28175 | 1821 | | 5352 | |
| 59 | 59 | С1242-403-0205<br>242-403-0205 РСНБ РК 2022 | Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86 | шт. | | 2 | 26454,00 | -- | 52908 | -- | 52908 | -- | 57141 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4233 | |
| 60 | 60 | С1242-403-0201<br>242-403-0201 РСНБ РК 2022 | Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86 | шт. | | 1 | 14056,00 | -- | 14056 | -- | 14056 | -- | 15180 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1124 | |
| 61 | 61 | С1242-403-0201<br>242-403-0201 РСНБ РК 2022 | Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40/DN 32/ | шт. | | 1 | 14056,00 | -- | 14056 | -- | 14056 | -- | 15180 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1124 | |
| 62 | 62 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | | 0,05984 | 1512632,49 | 714609,77 | 90516 | 42762 | 1480 | 59574 | 162097 |
| | | | | | | | 773294,59 | 232317,12 | 46274 | 13902 | | 12007 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 63 | С1241-112-0147<br>241-112-0147 РСНБ РК 2022 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | | 10 | 2088,00 | -- | 20880 | -- | 20880 | -- | 22550 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1670 | |
| 64 | 64 | С1241-112-0120<br>241-112-0120 РСНБ РК 2022 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | | 5 | 371,00 | -- | 1855 | -- | 1855 | -- | 2003 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 148 | |
| 65 | 65 | С1241-112-0112<br>241-112-0112 РСНБ РК 2022 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | | 5 | 287,00 | -- | 1435 | -- | 1435 | -- | 1550 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 115 | |
| 66 | 66 | С1241-116-0110<br>241-116-0110 РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | | 4 | 2374,00 | -- | 9496 | -- | 9496 | -- | 10256 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 760 | |
| 67 | 67 | С1241-116-0106<br>241-116-0106 РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 33259-2015 | шт. | | 2 | 1052,00 | -- | 2104 | -- | 2104 | -- | 2272 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |
| 68 | 68 | С1241-116-0105<br>241-116-0105 РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 33259-2015 | шт. | | 2 | 879,00 | -- | 1758 | -- | 1758 | -- | 1899 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 141 | |
| 69 | 69 | Ц13-390201-0507<br>1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | Трубопровод, диаметр 114 мм/100 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | | 2 | 1756,98 | 42,62 | 3514 | 85 | 173 | 1986 | 5940 |
| | | | | | | | 1628,24 | -- | 3256 | -- | | 440 | |
| 70 | 70 | Ц13-390201-0502<br>1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | Трубопровод, диаметр 65 мм/40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | | 2 | 1013,38 | 25,07 | 2027 | 50 | 116 | 1135 | 3415 |
| | | | | | | | 930,42 | -- | 1861 | -- | | 253 | |
| 71 | 71 | Ц13-390201-0501<br>1339-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | Трубопровод, диаметр 36 мм/32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | | 2 | 755,76 | 18,80 | 1512 | 38 | 78 | 851 | 2552 |
| | | | | | | | 697,82 | -- | 1396 | -- | | 189 | |
| | | | ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ВВОД | | | | | | | | | | |
| 72 | 72 | Е11-220301-0103<br>1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,00404 | 805084,62 | 161225,96 | 3253 | 652 | 126 | 2708 | 6437 |
| | | | | | | | 612662,40 | 64319,92 | 2475 | 260 | | 477 | |
| 73 | 73 | Е11-220301-0106<br>1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,00202 | 1697551,58 | 737730,12 | 3429 | 1490 | 216 | 2231 | 6113 |
| | | | | | | | 853189,12 | 262428,29 | 1723 | 530 | | 453 | |
| 74 | 74 | С1241-102-0177<br>241-102-0177 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 4,05616 | 4403,00 | -- | 17859 | -- | 17859 | -- | 19288 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1429 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | С1241-102-0229<br>241-102-0229 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 2,02808 | 15097,00 | -- | 30618 | -- | 30618 | -- | 33067 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2449 | |
| 76 | 76 | Е11-221201-0109<br>1122-1201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка | фланец | | 12 | 7651,15 | 533,34 | 91814 | 6400 | 5290 | 79814 | 185359 |
| | | | | | | | 6676,99 | 41,40 | 80124 | 497 | | 13730 | |
| 77 | 77 | С1241-116-0314<br>241-116-0314 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм/215 мм/ | шт. | | 8 | 12555,00 | -- | 100440 | -- | 100440 | -- | 108475 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8035 | |
| 78 | 78 | С1241-116-0316<br>241-116-0316 РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350/335 ГОСТ 33259-2015 | шт. | | 4 | 20859,00 | -- | 83436 | -- | 83436 | -- | 90111 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6675 | |
| 79 | 79 | Е11-161201-0101<br>1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | | 12 | 4226,06 | -- | 50713 | -- | 11836 | 38100 | 95918 |
| | | | | | | | 3239,78 | -- | 38877 | -- | | 7105 | |
| 80 | 80 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/ | м3 | | 0,06 | 30311,68 | 1774,65 | 1819 | 107 | 1595 | 127 | 2102 |
| | | | | | | | 1956,53 | 375,25 | 117 | 23 | | 156 | |
| 81 | 81 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Изделия монтажные массой до 20 кг/гранбукса/. Установка | т стальных элементов | | 0,0234 | 1146064,14 | 10226,28 | 26818 | 239 | 24351 | 2688 | 31866 |
| | | | | | | | 95217,58 | 2131,85 | 2228 | 50 | | 2360 | |
| 82 | 82 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Изделия монтажные массой до 20 кг/упоры сальника/. Установка | т стальных элементов | | 0,00952 | 1129234,14 | 10226,28 | 10750 | 97 | 9747 | 1094 | 12791 |
| | | | | | | | 95217,58 | 2131,85 | 906 | 20 | | 948 | |
| 83 | 83 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Детали закладные весом до 4 кг/упоры монолитного участка/. Установка | т | | 0,00396 | 1408203,18 | 2024,70 | 5576 | 8 | 4077 | 1360 | 7491 |
| | | | | | | | 376548,48 | 878,00 | 1491 | 3 | | 555 | |
| 84 | 84 | С1217-101-0107<br>217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759,0-87 | т | | 0,00552 | 813201,00 | -- | 4489 | -- | 4489 | -- | 4848 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 359 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 3979485 | 345368 | 2717330 | 927361 | 5299389 |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 916787 | 96913 | -- | 392545 | |
| | | Материалы: | | Тенге | | | | | 7053 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 366 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | | 6513 | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3972 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 882 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 11907 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 3 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | | 6513 | | | |
| | | Материалы: | | Тенге | | | | | 3921719 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 233759 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | | 968310 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2471368 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 885289 | | | | |
| | | | | | | | | | 384558 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5191566 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 513 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 968310 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 50713 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 11835 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 38877 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 38100 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 7105 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 95918 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 23 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 38877 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 5299391 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 539 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1013700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.Строительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 85 | 85 | Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | | 319,1405148 | 216,08 | 216,08 | 68960 | 68960 | -- | 12158 | 87607 |
| | | | | | | | -- | 52,91 | -- | 16886 | | 6489 | |
| 86 | 86 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | | 9,8703252 | 3090,15 | -- | 30501 | -- | -- | 21961 | 56658 |
| | | | | | | | 3090,15 | -- | 30501 | -- | | 4197 | |
| 87 | 87 | Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | | 140,103562 | 48,26 | 48,26 | 6761 | 6761 | -- | 1443 | 8860 |
| | | | | | | | -- | 14,30 | -- | 2003 | | 656 | |
| 88 | 88 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | | 24,724158 | 1224,13 | -- | 30265 | -- | -- | 21791 | 56221 |
| | | | | | | | 1224,13 | -- | 30265 | -- | | 4165 | |
| 89 | 89 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 140,103562 | 252,63 | 121,63 | 35394 | 17041 | -- | 18695 | 58416 |
| | | | | | | | 131,00 | 54,33 | 18353 | 7612 | | 4327 | |
| 90 | 90 | Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 164,18312 | 86,21 | 86,21 | 14154 | 14154 | -- | 2641 | 18138 |
| | | | | | | | -- | 22,34 | -- | 3668 | | 1344 | |
| | | | Подпольный канал | | | | | | | | | | |
| 91 | 91 | Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | | 19,72 | 11204,22 | 1455,44 | 220947 | 28702 | 103557 | 94260 | 340424 |
| | | | | | | | 4497,38 | 587,66 | 88688 | 11589 | | 25217 | |
| 92 | 92 | Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м3 сборных конструкций | | 55,32 | 16901,01 | 3917,32 | 934964 | 216706 | 361528 | 509314 | 1559820 |
| | | | | | | | 6448,48 | 1353,80 | 356730 | 74892 | | 115542 | |
| 93 | 93 | Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | | 2,7 | 44047,27 | 3510,66 | 118928 | 9479 | 83018 | 26452 | 157011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 9789,42 | 745,11 | 26431 | 2012 | | 11630 | |
| 94 | 94 | С1261-101-0383<br>261-101-0383 РСНБ РК 2022 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ОП-1,ОП-2/ | м3 | | 1,206 | 57413,00 | -- | 69240 | -- | 69240 | -- | 74779 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5539 | |
| 95 | 95 | Е11-070202-0104<br>1107-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Балки. Укладка | шт. сборных конструкций | | 3 | 6786,70 | 1872,59 | 20360 | 5618 | 1519 | 17772 | 41182 |
| | | | | | | | 4407,73 | 612,56 | 13223 | 1838 | | 3051 | |
| 96 | 96 | С1261-101-0383<br>261-101-0383 РСНБ РК 2022 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/Б-2 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | | 1,53 | 57413,00 | -- | 87842 | -- | 87842 | -- | 94869 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7027 | |
| | | | Опора неподвижная Н-1 | | | | | | | | | | |
| 97 | 97 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | | 6 | 3396,63 | 241,26 | 20380 | 1447 | 16518 | 2693 | 24918 |
| | | | | | | | 402,56 | 74,87 | 2415 | 449 | | 1846 | |
| 98 | 98 | Е11-061301-0303<br>1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство/В15,ССЦ,W4/ | м3 | | 1,24 | 65641,10 | 6534,01 | 81395 | 8102 | 50058 | 24092 | 113926 |
| | | | | | | | 18737,64 | 2612,92 | 23235 | 3240 | | 8439 | |
| 99 | 99 | СБОРНИКИ<br>СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018<br>Таб.5п2.2 | Надбавка водонепроницаемости W4 | м3 | | 1,2586 | 188,24 | -- | 237 | -- | 237 | -- | 256 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19 | |
| 100 | 100 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,02236 | 456152,00 | -- | 10200 | -- | 10200 | -- | 11016 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 816 | |
| 101 | 101 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | | 0,14424 | 161178,17 | 10118,77 | 23248 | 1460 | 1599 | 13996 | 40223 |
| | | | | | | | 139969,54 | 656,29 | 20189 | 95 | | 2980 | |
| 102 | 102 | С1214-203-0202<br>214-203-0202 РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | | 0,14424 | 464722,00 | -- | 67032 | -- | 67032 | -- | 72395 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5363 | |
| 103 | 103 | Е11-070601-0101<br>1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м3 сборных конструкций | | 0,72 | 16901,01 | 3917,32 | 12169 | 2821 | 4705 | 6629 | 20302 |
| | | | | | | | 6448,48 | 1353,80 | 4643 | 975 | | 1504 | |
| | | | Монолитный подпольный канал | | | | | | | | | | |
| 104 | 104 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | | 0,67 | 31227,64 | 1774,65 | 20923 | 1189 | 18423 | 1422 | 24132 |
| | | | | | | | 1956,53 | 375,25 | 1311 | 251 | | 1788 | |
| 105 | 105 | Е11-060801-0113<br>1106-0801-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перекрытия каналов. Устройство/В15ССЦ/ | м3 | | 1,06 | 54465,93 | 4002,88 | 57734 | 4243 | 38251 | 14719 | 78250 |
| | | | | | | | 14377,19 | 882,44 | 15240 | 935 | | 5796 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 106 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,02595 | 456152,00 | -- | 11837 | -- | 11837 | -- | 12784 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 947 | |
| | | | Монолитный участок-УМ1,УМ2,УМ3,УМ4,УМ5 | | | | | | | | | | |
| 107 | 107 | Е11-060801-0113<br>1106-0801-0113 РСНБ<br>РК 2022 Кзтр и<br>Кзм=1,12 | Перекрытия каналов. Устройство/В15ССЦ/ | м3 | | 0,71 | 54465,93 | 4002,88 | 38671 | 2843 | 25620 | 9859 | 52413 |
| | | | | | | | 14377,19 | 882,44 | 10208 | 627 | | 3882 | |
| 108 | 108 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,03438 | 456152,00 | -- | 15683 | -- | 15683 | -- | 16938 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1255 | |
| | | | Узел теплофикационный УТ-1(1шт) | | | | | | | | | | |
| 109 | 109 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101 РСНБ<br>РК 2022 Кзтр и<br>Кзм=1,12 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | | 1,3 | 31227,64 | 1774,65 | 40596 | 2307 | 35746 | 2758 | 46823 |
| | | | | | | | 1956,53 | 375,25 | 2543 | 488 | | 3468 | |
| 110 | 110 | Е11-061301-0104<br>1106-1301-0104 РСНБ<br>РК 2022 Кзтр и<br>Кзм=1,12 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/В15/ | м3 | | 13,3 | 47574,08 | 4427,33 | 632735 | 58884 | 400366 | 178624 | 876268 |
| | | | | | | | 13043,96 | 1714,73 | 173485 | 22806 | | 64909 | |
| 111 | 111 | Е11-070102-0104<br>1107-0102-0104 РСНБ<br>РК 2022 Кзтр и<br>Кзм=1,12 | Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт. сборных конструкций | | 8 | 11284,17 | 1819,49 | 90273 | 14556 | 52439 | 33110 | 133254 |
| | | | | | | | 2909,69 | 597,75 | 23278 | 4782 | | 9871 | |
| 112 | 112 | С1225-101-0101<br>225-101-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | | 2 | 12347,00 | -- | 24694 | -- | 24694 | -- | 26670 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1976 | |
| 113 | 113 | Е11-070202-0104<br>1107-0202-0104 РСНБ<br>РК 2022 Кзтр и<br>Кзм=1,12 | Балки. Укладка | шт. сборных конструкций | | 1 | 6786,70 | 1872,59 | 6787 | 1873 | 506 | 5924 | 13728 |
| | | | | | | | 4407,73 | 612,56 | 4408 | 613 | | 1017 | |
| 114 | 114 | С1261-101-0383<br>261-101-0383 РСНБ<br>РК 2022 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/Б-5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | | 0,24 | 57413,00 | -- | 13779 | -- | 13779 | -- | 14881 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1102 | |
| 115 | 115 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110 РСНБ<br>РК 2022 Кзтр и<br>Кзм=1,12 | Перемычки. масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | | 2 | 917,15 | 389,10 | 1834 | 778 | 524 | 823 | 2869 |
| | | | | | | | 266,01 | 82,58 | 532 | 165 | | 213 | |
| 116 | 116 | С1222-102-0108<br>222-102-0108 РСНБ<br>РК 2022 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016/ЗПП21-71 | м3 | | 0,346 | 150840,00 | -- | 52191 | -- | 52191 | -- | 56366 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4175 | |
| 117 | 117 | Е11-150208-0101<br>1115-0208-0101 РСНБ<br>РК 2022 Кзтр и<br>Кзм=1,06 | Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 9 | 2150,44 | 93,50 | 19354 | 842 | 6262 | 10350 | 32081 |
| | | | | | | | 1361,11 | 76,42 | 12250 | 688 | | 2376 | |
| 118 | 118 | Е11-231201-0101<br>1123-1201-0101 РСНБ<br>РК 2022 Кзтр и<br>Кзм=1,12 | Люки. Установка | шт. | | 2 | 2814,16 | 316,50 | 5628 | 633 | 367 | 4868 | 11336 |
| | | | | | | | 2313,77 | 144,88 | 4628 | 290 | | 840 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 119 | С1244-202-0101<br>244-202-0101 РСНБ РК 2022 | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | | 2 | 25559,00 | -- | 51118 | -- | 51118 | -- | 55207 |
| | | | [illegible] | | | | -- | -- | -- | -- | | 4089 | |
| 120 | 120 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | **м3 подстилающего слоя** | | 0,801 | 33606,42 | 12,72 | 26919 | 10 | 22499 | 4145 | 33549 |
| | | | [illegible] | | | | 5505,15 | -- | 4410 | -- | | 2485 | |
| | | | **Стремянка См-1/2 ШТ/** | | | | | | | | | | |
| 121 | 121 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | **т конструкций** | | 0,0594 | 109984,60 | 37345,26 | 6533 | 2219 | 874 | 2907 | 10195 |
| | | | [illegible] | | | | 57906,35 | 13024,39 | 3440 | 774 | | 755 | |
| 122 | 122 | С1222-503-0201<br>222-503-0201 РСНБ РК 2022 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | **т** | | 0,0594 | 1004968,00 | -- | 59695 | -- | 59695 | -- | 64471 |
| | | | [illegible] | | | | -- | -- | -- | -- | | 4776 | |
| 123 | 123 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | | 1,7226 | 96,53 | 2,26 | 166 | 4 | 96 | 46 | 229 |
| | | | [illegible] | | | | 38,34 | 0,39 | 66 | 1 | | 17 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | | 3030127 | 471632 | 1688023 | 1043452 | 4399465 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 870472 | 157679 | -- | 325888 | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 3000346 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1222004 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | | 1003653 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 463548 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1026549 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 322153 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 4349048 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1003653 | | | 592 |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 29781 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 2475 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 24498 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 16903 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3735 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 50419 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 14 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 24498 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 4399467 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 606 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1028151 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | | 7009612 | 817000 | 4405353 | 1970813 | 9698854 |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 1787259 | 254592 | -- | 718433 | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 7053 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 366 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | | 6513 | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3972 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 882 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 11907 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 6513 | | | 3 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 6922065 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1455763 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1971963 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 2934916 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1911838 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 706711 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 9540614 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1105 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1971963 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 29781 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 2475 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 24498 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 16903 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3735 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 50419 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 14 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 24498 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 50713 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 11835 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 38877 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 38100 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 7105 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 95918 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 23 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 38877 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 9698858 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1145 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2041851 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Локальная смета 7-2. Подпорные стенки | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ОТДЕЛ 5.ПС** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7. Подпорная стенка ПС-1** | | | | | | | | | | |
| 124 | 4 | С1211-201-0708<br>211-201-0708 РСНБ РК 2022 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм, группа 3/Гравийно-галечниковая подушка/** | м3 | | 167,62 | 6550,00 | -- | 1097911 | -- | 1097911 | -- | 1185744 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 87833 | |
| 125 | 12 | С1261-102-0252<br>261-102-0252 РСНБ РК 2022 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1/** | т | | 7,18996 | 331233,00 | -- | 2381552 | -- | 2381552 | -- | 2572076 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 190524 | |
| 126 | 13 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Ф-1,2,3/** | т | | 0,48656 | 408502,00 | -- | 198761 | -- | 198761 | -- | 214662 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15901 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | | 3678224 | -- | 3678224 | -- | 3972482 |
| | | | | | | | | | -- | -- | -- | 294258 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3678224 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 3678224 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 294258 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3972482 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | 3972482 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8. Подпорная стенка ПС-2** | | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 127 | 17 | С1211-201-0708<br>211-201-0708 РСНБ РК 2022 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм, группа 3/Гравийно-галечниковая подушка/** | м3 | | 306,34 | 6550,00 | -- | 2006527 | -- | 2006527 | -- | 2167049 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 160522 | |
| | | | **Подпорная стенка ПС-2** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 25 | С1261-102-0252<br>261-102-0252 РСНБ РК 2022 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1/** | т | | 6,57013 | 331233,00 | -- | 2176244 | -- | 2176244 | -- | 2350344 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 174100 | |
| 129 | 26 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Ф-1,2,3/** | т | | 0,44476 | 408502,00 | -- | 181685 | -- | 181685 | -- | 196220 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14535 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | | 4364456 | -- | 4364456 | -- | 4713613 |
| | | | | | | | | | -- | -- | -- | 349157 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4364456 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 4364456 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 349157 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4713613 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | 4713613 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 9. Подпорная стенка ПС-3** | | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 130 | 30 | С1211-201-0708<br>211-201-0708 РСНБ РК 2022 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм, группа 3/Гравийно-галечниковая подушка/** | м3 | | 283,08 | 6550,00 | -- | 1854174 | -- | 1854174 | -- | 2002508 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 148334 | |
| | | | Подпорная стенка ПС-3 | | | | | | | | | | |
| 131 | 38 | С1261-102-0252<br>261-102-0252 РСНБ РК 2022 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1/** | т | | 4,51424 | 331233,00 | -- | 1495265 | -- | 1495265 | -- | 1614886 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 119621 | |
| 132 | 39 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Ф-1,2,3/** | т | | 0,40764 | 408502,00 | -- | 166522 | -- | 166522 | -- | 179844 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13322 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | | 3515961 | -- | 3515961 | -- | 3797238 |
| | | | | | | | | | -- | -- | -- | 281277 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3515961 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 3515961 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 281277 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3797238 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | | 3797238 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 10. Подпорная стенка ПС-4** | | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 133 | 43 | С1211-201-0708<br>211-201-0708 РСНБ РК 2022 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм, группа 3/Гравийно-галечниковая подушка/** | м3 | | 176 | 6550,00 | -- | 1152800 | -- | 1152800 | -- | 1245024 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 92224 | |
| | | | Подпорная стенка ПС-4 | | | | | | | | | | |
| 134 | 51 | С1261-102-0252<br>261-102-0252 РСНБ РК 2022 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1/** | т | | 3,77471 | 331233,00 | -- | 1250309 | -- | 1250309 | -- | 1350334 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 100025 | |
| 135 | 52 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Ф-1,2,3/** | т | | 0,25716 | 408502,00 | -- | 105050 | -- | 105050 | -- | 113454 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8404 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | | 2508159 | -- | 2508159 | -- | 2708812 |
| | | | | | | | | | -- | -- | -- | 200653 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2508159 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 2508159 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 200653 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 2708812 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | | 2708812 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 11. Подпорная стенка ПС-5** | | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 136 | 56 | С1211-201-0708<br>211-201-0708 РСНБ<br>РК 2022 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм, группа 3/Гравийно-галечниковая подушка/** | м3 | | 126,81 | 6550,00 | -- | 830606 | -- | 830606 | -- | 897054 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 66448 | |
| | | | Подпорная стенка ПС-5 | | | | | | | | | | |
| 137 | 64 | С1261-102-0252<br>261-102-0252 РСНБ<br>РК 2022 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1/** | т | | 2,72101 | 331233,00 | -- | 901288 | -- | 901288 | -- | 973391 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 72103 | |
| 138 | 65 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Ф-1,2,3/** | т | | 0,1856 | 408502,00 | -- | 75818 | -- | 75818 | -- | 81883 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6065 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | | 1807712 | -- | 1807712 | -- | 1952328 |
| | | | | | | | | | -- | -- | -- | 144616 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1807712 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1807712 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 144616 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1952328 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | | 1952328 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 12. Подпорная стенка ПС-6** | | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 139 | 69 | С1211-201-0708<br>211-201-0708 РСНБ<br>РК 2022 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм, группа 3/Гравийно-галечниковая подушка/** | м3 | | 69,22 | 6550,00 | -- | 453391 | -- | 453391 | -- | 489662 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 36271 | |
| | | | Подпорная стенка ПС-6 | | | | | | | | | | |
| 140 | 77 | С1261-102-0252<br>261-102-0252 РСНБ<br>РК 2022 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1/** | т | | 1,48447 | 331233,00 | -- | 491705 | -- | 491705 | -- | 531041 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 39336 | |
| 141 | 78 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Ф-1,2,3/** | т | | 0,102 | 408502,00 | -- | 41667 | -- | 41667 | -- | 45000 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3333 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | | 986763 | -- | 986763 | -- | 1065703 |
| | | | | | | | | | -- | -- | -- | 78940 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 986763 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 986763 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 78940 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1065703 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | | 1065703 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 16861275 | -- | 16861275 | -- | 18210176 |
| | | | | | | | | | -- | -- | -- | 1348901 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 16861275 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 16861275 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1348901 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 18210176 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 18210176 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 59722396 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 7027555 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 2001282 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 512025 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 39295770 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 6973914 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 4423879 | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | | | | | **59 722 396** | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 2,9% | Тенге | | | | | 1 731 949,48 | | | | |
| | | | **Итого:** | Тенге | | | | | **61 454 345,48** | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% | Тенге | | | | | 798 906,49 | | | | |
| | | | Итого: | Тенге | | | | | 62 253 251,98 | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | 1 245 065,04 | | | | |
| | | | **Итого смр:** | **Тенге** | | | | | **63 498 317,01** | | | | |
| | | | Оборудование | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с оборудованием | | | | | | **63 498 317,01** | | | | |
| | | | в том числе на 2022 год К=1 | Тенге | | | | | 63 498 317,01 | | | | |
| | | | **Итого СМР без учета НДС:** | Тенге | | | | | **63 498 317,01** | | | | |
| | | | Скидка 10% | | | | | | 6 349 834,87 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах с учётом скидки без НДС | | | | | | 57 148 482,14 | | | | |
| | | | НДС 12% | Тенге | | | | | **6 857 817,86** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | | 64 006 300,00 | | | | |

**Сдал (Подрядчик):**

ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Касенбеков С.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**ТОО "САРТОБЕ"**

Место печати (при наличии)
**ТОО "Строй-проект-инвентаризация"**

**Принял (Заказчик):**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", БИН 000140001467**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Куратор объекта** **Истислямов Г.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Батыркулов С.М.**
(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, удостоверяющий подпись)

**Заместитель директора по техническим вопросам** **Цой В.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, удостоверяющий подпись)