Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "Эко Техно Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "Сантех-Строй Проект"
Наименование объекта: Строительство основной средней школы "Акбастау" на 100 мест в населенном пункте Аккойлы Шубарского сельского округа Ордабасинского района»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 26.05.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**53 609 728**	**5 743 899**				**93%**			**4 821 428**	**45 000 000**
Услуги технического	1 795 927	192 421							161 518	1 507 501
Услуги авторского надзора	668 380	71 612							60 111	561 038
Всего по стройке	**56 074 035**	**6 007 932**							**5 043 057**	**47 068 539**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Руководитель
_____ Усубалиев Т.
Ведущий специалист
_____ Кадирбек А.

Технический надзор:
ТОО "Эко Техно Инжиниринг"
Директор _____ Джумашев М.М.
Инженер-эксперт _____ Данияров Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "Сантех-Строй Проект"
Директор _____ Сарсебаев Е.П.
Инженер-эксперт _____ Жолдасов Н.Д.

Подрядчик:
ТОО "СервисЦентр-2007"
Директор _____ Жандабаев Б.У.
Начальник участка _____ Имашев С.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО «СервисЦентр-2007»
Инженер: ТОО «Эко Техно Инжиниринг»
Авторский надзор: ТОО "Сантех-Строй Проект"
Стройка: Строительство средней школы имени Акбастау на 100 ученических мест в селе Аккойлы, Шубарского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО.
Объект: Строительство средней школы имени Акбастау на 100 ученических мест в селе Аккойлы, Шубарского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО.
Договор: №338 от 02.08.2021 года. Доп.Согл №338/1 от 02.03.2022 года.

Акт
приемки выполненных работ от 26.05.2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы									
		Устройство грунтовой подушки									
1	С341-020103-1065 4102-0103-1065 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 65 км	т	1502,799	1017,00	--	1528347	--		--	1650614
		СП - 8%			--	--	--	--		122268	
2	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	4193,4	404,26	402,86	1695240	1689355	503	372730	2233407
		НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	5382	512299		165438	
		Обратная засыпка									
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	2175,345	30,99	30,99	67415	67415	--	16979	91146
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	23582		6752	
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	2175,345	15,30	15,30	33290	33290	--	8384	45008
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,35	--	11645		3334	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	241,705	665,52	--	160860	--	--	115819	298813
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	160860	--		22134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2117,655	54,43	54,43	115269	115269	--	31629	158650
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,74	--	43929		11752	
7	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу /6 прохода/ при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2117,655	35,76	35,76	75727	75727	--	20602	104036
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,51	--	28614		7706	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57,69	135,12	63,84	7795	3683	--	4188	12942
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	4112	1705		959	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2175,345	77,60	66,55	168813	144771	6526	34127	219176
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	17516	29883		16235	
		Съезд-выезд									
10	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	516	187,94	178,88	96975	92300	--	18302	124499
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	4676	20743		9222	
11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	516	30,99	30,99	15991	15991	--	4028	21620
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	5594		1601	
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	516	135,12	63,84	69722	32941	--	37463	115760
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	36780	15252		8575	
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	516	77,60	66,55	40043	34340	1548	8095	51989
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	4155	7088		3851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4075487	2305083	8577	672346	5127660
							233481	700334	--	379827	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4075487				
	Материалы		Тенге				8577				
	Всего заработная плата		Тенге					933814			
	Транспортные расходы		Тенге				1528347				
		Накладные расходы	Тенге				672346				
		Сметная прибыль	Тенге				379827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5127660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								823
		Сметная заработная плата	Тенге					933814			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5127660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								823
		Сметная заработная плата	Тенге					933814			
		РАЗДЕЛ 2.Монолитный ленточный фундамент под стены. Блок А. (АС-26)									
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	28	17208,47	1063,69	481837	29783	422268	32307	555276
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	29786	5716		41132	
15	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	256,824	21726,45	1960,37	5579874	503470	4153687	921712	7021714
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	922717	90153		520127	
16	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,1511	214720,00	--	461884	--	461884	--	498835
		СП - 8%			--	--	--	--		36951	
17	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов /Каркас Кп-1,2/. Установка при бетонировании	т	0,10642	220009,10	4590,91	23413	489	19521	3243	28789
		НР - 91%; СП - 8%			31981,50	1510,75	3403	161		2133	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02952	200098,00	--	5907	--	5907	--	6379
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
19	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0769	187146,00	--	14392	--	14392	--	15543
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
				Арматурные выпуски Ав-1,2,3 (АС-26,30)							
20	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры /Ав-1/. Установка при бетонировании	т	0,00964	123845,65	1291,16	1194	12	5	1075	2450
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	1177	3		181	
21	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов /Ав-2,3/. Установка при бетонировании	т	1,41766	220009,10	4590,91	311898	6508	260051	43207	383514
		НР - 91%; СП - 8%			31981,50	1510,75	45339	2142		28408	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2007	200098,00	--	40160	--	40160	--	43372
		СП - 8%			--	--	--	--		3213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00836	192860,00	--	1612	--	1612	--	1741
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,21824	187146,00	--	227989	--	227989	--	246228
		СП - 8%			--	--	--	--		18239	
25	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0012	1316931,91	624302,74	1580	749	84	968	2752
		НР - 99%; СП - 8%			622440,00	192255,17	747	231		204	
26	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0048	996713,06	468926,55	4784	2251	304	2885	8283
		НР - 99%; СП - 8%			464360,00	142743,50	2229	685		614	
27	С123-010301-0246 2301-0301-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4,8192	14295,00	--	68890	--	68890	--	74402
		СП - 8%			--	--	--	--		5511	
28	С123-010301-0252 2301-0301-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1,2048	17952,00	--	21629	--	21629	--	23359
		СП - 8%			--	--	--	--		1730	
29	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	97,2	965,84	10,01	93880	973	57930	32936	136961
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	34977	438		10145	
30	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1651,2	828,67	20,45	1368295	33767	946668	364168	1871060
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	387860	3719		138597	
		Фм-1-4шт (АС-27)									
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,96	17208,47	1063,69	16520	1021	14478	1108	19038
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1021	196		1410	
32	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,56	25302,33	1858,17	115379	8473	79672	26305	153018
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	27234	1673		11335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06416	214720,00	--	13776	--	13776	--	14879
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
		Фм-2-13шт (АС-28)									
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,42	17208,47	1063,69	76061	4702	66657	5100	87654
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	4702	902		6493	
35	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	23,79	25302,33	1858,17	601943	44206	415656	137235	798312
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	142081	8728		59134	
36	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31434	214720,00	--	67495	--	67495	--	72895
		СП - 8%			--	--	--	--		5400	
		Фм-3-7шт (АС-29)									
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,22	17208,47	1063,69	55411	3425	48561	3715	63857
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	3425	657		4730	
38	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	13,51	25302,33	1858,17	341835	25104	236045	77934	453350
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	80686	4956		33581	
39	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23541	214720,00	--	50547	--	50547	--	54591
		СП - 8%			--	--	--	--		4044	
		Монолитный фундамент под перегородки (АС-32)									
40	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Фундамент под перегородки/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,22	19250,27	8,16	81236	34	67857	12544	101283
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	13345	--		7502	
41	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,046	12860,66	1251,94	592	58	1	506	1185
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	533	23		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006	230995,00	--	1386	--	1386	--	1497
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
43	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	214720,00	--	8589	--	8589	--	9276
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
44	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры /Ав-4/. Установка при бетонировании	т	0,01162	123845,65	1291,16	1439	15	5	1295	2953
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	1419	4		219	
45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00042	200098,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	192860,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
47	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	33	1187,15	10,01	39176	330	26971	11182	54387
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	11875	149		4029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10182848	665371	7802921	1679425	12811257
							1714556	120536	--	948983	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10092329				
	Материалы		Тенге				6816421				
	Всего заработная плата		Тенге					1835092			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				895981				
		Накладные расходы	Тенге				1679426				
		Сметная прибыль	Тенге				941740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12713495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1812
		Сметная заработная плата	Тенге					1835092			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				90519				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90519				
		Сметная прибыль	Тенге				7242				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				97761				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12811256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1812
		Сметная заработная плата	Тенге					1835092			
		РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытий на отметке -0.050 (АС-54)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	459,2214	5091,00	--	2337896	--	2337896	--	2524928
		СП - 8%			--	--	--	--		187032	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2337896	--	2337896	--	2524928
							--	--	--	187032	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2337896				
	Местные материалы		Тенге				2337896				
		Сметная прибыль	Тенге				187032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2524928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2524928				
		РАЗДЕЛ 4.Плиты перекрытий на отметке +3.300 (АС-55)									
49	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	470,83	5091,00	--	2396996	--	2396996	--	2588755
		СП - 8%			--	--	--	--		191760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2396996	--	2396996	--	2588755
							--	--	--	191760	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2396996				
	Местные материалы		Тенге				2396996				
		Сметная прибыль	Тенге				191760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2588755				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2588755				
		РАЗДЕЛ 5.Плиты перекрытий на отметке +6.300 (АС-56)									
50	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	498,7236	5091,00	--	2539002	--	2539002	--	2742122
		СП - 8%			--	--	--	--		203120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2539002	--	2539002	--	2742122
							--	--	--	203120	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2539002				
	Местные материалы		Тенге				2539002				
		Сметная прибыль	Тенге				203120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2742122				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2742122				
		РАЗДЕЛ 6.Монолитный ленточный фундамент под стены. Блок Б,В. (АС-22)									
51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,5	17208,47	1063,69	266731	16487	233755	17884	307385
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	16489	3164		22769	
52	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	152,5752	21726,45	1960,37	3314918	299104	2467642	547575	4171492
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	548172	53559		308999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,14249	214720,00	--	245315	--	245315	--	264941
		СП - 8%			--	--	--	--		19625	
		Арматурные выпуски-АВ-1,2,3,4,5 (АС-22,23,24,25)									
54	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	5,63307	123845,65	1291,16	697631	7273	2391	627881	1431553
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	687967	2012		106041	
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33709	200098,00	--	67451	--	67451	--	72847
		СП - 8%			--	--	--	--		5396	
56	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05434	192860,00	--	10480	--	10480	--	11318
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
57	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,2406	187146,00	--	980757	--	980757	--	1059218
		СП - 8%			--	--	--	--		78461	
58	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	1357117,91	624302,74	2171	999	176	1290	3739
		НР - 99%; СП - 8%			622440,00	192255,17	996	308		277	
59	С123-010201-0234 2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6064	11363,00	--	18254	--	18254	--	19714
		СП - 8%			--	--	--	--		1460	
60	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	84	772,30	10,01	64873	841	33805	28463	100803
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	30227	378		7467	
61	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1174,86	828,67	20,45	973568	24026	673572	259113	1331295
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	275970	2646		98614	
		Фундамент Фм-1 /2шт/(АС-24)									
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	17208,47	1063,69	5163	319	4525	346	5949
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	319	61		441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,76	25302,33	1858,17	44532	3270	30751	10153	59060
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	10511	646		4375	
64	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01942	214720,00	--	4170	--	4170	--	4503
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
		Фундамент Фм-2 /6шт/(АС-24)									
65	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	17208,47	1063,69	20650	1276	18097	1385	23798
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1277	245		1763	
66	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,84	25302,33	1858,17	173068	12710	119508	39457	229527
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	40850	2509		17002	
67	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09624	214720,00	--	20665	--	20665	--	22318
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
		Фундамент Фм-2.1 /1шт/(АС-25)									
68	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	17208,47	1063,69	3442	213	3016	231	3966
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	213	41		294	
69	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,89	25302,33	1858,17	22519	1654	15550	5134	29865
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	5315	327		2212	
70	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01604	214720,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		Фундамент Фм-2.2 /2шт/(АС-25)									
71	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	17208,47	1063,69	6883	425	6032	462	7933
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	426	82		588	
72	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,78	25302,33	1858,17	45038	3308	31099	10268	59731
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	10631	653		4425	
73	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03208	214720,00	--	6888	--	6888	--	7439
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
		Фундамент Фм-3/3н /2шт/(АС-26)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,92	17208,47	1063,69	15832	979	13874	1062	18245
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	979	188		1351	
75	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,1	25302,33	1858,17	129042	9477	89106	29420	171139
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	30459	1871		12677	
76	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06924	214720,00	--	14867	--	14867	--	16057
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
		Фундамент Фм-3.1,3.1н /4шт/(АС-26)									
77	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,84	17208,47	1063,69	31664	1957	27750	2123	36490
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1957	376		2703	
78	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,2	25302,33	1858,17	258084	18953	178214	58840	342278
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	60917	3742		25354	
79	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13848	214720,00	--	29734	--	29734	--	32113
		СП - 8%			--	--	--	--		2379	
		Фундамент Фм-4 /1шт/(АС-27)									
80	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,58	17208,47	1063,69	9981	617	8747	669	11502
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	617	118		852	
81	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,74	23101,09	1542,27	86398	5768	63895	16265	110876
		НР - 91%; СП - 8%			4474,50	304,64	16735	1139		8213	
82	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04224	214720,00	--	9070	--	9070	--	9795
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
		Фундамент Фм-5 /1шт/(АС-27)									
83	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,58	17208,47	1063,69	9981	617	8747	669	11502
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	617	118		852	
84	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,32	23101,09	1542,27	76696	5120	56721	14439	98425
		НР - 91%; СП - 8%			4474,50	304,64	14855	1011		7291	
85	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04224	214720,00	--	9070	--	9070	--	9795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
		Фундамент Фм-6 /2шт/(АС-28)									
86	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	17208,47	1063,69	20650	1276	18097	1385	23798
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1277	245		1763	
87	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,9	23101,09	1542,27	159398	10642	117882	30008	204558
		НР - 91%; СП - 8%			4474,50	304,64	30874	2102		15152	
88	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09228	214720,00	--	19814	--	19814	--	21400
		СП - 8%			--	--	--	--		1585	
		Фундамент Фм-7 /1шт/(АС-29)									
89	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,16	17208,47	1063,69	19962	1234	17494	1338	23004
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1234	237		1704	
90	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	7,37	21256,53	1464,30	156661	10792	122611	23103	194145
		НР - 91%; СП - 8%			3155,70	289,12	23258	2131		14381	
91	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12292	214720,00	--	26393	--	26393	--	28505
		СП - 8%			--	--	--	--		2111	
		Фундаментная плита Фп-1 (АС-30)									
92	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,51	17208,47	1063,69	43193	2670	37853	2896	49777
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2670	512		3687	
93	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	13,41	19927,71	1880,99	267231	25224	212069	32092	323268
		НР - 91%; СП - 8%			2232,54	397,29	29938	5328		23946	
94	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40382	214720,00	--	86708	--	86708	--	93645
		СП - 8%			--	--	--	--		6937	
95	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,2232	13870,18	848,68	3096	189	66	2638	6193
		НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	2841	57		459	
96	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2232	187146,00	--	41771	--	41771	--	45113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3342	
		Фундаменты под перегородки (АС-23)									
97	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,48	19250,27	8,16	124742	53	104198	19262	155524
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	20491	--		11520	
98	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07424	12860,66	1251,94	955	93	3	816	1913
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	859	37		142	
99	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01024	230995,00	--	2365	--	2365	--	2555
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
100	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,064	214720,00	--	13742	--	13742	--	14841
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
101	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры /Ав-4/. Установка при бетонировании	т	0,03486	123845,65	1291,16	4317	45	15	3886	8859
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	4257	12		656	
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00126	200098,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
103	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	192860,00	--	6480	--	6480	--	6999
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
104	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	17,25	772,30	10,01	13322	173	6942	5845	20701
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	6207	78		1533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8690083	467784	6341893	1796398	11325401
							1880406	85934	--	838918	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8671829				
	Материалы		Тенге				2512281				
	Всего заработная плата		Тенге					1966340			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1599439				
	Местные материалы		Тенге				2211920				
		Накладные расходы	Тенге				1796398				
		Сметная прибыль	Тенге				837458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11305686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1935
		Сметная заработная плата	Тенге					1966340			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18254				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18254				
		Сметная прибыль	Тенге				1460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19714				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11325400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1935
		Сметная заработная плата	Тенге					1966340			
		РАЗДЕЛ 7.Плиты перекрытий на отметке -0.270 (АС-47,1)									
105	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	279,0394	5091,00	--	1420590	--	1420590	--	1534237
		СП - 8%			--	--	--	--		113647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1420590	--	1420590	--	1534237
							--	--	--	113647	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1420590				
	Местные материалы		Тенге				1420590				
		Сметная прибыль	Тенге				113647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1534237				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1534237				
		РАЗДЕЛ 8.Плиты перекрытий на отметке +3.000 (АС-48)									
106	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	286,749	5091,00	--	1459839	--	1459839	--	1576626
		СП - 8%			--	--	--	--		116787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1459839	--	1459839	--	1576626
							--	--	--	116787	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1459839				
	Местные материалы		Тенге				1459839				
		Сметная прибыль	Тенге				116787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1576626				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1576626				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40230983
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3828442				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3438239			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					906804			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24307714		
		- Перевозка грузов	Тенге				1528347				
		- Накладные расходы	Тенге							4148169	
		- Сметная прибыль	Тенге							2980074	
		ИТОГО									**40 230 983**
		В том числе оборудование									**0**
		Итого без оборудования									**40 230 983**
		Временные здания и сооружения 2,9%:									**1 166 699**
		Итого:									**41 397 681**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%									**289 784**
		Итого									**41 687 465**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**833 749**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная стоимость									**42 521 214**
		К=1,0498961									**44 642 857**
		Понижающий коэффициент к=0,9									**40 178 571**
		НДС 12%									**4 821 429**
		ИТОГО:									**45 000 000**

Технический надзор:

ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

Директор _____ Джумашев М.М.

Инженер-эксперт _____ Данияров Б.А.

Авторский надзор:

ТОО "Сантех-Строй Проект"

Директор _____ Сарсебаев Е.П.

Инженер-эксперт _____ Жолдасов Н.Д.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор _____ Жандабаев Б.У.

Начальник участка _____ Имашев С.Д.