Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "Эко Техно Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "Сантех-Строй Проект"
Наименование объекта: Строительство основной средней школы "Акбастау" на 100 мест в населенном пункте Аккойлы Шубарского сельского округа Ордабасинского района»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 24.06.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**138 609 728**	**14 851 042**				**86%**			**9 107 143**	**85 000 000**
Услуги технического	4 643 428	497 510							305 089	2 847 501
Услуги авторского надзора	1 728 118	185 155							113 543	1 059 738
Всего по стройке	**144 981 274**	**15 533 707**							**9 525 775**	**88 907 239**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Руководитель

_____ Усубалиев Т.

Ведущий специалист

_____ Кадирбек А.

Технический надзор:

ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

Директор_____ Джумашев М.М.

Инженер-эксперт_____ Данияров Б.А.

Авторский надзор:

ТОО "Сантех-Строй Проект"

Директор_____ Сарсебаев Е.П.

Инженер-эксперт_____ Жолдасов Н.Д.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор_____ Жандабаев Б.У.

Начальник участка_____ Имашев С.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО «СервисЦентр-2007»
Инженер: ТОО «Эко Техно Инжиниринг»
Авторский надзор: ТОО "Сантех-Строй Проект"
Стройка: Строительство средней школы имени Акбастау на 100 ученических мест в селе Аккойлы, Шубарского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО.
Объект: Строительство средней школы имени Акбастау на 100 ученических мест в селе Аккойлы, Шубарского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО.
Договор: №338 от 02.08.2021 года. Доп.Согл №338/1 от 02.03.2022 года.

Акт
приемки выполненных работ от 24.06.2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монолитный ленточный фундамент под стены (АС-26) Блок А									
1	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	64,206	21726,45	1960,37	1394969	125868	1038422	230428	1755428
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	230679	22538		130032	
		КАРКАСЫ НАД ОТВЕРСТИЯМИ КП-1(20шт),КП-2(14шт)(АС-11,1)									
2	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36564	187146,00	--	68428	--	68428	--	73902
		СП - 8%			--	--	--	--		5474	
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0896	200098,00	--	17929	--	17929	--	19363
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
4	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,45524	17006,34	1252,44	7742	570	133	6539	15423
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	7039	146		1142	
5	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,45524	12860,66	1251,94	5855	570	15	5005	11729
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	5270	230		869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1494922	127008	1124927	241972	1875845
							242989	22915	--	138951	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1494922				
	Материалы		Тенге				1038569				
	Всего заработная плата		Тенге					265903			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86357				
		Накладные расходы	Тенге				241972				
		Сметная прибыль	Тенге				138952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1875846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	Тенге					265903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1875846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	Тенге					265903			
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ (АС-34,37)									
6	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	115,5	19344,77	2338,40	2234321	270085	1494925	484839	2936693
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	469311	52021		217533	
7	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	368	-246,59	--	-90747	--	--	-84394	-189152
		НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-90747	--		-14011	
8	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	174,8255	19797,73	2338,40	3461149	408812	2367004	710590	4505477
		НР - 93%; СП - 8%			3920,10	450,40	685333	78741		333739	
9	Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	120,252	2169,23	128,44	260855	15445	104946	133477	425879
		НР - 93%; СП - 8%			1168,08	25,45	140464	3060		31547	
10	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка Сг-1,2/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,66	58407,71	2120,51	38549	1400	--	34922	79349
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	37150	401		5878	
11	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,32	254401,00	--	335809	--	335809	--	362674
		СП - 8%			--	--	--	--		26865	
12	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Сетка Сг-3/ ГОСТ 23279-2012	т	0,072	254401,00	--	18317	--	18317	--	19782
		СП - 8%			--	--	--	--		1465	
		Узлы-Б,В,Г,Д,Е (АС-37)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08288	200098,00	--	16584	--	16584	--	17911
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1-7 (АС-35)									
14	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	17,409	40414,10	4254,44	703569	74065	410340	211480	988254
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	219164	13232		73204	
15	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,1526	17006,34	1252,44	53614	3948	918	45284	106810
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	48748	1014		7912	
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83388	200098,00	--	166858	--	166858	--	180206
		СП - 8%			--	--	--	--		13349	
17	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3488	192860,00	--	67270	--	67270	--	72651
		СП - 8%			--	--	--	--		5382	
18	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,96992	187146,00	--	368663	--	368663	--	398156
		СП - 8%			--	--	--	--		29493	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1,2 (АС-38)									
19	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,24	33828,31	5972,94	41947	7406	21916	12784	59109
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	12625	1423		4378	
20	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06766	17095,97	904,01	1157	61	20	996	2325
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1076	18		172	
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01536	200098,00	--	3074	--	3074	--	3319
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0523	192860,00	--	10087	--	10087	--	10894
		СП - 8%			--	--	--	--		807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7691075	781224	5386731	1549978	9980337
							1523125	149912	--	739286	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7691075				
	Материалы		Тенге				4400066				
	Всего заработная плата		Тенге					1673036			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				986660				
		Накладные расходы	Тенге				1549978				
		Сметная прибыль	Тенге				739284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9980336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1818
		Сметная заработная плата	Тенге					1673036			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9980336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1818
		Сметная заработная плата	Тенге					1673036			
		РАЗДЕЛ 3.Рамы (АС-40-53)									
		Рама РМ-1									
23	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,93	34520,54	5972,94	101145	17501	53812	30206	141860
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	29832	3362		10508	
24	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,51	44271,16	6095,85	111121	15301	61086	34091	156829
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	34734	2729		11617	
25	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,84118	17006,34	1252,44	14305	1054	244	12083	28499
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	13007	271		2111	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2248	200098,00	--	44982	--	44982	--	48581
		СП - 8%			--	--	--	--		3599	
27	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60462	187146,00	--	113152	--	113152	--	122204
		СП - 8%			--	--	--	--		9052	
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	192860,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
29	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01408	137704,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%			--	--	--	--		155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рама РМ-2									
30	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,9	34520,54	5972,94	31068	5376	16529	9278	43575
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	9163	1033		3228	
31	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,8	44271,16	6095,85	35417	4877	19469	10866	49985
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	11071	870		3703	
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26028	17006,34	1252,44	4426	326	75	3739	8818
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4025	84		653	
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08756	200098,00	--	17521	--	17521	--	18922
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1688	187146,00	--	31590	--	31590	--	34117
		СП - 8%			--	--	--	--		2527	
35	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	192860,00	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
36	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00704	137704,00	--	969	--	969	--	1047
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		Рама РМ-3									
37	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,95	34520,54	5972,94	67315	11647	35814	20103	94412
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	19854	2237		6993	
38	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,8	44271,16	6095,85	35417	4877	19469	10866	49985
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	11071	870		3703	
39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34044	17006,34	1252,44	5790	426	100	4890	11534
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5264	109		854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09596	200098,00	--	19201	--	19201	--	20738
		СП - 8%			--	--	--	--		1536	
41	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24056	187146,00	--	45020	--	45020	--	48621
		СП - 8%			--	--	--	--		3602	
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	192860,00	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
43	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01056	137704,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		Рама РМ-4									
44	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,95	34520,54	5972,94	67315	11647	35814	20103	94412
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	19854	2237		6993	
45	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,51	44271,16	6095,85	111121	15301	61086	34091	156829
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	34734	2729		11617	
46	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,66836	17006,34	1252,44	11366	837	194	9600	22644
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	10335	215		1677	
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18936	200098,00	--	37891	--	37891	--	40922
		СП - 8%			--	--	--	--		3031	
48	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46724	187146,00	--	87442	--	87442	--	94437
		СП - 8%			--	--	--	--		6995	
49	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	192860,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01056	137704,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		Рама РМ-5									
51	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,8	44271,16	6095,85	35417	4877	19469	10866	49985
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	11071	870		3703	
52	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16052	17006,34	1252,44	2730	201	47	2306	5438
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2482	52		403	
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05956	200098,00	--	11918	--	11918	--	12871
		СП - 8%			--	--	--	--		953	
54	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09704	187146,00	--	18161	--	18161	--	19613
		СП - 8%			--	--	--	--		1453	
55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	192860,00	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
56	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	137704,00	--	485	--	485	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		Рама РМ-6									
57	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,97	34520,54	5972,94	33485	5794	17815	10000	46964
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	9876	1113		3479	
58	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,21	44271,16	6095,85	186382	25664	102458	57181	263048
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	58260	4577		19485	
59	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,85393	17006,34	1252,44	14522	1069	249	12266	28931
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	13204	275		2143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23247	200098,00	--	46517	--	46517	--	50238
		СП - 8%			--	--	--	--		3721	
61	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60186	187146,00	--	112636	--	112636	--	121647
		СП - 8%			--	--	--	--		9011	
62	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0196	192860,00	--	3780	--	3780	--	4082
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
63	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00528	137704,00	--	727	--	727	--	785
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		Рама РМ-7									
64	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5,86	34520,54	5972,94	202290	35001	107625	60413	283719
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	59664	6723		21016	
65	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,02	44271,16	6095,85	222241	30601	122171	68183	313658
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	69469	5457		23234	
66	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,62562	17006,34	1252,44	27646	2036	473	23350	55076
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	25137	523		4080	
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39286	200098,00	--	78611	--	78611	--	84899
		СП - 8%			--	--	--	--		6289	
68	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20924	187146,00	--	226304	--	226304	--	244409
		СП - 8%			--	--	--	--		18104	
69	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02352	192860,00	--	4536	--	4536	--	4899
		СП - 8%			--	--	--	--		363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0176	137704,00	--	2424	--	2424	--	2617
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
		Рама РМ-8									
71	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,93	34520,54	5972,94	101145	17501	53812	30206	141860
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	29832	3362		10508	
72	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,51	44271,16	6095,85	111121	15301	61086	34091	156829
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	34734	2729		11617	
73	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,67413	17006,34	1252,44	11464	844	196	9683	22839
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	10424	217		1692	
74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19643	200098,00	--	39305	--	39305	--	42450
		СП - 8%			--	--	--	--		3144	
75	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46594	187146,00	--	87199	--	87199	--	94175
		СП - 8%			--	--	--	--		6976	
76	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	192860,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
77	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0088	137704,00	--	1212	--	1212	--	1309
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		Рама РМ-9									
78	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,8	44271,16	6095,85	35417	4877	19469	10866	49985
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	11071	870		3703	
79	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16052	17006,34	1252,44	2730	201	47	2306	5438
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2482	52		403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05956	200098,00	--	11918	--	11918	--	12871
		СП - 8%			--	--	--	--		953	
81	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09704	187146,00	--	18161	--	18161	--	19613
		СП - 8%			--	--	--	--		1453	
82	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	192860,00	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
83	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	137704,00	--	485	--	485	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		Рама РМ-10									
84	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,95	34520,54	5972,94	67315	11647	35814	20103	94412
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	19854	2237		6993	
85	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,8	44271,16	6095,85	35417	4877	19469	10866	49985
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	11071	870		3703	
86	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,36138	17006,34	1252,44	6146	453	105	5191	12244
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5588	116		907	
87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1169	200098,00	--	23391	--	23391	--	25263
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24056	187146,00	--	45020	--	45020	--	48621
		СП - 8%			--	--	--	--		3602	
89	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	192860,00	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01056	137704,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		Рама РМ-11									
91	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,93	34520,54	5972,94	101145	17501	53812	30206	141860
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	29832	3362		10508	
92	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,51	44271,16	6095,85	111121	15301	61086	34091	156829
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	34734	2729		11617	
93	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,69539	17006,34	1252,44	11826	871	202	9989	23560
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	10753	224		1745	
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21769	200098,00	--	43559	--	43559	--	47044
		СП - 8%			--	--	--	--		3485	
95	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46594	187146,00	--	87199	--	87199	--	94175
		СП - 8%			--	--	--	--		6976	
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	192860,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
97	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01408	137704,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
		Рама РМ-12									
98	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,95	34520,54	5972,94	67315	11647	35814	20103	94412
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	19854	2237		6993	
99	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,8	44271,16	6095,85	35417	4877	19469	10866	49985
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	11071	870		3703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26095	17006,34	1252,44	4438	327	76	3748	8841
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4035	84		655	
101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08823	200098,00	--	17655	--	17655	--	19067
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
102	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1688	187146,00	--	31590	--	31590	--	34117
		СП - 8%			--	--	--	--		2527	
103	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	192860,00	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
104	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00704	137704,00	--	969	--	969	--	1047
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		Рама РМ-13									
105	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,95	34520,54	5972,94	67315	11647	35814	20103	94412
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	19854	2237		6993	
106	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,8	44271,16	6095,85	35417	4877	19469	10866	49985
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	11071	870		3703	
107	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34134	17006,34	1252,44	5805	428	99	4903	11565
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5278	110		857	
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09686	200098,00	--	19381	--	19381	--	20932
		СП - 8%			--	--	--	--		1551	
109	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24056	187146,00	--	45020	--	45020	--	48621
		СП - 8%			--	--	--	--		3602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	192860,00	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
111	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0106	137704,00	--	1460	--	1460	--	1576
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3531067	317586	2489833	712668	4583224
							723646	59507	--	339494	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3531067				
	Материалы		Тенге				1089842				
	Всего заработная плата		Тенге					783153			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1399994				
		Накладные расходы	Тенге				712669				
		Сметная прибыль	Тенге				339499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4583235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								791
		Сметная заработная плата	Тенге					783153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4583235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								791
		Сметная заработная плата	Тенге					783153			
		РАЗДЕЛ 4.Плиты перекрытий на отметке -0.050 (АС-54)									
112	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36	5067,20	935,83	182419	33690	70483	100376	305418
		НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	78246	6818		22624	
113	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	53	6466,21	1227,84	342709	65076	127330	193279	578868
		НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	150303	13493		42879	
114	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	428,7	344,09	2,50	147512	1073	2590	170312	343250
		НР - 118%; СП - 8%			335,55	1,13	143849	483		25426	
		Антисейсмопояс									
115	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	15,73	30268,24	4601,97	476119	72389	271881	131695	656440
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	131849	12871		48625	
116	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,36662	17006,34	1252,44	6235	459	107	5266	12421
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5669	118		920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36662	200098,00	--	73360	--	73360	--	79229
		СП - 8%			--	--	--	--		5869	
		Монолитный участок Ум-7 /2шт/ (АС-62)									
118	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,26	29435,17	2582,43	7653	671	4931	1979	10403
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	2051	124		771	
119	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04752	17006,34	1252,44	808	60	13	683	1610
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	735	15		119	
120	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	200098,00	--	1681	--	1681	--	1815
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
121	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03912	187146,00	--	7321	--	7321	--	7907
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
		Монолитный участок Ум-8 /8шт/(АС-62)									
122	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,6	47263,40	2822,76	170148	10162	97713	58241	246661
		НР - 91%; СП - 8%			17298,00	480,15	62273	1729		18271	
123	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,52896	17006,34	1252,44	8996	662	155	7598	17921
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	8179	170		1327	
124	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11104	200098,00	--	22219	--	22219	--	23996
		СП - 8%			--	--	--	--		1778	
125	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41792	187146,00	--	78212	--	78212	--	84469
		СП - 8%			--	--	--	--		6257	
126	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2952	214720,00	--	63385	--	63385	--	68456
		СП - 8%			--	--	--	--		5071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,8	12526,90	1644,66	10022	1316	6998	1853	12825
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	1708	306		950	
		Монолитный участок Ум-9 /3шт/(АС-62)									
128	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,852	29435,17	2582,43	25079	2200	16157	6486	34090
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	6722	405		2525	
129	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13824	17006,34	1252,44	2351	173	40	1986	4684
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2138	44		347	
130	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0246	200098,00	--	4922	--	4922	--	5316
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
131	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11364	187146,00	--	21267	--	21267	--	22969
		СП - 8%			--	--	--	--		1701	
		Монолитный участок Ум-10 /3шт/(АС-62)									
132	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,28	47263,40	2822,76	107761	6436	61886	36886	156218
		НР - 91%; СП - 8%			17298,00	480,15	39439	1095		11572	
133	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3495	17006,34	1252,44	5944	438	102	5020	11841
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5404	112		877	
134	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07902	200098,00	--	15812	--	15812	--	17077
		СП - 8%			--	--	--	--		1265	
135	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27048	187146,00	--	50619	--	50619	--	54669
		СП - 8%			--	--	--	--		4050	
136	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2214	214720,00	--	47539	--	47539	--	51342
		СП - 8%			--	--	--	--		3803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,75	12526,90	1644,66	9395	1233	6560	1738	12023
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	1602	287		891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1889488	196038	1053283	723398	2821918
							640168	38071	--	209032	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1889488				
	Материалы		Тенге				555304				
	Всего заработная плата		Тенге					678238			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				386338				
	Местные материалы		Тенге				111641				
		Накладные расходы	Тенге				723398				
		Сметная прибыль	Тенге				209031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2821917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								652
		Сметная заработная плата	Тенге					678238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2821917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								652
		Сметная заработная плата	Тенге					678238			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ (АС-17)									
		На отм.-2.120									
		УЗЕЛ 740-462,55м2									
138	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	462,55	208,56	28,10	96467	12996	54806	31253	137938
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	28665	4583		10218	
139	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	37,004	19250,27	8,16	712337	302	595019	109995	888118
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	117016	--		65787	
140	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(20мм). Устройство	м2 покрытия	462,55	901,89	87,43	417170	40441	239972	141792	603679
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	136757	14085		44717	
141	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	462,55	-178,17	-7,63	-82411	-3530	-71001	-8963	-98684
		НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-7880	-1656		-7310	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1143564	50209	818796	274077	1531051
							274558	17013	--	113412	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1143564				
	Материалы		Тенге				818797				
	Всего заработная плата		Тенге					291570			
		Накладные расходы	Тенге				274076				
		Сметная прибыль	Тенге				113411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1531051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					291570			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1531051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					291570			
		РАЗДЕЛ 6.Монолитный ленточный фундамент под стены (АС-22). Блок Б,В									
142	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	40,0348	21726,45	1960,37	869814	78483	647494	143680	1094574
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	143837	14053		81080	
		Приямок (АС-31)									
143	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,19	17208,47	1063,69	3270	202	2866	219	3768
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	202	39		279	
144	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,45	21031,75	582,62	30496	845	24219	5200	38552
		НР - 91%; СП - 8%			3746,25	194,76	5432	282		2856	
145	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10796	214720,00	--	23181	--	23181	--	25036
		СП - 8%			--	--	--	--		1854	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				926761	79530	697760	149099	1161930
							149471	14375	--	86069	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				926761				
	Материалы		Тенге				94184				
	Всего заработная плата		Тенге					163846			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23181				
	Местные материалы		Тенге				580394				
		Накладные расходы	Тенге				149100				
		Сметная прибыль	Тенге				86069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1161930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					163846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1161930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					163846			
		РАЗДЕЛ 7.СТЕНЫ (АС-33,36)									
146	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	79,6308	19344,77	2338,40	1540440	186209	1030667	334269	2024686
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	323564	35866		149977	
147	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6053552	254401,00	--	154003	--	154003	--	166323
		СП - 8%			--	--	--	--		12320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /Сетка Сг-3/ ГОСТ 23279-2012	т	0,1062	254401,00	--	27017	--	27017	--	29179
		СП - 8%			--	--	--	--		2161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1721460	186209	1211687	334269	2220188
							323564	35866	--	164458	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1721460				
	Материалы		Тенге				1030667				
	Всего заработная плата		Тенге					359430			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181020				
		Накладные расходы	Тенге				334269				
		Сметная прибыль	Тенге				164458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2220188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393
		Сметная заработная плата	Тенге					359430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2220188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393
		Сметная заработная плата	Тенге					359430			
		РАЗДЕЛ 8.Монолитная стойка МСт-1-4 (АС-39)									
149	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,56448	187146,00	--	1977100	--	1977100	--	2135268
		СП - 8%			--	--	--	--		158168	
150	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87438	200098,00	--	174962	--	174962	--	188959
		СП - 8%			--	--	--	--		13997	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2152062	--	2152062	--	2324227
							--	--	--	172165	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2152062				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2152062				
		Сметная прибыль	Тенге				172165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2324227				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2324227				
		РАЗДЕЛ 9.Рамы монолитные									
		Рама монолитная Рм-1 /4шт/ (АС-44)									
151	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,10896	187146,00	--	207537	--	207537	--	224140
		СП - 8%			--	--	--	--		16603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,236	200098,00	--	47223	--	47223	--	51001
		СП - 8%			--	--	--	--		3778	
153	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01408	137704,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
154	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89136	187146,00	--	166814	--	166814	--	180160
		СП - 8%			--	--	--	--		13345	
155	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3528	200098,00	--	70595	--	70595	--	76242
		СП - 8%			--	--	--	--		5648	
156	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03584	192860,00	--	6912	--	6912	--	7465
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
157	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00704	137704,00	--	969	--	969	--	1047
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		Рама монолитная Рм-2 /1шт/ (АС-45)									
158	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32008	187146,00	--	59902	--	59902	--	64694
		СП - 8%			--	--	--	--		4792	
159	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	200098,00	--	25212	--	25212	--	27229
		СП - 8%			--	--	--	--		2017	
160	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	137704,00	--	485	--	485	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
161	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28466	187146,00	--	53273	--	53273	--	57535
		СП - 8%			--	--	--	--		4262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0866	200098,00	--	17328	--	17328	--	18715
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	
163	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	192860,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
164	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00176	137704,00	--	242	--	242	--	262
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Рама монолитная Рм-3 /1шт/ (АС-46)									
165	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19252	187146,00	--	36029	--	36029	--	38912
		СП - 8%			--	--	--	--		2882	
166	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04575	200098,00	--	9154	--	9154	--	9887
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
167	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00528	137704,00	--	727	--	727	--	785
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
168	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16126	187146,00	--	30179	--	30179	--	32593
		СП - 8%			--	--	--	--		2414	
169	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0634	200098,00	--	12686	--	12686	--	13701
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
170	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00588	192860,00	--	1134	--	1134	--	1225
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
171	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00176	137704,00	--	242	--	242	--	262
		СП - 8%			--	--	--	--		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рама монолитная Рм-4 /1шт/ (АС-46)									
172	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06548	187146,00	--	12254	--	12254	--	13235
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
173	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0305	200098,00	--	6103	--	6103	--	6591
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
174	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	137704,00	--	485	--	485	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
175	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04852	187146,00	--	9080	--	9080	--	9807
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
176	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02098	200098,00	--	4198	--	4198	--	4534
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
177	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00196	192860,00	--	378	--	378	--	408
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
178	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00176	137704,00	--	242	--	242	--	262
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				783486	--	783482	--	846165
							--	--	--	62677	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				783486				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				783486				
		Сметная прибыль	Тенге				62679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				846165				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				846165				
		РАЗДЕЛ 10.Плиты перекрытий на отметке -0.270 (АС-47,1)									
179	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	31	5067,20	935,83	157083	29011	60693	86435	262999
		НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	67379	5871		19481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	28	6466,21	1227,84	181054	34380	67269	102110	305817
		НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	79405	7128		22653	
181	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	225,52	344,09	2,50	77600	564	1363	89594	180569
		НР - 118%; СП - 8%			335,55	1,13	75673	254		13375	
		Антисейсмопояс									
182	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	15,73	30268,24	4601,97	476119	72389	271881	131695	656440
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	131849	12871		48625	
183	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,36662	17006,34	1252,44	6235	459	107	5266	12421
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5669	118		920	
184	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36662	200098,00	--	73360	--	73360	--	79229
		СП - 8%			--	--	--	--		5869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				971451	136803	474673	415100	1497475
							359974	26243	--	110923	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				971451				
	Материалы		Тенге				401314				
	Всего заработная плата		Тенге					386217			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73360				
		Накладные расходы	Тенге				415099				
		Сметная прибыль	Тенге				110924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1497474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					386217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1497474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					386217			
		РАЗДЕЛ 11.ПОЛЫ (АС-16)									
		УЗЕЛ 740-313,7м2. Техподполье									
185	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	313,7	208,56	28,10	65424	8814	37170	21196	93549
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	19440	3108		6930	
186	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	25,096	19250,27	8,16	483105	205	403540	74598	602319
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	79360	--		44616	
187	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(20мм). Устройство	м2 покрытия	313,7	901,89	87,43	282924	27427	162749	96163	409413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	92748	9553		30327	
188	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	313,7	-178,17	-7,63	-55891	-2394	-48153	-6079	-66927
		НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-5344	-1123		-4958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				775561	34052	555306	185878	1038354
							186204	11538	--	76915	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				775561				
	Материалы		Тенге				555305				
	Всего заработная плата		Тенге					197742			
		Накладные расходы	Тенге				185878				
		Сметная прибыль	Тенге				76915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1038354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					197742			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1038354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					197742			
		РАЗДЕЛ 12.Кровля (ФЕРМА) (АС-71-83)									
189	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,62044	439279,00	--	4226057	--	4226057	--	4564142
		СП - 8%			--	--	--	--		338085	
190	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	10,153	275687,00	--	2799050	--	2799050	--	3022974
		СП - 8%			--	--	--	--		223924	
191	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	15,89768	231063,00	--	3673366	--	3673366	--	3967235
		СП - 8%			--	--	--	--		293869	
192	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,4158	231687,00	--	96335	--	96335	--	104042
		СП - 8%			--	--	--	--		7707	
193	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,38616	231687,00	--	89468	--	89468	--	96626
		СП - 8%			--	--	--	--		7157	
194	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,25934	231063,00	--	522050	--	522050	--	563814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		41764	
195	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2016 Т.Ч.Раз.21-06 Т.8.2	Доплата на марку стали С255	тн	9,62044	10504,00	--	101053	--	101053	--	109137
		СП - 8%			--	--	--	--		8084	
196	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2016 Т.Ч.Раз.21-06 Т.8.2	Доплата на марку стали С245	тн	29,11198	5772,00	--	168034	--	168034	--	181477
		СП - 8%			--	--	--	--		13443	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				11675414	--	11675413	--	12609447
							--	--	--	934033	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7180269				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7180269				
		Сметная прибыль	Тенге				574422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7754691				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4495145				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4495145				
		Сметная прибыль	Тенге				359612				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4854756				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				12609447				
		РАЗДЕЛ 13. Выгреб 25м3									
		Земляные работы.									
197	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	371,1072	187,94	178,88	69745	66382	--	13163	89540
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	3363	14919		6633	
198	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,958	1681,68	--	47016	--	--	33852	87338
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	47016	--		6469	
199	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	20,48	404,26	402,86	8279	8251	2	1820	10908
		НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	26	2502		808	
200	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	273,78	30,99	30,99	8485	8485	--	2137	11471
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	2968		850	
201	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,42	730,94	--	22235	--	--	16009	41304
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	22235	--		3060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	273,78	135,12	63,84	36993	17478	--	19877	61420
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	19515	8092		4550	
203	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м3	1,76	17208,47	1063,69	30287	1872	26543	2031	34903
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1872	359		2585	
		МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
204	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м3	2	17208,47	1063,69	34417	2127	30162	2308	39663
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2128	408		2938	
205	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/бетон В20 W6 F100/ . Устройство	м3	27,5	27772,88	2876,03	763754	79091	489526	200914	1041842
		НР - 91%; СП - 8%			7095,90	932,63	195137	25647		77173	
206	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6231	254401,00	--	158517	--	158517	--	171199
		СП - 8%			--	--	--	--		12681	
207	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05694	192860,00	--	10981	--	10981	--	11860
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
208	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	200098,00	--	15464	--	15464	--	16701
		СП - 8%			--	--	--	--		1237	
209	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	192860,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
		МОНОЛИТНОЕ Ж/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ									
210	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,87	42381,98	2822,76	164018	10924	104746	45688	226482
		НР - 91%; СП - 8%			12493,00	480,15	48348	1858		16776	
211	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27264	192860,00	--	52581	--	52581	--	56788
		СП - 8%			--	--	--	--		4207	
212	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00768	200098,00	--	1537	--	1537	--	1660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
213	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,28032	17095,97	904,01	4792	253	82	4126	9632
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	4457	77		713	
214	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /РУБЕРОИД НАСУХО/	м2 изолируемой поверхности	11,6	258,26	12,12	2996	141	2067	753	4049
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	788	30		300	
		ГОРЛОВИНА, КРЫШКА К-1									
215	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,17	12195,49	6758,97	2073	1149	72	1453	3809
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	852	380		282	
216	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	3	2817,00	--	8451	--	8451	--	9127
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
217	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
218	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1554,94	175,21	1555	175	121	1324	3110
		НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	1259	79		230	
219	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
		СП - 8%			--	--	--	--		1626	
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									
220	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	394235,54	3186,14	788	6	35	742	1653
		НР - 99%; СП - 8%			373635,00	1291,46	747	3		122	
221	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5/	м3	0,2	23987,92	3966,17	4798	793	3162	894	6147
		НР - 91%; СП - 8%			4216,40	695,96	843	139		455	
222	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00184	192860,00	--	355	--	355	--	383
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
223	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
224	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,87	542,00	--	2098	--	2098	--	2265
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
225	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003333	404706,00	--	135	--	135	--	146
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
226	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. /Раствор М100 с добавлением жидкого стекла 4% от веса цемента ВНУТРИ ДНИЩА/	м2	13	626,82	26,13	8149	340	4019	3709	12806
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	3790	156		949	
227	С121-130512-0301 2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,2652	387081,00	--	102654	--	102654	--	110866
		СП - 8%			--	--	--	--		8212	
228	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	0,17	342,90	0,75	58	--	3	50	117
		НР - 91%; СП - 8%			325,41	0,34	55	--		9	
229	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /НАРУЖНИЕ БОКОВЫЕ СТЕНЫ В 2 СЛОЯ/	м2 поверхности	66	1243,00	30,68	82038	2025	56758	21834	112182
		НР - 93%; СП - 8%			352,34	3,38	23255	223		8310	
230	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен. /Раствор цементный 1:3 с добавлением церезита/	м2	46	1059,64	65,30	48743	3004	14792	26601	81372
		НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	30947	2305		6028	
231	С121-130816-3545 2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Церезит	т	1,84	73730,00	--	135663	--	135663	--	146516
		СП - 8%			--	--	--	--		10853	
232	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	46	1668,64	10,01	76757	461	33283	40195	126308
		НР - 93%; СП - 8%			935,06	4,50	43013	207		9356	
233	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	46	342,90	0,75	15773	35	769	13636	31762
		НР - 91%; СП - 8%			325,41	0,34	14969	16		2353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ОТМОСТКА ТОЛЩ.150мм/	м3 подстилающего слоя	0,801	19250,27	8,16	15419	7	12879	2381	19224
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2533	--		1424	
235	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	25	178,55	2,25	4464	56	2738	1543	6487
		НР - 91%; СП - 8%			66,82	1,01	1670	25		481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1969526	203095	1297212	457442	2621126
							469218	60404	--	194158	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1947103				
	Материалы		Тенге				784101				
	Всего заработная плата		Тенге					529623			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				480155				
	Местные материалы		Тенге				10533				
	Сдача и испытание		Тенге				21				
		Накладные расходы	Тенге				457443				
		Сметная прибыль	Тенге				192364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2596909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519
		Сметная заработная плата	Тенге					529623			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				22424				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22424				
		Сметная прибыль	Тенге				1794				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				24217				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2621126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519
		Сметная заработная плата	Тенге					529623			
		РАЗДЕЛ 14. Модульная котельная									
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОТЕЛЬНУЮ ФЛ-1									
236	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	18,9	44,22	44,22	836	836	--	210	1130
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	292		84	
237	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	6,3	30,99	30,99	195	195	--	49	264
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	68		20	
238	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,3	135,12	63,84	851	402	--	457	1413
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	449	186		105	
239	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6,3	77,60	66,55	489	419	19	99	635
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	51	87		47	
240	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5	м3	1,75	17208,47	1063,69	30115	1861	26392	2019	34705
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1862	357		2571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	10,2	22503,94	1960,37	229540	19996	172897	36607	287439
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	36647	3581		21292	
242	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,134029	214720,00	--	28779	--	28779	--	31081
		СП - 8%			--	--	--	--		2302	
243	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,12656	224667,08	1183,08	28434	150	20687	6969	38235
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	7597	60		2832	
244	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостка/	м3 подстилающего слоя	1,25	19250,27	8,16	24063	10	20100	3716	30001
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	3953	--		2222	
				Фундамент ФМ-1							
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1- 1шт									
245	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3,5	187,94	178,88	658	626	--	124	844
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	32	141		63	
246	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,03	1681,68	--	50	--	--	36	94
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	50	--		7	
247	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1,6	30,99	30,99	50	50	--	12	67
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	17		5	
248	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,6	135,12	63,84	216	102	--	116	359
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	114	47		27	
249	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1,6	77,60	66,55	124	106	5	25	161
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	13	22		12	
250	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,58	730,94	--	2617	--	--	1884	4861
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	2617	--		360	
251	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5	м3	0,36	17208,47	1063,69	6195	383	5429	415	7139
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	383	73		529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,46	24524,84	1858,17	60331	4571	41068	14191	80484
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	14692	902		5962	
253	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0224	214720,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
254	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01444	230995,00	--	3336	--	3336	--	3602
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
255	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,03	36630,35	1947,36	1099	58	13	952	2215
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	1028	18		164	
256	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	196759,00	--	5903	--	5903	--	6375
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
257	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /Цементно-песчаный р-р М100/	м3	0,09	24041,71	3966,17	2164	357	1428	402	2771
		НР - 91%; СП - 8%			4216,40	695,96	379	63		205	
		ФМ-2 /3шт/									
258	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5	м3	0,63	17208,47	1063,69	10841	670	9501	727	12494
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	670	129		925	
259	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,3	21297,94	914,52	70283	3018	55238	11864	88719
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	12027	1010		6572	
260	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05616	224667,08	1183,08	12617	66	9180	3092	16966
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	3371	27		1257	
261	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	1,62864	6168,12	85,63	10046	139	8914	719	11626
		НР - 69%; СП - 8%			609,62	30,51	993	50		861	
262	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,62864	173,92	3,17	283	5	206	50	360
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	72	1		27	
				Модульная котельная МКЗ Z400							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Z ЗЕТ"	Котельная модульная МКЗ 400	компл	1	11204285,71	--	11204286	--		--	11204286
		Отпускная цена - 11071428,57			--	--	--	--	11204286	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				11739210	34022	413905	84735	11873521
							86999	7132	11204286	49575	
	Стоимость оборудования		Тенге				11071429				
	Заготов.складские расходы		Тенге				132857				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				11204286				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				534924				
	Материалы		Тенге				284758				
	Всего заработная плата		Тенге					94131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42827				
	Местные материалы		Тенге				86318				
		Накладные расходы	Тенге				84737				
		Сметная прибыль	Тенге				49573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				669234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					94131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				11873520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					94131			
		РАЗДЕЛ 15. Ограждение									
264	86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция	124,33	47398,00	4610,00	5893151	573177	3599076	1732111	8235284
					13841,00	1468,00	1720898	182521		610021	
64.1	У86-010602-0204 8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция	124,3333333	47398,00	4610,00	5893151	573177	3599076	1732111	8235284
		НР - 91%; СП - 8%			13841,00	1468,00	1720898	182521		610021	
265	86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция	2	94796,00	9220,00	189592	18440	115788	55725	264942
					27682,00	2936,00	55364	5872		19625	
65.1	У86-010602-0204 8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция	4	47398,00	4610,00	189592	18440	115788	55725	264942
		НР - 91%; СП - 8%			13841,00	1468,00	55364	5872		19625	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				6082743	591617	3714864	1787836	8500226
							1776262	188393	--	629646	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6082743				
	Материалы		Тенге				3714865				
	Всего заработная плата		Тенге					1964655			
		Накладные расходы	Тенге				1787836				
		Сметная прибыль	Тенге				629646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8500226				
		Сметная заработная плата	Тенге					1964655			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				8500226				
		Сметная заработная плата	Тенге					1964655			
		РАЗДЕЛ 16. Уборная 6 очко									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.									
266	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	139,5	187,94	178,88	26217	24953	--	4948	33658
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	1264	5608		2493	
267	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,5	1681,68	--	17658	--	--	12714	32801
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	17658	--		2430	
268	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	59,61	404,26	402,86	24098	24015	6	5298	31748
		НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	77	7282		2352	
269	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	79,047	30,99	30,99	2450	2450	--	617	3312
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	857		245	
270	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,783	730,94	--	6420	--	--	4622	11926
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	6420	--		883	
271	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м3	2,56	17208,47	1063,69	44054	2723	38608	2954	50768
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2723	523		3761	
		ФУНДАМЕНТЫ									
272	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м3	1,04	17208,47	1063,69	17897	1106	15685	1200	20625
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1106	212		1528	
273	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В7,5/	м3	9,37	19101,45	1298,35	178981	12165	141423	25294	220617
		НР - 91%; СП - 8%			2710,02	256,47	25393	2403		16342	
274	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014/СЕТКА С-1/	т	0,07881	192860,00	--	15199	--	15199	--	16415
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
275	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07881	17095,97	904,01	1347	71	23	1160	2708
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1253	22		201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07881	12860,66	1251,94	1014	99	3	866	2030
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	912	40		150	
277	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	10,5	792,42	10,01	8320	105	4437	3558	12829
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	3778	47		950	
278	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,5	828,67	20,45	41848	1033	28953	11138	57224
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	11862	114		4239	
		ВЫГРЕБ									
279	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,52	1944,20	131,56	2955	200	2403	392	3615
		НР - 94%; СП - 8%			231,44	43,04	352	65		268	
280	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В12,5,F50,W6/	м3	15,66	26215,66	2876,03	410537	45039	254376	114411	566945
		НР - 91%; СП - 8%			7095,90	932,63	111122	14605		41996	
281	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14445	254401,00	--	36748	--	36748	--	39688
		СП - 8%			--	--	--	--		2940	
282	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,14445	12860,66	1251,94	1858	181	5	1588	3722
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	1672	73		276	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА									
283	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100 ВНУТРИ ДНИЩА/	м2 поверхности	7,9	1031,63	10,01	8150	79	5228	2677	11693
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	2843	36		866	
284	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	7,9	342,90	0,75	2709	6	132	2342	5455
		НР - 91%; СП - 8%			325,41	0,34	2571	3		404	
285	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /ВНУТРИ ДНИЩА В 3 СЛОЯ/	м2 изолируемой поверхности	7,9	618,92	44,74	4889	353	1998	2419	7893
		НР - 94%; СП - 8%			321,25	4,51	2538	36		585	
286	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	23,7	231,53	23,07	5487	547	2371	2471	8595
		НР - 94%; СП - 8%			108,40	2,52	2569	60		637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом /ВНУТРИ СТЕН/	м2 поверхности	27,6	1561,54	10,01	43099	276	17015	24117	72593
		НР - 93%; СП - 8%			935,06	4,50	25808	124		5377	
288	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	27,6	342,90	0,75	9464	21	462	8182	19057
		НР - 91%; СП - 8%			325,41	0,34	8981	9		1412	
289	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/ВНУТРИ В 3 СЛОЯ/	м2 поверхности	27,6	1243,00	30,68	34307	847	23735	9131	46912
		НР - 93%; СП - 8%			352,34	3,38	9725	93		3475	
290	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ СТЕН/	м2 поверхности	38,1	828,67	20,45	31572	779	21843	8403	43173
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	8950	86		3198	
		СТЕНЫ									
291	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов /ИЗ КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М50/	м3 кладки	11,5	20652,85	2338,40	237508	26892	155693	55896	316876
		НР - 93%; СП - 8%			4775,94	450,40	54923	5180		23472	
292	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	50,5	-246,59	--	-12453	--	--	-11581	-25957
		НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-12453	--		-1923	
293	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0375	312808,71	2120,51	11730	80	9539	1984	14812
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	2111	23		1097	
294	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,9	19797,73	2338,40	37616	4443	25725	7723	48965
		НР - 93%; СП - 8%			3920,10	450,40	7448	856		3627	
295	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3	3045,14	240,27	9135	721	4995	3309	13440
		НР - 93%; СП - 8%			1139,82	46,28	3419	139		996	
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС									
296	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /В12,5/	м3	0,89	29490,75	4601,97	26247	4096	14691	7451	36394
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	7460	728		2696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05854	200098,00	--	11714	--	11714	--	12651
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
298	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	200098,00	--	2401	--	2401	--	2593
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
299	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07054	17006,34	1252,44	1200	88	21	1013	2390
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1091	23		177	
300	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АС-1,АС-2/	т	0,00483	225836,35	1947,36	1091	9	917	153	1344
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	165	3		100	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ППМ-1 (2шт)									
301	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство /В15/	м3	0,14	40414,10	4254,44	5658	596	3300	1701	7947
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	1762	106		589	
302	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01064	192860,00	--	2052	--	2052	--	2216
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
303	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	200098,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
304	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01464	17006,34	1252,44	249	18	5	210	496
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	226	5		37	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА									
305	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /ПЛИТА ПМ-1 В15/	м3	1,68	33600,52	1769,68	56449	2973	40463	12385	74341
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	13013	597		5507	
306	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17778	254401,00	--	45227	--	45227	--	48846
		СП - 8%			--	--	--	--		3618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01064	17095,97	904,01	182	10	3	157	366
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	169	3		27	
308	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09722	192860,00	--	18750	--	18750	--	20250
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
309	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /БАЛКА БМ-1 В15/	м3	0,45	43578,93	6095,85	19611	2743	10641	6112	27780
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	6227	489		2058	
310	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01054	192860,00	--	2033	--	2033	--	2195
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
311	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05738	187146,00	--	10738	--	10738	--	11598
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
312	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03751	200098,00	--	7506	--	7506	--	8106
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
313	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01372	200098,00	--	2745	--	2745	--	2965
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
314	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06177	17006,34	1252,44	1050	77	18	887	2093
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	955	20		155	
315	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,05738	13870,18	848,68	796	49	17	678	1592
		НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	730	15		118	
316	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ФРАГМЕНТ 1 В12,5/	м3 подстилающего слоя	0,063	19890,83	8,16	1253	1	1053	187	1556
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	199	--		115	
		ПОЛЫ САНУЗЕЛ									
		Дет.400 Сер.2.244-1 В.6 S=9,38 (толщ.146мм)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	9,38	239,82	28,10	2250	264	1405	634	3114
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	581	93		231	
318	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,толщ.80 мм/	м3 подстилающего слоя	0,7504	19250,27	8,16	14445	6	12066	2231	18010
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2373	--		1334	
319	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,38	645,41	26,13	6054	245	3074	2676	9429
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	2735	112		698	
320	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	9,38	1394,72	87,63	13082	822	6906	5123	19662
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	5354	97		1456	
321	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	9,38	862,89	43,03	8094	404	4460	3088	12077
		НР - 94%; СП - 8%			344,37	5,88	3230	55		895	
322	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,38	645,41	26,13	6054	245	3074	2676	9429
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	2735	112		698	
323	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,38	4720,33	66,97	44277	628	33915	9405	57976
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	9734	271		4294	
324	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	9,849	525,51	1,50	5176	15	2586	2427	8211
		НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	2575	7		608	
		Дет.346 Сер.2.244-1 В.6 S=4,86 (толщ.117мм)									
325	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,86	645,41	26,13	3137	127	1593	1387	4885
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	1417	58		362	
326	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	4,86	1394,72	87,63	6778	426	3578	2655	10188
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	2774	50		755	
327	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	4,86	862,89	43,03	4194	209	2311	1600	6257
		НР - 94%; СП - 8%			344,37	5,88	1674	29		464	
328	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,86	645,41	26,13	3137	127	1593	1387	4885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	1417	58		362	
329	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,86	4720,33	66,97	22941	325	17573	4873	30039
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	5043	140		2225	
330	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5,103	525,51	1,50	2682	8	1340	1258	4254
		НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	1334	3		315	
		Дет.741 Сер.2.244-1 В.6 S=3,8 (толщ.105мм)									
331	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	3,8	239,82	28,10	911	107	569	257	1262
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	235	38		93	
332	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,толщ.80 мм/	м3 подстилающего слоя	0,304	19250,27	8,16	5852	2	4889	904	7296
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	961	--		540	
333	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В22,5,толщ.25мм/	м2 покрытия	1	945,93	87,43	946	87	563	307	1353
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	296	30		100	
334	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	3,8	-96,42	-3,82	-366	-15	-319	-37	-435
		НР - 94%; СП - 8%			-8,52	-1,79	-32	-7		-32	
335	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	3,99	144,38	1,00	576	4	105	441	1098
		НР - 94%; СП - 8%			117,10	0,45	467	2		81	
336	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска цементных плинтусов	м2 окрашиваемой поверхности	0,38	729,70	2,95	277	1	92	148	459
		НР - 80%; СП - 8%			484,38	1,33	184	1		34	
		ПРОЕМЫ									
337	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	0,98	3430,55	451,33	3362	442	1287	1565	5322
		НР - 90%; СП - 8%			1666,24	108,59	1633	106		394	
338	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 /ОС 6-9/	м2	0,98	14151,00	--	13868	--	13868	--	14977
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	Е11-150501-0104 1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,98	1989,11	30,81	1949	30	1502	341	2473
		НР - 80%; СП - 8%			425,78	8,90	417	9		183	
340	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,68	2444,35	520,69	8995	1916	3595	3531	13528
		НР - 90%; СП - 8%			946,65	119,46	3484	440		1002	
341	Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	3,68	479,82	0,25	1766	1	524	1117	3114
		НР - 90%; СП - 8%			337,24	0,11	1241	--		231	
342	С121-090102-0201 2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9 СТ РК 943-92	м2	3,68	14879,00	--	54755	--	54755	--	59135
		СП - 8%			--	--	--	--		4380	
343	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
344	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3504,00	--	7008	--	7008	--	7569
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
345	Е11-150403-0102 1115-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву /ЗА 2 РАЗА/	м2 окрашиваемой поверхности	14,24	975,37	2,89	13889	41	5595	6617	22147
		НР - 80%; СП - 8%			579,57	1,31	8253	19		1641	
346	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	88	1295,15	69,56	113973	6121	36871	60459	188386
		НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	70981	4592		13955	
347	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	оштукатуриваемой поверхности	2,9	2775,31	39,88	8048	116	2367	4497	13549
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	5565	56		1004	
348	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	90,88	87,99	0,69	7996	63	709	5802	14902
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	7224	29		1104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
349	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /СТЕН И ЦОКОЛЯ/	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,69	1071,46	27,73	82170	2127	27281	43596	135828
		НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	52762	1734		10061	
350	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	79,95	815,18	2,79	65174	223	57255	6236	77123
		НР - 80%; СП - 8%			96,27	1,24	7696	99		5713	
351	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	16,3	487,18	0,77	7941	13	2055	4699	13651
		НР - 80%; СП - 8%			360,32	--	5873	--		1011	
		КРОВЛЯ									
352	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропильная нога, мауэрлат, накладки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,372	102069,94	1271,91	37970	473	30139	6786	48336
		НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	7358	182		3580	
353	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	КОНЬКОВОЙ БРУС. Укладка	м3 древесины в конструкции	0,025	81230,58	1184,90	2031	30	1613	360	2582
		НР - 90%; СП - 8%			15538,80	477,66	388	12		191	
354	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,397	8025,07	37,56	3186	15	2440	663	4157
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	731	6		308	
355	Е11-120101-0702 1112-0101-0702 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	30	1818,52	71,45	54556	2143	40189	11808	71672
		НР - 92%; СП - 8%			407,46	20,35	12224	610		5309	
356	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	м3	0,105	55994,00	--	5879	--	5879	--	6350
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
357	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОНЬКОВАЯОБРЕШЕТКА/	м3	0,026	68543,00	--	1782	--	1782	--	1925
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
358	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	30	347,01	2,41	10410	72	9486	794	12100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	852	30		896	
359	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	3,15	1380,93	22,71	4350	72	35	3848	8853
		НР - 90%; СП - 8%			1347,06	10,13	4243	32		656	
360	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/	м3	0,078	52390,00	--	4086	--	4086	--	4413
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
361	С121-070203-0405 2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,035	21822,00	--	764	--	764	--	825
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
362	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,113	9997,47	51,95	1130	6	1039	78	1305
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	85	2		97	
363	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 10 мм	м2 потолков	17,85	1367,85	13,60	24416	243	12663	10457	37663
		НР - 90%; СП - 8%			644,83	6,08	11510	109		2790	
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ, ОГОЛОВОК И КРЫШКА ВЫГРЕБА									
364	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА	м3 древесины в конструкции	0,0292	90862,95	952,38	2653	28	2027	549	3458
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	598	12		256	
365	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0292	9997,47	51,95	292	2	268	20	337
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	22	1		25	
366	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,65	3061,22	512,22	1990	333	917	732	2939
		НР - 90%; СП - 8%			1137,75	112,79	740	73		218	
367	С121-070204-0203 2107-0204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных породдлиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КРЫШКА ВЫГРЕБА/	м3	0,04	33438,00	--	1338	--	1338	--	1445
		СП - 8%			--	--	--	--		107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	0,328	798,78	50,81	262	17	99	138	432
		НР - 92%; СП - 8%			446,52	10,31	146	3		32	
369	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,0328	6858,00	--	225	--	225	--	243
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
370	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
371	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Маслянная окраска крышки выгреба	м2 окрашиваемой поверхности	1,1149	359,02	1,19	400	1	161	191	638
		НР - 80%; СП - 8%			213,42	0,54	238	1		47	
372	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ	стен (за вычетом проемов)	12,4	2706,77	14,06	33564	174	29064	3963	40530
		НР - 90%; СП - 8%			348,84	6,31	4326	78		3002	
373	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,31	9997,47	51,95	3099	16	2851	215	3580
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	232	7		265	
		Электричество									
374	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.	1	2482,14	26,21	2482	26	1348	798	3542
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	1108	--		262	
375	ТПК "Электрокомплект"	Автоматический выключатель АП50-2МТ 25А /КЭАЗ/	шт	1	2071,43	--	2071	--	2071	--	2237
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
376	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1686,07	680,00	6744	2720	517	3782	11369
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	3507	1746		842	
377	С123-070101-0329 2307-0101-0329 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03 1х18 ГОСТ 17677-82	шт.	4	811,00	--	3244	--	3244	--	3504
		СП - 8%			--	--	--	--		260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	4	643,00	--	2572	--	2572	--	2778
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
379	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	396,01	3,39	792	7	13	557	1457
		НР - 72%; СП - 8%			385,77	0,82	772	2		108	
380	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	306,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
381	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	2	39,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
382	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	788,81	385,93	15776	7719	4904	3977	21333
		НР - 72%; СП - 8%			157,64	118,52	3153	2370		1580	
383	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	162985,00	--	3260	--	3260	--	3520
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
384	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	20	240,16	9,06	4803	181	1570	2241	7607
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	3,01	3052	60		564	
385	С123-010605-0101 2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	20	127,00	--	2540	--	2540	--	2743
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2262944	189250	1471169	572624	3062413
							602525	54053	--	226847	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				42435				
	Материалы		Тенге				8354				
	Всего заработная плата		Тенге					15770			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11837				
		Накладные расходы	Тенге				11354				
		Сметная прибыль	Тенге				4303				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				58093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					15770			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2209001				
	Материалы		Тенге				1199189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					640808			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				240281				
		Накладные расходы	Тенге				561267				
		Сметная прибыль	Тенге				221621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2991889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					640808			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8968				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8968				
		Сметная прибыль	Тенге				717				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9685				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2540				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2540				
		Сметная прибыль	Тенге				203				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2743				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3062410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								632
		Сметная заработная плата	Тенге					656578			
		РАЗДЕЛ 17. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 162М3 (2 шт.)П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.									
386	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1793,8598	187,94	178,88	337133	320877	--	63626	432819
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	16256	72113		32061	
387	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	55,4802	1681,68	--	93300	--	--	67176	173314
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	93300	--		12838	
388	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет, ВЪЕЗД И ВЫЕЗД	м3 грунта	37,4	154,45	148,74	5776	5563	--	1294	7637
		НР - 72%; СП - 8%			5,71	42,37	213	1585		566	
389	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	189,54	404,26	402,86	76624	76358	23	16847	100949
		НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	243	23156		7478	
390	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1125	30,99	30,99	34865	34865	--	8781	47137
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	12196		3492	
391	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	125	730,94	--	91368	--	--	65785	169725
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	91368	--		12572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				639066	437662	23	223509	931581
							201381	109049	--	69007	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				639066				
	Материалы		Тенге				23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					310430			
		Накладные расходы	Тенге				223509				
		Сметная прибыль	Тенге				69006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				931581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
		Сметная заработная плата	Тенге					310430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				931581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
		Сметная заработная плата	Тенге					310430			
		РАЗДЕЛ 18.Вертикальная планировка									
392	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие растительного грунта 30 м/	м3 грунта	6850	23,18	23,18	158800	158800	--	43619	218612
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	60581		16193	
393	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/	м3 грунта	6850	40,13	40,13	274869	274869	--	75500	378398
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,31	--	104861		28029	
394	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /для озеленения территории/	м3 грунта	3577	23,18	23,18	82924	82924	--	22777	114157
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	31635		8456	
395	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/	м3 грунта	3577	40,13	40,13	143534	143534	--	39425	197596
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,31	--	54757		14637	
396	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	м3 грунта	13	28,70	28,70	373	373	--	102	514
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	142		38	
397	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/	м3 грунта	13	45,44	45,44	591	591	--	162	813
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,33	--	225		60	
398	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/	м3 грунта	2800	28,70	28,70	80372	80372	--	22076	110644
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	30661		8196	
399	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/	м3 грунта	2800	45,44	45,44	127226	127226	--	34946	175145
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,33	--	48536		12974	
400	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2800	59,59	59,59	166839	166839	--	44689	228450
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	62068		16922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2800	23,55	23,55	65926	65926	--	13558	85842
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	18830		6359	
402	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м /автодорожное покрытие/	м3грунта	1554	44,22	44,22	68714	68714	--	17306	92902
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	24036		6882	
403	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/избыточный грунт/	м3 грунта	3273	249,97	241,39	818158	790076	--	162699	1059326
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,46	28082	197888		78469	
404	С341-020103-1045 4102-0103-1045 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	5727,75	720,00	--	4123980	--		--	4453898
		СП - 8%			--	--	--	--		329918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				6112304	1960242	--	476859	7116297
							28082	634222	--	527133	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6112304				
	Всего заработная плата		Тенге					662305			
	Транспортные расходы		Тенге				4123980				
		Накладные расходы	Тенге				476859				
		Сметная прибыль	Тенге				527133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7116297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443
		Сметная заработная плата	Тенге					662305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				7116297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443
		Сметная заработная плата	Тенге					662305			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								76595330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7588165				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5324546			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1428692			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35321126		
		- Перевозка грузов	Тенге				4123980				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						11204286		
		- Накладные расходы	Тенге							8189444	
		- Сметная прибыль	Тенге							4843781	
		ИТОГО									**76 595 330**
		В том числе оборудование									**11 204 286**
		Итого без оборудования									**65 391 044**
		Временные здания и сооружения 2,9%:									**1 896 340**
		Итого:									**67 287 384**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%									**471 012**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**78 962 681**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**1 355 168**
		Итого сметная стоимость									**80 317 849**
		К=1,0498961									**84 325 397**
		Понижающий коэффициент к=0,9									**75 892 857**
		НДС 12%									**9 107 143**
		ИТОГО:									**85 000 000**

Технический надзор:

ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

Директор_____Джумашев М.М.

Инженер-эксперт_____Данияров Б.А.

Авторский надзор:

ТОО "Сантех-Строй Проект"

Директор_____Сарсебаев Е.П.

Инженер-эксперт_____Колдасов Н.Д.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор_____Жандабаев Б.У.

Начальник участка_____Имашев С.Д.