Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "Эко Техно Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "Сантех-Строй Проект"
Наименование объекта: Строительство основной средней школы "Акбастау" на 100 мест в населенном пункте Аккойлы Шубарского сельского округа Ордабасинского района»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 22.08.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**333 609 728**	**35 743 899**				**95%**			**10 178 571**	**95 000 000**
Услуги технического	11 175 931	1 197 421							340 982	3 182 501
Услуги авторского надзора	4 159 282	445 637							126 902	1 184 413
Всего по стройке	**348 944 941**	**37 386 987**							**10 646 455**	**99 366 914**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя
_____ Толегенов Т.

Главный специалист
_____ Бердалиев Р.

Технический надзор:

ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

Директор_____ Джумашев М.М.

Инженер-эксперт_____ Данияров Б.А.

Авторский надзор:

ТОО "Сантех-Строй Проект"

Директор_____ Сарсебаев Е.П.

Инженер-эксперт_____ Жолдасов Н.Д.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор_____ Жандабаев Б.У.

Начальник участка_____ Имашев С.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО «СервисЦентр-2007»
Инженер: ТОО «Эко Техно Инжиниринг»
Авторский надзор: ТОО "Сантех-Строй Проект"
Стройка: Строительство средней школы имени Акбастау на 100 ученических мест в селе Аккойлы, Шубарского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО.
Объект: Строительство средней школы имени Акбастау на 100 ученических мест в селе Аккойлы, Шубарского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО.
Договор: №338 от 02.08.2021 года. Доп.Согл №338/1 от 02.03.2022 года.

Акт
приемки выполненных работ от 22.08.2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ (АС-19)									
		ОКНА									
1	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	133,5996	2704,21	154,73	361281	20672	221429	115516	514940
		НР - 90%; СП - 8%			892,06	68,65	119180	9171		38144	
2	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	75,4	1016,16	4,53	76619	341	61227	13686	97529
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	15051	156		7224	
3	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	28,388	2775,50	13,44	78791	382	52416	23993	111006
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	25993	86		8223	
4	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	11,1296	3366,01	152,27	37462	1695	20707	14242	55841
		НР - 90%; СП - 8%			1353,17	68,65	15060	764		4136	
		Узлы I,II									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,3	1899,70	31,17	29065	477	10060	14991	47581
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	18528	211		3525	
6	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	16,524	1273,00	--	21035	--	21035	--	22718
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
		ВИТРАЖИ									
7	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	79,768	12627,00	--	1007231	--	1007231	--	1087809
		СП - 8%			--	--	--	--		80578	
8	С121-090202-0901 2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	24,5532	28971,00	--	711331	--	711331	--	768237
		СП - 8%			--	--	--	--		56906	
9	С121-090202-0701 2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	6,6088	26764,00	--	176878	--	176878	--	191028
		СП - 8%			--	--	--	--		14150	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ									
				Деревянные двери							
10	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	56,286	4801,00	--	270229	--	270229	--	291847
		СП - 8%			--	--	--	--		21618	
11	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	19,8	4089,00	--	80962	--	80962	--	87439
		СП - 8%			--	--	--	--		6477	
		ПВХ									
12	С121-090202-0304 2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	11,76	23222,00	--	273091	--	273091	--	294938
		СП - 8%			--	--	--	--		21847	
		Стальная дверь									
13	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,6	46708,00	--	168149	--	168149	--	181601
		СП - 8%			--	--	--	--		13452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	38358,00	--	289986	--	289986	--	313185
		СП - 8%			--	--	--	--		23199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3582110	23567	3364731	182428	4065699
							193811	10389	--	301162	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3123975				
	Материалы		Тенге				365841				
	Всего заработная плата		Тенге					204199			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2540756				
		Накладные расходы	Тенге				182427				
		Сметная прибыль	Тенге				264512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3570914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					204199			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				458135				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				458135				
		Сметная прибыль	Тенге				36651				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				494786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4065700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					204199			
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОТОЛОК (АС-18)									
15	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	71,619	745,41	4,33	53386	310	20469	26159	85908
		НР - 80%; СП - 8%			455,28	1,29	32607	92		6364	
16	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	989,3	686,18	4,39	678839	4345	181981	395585	1160379
		НР - 80%; СП - 8%			497,84	1,99	492513	1969		85954	
17	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	467,82	87,99	0,69	41162	325	3651	29868	76712
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	37186	149		5682	
		Стены (АС-18)									
18	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1400	1018,29	17,70	1425604	24787	290075	894473	2505684
		НР - 80%; СП - 8%			793,39	5,25	1110742	7350		185606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1400	-150,27	-0,94	-210380	-1322	-39977	-135748	-373819
		НР - 80%; СП - 8%			-120,77	-0,43	-169081	-605		-27690	
20	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1600,73	568,49	4,14	909992	6630	269089	509823	1533399
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	634273	3005		113585	
21	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	605,46	87,99	0,69	53272	420	4725	38656	99282
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	48127	193		7354	
22	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	439,86	729,70	2,95	320967	1296	106612	170917	531235
		НР - 80%; СП - 8%			484,38	1,33	213059	586		39351	
23	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	132,61	4143,87	21,33	549519	2829	334440	171465	778662
		НР - 80%; СП - 8%			1600,56	15,69	212250	2081		57679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3822360	39619	1171065	2101198	6397442
							2611677	14821	--	473885	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3822360				
	Материалы		Тенге				1171064				
	Всего заработная плата		Тенге					2626498			
		Накладные расходы	Тенге				2101198				
		Сметная прибыль	Тенге				473885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6397443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2542
		Сметная заработная плата	Тенге					2626498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6397443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2542
		Сметная заработная плата	Тенге					2626498			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ (АС-17)									
		На отм.+0.000									
		УЗЕЛ 109-207,62м2									
24	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,6096	8186,23	1491,81	135970	24778	66705	51487	202454
		НР - 94%; СП - 8%			2678,40	619,30	44487	10286		14997	
		На отм.+3.300									
		УЗЕЛ 55-253,9м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	253,9	645,41	26,13	163869	6634	83207	72442	255216
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	74028	3038		18905	
		УЗЕЛ 446-131,28м2									
26	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,6256	14087,65	1505,97	36989	3954	24527	9167	49847
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	8508	1243		3692	
27	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	131,28	645,41	26,13	84729	3430	43022	37456	131960
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	38277	1571		9775	
28	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	131,28	358,92	17,84	47119	2342	42885	2755	53864
		НР - 94%; СП - 8%			14,41	7,91	1892	1039		3990	
		УЗЕЛ 346-13,33м2									
29	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,33	645,41	26,13	8603	348	4368	3803	13399
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	3887	159		993	
30	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	13,33	1394,72	87,63	18592	1168	9816	7281	27942
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	7608	138		2070	
31	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,33	645,41	26,13	8603	348	4368	3803	13399
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	3887	159		993	
		УЗЕЛ 651-81,89м2									
32	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,86615	14087,65	1505,97	40377	4316	26773	10006	54414
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	9288	1357		4031	
33	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,89	645,41	26,13	52852	2140	26836	23365	82314
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	23876	980		6097	
34	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	81,89	358,92	17,84	29392	1461	26751	1719	33599
		НР - 94%; СП - 8%			14,41	7,91	1180	648		2489	
		Лестничная клетка									
		УЗЕЛ 446-64,84м2									
35	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,2968	14087,65	1505,97	18269	1953	12114	4527	24620
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	4202	614		1824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,84	645,41	26,13	41848	1694	21249	18500	65176
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	18905	776		4828	
37	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	64,84	358,92	17,84	23272	1157	21180	1361	26604
		НР - 94%; СП - 8%			14,41	7,91	935	513		1971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				710485	55725	413801	247672	1034808
							240960	22521	--	76655	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				710485				
	Материалы		Тенге				413801				
	Всего заработная плата		Тенге					263481			
		Накладные расходы	Тенге				247672				
		Сметная прибыль	Тенге				76653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1034810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
		Сметная заработная плата	Тенге					263481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1034810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
		Сметная заработная плата	Тенге					263481			
		РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦА-2шт (АС-65)									
				Ограждение ОГЛ-1-2шт (АС-66)							
38	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	28	4425,00	--	123900	--	123900	--	133812
		СП - 8%			--	--	--	--		9912	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				123900	--	123900	--	133812
							--	--	--	9912	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				123900				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123900				
		Сметная прибыль	Тенге				9912				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				133812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				133812				
		РАЗДЕЛ 5.Вентшахты-9шт (АС-76,1-76,2)									
39	Е11-060601-0104 1106-0601-0104 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,12	27932,22	2841,31	59216	6024	38747	14202	79292
		НР - 91%; СП - 8%			6813,49	548,22	14445	1162		5873	
40	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	27	2596,83	31,17	70114	842	36576	26455	104295
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	32696	373		7726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С122-050109-0201 2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-2006	м3	2,16	36967,00	--	79849	--	79849	--	86237
		СП - 8%			--	--	--	--		6388	
42	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,1	2775,50	13,44	44685	216	29727	13607	62956
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	14742	49		4663	
43	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0550525	58407,71	2120,51	3215	117	--	2913	6619
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	3099	33		490	
44	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0550525	254401,00	--	14005	--	14005	--	15126
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
45	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм Кр-1,Кр-2	т	0,1365	17095,97	904,01	2334	123	41	2009	4690
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	2170	37		347	
46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,102	192860,00	--	19672	--	19672	--	21245
		СП - 8%			--	--	--	--		1574	
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0345	200098,00	--	6903	--	6903	--	7456
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
48	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,18355	681916,20	6764,34	125166	1242	114417	11469	147566
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	9507	213		10931	
		Выход на чердак-2шт (АС-77)									
49	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2	3061,22	512,22	6122	1024	2822	2251	9043
		НР - 90%; СП - 8%			1137,75	112,79	2276	226		670	
50	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2	33419,00	--	66838	--	66838	--	72185
		СП - 8%			--	--	--	--		5347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т Рамка Р-1. Монтаж	т конструкций	0,04408	90614,88	7275,15	3994	321	315	2328	6828
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	3358	16		506	
52	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0445208	439279,00	--	19557	--	19557	--	21122
		СП - 8%			--	--	--	--		1565	
53	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1268	64519,82	24391,30	8181	3093	1094	3376	12482
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	3994	898		925	
54	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1268	521278,00	--	66098	--	66098	--	71386
		СП - 8%			--	--	--	--		5288	
55	Е11-452101-0202 1145-2101-0202 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые. Установка	т деталей	0,0068	202330,53	44044,53	1376	300	--	1070	2641
		НР - 80%; СП - 8%			158286,00	38355,20	1076	261		196	
56	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	6,8	349,00	--	2373	--	2373	--	2563
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
57	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,18	115629,62	1195,80	20813	215	12546	7322	30386
		НР - 90%; СП - 8%			44733,00	461,58	8052	83		2251	
58	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,18	8025,07	37,56	1445	7	1107	301	1885
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	331	3		140	
59	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,16	84,90	2,24	438	12	231	135	619
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	195	1		46	
60	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,16	86,96	1,59	449	8	327	79	570
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	114	1		42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				622845	13543	513245	87517	767192
							96054	3357	--	56830	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				525014				
	Материалы		Тенге				236544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					91144			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				189640				
		Накладные расходы	Тенге				81813				
		Сметная прибыль	Тенге				48546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				655374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					91144			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				97831				
	Материалы		Тенге				1410				
	Всего заработная плата		Тенге					8266			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85655				
		Накладные расходы	Тенге				5704				
		Сметная прибыль	Тенге				8283				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				111817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				767191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					99410			
			РАЗДЕЛ 6.Кровля								
		Чердак (АС-22)									
61	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	585,04	172,46	12,12	100896	7089	54058	37972	149977
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	39749	1524		11109	
62	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	585,04	290,14	28,01	169745	16389	--	151155	346572
		НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	153355	7448		25672	
63	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	90,38868	27931,00	--	2524646	--	2524646	--	2726618
		СП - 8%			--	--	--	--		201972	
64	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	585,04	645,41	26,13	377590	15287	191726	166921	588072
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	170577	6999		43561	
65	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	585,04	179,46	8,92	104991	5219	95555	6139	120021
		НР - 94%; СП - 8%			7,21	3,96	4217	2315		8890	
		Кровля (АС-84)									
66	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	4,39	102069,94	1271,91	448087	5584	355671	80081	570421
		НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	86832	2146		42253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,39	9997,47	51,95	43889	228	40370	3047	50690
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	3291	95		3755	
68	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	12,718	90862,95	952,38	1155595	12112	883082	239001	1506164
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	260401	5155		111568	
69	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	12,718	8025,07	37,56	102063	478	78177	21244	133171
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	23408	196		9865	
70	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,68	81230,58	1184,90	136467	1991	108371	24217	173539
		НР - 90%; СП - 8%			15538,80	477,66	26105	802		12855	
71	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,68	9997,47	51,95	16796	87	15450	1166	19399
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	1259	36		1437	
72	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	49,6	3344,13	19,85	165869	984	139813	22930	203902
		НР - 90%; СП - 8%			505,49	8,17	25072	405		15104	
73	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,28	8025,07	37,56	10272	48	7868	2138	13403
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	2356	20		993	
74	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	860	2044,48	94,71	1758251	81451	263553	1318665	3323070
		НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	1413247	20085		246153	
75	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	860	347,01	2,41	298427	2072	271939	22749	346870
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	24416	860		25694	
76	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,19272	681916,20	6764,34	131419	1304	120133	12042	154938
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	9982	224		11477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	100,4	172,46	12,12	17315	1217	9277	6516	25738
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	6821	262		1907	
78	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	860	80,06	12,12	68852	10421	--	55818	134643
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	58431	2241		9974	
79	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	98	1662,62	1033,26	162937	101259	38572	39487	218617
		НР - 92%; СП - 8%			235,77	202,19	23106	19815		16194	
80	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	5,3	1288,74	54,28	6830	288	5063	1432	8923
		НР - 90%; СП - 8%			279,02	21,18	1479	112		661	
		Слуховое окно-1шт									
81	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	6920,90	759,54	6921	760	434	5425	13334
		НР - 90%; СП - 8%			5727,36	300,74	5727	301		988	
82	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2692	9997,47	51,95	2691	14	2475	187	3108
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	202	6		230	
83	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,2	4594,92	94,71	14704	303	9850	4256	20476
		НР - 92%; СП - 8%			1422,28	23,35	4551	75		1517	
84	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,495	1380,93	22,71	684	11	6	605	1391
		НР - 90%; СП - 8%			1347,06	10,13	667	5		103	
85	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,495	910,52	2,95	451	1	115	269	777
		НР - 80%; СП - 8%			676,89	1,33	335	1		58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7826387	264598	5216204	2223462	10853834
							2345585	71128	--	803990	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7826387				
	Материалы		Тенге				2691558				
	Всего заработная плата		Тенге					2416713			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2524646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2223460				
		Сметная прибыль	Тенге				803988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10853835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2532
		Сметная заработная плата	Тенге					2416713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10853835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2532
		Сметная заработная плата	Тенге					2416713			
		РАЗДЕЛ 7.Развертка стены по оси "А" (АС-80)									
86	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	10,3892	19344,77	2338,40	200977	24294	134469	43611	264155
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	42214	4679		19567	
87	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	27,34	-246,59	--	-6742	--	--	-6270	-14053
		НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-6742	--		-1041	
		Анкер АС-1									
88	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,04697	141553,96	1291,16	6649	61	852	5235	12835
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	5736	17		951	
89	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05734	681916,20	6764,34	39101	388	35743	3583	46099
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2970	67		3415	
90	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,015372	404706,00	--	6221	--	6221	--	6719
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
		Пояс обвязки парапета									
91	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,3	29490,75	4601,97	215282	33594	120499	61117	298512
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	61189	5973		22112	
92	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,887654	17006,34	1252,44	15096	1112	258	12750	30074
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	13726	285		2228	
93	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,224624	200098,00	--	44947	--	44947	--	48543
		СП - 8%			--	--	--	--		3596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41551	192860,00	--	80135	--	80135	--	86546
		СП - 8%			--	--	--	--		6411	
95	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24752	187146,00	--	46322	--	46322	--	50028
		СП - 8%			--	--	--	--		3706	
		Монолитный сердечник									
96	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,3	33828,31	5972,94	43977	7765	22976	13402	61969
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	13236	1492		4590	
97	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05323	17095,97	904,01	910	48	16	783	1829
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	846	15		135	
98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00784	200098,00	--	1569	--	1569	--	1694
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
99	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04539	192860,00	--	8754	--	8754	--	9454
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
		Металлическая решетка МР-1(28шт)									
100	С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	6,44	391,00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01792	200098,00	--	3586	--	3586	--	3873
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
102	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,2212	688278,00	--	152247	--	152247	--	164427
		СП - 8%			--	--	--	--		12180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				861549	67262	661112	134211	1075423
							133176	12527	--	79662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				709302				
	Материалы		Тенге				314812				
	Всего заработная плата		Тенге					145703			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				194052				
		Накладные расходы	Тенге				134213				
		Сметная прибыль	Тенге				67481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				910996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					145703			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				152247				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				152247				
		Сметная прибыль	Тенге				12180				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				164427				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1075423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					145703			
		РАЗДЕЛ 8.Прочие работы									
				Навес (АС-91,92,93)							
103	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21244	192860,00	--	40971	--	40971	--	44249
		СП - 8%			--	--	--	--		3278	
104	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56111	187146,00	--	105009	--	105009	--	113410
		СП - 8%			--	--	--	--		8401	
105	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29416	192860,00	--	56732	--	56732	--	61270
		СП - 8%			--	--	--	--		4539	
106	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53112	187146,00	--	99397	--	99397	--	107349
		СП - 8%			--	--	--	--		7952	
107	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,27976	214720,00	--	274790	--	274790	--	296773
		СП - 8%			--	--	--	--		21983	
108	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,03159	192860,00	--	6092	--	6092	--	6580
		СП - 8%			--	--	--	--		487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05749	192860,00	--	11088	--	11088	--	11975
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0081	200098,00	--	1621	--	1621	--	1750
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				595700	--	595700	--	643356
							--	--	--	47657	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				595700				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				595700				
		Сметная прибыль	Тенге				47656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				643356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				643356				
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЕМЫ (АС-18)									
		ОКНА									
111	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	73,08	2704,21	154,73	197623	11308	121123	63188	281676
		НР - 90%; СП - 8%			892,06	68,65	65192	5017		20865	
112	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	73,08	19690,00	--	1438945	--	1438945	--	1554061
		СП - 8%			--	--	--	--		115116	
113	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	48,3	1016,16	4,53	49081	219	39221	8767	62475
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	9641	100		4628	
114	С121-090205-0205 2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	48,3	1980,00	--	95634	--	95634	--	103285
		СП - 8%			--	--	--	--		7651	
115	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,12	2775,50	13,44	50292	244	33457	15314	70855
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	16591	55		5249	
116	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,86	3366,01	152,27	6261	283	3461	2380	9332
		НР - 90%; СП - 8%			1353,17	68,65	2517	128		691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С121-090201-0501 2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,86	13151,00	--	24461	--	24461	--	26418
		СП - 8%			--	--	--	--		1957	
		ВИТРАЖИ									
118	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	11,16	12627,00	--	140917	--	140917	--	152191
		СП - 8%			--	--	--	--		11273	
119	С121-090202-0701 2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,2409	26764,00	--	86739	--	86739	--	93679
		СП - 8%			--	--	--	--		6939	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ									
				Деревянные двери							
120	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	10,47	4801,00	--	50266	--	50266	--	54288
		СП - 8%			--	--	--	--		4021	
121	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	21,6	4089,00	--	88322	--	88322	--	95388
		СП - 8%			--	--	--	--		7066	
122	С121-090202-0103 2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	7,56	26294,00	--	198783	--	198783	--	214685
		СП - 8%			--	--	--	--		15903	
123	С121-090202-0102 2109-0202-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	11,76	28325,00	--	333102	--	333102	--	359750
		СП - 8%			--	--	--	--		26648	
		Стальная дверь									
124	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,68	46708,00	--	638965	--	638965	--	690083
		СП - 8%			--	--	--	--		51117	
125	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	52009,00	--	196594	--	196594	--	212322
		СП - 8%			--	--	--	--		15728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3595987	12053	3489990	89649	3980488
							93941	5299	--	294852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2760427				
	Материалы		Тенге				197262				
	Всего заработная плата		Тенге					99241			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2457170				
		Накладные расходы	Тенге				89649				
		Сметная прибыль	Тенге				228006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3078083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					99241			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				835559				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				835559				
		Сметная прибыль	Тенге				66845				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				902404				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3980487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					99241			
		РАЗДЕЛ 10.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-17)									
				ПОТОЛОК							
126	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	721,55	686,18	4,39	495114	3169	132729	288522	846327
		НР - 80%; СП - 8%			497,84	1,99	359216	1436		62691	
127	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	325,29	87,99	0,69	28621	226	2538	20768	53340
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	25857	104		3951	
		Стены									
128	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1515,07	1018,29	17,70	1542779	26824	313918	967993	2711633
		НР - 80%; СП - 8%			793,39	5,25	1202037	7954		200862	
129	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1515,07	-150,27	-0,94	-227672	-1431	-43263	-146906	-404544
		НР - 80%; СП - 8%			-120,77	-0,43	-182978	-655		-29966	
130	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1034,38	568,49	4,14	588030	4284	173883	329444	990872
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	409863	1942		73398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	312,18	87,99	0,69	27467	217	2435	19931	51191
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	24815	100		3792	
132	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	480,69	729,70	2,95	350761	1417	116507	186782	580546
		НР - 80%; СП - 8%			484,38	1,33	232837	641		43003	
133	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	123,85	4143,87	21,33	513218	2642	312347	160138	727225
		НР - 80%; СП - 8%			1600,56	15,69	198229	1943		53869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3318319	37347	1011094	1826672	5556590
							2269875	13465	--	411600	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3318319				
	Материалы		Тенге				1011096				
	Всего заработная плата		Тенге					2283340			
		Накладные расходы	Тенге				1826672				
		Сметная прибыль	Тенге				411599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5556590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2197
		Сметная заработная плата	Тенге					2283340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5556590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2197
		Сметная заработная плата	Тенге					2283340			
		РАЗДЕЛ 11.ПОЛЫ (АС-16)									
		1-Этаж									
		УЗЕЛ 109-64,19м2									
134	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,1352	7721,49	1491,81	39651	7661	17615	16502	60646
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	14375	3180		4492	
		УЗЕЛ 110-203,04м2									
135	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,2432	7721,49	1491,81	125422	24232	55719	52198	191829
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	45471	10059		14210	
		2-Этаж									
		УЗЕЛ 55-45,46м2									
136	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,46	645,41	26,13	29340	1188	14898	12970	45696
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	13254	544		3385	
		УЗЕЛ 446-53,31м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,0662	14087,65	1505,97	15020	1606	9959	3722	20242
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	3455	505		1499	
138	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм/. Устройство	м2 стяжки	53,31	645,41	26,13	34407	1393	17471	15210	53586
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	15543	638		3969	
139	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	53,31	358,92	17,84	19134	951	17415	1119	21873
		НР - 94%; СП - 8%			14,41	7,91	768	422		1620	
		УЗЕЛ 446-13,73м2									
140	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,1373	14087,65	1505,97	1934	207	1282	479	2607
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	445	65		193	
141	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	13,73	645,41	26,13	8861	359	4499	3917	13801
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	4003	164		1022	
142	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	13,73	179,46	8,92	2464	122	2243	144	2817
		НР - 94%; СП - 8%			7,21	3,96	99	54		209	
		УЗЕЛ 346-8,55м2									
143	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,55	645,41	26,13	5518	223	2802	2439	8594
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	2493	102		637	
144	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	8,55	1138,24	87,63	9732	749	4103	4670	15554
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	4880	88		1152	
145	С121-100402-9903 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	9,576	229,00	--	2193	--	2193	--	2368
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
146	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,55	645,41	26,13	5518	223	2802	2439	8594
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	2493	102		637	
		УЗЕЛ 651-70,52м2									
147	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,4682	14087,65	1505,97	34771	3717	23056	8617	46859
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	7998	1169		3471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм/. Устройство	м2 стяжки	70,52	645,41	26,13	45514	1843	23110	20120	70885
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	20561	844		5251	
149	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	70,52	358,92	17,84	25311	1258	23036	1480	28934
		НР - 94%; СП - 8%			14,41	7,91	1017	558		2143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				404792	45732	222203	146026	594885
							136856	18495	--	44065	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				404792				
	Материалы		Тенге				220011				
	Всего заработная плата		Тенге					155350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2193				
		Накладные расходы	Тенге				146029				
		Сметная прибыль	Тенге				44066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				594887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					155350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				594887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					155350			
		РАЗДЕЛ 12.Кровля (ФЕРМА) (АС-71-83)									
150	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	9,62044	50052,96	22766,32	481532	219022	37700	195365	731049
		НР - 69%; СП - 8%			23368,00	6062,88	224810	58328		54152	
151	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг фермы. Установка	т стальных элементов	0,71119	681916,20	6764,34	484972	4811	443325	44440	571765
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	36836	825		42353	
152	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	10,153	26763,54	9461,43	271730	96062	35517	114257	416866
		НР - 69%; СП - 8%			13803,90	2505,55	140151	25439		30879	
153	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	19,77344	12057,51	1915,36	238418	37873	36213	113435	380002
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	164332	67		28148	
154	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Горизонтальгая связь по нижним поясам ферм узел 3,4 (АС-82). Монтаж	т конструкций	16,31348	77219,88	19687,45	1259725	321171	36198	677707	2092426
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	902356	79828		154995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,6455	77219,88	19687,45	204285	52083	5870	109901	339321
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	146332	12945		25135	
156	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	18,95898	6546,61	1091,08	124117	20686	17570	59274	198062
		НР - 69%; СП - 8%			4528,80	2,25	85861	43		14671	
157	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	м2	1123,24018	273,90	3,17	307657	3562	254570	34521	369552
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	49525	506		27374	
158	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	1123,24018	4051,75	37,30	4551084	41895	4057258	322134	5263076
		НР - 69%; СП - 8%			402,35	13,29	451931	14930		389857	
		Узел опоры фермы-16шт (АС-80)									
159	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,73872	50916,09	6558,07	37613	4845	4631	34202	77560
		НР - 118%; СП - 8%			38088,20	1148,52	28137	848		5745	
160	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	21,42	4051,75	37,30	86788	799	77371	6143	100366
		НР - 69%; СП - 8%			402,35	13,29	8618	285		7435	
161	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	м2	21,42	273,90	3,17	5867	68	4855	658	7047
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	944	10		522	
				Изделие закладное ЗД-1 (АС-47)							
162	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,36566	50916,09	6558,07	69534	8956	8562	63229	143384
		НР - 118%; СП - 8%			38088,20	1148,52	52016	1568		10621	
163	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	39,6	4051,75	37,30	160449	1477	143039	11357	185551
		НР - 69%; СП - 8%			402,35	13,29	15933	526		13744	
164	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	м2	39,6	273,90	3,17	10846	126	8974	1217	13029
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1746	18		965	
				Парапет фермы (АС-85)							
165	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,15688	88591,35	7275,15	13898	1141	807	8284	23957
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	11950	56		1775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,15688	2729,18	508,92	428	80	43	211	690
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	305	--		51	
167	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,54952	86,96	1,59	396	7	289	70	503
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	100	1		37	
168	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,92	2775,50	13,44	38635	187	25703	11765	54432
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	12745	42		4032	
169	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	32,1	2775,50	13,44	89093	432	59269	27130	125521
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	29392	98		9298	
170	С121-100103-0506 2110-0103-0506 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	32,1	1686,00	--	54121	--	54121	--	58450
		СП - 8%			--	--	--	--		4330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				8491189	815281	5311885	1835300	11152609
							2364021	196363	--	826119	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5897055				
	Материалы		Тенге				5087848				
	Всего заработная плата		Тенге					707580			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54121				
		Накладные расходы	Тенге				556867				
		Сметная прибыль	Тенге				516314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6970236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								677
		Сметная заработная плата	Тенге					707580			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2594134				
	Материалы		Тенге				169918				
	Всего заработная плата		Тенге					1852804			
		Накладные расходы	Тенге				1278435				
		Сметная прибыль	Тенге				309805				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4182374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1736
		Сметная заработная плата	Тенге					1852804			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				11152610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2412
		Сметная заработная плата	Тенге					2560384			
		РАЗДЕЛ 13.Подвесной потолок (АС-84)									
		Потолок в спортзале									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	410	319,26	12,12	130897	4968	98073	26611	170108
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	27856	1068		12601	
172	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	210	798,78	50,81	167743	10670	63303	88260	276483
		НР - 92%; СП - 8%			446,52	10,31	93770	2165		20480	
173	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	21,63	27931,00	--	604148	--	604148	--	652479
		СП - 8%			--	--	--	--		48332	
174	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	210	544,86	19,85	114421	4168	4101	97081	228423
		НР - 90%; СП - 8%			505,49	8,17	106152	1716		16920	
175	С121-070203-0209 2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,72	38876,00	--	261247	--	261247	--	282146
		СП - 8%			--	--	--	--		20900	
176	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,72	9997,47	51,95	67183	349	61797	4664	77595
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	5037	145		5748	
177	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	210	542,33	154,10	113890	32361	16357	50988	178069
		НР - 69%; СП - 8%			310,34	41,54	65172	8724		13190	
178	С121-100104-0522 2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	210	2382,00	--	500220	--	500220	--	540238
		СП - 8%			--	--	--	--		40018	
179	С121-130211-0302 2113-0211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0561	1639155,00	--	91957	--	91957	--	99313
		СП - 8%			--	--	--	--		7357	
180	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж /АС-70/	м2 покрытия	500,8	542,33	154,10	271601	77174	39007	121595	424652
		НР - 69%; СП - 8%			310,34	41,54	155420	20805		31456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	500,8	2320,00	--	1161856	--	1161856	--	1254804
		СП - 8%			--	--	--	--		92948	
		Потолок в актовом зале									
182	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	460	319,26	12,12	146860	5574	110032	29856	190853
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	31254	1199		14137	
183	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	240	798,78	50,81	191706	12194	72346	100869	315981
		НР - 92%; СП - 8%			446,52	10,31	107166	2474		23406	
184	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	27931,00	--	690454	--	690454	--	745691
		СП - 8%			--	--	--	--		55236	
185	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	240	544,86	19,85	130767	4764	4686	110950	261055
		НР - 90%; СП - 8%			505,49	8,17	121317	1961		19337	
186	С121-070203-0209 2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,68	38876,00	--	298568	--	298568	--	322453
		СП - 8%			--	--	--	--		23885	
187	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,68	9997,47	51,95	76781	399	70625	5330	88679
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	5757	166		6569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				5020298	152621	4148777	636204	6109022
							718900	40422	--	452520	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4634807				
	Материалы		Тенге				484963				
	Всего заработная плата		Тенге					509202			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3608449				
		Накладные расходы	Тенге				463621				
		Сметная прибыль	Тенге				407874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5506302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								498
		Сметная заработная плата	Тенге					509202			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				385491				
	Материалы		Тенге				55364				
	Всего заработная плата		Тенге					250120			
		Накладные расходы	Тенге				172583				
		Сметная прибыль	Тенге				44646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				602720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					250120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				6109022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								743
		Сметная заработная плата	Тенге					759322			
		РАЗДЕЛ 14.Кровля Блок В (АС-19)									
188	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	111,52	669,91	26,34	74709	2937	52931	17692	99793
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	18841	389		7392	
189	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	30	12526,90	1644,66	375807	49340	262403	69506	480938
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	64064	11485		35625	
190	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	111,52	574,75	97,69	64096	10894	31848	21887	92862
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	21354	2436		6879	
191	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	111,52	252,31	21,63	28138	2412	24540	1611	32129
		НР - 92%; СП - 8%			10,64	5,07	1186	565		2380	
192	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,32117	312808,71	2120,51	100465	681	81706	16994	126855
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	18078	195		9397	
193	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32117	254401,00	--	81706	--	81706	--	88242
		СП - 8%			--	--	--	--		6536	
194	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	117,78	172,59	13,41	20327	1579	1032	16679	39967
		НР - 92%; СП - 8%			150,42	3,51	17716	413		2961	
195	С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	135,447	661,00	--	89530	--	89530	--	96693
		СП - 8%			--	--	--	--		7162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	136,6248	772,00	--	105474	--	105474	--	113912
		СП - 8%			--	--	--	--		8438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				940253	67843	731170	144369	1171391
							141241	15484	--	86770	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				940253				
	Материалы		Тенге				454459				
	Всего заработная плата		Тенге					156724			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				276711				
		Накладные расходы	Тенге				144369				
		Сметная прибыль	Тенге				86770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1171392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					156724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1171392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					156724			
		РАЗДЕЛ 15.Блок А									
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1,В2									
197	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	13	3390,91	33,54	44082	436	37308	6371	54489
		НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	6338	162		4036	
198	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	53	4903,76	44,50	259899	2358	226567	31210	314398
		НР - 98%; СП - 8%			584,42	16,47	30974	873		23289	
199	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21	1416,82	22,39	29753	470	151	28554	62971
		НР - 98%; СП - 8%			1387,23	0,22	29132	5		4665	
200	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	1299,28	18,97	71460	1043	492	68534	151194
		НР - 98%; СП - 8%			1271,37	0,14	69925	8		11200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	1204,84	15,81	120484	1581	1123	115432	254789
		НР - 98%; СП - 8%			1177,80	0,08	117780	8		18873	
202	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20,79	311,00	--	6466	--	6466	--	6983
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
203	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	54,45	182,00	--	9910	--	9910	--	10703
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
204	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99	114,00	--	11286	--	11286	--	12189
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
205	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,57	542,00	--	5187	--	5187	--	5602
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
206	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /УПОР БЕТОННЫЙ В7,5/	м3	0,027	19876,06	914,52	537	25	414	97	684
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	98	8		51	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
207	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	142	594,09	90,45	84361	12843	36492	31091	124689
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	35026	5884		9236	
208	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	246,00	--	14883	--	14883	--	16074
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
209	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	23,1	291,00	--	6722	--	6722	--	7260
		СП - 8%			--	--	--	--		538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	14,3	468,00	--	6692	--	6692	--	7228
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
211	С121-110403-0222 2111-0403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	53	786,00	--	41658	--	41658	--	44991
		СП - 8%			--	--	--	--		3333	
		ФИТИНГИ									
212	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	12,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
213	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	15,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
214	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	28,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
215	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	25,00	--	50	--	50	--	54
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
216	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	14,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
217	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	13,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
218	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	22,00	--	330	--	330	--	356
		СП - 8%			--	--	--	--		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	36,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
220	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	19,00	--	665	--	665	--	718
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
221	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	30,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
222	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	34,00	--	442	--	442	--	477
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
223	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	59,00	--	354	--	354	--	382
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
224	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	66	986,00	--	65076	--	65076	--	70282
		СП - 8%			--	--	--	--		5206	
225	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	1958,00	--	25454	--	25454	--	27490
		СП - 8%			--	--	--	--		2036	
226	С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3114,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
227	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Краны водозаборные. Установка	шт.	7	825,84	0,15	5781	1	263	5407	12083
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	5517	--		895	
228	С123-040905-0101 2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	7	992,00	--	6944	--	6944	--	7500
		СП - 8%			--	--	--	--		556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	22	825,84	0,15	18168	3	825	16994	37975
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	17340	--		2813	
230	С123-030102-1224 2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	22	3998,00	--	87956	--	87956	--	94992
		СП - 8%			--	--	--	--		7036	
231	С123-020401-4301 2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20х 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	903,00	--	19866	--	19866	--	21455
		СП - 8%			--	--	--	--		1589	
232	С123-020401-0301 2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	132	163,00	--	21516	--	21516	--	23237
		СП - 8%			--	--	--	--		1721	
233	С123-020401-0302 2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	202,00	--	5252	--	5252	--	5672
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
234	С123-020401-0303 2302-0401-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	338,00	--	676	--	676	--	730
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
235	С123-020401-1801 2302-0401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	148,00	--	1036	--	1036	--	1119
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
236	С123-020401-4301 2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	903,00	--	19866	--	19866	--	21455
		СП - 8%			--	--	--	--		1589	
237	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	17	9036,06	409,97	153613	6969	813	145851	323421
		НР - 98%; СП - 8%			8578,30	176,25	145831	2996		23957	
238	51-040106-0103 5104-0106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	17	25578,30	--	434831	--		--	434831
		Отпускная цена - 25275,00			--	--	--	--	434831	--	
239	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	20323,92	111,52	81296	446	76796	4105	92233
		НР - 98%; СП - 8%			1013,40	33,78	4054	135		6832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	817,89	15,43	3272	62	107	3060	6838
		НР - 98%; СП - 8%			775,66	4,95	3103	20		507	
241	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НО	шт.	1	19710,00	--	19710	--	19710	--	21287
		СП - 8%			--	--	--	--		1577	
242	С123-040702-0603 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6895,00	--	6895	--	6895	--	7447
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
243	С123-030103-0801 2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	725,00	--	1450	--	1450	--	1566
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
244	С123-030103-0701 2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	4870,00	--	4870	--	4870	--	5260
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
245	С123-030103-0401 2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	1	705,00	--	705	--	705	--	761
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
246	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	14298,00	--	28596	--	28596	--	30884
		СП - 8%			--	--	--	--		2288	
				Поливочный кран							
247	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1958,00	--	1958	--	1958	--	2115
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
248	С123-030103-0502 2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	1	982,00	--	982	--	982	--	1061
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
249	С123-030103-0301 2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	92,00	--	184	--	184	--	199
		СП - 8%			--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
250	Е11-161301-0202 1116-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	57	1093,11	13,60	62307	775	76	60512	132645
		НР - 98%; СП - 8%			1078,18	5,10	61456	291		9826	
251	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	54,606	327,00	--	17856	--	17856	--	19285
		СП - 8%			--	--	--	--		1428	
252	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	39	986,00	--	38454	--	38454	--	41530
		СП - 8%			--	--	--	--		3076	
253	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	5,00	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
254	С123-020501-0403 2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	78	806,00	--	62868	--	62868	--	67897
		СП - 8%			--	--	--	--		5029	
255	С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	32	1567,00	--	50144	--	50144	--	54156
		СП - 8%			--	--	--	--		4012	
256	С123-020501-1102 2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	5	2055,00	--	10275	--	10275	--	11097
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
257	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	57	75,86	1,22	4324	69	186	3988	8977
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	4069	--		665	
		СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
258	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	667,28	3,13	53382	250	761	51393	113157
		НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	52371	71		8382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	120	687,36	1,27	82483	153	406	80330	175838
		НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	81924	46		13025	
260	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	79,84	435,00	--	34730	--	34730	--	37509
		СП - 8%			--	--	--	--		2778	
261	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	119,76	330,00	--	39521	--	39521	--	42682
		СП - 8%			--	--	--	--		3162	
262	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	100	217,00	--	21700	--	21700	--	23436
		СП - 8%			--	--	--	--		1736	
263	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	200	69,00	--	13800	--	13800	--	14904
		СП - 8%			--	--	--	--		1104	
264	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /УПОР БЕТОННЫЙ В7,5/	м3	0,081	19876,06	914,52	1610	74	1241	291	2053
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	295	25		152	
265	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	130	594,09	90,45	77232	11758	33408	28464	114152
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	32066	5387		8456	
266	С121-110403-0226 2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	50	1400,00	--	70000	--	70000	--	75600
		СП - 8%			--	--	--	--		5600	
267	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	80	468,00	--	37440	--	37440	--	40435
		СП - 8%			--	--	--	--		2995	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	29	188,00	--	5452	--	5452	--	5888
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
269	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	18	60,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
270	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	232,00	--	4640	--	4640	--	5011
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
271	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	64	62,00	--	3968	--	3968	--	4285
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
272	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	36	179,00	--	6444	--	6444	--	6960
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
273	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	11	53,00	--	583	--	583	--	630
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
274	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	12	353,00	--	4236	--	4236	--	4575
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
275	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	16	113,00	--	1808	--	1808	--	1953
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
276	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	36	415,00	--	14940	--	14940	--	16135
		СП - 8%			--	--	--	--		1195	
277	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	11	119,00	--	1309	--	1309	--	1414
		СП - 8%			--	--	--	--		105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	460,00	--	920	--	920	--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
279	С123-020601-1001 2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	480,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
280	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	9	400,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
281	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	5	155,00	--	775	--	775	--	837
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
282	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10	79,00	--	790	--	790	--	853
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
283	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14	28,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
284	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.РКанализация хозяйственно-бытовая, К1	27	137,00	--	3699	--	3699	--	3995
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
285	Е11-170101-0107 1117-0101-0107 РСНБ РК 2015	Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	29	8466,13	525,16	245518	15230	6608	225775	508996
		НР - 98%; СП - 8%			7713,10	231,14	223680	6703		37703	
286	С123-030102-0936 2303-0102-0936 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	29	8714,00	--	252706	--	252706	--	272922
		СП - 8%			--	--	--	--		20216	
287	С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	29	4056,00	--	117624	--	117624	--	127034
		СП - 8%			--	--	--	--		9410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	10	3159,56	159,87	31596	1599	5399	24831	60941
		НР - 98%; СП - 8%			2459,76	74,06	24598	741		4514	
289	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	18173,00	--	181730	--	181730	--	196268
		СП - 8%			--	--	--	--		14538	
290	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	2	1304,01	57,21	2608	114	467	2038	5018
		НР - 98%; СП - 8%			1013,70	26,31	2027	53		372	
291	С123-030102-0803 2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2	9570,00	--	19140	--	19140	--	20671
		СП - 8%			--	--	--	--		1531	
292	Е11-170101-0108 1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	2	3532,39	108,07	7065	216	656	6166	14289
		НР - 98%; СП - 8%			3096,50	49,40	6193	99		1058	
293	С123-030102-0702 2303-0102-0702 РСНБ РК 2015	Биде настенный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	2	11116,00	--	22232	--	22232	--	24011
		СП - 8%			--	--	--	--		1779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3350211	56477	1905108	940494	4599174
							953797	23514	434831	308469	
	Стоимость оборудования		Тенге				429675				
	Заготов.складские расходы		Тенге				5156				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				434831				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				48306				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48306				
		Сметная прибыль	Тенге				3864				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				52170				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				341136				
	Материалы		Тенге				71555				
	Всего заработная плата		Тенге					78789			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177396				
		Накладные расходы	Тенге				59943				
		Сметная прибыль	Тенге				32086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				433166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					78789			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2525938				
	Материалы		Тенге				359001				
	Всего заработная плата		Тенге					898522			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1248848				
		Накладные расходы	Тенге				880552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				272519				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3679008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								799
		Сметная заработная плата	Тенге					898522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4599176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
		Сметная заработная плата	Тенге					977311			
		РАЗДЕЛ 16.Блок Б,В									
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1,В2									
294	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3390,91	33,54	101727	1006	86094	14702	125743
		НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	14627	375		9314	
295	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	13,5	4903,76	44,50	66201	601	57710	7950	80082
		НР - 98%; СП - 8%			584,42	16,47	7890	222		5932	
296	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	37	1299,28	18,97	48073	702	330	46105	101712
		НР - 98%; СП - 8%			1271,37	0,14	47041	5		7534	
297	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	87,3	1204,84	15,81	105182	1380	980	100772	222431
		НР - 98%; СП - 8%			1177,80	0,08	102822	7		16476	
298	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	86,427	182,00	--	15730	--	15730	--	16988
		СП - 8%			--	--	--	--		1258	
299	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	36,63	114,00	--	4176	--	4176	--	4510
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
300	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,3	542,00	--	3415	--	3415	--	3688
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	80,5	594,09	90,45	47825	7281	20688	17626	70686
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	19856	3336		5236	
302	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	40,7	246,00	--	10012	--	10012	--	10813
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
303	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	33	468,00	--	15444	--	15444	--	16680
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
304	С121-110403-0222 2111-0403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	13,5	786,00	--	10611	--	10611	--	11460
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
305	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	124,3	75,86	1,22	9429	151	404	8697	19576
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	8874	--		1450	
306	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1243	49073,94	--	6100	--	70	5970	13035
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	6030	--		966	
		ФИТИНГИ									
307	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	12,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
308	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	15,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	14,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
310	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	13,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
311	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	22,00	--	330	--	330	--	356
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
312	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	19,00	--	285	--	285	--	308
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
313	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	30,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
314	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	34,00	--	238	--	238	--	257
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
315	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	39	986,00	--	38454	--	38454	--	41530
		СП - 8%			--	--	--	--		3076	
316	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1958,00	--	7832	--	7832	--	8459
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
317	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Краны водозаборные. Установка	шт.	7	825,84	0,15	5781	1	263	5407	12083
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	5517	--		895	
318	С123-040905-0101 2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	7	992,00	--	6944	--	6944	--	7500
		СП - 8%			--	--	--	--		556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	18	825,84	0,15	14865	3	674	13904	31070
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	14188	--		2302	
320	С123-030102-1224 2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	18	3998,00	--	71964	--	71964	--	77721
		СП - 8%			--	--	--	--		5757	
321	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	3	825,84	0,15	2478	--	113	2317	5178
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	2365	--		384	
322	С123-030102-1250 2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	7627,00	--	22881	--	22881	--	24711
		СП - 8%			--	--	--	--		1830	
323	С123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	3	966,00	--	2898	--	2898	--	3130
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
324	С123-020401-0301 2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	78	163,00	--	12714	--	12714	--	13731
		СП - 8%			--	--	--	--		1017	
325	С123-020401-0302 2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	202,00	--	1616	--	1616	--	1745
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
326	С123-020401-1801 2302-0401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	148,00	--	1036	--	1036	--	1119
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
327	С123-020401-4301 2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	903,00	--	18963	--	18963	--	20480
		СП - 8%			--	--	--	--		1517	
328	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	8	9036,06	409,97	72288	3280	382	68636	152198
		НР - 98%; СП - 8%			8578,30	176,25	68626	1410		11274	
329	51-040106-0103 5104-0106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	2	25578,30	--	51157	--		--	51157
		Отпускная цена - 25275,00			--	--	--	--	51157	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	30163,67	--	30164	--		--	30164
		Отпускная цена - 29806,00			--	--	--	--	30164	--	
331	51-040106-0131 5104-0106-0131 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	5	56640,63	--	283203	--		--	283203
		Отпускная цена - 55969,00			--	--	--	--	283203	--	
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
332	Е11-161301-0202 1116-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	47	1093,11	13,60	51376	639	63	49896	109374
		НР - 98%; СП - 8%			1078,18	5,10	50674	240		8102	
333	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	45,026	327,00	--	14724	--	14724	--	15901
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
334	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	986,00	--	17748	--	17748	--	19168
		СП - 8%			--	--	--	--		1420	
335	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	5,00	--	250	--	250	--	270
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
336	С123-020501-0403 2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	36	806,00	--	29016	--	29016	--	31337
		СП - 8%			--	--	--	--		2321	
337	С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	23	1567,00	--	36041	--	36041	--	38924
		СП - 8%			--	--	--	--		2883	
338	С123-020501-1102 2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	10	2055,00	--	20550	--	20550	--	22194
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
339	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	47	75,86	1,22	3565	57	153	3288	7402
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	3355	--		548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
340	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	55	667,28	3,13	36700	172	523	35333	77796
		НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	36005	49		5763	
341	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60	687,36	1,27	41241	76	203	40165	87919
		НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	40962	23		6513	
342	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	54,89	435,00	--	23877	--	23877	--	25787
		СП - 8%			--	--	--	--		1910	
343	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	59,88	330,00	--	19760	--	19760	--	21341
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
344	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	55	217,00	--	11935	--	11935	--	12890
		СП - 8%			--	--	--	--		955	
345	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	60	69,00	--	4140	--	4140	--	4471
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
346	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /УПОР БЕТОННЫЙ В7,5/	м3	0,081	19876,06	914,52	1610	74	1241	291	2053
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	295	25		152	
347	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	80	594,09	90,45	47528	7236	20559	17516	70247
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	19733	3315		5204	
348	С121-110403-0226 2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	40	1400,00	--	56000	--	56000	--	60480
		СП - 8%			--	--	--	--		4480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	40	468,00	--	18720	--	18720	--	20218
		СП - 8%			--	--	--	--		1498	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
350	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	9	188,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
351	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	10	60,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
352	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	12	232,00	--	2784	--	2784	--	3007
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
353	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	35	62,00	--	2170	--	2170	--	2344
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
354	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	12	179,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
355	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	53,00	--	424	--	424	--	458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
356	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	8	353,00	--	2824	--	2824	--	3050
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
357	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6	113,00	--	678	--	678	--	732
		СП - 8%			--	--	--	--		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	12	415,00	--	4980	--	4980	--	5378
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
359	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	8	119,00	--	952	--	952	--	1028
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
360	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	460,00	--	1840	--	1840	--	1987
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
361	С123-020601-1001 2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	480,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
362	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
363	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	79,00	--	395	--	395	--	427
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
364	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	28,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
365	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.РКанализация хозяйственно-бытовая, К1	5	137,00	--	685	--	685	--	740
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
366	Е11-170101-0107 1117-0101-0107 РСНБ РК 2015	Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	18	8466,13	525,16	152390	9453	4101	140136	315929
		НР - 98%; СП - 8%			7713,10	231,14	138836	4161		23402	
367	С123-030102-0936 2303-0102-0936 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	18	8714,00	--	156852	--	156852	--	169400
		СП - 8%			--	--	--	--		12548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	18	4056,00	--	73008	--	73008	--	78849
		СП - 8%			--	--	--	--		5841	
369	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	22	966,00	--	21252	--	21252	--	22952
		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
370	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	3159,56	159,87	15798	799	2700	12416	30471
		НР - 98%; СП - 8%			2459,76	74,06	12299	370		2257	
371	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	18173,00	--	90865	--	90865	--	98134
		СП - 8%			--	--	--	--		7269	
372	С123-030102-2202 2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	4	6695,00	--	26780	--	26780	--	28922
		СП - 8%			--	--	--	--		2142	
373	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	1576,39	199,71	3153	399	525	2364	5958
		НР - 98%; СП - 8%			1114,74	91,48	2229	183		441	
374	С123-030102-0202 2303-0102-0202 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	31410,00	--	62820	--	62820	--	67846
		СП - 8%			--	--	--	--		5026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2153508	33311	1153451	593491	2937594
							602224	13720	364523	190599	
	Стоимость оборудования		Тенге				360201				
	Заготов.складские расходы		Тенге				4322				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				364523				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				213849				
	Материалы		Тенге				42557				
	Всего заработная плата		Тенге					52590			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110787				
		Накладные расходы	Тенге				41403				
		Сметная прибыль	Тенге				20420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				275672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					52590			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1575136				
	Материалы		Тенге				155219				
	Всего заработная плата		Тенге					563354			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				844887				
		Накладные расходы	Тенге				552087				
		Сметная прибыль	Тенге				170178				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2297401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								497
		Сметная заработная плата	Тенге					563354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2937597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
		Сметная заработная плата	Тенге					615944			
		РАЗДЕЛ 17.Отопления Блок А									
		Трубы									
375	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	83	1385,02	15,81	114956	1312	15887	95809	227626
		НР - 98%; СП - 8%			1177,80	0,08	97757	7		16861	
376	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	257	1888,06	22,39	485230	5754	122957	349443	901447
		НР - 98%; СП - 8%			1387,23	0,22	356519	56		66774	
377	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2336,72	26,46	28041	318	9326	18033	49759
		НР - 98%; СП - 8%			1533,05	0,33	18397	4		3686	
378	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	51	3013,17	30,42	153672	1551	67418	83034	255642
		НР - 98%; СП - 8%			1660,85	0,49	84703	25		18936	
379	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	403	75,86	1,22	30571	490	1310	28196	63469
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	28771	--		4701	
380	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,403	52059,34	--	20980	--	1429	19355	43562
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	19551	--		3227	
381	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65	28,00	--	1820	--	1820	--	1966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
382	С123-020401-0104 2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	46,00	--	460	--	460	--	497
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
383	С123-020401-0105 2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	91,00	--	1365	--	1365	--	1474
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
384	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	55,00	--	6050	--	6050	--	6534
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
385	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	13,00	--	1430	--	1430	--	1544
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
386	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	36,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
387	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	82,00	--	820	--	820	--	886
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
388	С123-020401-1205 2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	137,00	--	1370	--	1370	--	1480
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
389	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	129	11,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
390	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	20,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
391	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	34,00	--	1020	--	1020	--	1102
		СП - 8%			--	--	--	--		82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изоляционные работы									
392	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	93	594,09	90,45	55251	8412	23900	20363	81662
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	22939	3854		6049	
393	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	33	252,00	--	8316	--	8316	--	8981
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
394	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	285,00	--	3762	--	3762	--	4063
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
395	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	56,1	468,00	--	26255	--	26255	--	28355
		СП - 8%			--	--	--	--		2100	
		Монтажные работы									
396	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	65	1032,32	15,07	67101	980	28730	36944	112368
		НР - 98%; СП - 8%			575,25	4,71	37391	306		8324	
397	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	431	2064,00	--	889584	--	889584	--	960751
		СП - 8%			--	--	--	--		71167	
398	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	55	168,46	--	9265	--	1019	8081	18734
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	8246	--		1388	
399	С123-040905-1814 2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Кран Маевского Т 130°С, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт.	55	212,00	--	11660	--	11660	--	12593
		СП - 8%			--	--	--	--		933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	55	254,21	0,50	13982	28	1399	12316	28401
		НР - 98%; СП - 8%			228,27	0,23	12555	12		2104	
401	С123-041008-0428 2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	55	5764,00	--	317020	--	317020	--	342382
		СП - 8%			--	--	--	--		25362	
402	С123-051207-1922 2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	55	6843,00	--	376365	--	376365	--	406474
		СП - 8%			--	--	--	--		30109	
403	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	1916,01	93,98	15328	752	2404	12016	29532
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	12172	90		2188	
404	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	8103,00	--	64824	--	64824	--	70010
		СП - 8%			--	--	--	--		5186	
405	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2074,40	270,76	4149	542	138	3624	8395
		НР - 98%; СП - 8%			1734,68	114,31	3469	229		622	
406	С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2278,00	--	4556	--	4556	--	4920
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
407	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	525,54	2,20	2102	9	287	1772	4184
		НР - 98%; СП - 8%			451,48	0,50	1806	2		310	
408	С123-041009-0605 2304-1009-0605 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	51692,00	--	206768	--	206768	--	223309
		СП - 8%			--	--	--	--		16541	
409	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб/гильзы, диаметр до 50 мм. Прокладка гильзы	м трубопровода	24	1901,40	36,65	45634	880	29531	15207	65708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	15223	295		4867	
410	Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	3	2788,55	28,44	8366	85	7517	784	9882
		НР - 98%; СП - 8%			254,79	11,96	764	36		732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2981491	21110	2240116	704977	3981385
							720263	4915	--	294919	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				114564				
	Материалы		Тенге				25329				
	Всего заработная плата		Тенге					46344			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38333				
		Накладные расходы	Тенге				39718				
		Сметная прибыль	Тенге				12343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					46344			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2866928				
	Материалы		Тенге				287925				
	Всего заработная плата		Тенге					678835			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1888531				
	Сдача и испытание		Тенге				1499				
		Накладные расходы	Тенге				665258				
		Сметная прибыль	Тенге				282575				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3814761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
		Сметная заработная плата	Тенге					678835			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				3981385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642
		Сметная заработная плата	Тенге					725179			
		РАЗДЕЛ 18.Вентиляция									
411	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	50	1570,96	30,53	78548	1527	19947	56512	145865
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	57074	591		10805	
412	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,52	4808,79	48,38	12118	122	8007	3954	17358
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	3989	45		1286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				90666	1649	27954	60466	163223
							61063	637	--	12091	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				90666				
	Материалы		Тенге				27955				
	Всего заработная плата		Тенге					61700			
	Сдача и испытание		Тенге				2986				
		Накладные расходы	Тенге				60466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				12091				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				163222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					61700			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				163222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					61700			
		РАЗДЕЛ 19.Отопление Блок Б,В									
		Трубы									
413	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	88	1385,02	15,81	121881	1391	16844	101580	241339
		НР - 98%; СП - 8%			1177,80	0,08	103646	7		17877	
414	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	66	1590,34	18,97	104962	1252	19800	82241	202179
		НР - 98%; СП - 8%			1271,37	0,14	83910	9		14976	
415	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	182	1888,06	22,39	343626	4075	87075	247466	638379
		НР - 98%; СП - 8%			1387,23	0,22	252476	40		47287	
416	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2336,72	26,46	116836	1323	38861	75135	207329
		НР - 98%; СП - 8%			1533,05	0,33	76652	16		15358	
417	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	66	3013,17	30,42	198869	2008	87245	107456	330831
		НР - 98%; СП - 8%			1660,85	0,49	109616	32		24506	
418	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	15,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
419	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	28,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	С123-020401-0104 2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	46,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
421	С123-020401-0105 2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	91,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
422	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	34,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
423	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	55,00	--	3190	--	3190	--	3445
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
424	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	13,00	--	1300	--	1300	--	1404
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
425	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	22,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
426	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	36,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
427	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	82,00	--	820	--	820	--	886
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
428	С123-020401-1205 2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	137,00	--	1370	--	1370	--	1480
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
429	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	7,00	--	231	--	231	--	249
		СП - 8%			--	--	--	--		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	91	11,00	--	1001	--	1001	--	1081
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
431	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	20,00	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
432	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	34,00	--	1122	--	1122	--	1212
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
433	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	452	75,86	1,22	34289	549	1471	31624	71186
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	32269	--		5273	
434	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,452	52059,34	--	23531	--	1603	21709	48859
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	21928	--		3619	
435	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб/гильзы, диаметр до 50 мм. Прокладка гильзы	м трубопровода	12,8	1901,40	36,65	24338	469	15750	8110	35044
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	8119	157		2596	
		Изоляционные работы									
436	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	185	594,09	90,45	109908	16733	47543	40506	162447
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	45632	7666		12033	
437	С121-110403-0109 2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	185,00	--	5698	--	5698	--	6154
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
438	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	45,1	252,00	--	11365	--	11365	--	12274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
439	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	55	285,00	--	15675	--	15675	--	16929
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
440	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	72,6	363,00	--	26354	--	26354	--	28462
		СП - 8%			--	--	--	--		2108	
		Монтажные работы									
441	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	43	1032,32	15,07	44390	648	19006	24440	74336
		НР - 98%; СП - 8%			575,25	4,71	24736	203		5506	
442	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	271	2064,00	--	559344	--	559344	--	604092
		СП - 8%			--	--	--	--		44748	
443	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	38	168,46	--	6401	--	704	5583	12943
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	5697	--		959	
444	С123-040905-1814 2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Кран Маевского Т 130°С, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт.	38	212,00	--	8056	--	8056	--	8700
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
445	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	38	254,21	0,50	9660	19	967	8509	19623
		НР - 98%; СП - 8%			228,27	0,23	8674	9		1454	
446	С123-041008-0428 2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	38	5764,00	--	219032	--	219032	--	236555
		СП - 8%			--	--	--	--		17523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	С123-051207-1922 2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	38	6843,00	--	260034	--	260034	--	280837
		СП - 8%			--	--	--	--		20803	
448	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	1916,01	93,98	11496	564	1803	9012	22149
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	9129	68		1641	
449	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8103,00	--	32412	--	32412	--	35005
		СП - 8%			--	--	--	--		2593	
450	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10655,00	--	21310	--	21310	--	23015
		СП - 8%			--	--	--	--		1705	
451	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	2074,40	270,76	2074	271	68	1812	4197
		НР - 98%; СП - 8%			1734,68	114,31	1735	114		311	
452	С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	2278,00	--	2278	--	2278	--	2460
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
453	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	622,66	2,20	1245	4	225	997	2422
		НР - 98%; СП - 8%			508,13	0,50	1016	1		179	
454	С123-041009-0607 2304-1009-0607 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	81516,00	--	163032	--	163032	--	176075
		СП - 8%			--	--	--	--		13043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2493655	29306	1679113	766180	3520625
							785236	8322	--	260789	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				192530				
	Материалы		Тенге				49146				
	Всего заработная плата		Тенге					75226			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59092				
		Накладные расходы	Тенге				62215				
		Сметная прибыль	Тенге				20380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				275125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					75226			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2301125				
	Материалы		Тенге				289820				
	Всего заработная плата		Тенге					718332			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1281056				
	Сдача и испытание		Тенге				964				
		Накладные расходы	Тенге				703966				
		Сметная прибыль	Тенге				240407				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3245498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								632
		Сметная заработная плата	Тенге					718332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				3520623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								701
		Сметная заработная плата	Тенге					793558			
		РАЗДЕЛ 20.Вентиляция Блока Б,В									
				П1,В1							
455	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51686,58	2902,54	51687	2903	4447	44196	103553
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7671	
456	ПРАЙС-ЛИСТ	Приточная установка ПКЦКП-1,6 (600м3/ч), в комплекте с автоматикой и опциональным оснащением	шт	1	847934,92	--	847935	--		--	847935
		Отпускная цена - 837880,36			--	--	--	--	847935	--	
457	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150 х150 мм	шт	3	1476,08	30,53	4428	92	912	3391	8444
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		626	
458	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	4665,19	38,50	7464	62	5083	2295	10540
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	2319	23		781	
459	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	4884,96	38,50	34195	270	25146	8700	46326
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	8779	99		3432	
460	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 400х300/300х300 L=300 мм	м2	0,36	4495,00	36,54	1618	13	1154	446	2229
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	9,64	451	3		165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х 252 мм. Установка	решетка	1	1498,29	55,36	1498	55	302	1130	2839
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		210	
462	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
463	С123-050401-0103 2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	24239,00	--	24239	--	24239	--	26178
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
464	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	4665,19	38,50	7464	62	5083	2295	10540
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	2319	23		781	
465	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	4884,96	38,50	34195	270	25146	8700	46326
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	8779	99		3432	
466	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 400х300/300х300 L=300 мм	м2	0,36	4495,00	36,54	1618	13	1154	446	2229
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	9,64	451	3		165	
467	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х 252 мм. Установка	решетка	3	1498,29	55,36	4495	166	905	3391	8516
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		631	
468	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1	3577,09	45,12	3577	45	2990	543	4449
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	542	12		330	
				П2,В2							
469	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51686,58	2902,54	51687	2903	4447	44196	103553
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7671	
470	ПРАЙС-ЛИСТ	Приточная установка ПКЦКП-1,6 (1500м3/ч), в комплекте с автоматикой и опциональным оснащением	шт	1	855508,66	--	855509	--		--	855509
		Отпускная цена - 845364,29			--	--	--	--	855509	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
471	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150 х150 мм	шт	7	1476,08	30,53	10333	214	2129	7912	19704
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	7990	83		1460	
472	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,15	4884,96	38,50	78892	622	58016	20072	106882
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	20254	228		7917	
473	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	4808,79	48,38	17312	174	11439	5648	24797
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	5699	65		1837	
474	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	4665,19	38,50	11196	92	7625	3442	15810
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	3479	34		1171	
475	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 400х300/300х300 L=300 мм	м2	1,54	4495,00	36,54	6922	56	4935	1907	9536
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	9,64	1931	15		706	
476	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1	3987,33	55,36	3987	55	2791	1130	5527
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		409	
477	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
478	С123-050401-0106 2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	39466,00	--	39466	--	39466	--	42623
		СП - 8%			--	--	--	--		3157	
479	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,15	4884,96	38,50	78892	622	58016	20072	106882
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	20254	228		7917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	4808,79	48,38	17312	174	11439	5648	24797
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	5699	65		1837	
481	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	4665,19	38,50	11196	92	7625	3442	15810
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	3479	34		1171	
482	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 400x300/300x300 L=300 мм	м2	1,54	4495,00	36,54	6922	56	4935	1907	9536
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	9,64	1931	15		706	
483	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1	3577,09	45,12	3577	45	2990	543	4449
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	542	12		330	
				П3,В3							
484	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51686,58	2902,54	51687	2903	4447	44196	103553
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7671	
485	ПРАЙС-ЛИСТ	Приточная установка ПКЦКП-1,6 (420м3/ч), в комплекте с автоматикой и опциональным оснащением	шт	1	847934,92	--	847935	--		--	847935
		Отпускная цена - 837880,36			--	--	--	--	847935	--	
486	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	3	1476,08	30,53	4428	92	912	3391	8444
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		626	
487	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	4808,79	48,38	5771	58	3813	1883	8266
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	1900	22		612	
488	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	4665,19	38,50	7464	62	5083	2295	10540
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	2319	23		781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	4884,96	38,50	73274	578	53885	18643	99271
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	18811	212		7353	
490	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 400х300/300х300 L=300 мм	м2	0,64	4495,00	36,54	2877	23	2051	793	3963
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	9,64	803	6		294	
491	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х 252 мм. Установка	решетка	1	1498,29	55,36	1498	55	302	1130	2839
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		210	
492	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
493	С123-050401-0103 2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	24239,00	--	24239	--	24239	--	26178
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
494	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150 х150 мм	шт	3	1476,08	30,53	4428	92	912	3391	8444
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		626	
495	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	4808,79	48,38	5771	58	3813	1883	8266
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	1900	22		612	
496	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	4665,19	38,50	7464	62	5083	2295	10540
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	2319	23		781	
497	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,5	4884,96	38,50	41522	327	30535	10564	56253
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	10660	120		4167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 400х300/300х300 L=300 мм	м2	0,64	4495,00	36,54	2877	23	2051	793	3963
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	9,64	803	6		294	
499	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1	3577,09	45,12	3577	45	2990	543	4449
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	542	12		330	
				П4,В4							
500	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51686,58	2902,54	51687	2903	4447	44196	103553
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7671	
501	ПРАЙС-ЛИСТ	Приточная установка ПКЦКП-1,6 (2400м3/ч), в комплекте с автоматикой и опциональным оснащением	шт	1	855508,66	--	855509	--		--	855509
		Отпускная цена - 845364,29			--	--	--	--	855509	--	
502	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	7	1570,96	30,53	10997	214	2793	7912	20421
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	7990	83		1513	
503	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,37	4884,96	38,50	70197	553	51623	17860	95101
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	18021	203		7045	
504	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,72	4808,79	48,38	3462	35	2287	1130	4959
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	1140	13		367	
505	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,96	4665,19	38,50	4479	37	3051	1377	6324
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	1391	14		468	
506	Е11-200101-0107 1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 300х 300/250х250, 250х250/200х200 L=300	м2 поверхности воздуховодов	2,46	5883,00	36,54	14472	90	11297	3047	18920
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	9,64	3085	24		1402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 300х300/250х250, 200х200/150х150 L=300	м2 поверхности воздуховодов	0,28	5093,79	48,38	1426	14	969	439	2015
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	443	5		149	
508	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	1	3892,97	55,36	3893	55	2697	1130	5425
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		402	
509	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
510	С123-050402-0310 2305-0402-0310 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4 Е, 220/1, Р 1,15 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2489 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	149458,00	--	149458	--	149458	--	161415
		СП - 8%			--	--	--	--		11957	
511	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	7	1570,96	30,53	10997	214	2793	7912	20421
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	7990	83		1513	
512	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,37	4884,96	38,50	70197	553	51623	17860	95101
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	18021	203		7045	
513	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,72	4808,79	48,38	3462	35	2287	1130	4959
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	1140	13		367	
514	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,96	4665,19	38,50	4479	37	3051	1377	6324
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	1391	14		468	
515	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 400х 300/300х300 L=300 мм	м2	2,46	4495,00	36,54	11058	90	7883	3047	15233
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	9,64	3085	24		1128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 200х200/150х150 L=300 мм	м2 поверхности воздуховодов	0,28	4665,19	38,50	1306	11	889	402	1844
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	406	4		137	
517	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1	3577,09	45,12	3577	45	2990	543	4449
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	542	12		330	
				В5,В6							
518	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
519	С123-050401-0103 2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	24239,00	--	24239	--	24239	--	26178
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
520	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,57	4516,79	48,38	7091	76	4530	2463	10319
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	2485	28		764	
521	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	6,08	22960,31	206,93	139599	1258	118972	19293	171603
		НР - 98%; СП - 8%			3185,62	52,35	19369	318		12711	
522	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1	3577,09	45,12	3577	45	2990	543	4449
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	542	12		330	
523	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
524	С123-050401-0103 2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	24239,00	--	24239	--	24239	--	26178
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
525	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,57	4516,79	48,38	7091	76	4530	2463	10319
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	2485	28		764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
526	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	6,08	22960,31	206,93	139599	1258	118972	19293	171603
		НР - 98%; СП - 8%			3185,62	52,35	19369	318		12711	
527	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1	3577,09	45,12	3577	45	2990	543	4449
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	542	12		330	
				BE1-BE20							
528	Ц13-080305-1501 1308-0305-1501 РСНБ РК 2015	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	1833,82	651,66	1834	652	13	999	3060
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	218,72	1169	219		227	
529	С123-050403-0801 2305-0403-0801 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	1	4070,00	--	4070	--	4070	--	4396
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
530	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,4	4808,79	48,38	160614	1616	106124	52405	230061
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	52874	601		17042	
531	Е11-200101-0306 1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,42	4266,36	35,90	40189	338	28037	11699	56039
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	13,16	11814	124		4151	
532	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	20	3577,09	45,12	71542	902	59805	10850	88984
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	10835	236		6591	
533	Е11-200701-0104 1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	3	4197,17	48,26	12592	145	10556	1888	15637
		НР - 98%; СП - 8%			630,22	11,82	1891	35		1158	
534	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	21	1476,08	30,53	30998	641	6386	23735	59111
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	23971	248		4379	
535	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	решетка	50	1570,96	30,53	78548	1527	19947	56512	145865
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	57074	591		10805	
536	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	3	48562,75	19,80	145688	59	135718	9730	167852
		НР - 98%; СП - 8%			3303,59	5,91	9911	18		12433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				5509161	27872	1429250	640094	6368638
							645147	8376	3406887	219394	
	Стоимость оборудования		Тенге				3366489				
	Заготов.складские расходы		Тенге				40398				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3406887				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1834				
	Материалы		Тенге				13				
	Всего заработная плата		Тенге					1388			
		Накладные расходы	Тенге				999				
		Сметная прибыль	Тенге				227				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1388			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2100439				
	Материалы		Тенге				1139291				
	Всего заработная плата		Тенге					652135			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				289950				
	Сдача и испытание		Тенге				31962				
		Накладные расходы	Тенге				639092				
		Сметная прибыль	Тенге				219162				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2958693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								647
		Сметная заработная плата	Тенге					652135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				6368640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								648
		Сметная заработная плата	Тенге					653522			
		РАЗДЕЛ 21.Узел управления									
537	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	1916,01	93,98	30656	1504	4809	24033	59064
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	24343	180		4375	
538	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	16	8540,00	--	136640	--	136640	--	147571
		СП - 8%			--	--	--	--		10931	
539	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3493,70	276,46	6987	553	1052	5372	13348
		НР - 98%; СП - 8%			2691,00	49,86	5382	100		989	
540	С123-040902-2508 2304-0902-2508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	72555,00	--	145110	--	145110	--	156719
		СП - 8%			--	--	--	--		11609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	1947,37	384,28	3895	769	79	3178	7639
		НР - 98%; СП - 8%			1523,74	97,91	3047	196		566	
542	С123-041013-0408 2304-1013-0408 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	53435,00	--	106870	--	106870	--	115420
		СП - 8%			--	--	--	--		8550	
543	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	1941,04	119,01	23292	1428	3607	18157	44765
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	18257	270		3316	
544	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16215,00	--	32430	--	32430	--	35024
		СП - 8%			--	--	--	--		2594	
545	С123-040902-0505 2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	13918,00	--	139180	--	139180	--	150314
		СП - 8%			--	--	--	--		11134	
546	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	1916,01	93,98	11496	564	1803	9012	22149
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	9129	68		1641	
547	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10655,00	--	21310	--	21310	--	23015
		СП - 8%			--	--	--	--		1705	
548	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8540,00	--	34160	--	34160	--	36893
		СП - 8%			--	--	--	--		2733	
549	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2481,43	--	9926	--	8866	1038	11841
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	1060	--		877	
550	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	404,85	--	2429	--	341	2046	4834
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	2088	--		358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6	1698,00	--	10188	--	10188	--	11003
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
552	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,2	59989,93	1877,25	71988	2253	18799	39481	120387
		НР - 76%; СП - 8%			42446,39	844,50	50936	1013		8918	
553	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	1,23888	30596,00	--	37905	--	37905	--	40937
		СП - 8%			--	--	--	--		3032	
554	С123-020103-2409 2302-0103-2409 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	комплект	8	5374,00	--	42992	--	42992	--	46431
		СП - 8%			--	--	--	--		3439	
555	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2476,17	44,04	24762	440	16798	7514	34858
		НР - 98%; СП - 8%			752,43	14,35	7524	143		2582	
556	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1848,06	19,12	7392	76	5798	1515	9620
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	1518	28		713	
557	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2173,77	19,12	4348	38	3551	757	5513
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	759	14		408	
558	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2977,80	19,12	11911	76	10317	1515	14500
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	1518	28		1074	
559	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3390,91	33,54	6782	67	5740	980	8383
		НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	975	25		621	
560	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2	84,90	2,24	102	3	54	31	144
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	45	--		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4	86,96	1,59	209	4	152	37	265
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	53	1		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				922959	7775	788551	114666	1120637
							126634	2066	--	83011	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110203				
	Материалы		Тенге				19005				
	Всего заработная плата		Тенге					52048			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37905				
		Накладные расходы	Тенге				39550				
		Сметная прибыль	Тенге				11980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				161733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					52048			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				812756				
	Материалы		Тенге				62760				
	Всего заработная плата		Тенге					76652			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				668880				
	Сдача и испытание		Тенге				203				
		Накладные расходы	Тенге				75119				
		Сметная прибыль	Тенге				71030				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				958905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					76652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1120638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					128700			
		РАЗДЕЛ 22.Узел защиты замерзания									
562	С123-040905-0905 2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	4963,00	--	59556	--	59556	--	64320
		СП - 8%			--	--	--	--		4764	
563	С123-041005-2004 2304-1005-2004 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	282898,00	--	565796	--	565796	--	611060
		СП - 8%			--	--	--	--		45264	
564	С123-041001-6305 2304-1001-6305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 40, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	3321,00	--	6642	--	6642	--	7173
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
565	С123-041013-1005 2304-1013-1005 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	26732,00	--	53464	--	53464	--	57741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4277	
566	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1007,00	--	12084	--	12084	--	13051
		СП - 8%			--	--	--	--		967	
567	С123-041005-2001 2304-1005-2001 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	146895,00	--	293790	--	293790	--	317293
		СП - 8%			--	--	--	--		23503	
568	С123-041001-6302 2304-1001-6302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 20, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	1114,00	--	2228	--	2228	--	2406
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
569	С123-041013-1002 2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	10535,00	--	21070	--	21070	--	22756
		СП - 8%			--	--	--	--		1686	
570	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	17809,66	408,58	71239	1634	12189	56729	138205
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	57416	470		10237	
571	51-020605-0111 5102-0605-0111 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/60-180, Q 2,2 м3/ч, Н 2,6 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	4	18487,22	--	73949	--		--	73949
		Отпускная цена - 18268,00			--	--	--	--	73949	--	
572	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	55	1565,51	26,46	86103	1455	330	82649	182252
		НР - 98%; СП - 8%			1533,05	0,33	84318	18		13500	
573	С123-010602-0205 2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	54,45	473,00	--	25755	--	25755	--	27815
		СП - 8%			--	--	--	--		2060	
574	С123-020401-0104 2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	46,00	--	920	--	920	--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
575	С123-020403-0403 2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	92,00	--	1840	--	1840	--	1987
		СП - 8%			--	--	--	--		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
576	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	20,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
577	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	66	1204,84	15,81	79519	1043	741	76185	168161
		НР - 98%; СП - 8%			1177,80	0,08	77735	5		12456	
578	С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	65,34	182,00	--	11892	--	11892	--	12843
		СП - 8%			--	--	--	--		951	
579	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	12,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
580	С123-020403-0403 2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	92,00	--	1840	--	1840	--	1987
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
581	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	5,00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
582	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	121	594,09	90,45	71885	10944	31095	26493	106249
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	29846	5014		7870	
583	С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	72,6	149,00	--	10817	--	10817	--	11683
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
584	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	285,00	--	17243	--	17243	--	18622
		СП - 8%			--	--	--	--		1379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
585	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	10	1570,96	30,53	15710	305	3990	11302	29173
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	11415	118		2161	
586	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	115	542,00	--	62330	--	62330	--	67316
		СП - 8%			--	--	--	--		4986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				1546637	15382	1196577	253358	1938078
							260729	5626	73949	138080	
	Стоимость оборудования		Тенге				73072				
	Заготов.складские расходы		Тенге				877				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				73949				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				99945				
	Материалы		Тенге				31096				
	Всего заработная плата		Тенге					34860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28060				
		Накладные расходы	Тенге				26493				
		Сметная прибыль	Тенге				10115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				136554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					34860			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1372742				
	Материалы		Тенге				17249				
	Всего заработная плата		Тенге					231495			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1120172				
	Сдача и испытание		Тенге				2278				
		Накладные расходы	Тенге				226866				
		Сметная прибыль	Тенге				127969				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1727576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					231495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				1938079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					266355			
		РАЗДЕЛ 23.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		ПР11-3068									
587	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10991,81	961,39	10992	961	7693	1880	13902
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1030	
588	51-080401-0741 5108-0401-0741 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3068-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	80667,53	--	80668	--		--	80668
		Отпускная цена - 79711,00			--	--	--	--	80668	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
589	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1119,57	80,97	1120	81	22	752	2021
		НР - 72%; СП - 8%			1017,03	27,34	1017	27		150	
590	С123-070501-1006 2307-0501-1006 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У Т1-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	12936,00	--	12936	--	12936	--	13971
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
591	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	2948,73	395,72	8846	1187	903	5141	15106
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	128,20	6756	385		1119	
592	С123-070503-0109 2307-0503-0109 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 60/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3026,00	--	9078	--	9078	--	9804
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
		ЩРВН-18									
593	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10991,81	961,39	10992	961	7693	1880	13902
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1030	
594	С123-070201-0110 2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762,00	--	5762	--	5762	--	6223
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
595	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2482,14	26,21	12411	131	6740	3989	17711
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	5540	--		1312	
596	С123-070204-1708 2307-0204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5849,00	--	5849	--	5849	--	6317
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
597	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473,00	--	2946	--	2946	--	3182
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
598	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
599	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		ЩРВ-24									
600	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10991,81	961,39	10992	961	7693	1880	13902
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1030	
601	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	--	5666	--	5666	--	6119
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
602	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4341,75	111,98	13025	336	6041	4846	19301
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	6648	82		1430	
603	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2482,14	26,21	9929	105	5392	3191	14169
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	4432	--		1050	
604	С123-070204-0646 2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522,00	--	1522	--	1522	--	1644
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
605	С123-070204-0613 2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	507,00	--	507	--	507	--	548
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
606	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
607	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3938,00	--	15752	--	15752	--	17012
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
		ЩРВ-18									
608	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10991,81	961,39	10992	961	7693	1880	13902
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
609	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
610	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2482,14	26,21	17375	183	9436	5584	24796
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	7756	--		1837	
611	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	465,00	--	3255	--	3255	--	3515
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
		ЩРВ-24									
612	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10991,81	961,39	10992	961	7693	1880	13902
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1030	
613	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	--	5666	--	5666	--	6119
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
614	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2482,14	26,21	14893	157	8088	4787	21254
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	6648	--		1574	
615	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
616	С123-070204-0640 2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1473,00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
617	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		ЩРВ-12									
618	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10991,81	961,39	10992	961	7693	1880	13902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1030	
619	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824,00	--	4824	--	4824	--	5210
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
620	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2482,14	26,21	7446	79	4043	2393	10627
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	3324	--		787	
621	С123-070204-0640 2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1473,00	--	4419	--	4419	--	4773
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
		ЩРВ-24									
622	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10991,81	961,39	10992	961	7693	1880	13902
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1030	
623	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5665,00	--	5665	--	5665	--	6118
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
624	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4341,75	111,98	4342	112	2014	1615	6434
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		477	
625	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2482,14	26,21	22339	236	12131	7180	31881
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	9972	--		2362	
626	С123-070204-1711 2307-0204-1711 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5849,00	--	5849	--	5849	--	6317
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
627	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	615,00	--	3690	--	3690	--	3985
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
628	С123-070204-0812 2307-0204-0812 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	615,00	--	1845	--	1845	--	1993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
		ЩРН-36									
629	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10991,81	961,39	10992	961	7693	1880	13902
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1030	
630	С123-070201-0111 2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078,00	--	6078	--	6078	--	6564
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
631	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4341,75	111,98	4342	112	2014	1615	6434
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		477	
632	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2482,14	26,21	29786	315	16175	9573	42507
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	13296	--		3149	
633	С123-070204-1711 2307-0204-1711 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5849,00	--	5849	--	5849	--	6317
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
634	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	615,00	--	5535	--	5535	--	5978
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
635	С123-070204-0812 2307-0204-0812 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	3	615,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
636	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10991,81	961,39	10992	961	7693	1880	13902
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1030	
637	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
		СП - 8%			--	--	--	--		445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
638	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4341,75	111,98	4342	112	2014	1615	6434
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		477	
639	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2482,14	26,21	24821	262	13479	7978	35423
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	11080	--		2624	
640	С123-070204-1711 2307-0204-1711 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5849,00	--	5849	--	5849	--	6317
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
641	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	615,00	--	5535	--	5535	--	5978
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
642	С123-070204-0812 2307-0204-0812 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	615,00	--	615	--	615	--	664
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		ЩРВ-9									
643	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10991,81	961,39	10992	961	7693	1880	13902
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1030	
644	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-1/-9 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762,00	--	4762	--	4762	--	5143
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
645	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2482,14	26,21	12411	131	6740	3989	17711
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	5540	--		1312	
646	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	615,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
647	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853	--	1853	--	2001
		СП - 8%			--	--	--	--		148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1353,04	165,84	1353	166	18	881	2413
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	54,68	1169	55		179	
649	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753,00	--	10753	--	10753	--	11613
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
650	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5985,78	107,18	5986	107	2663	2335	8987
		НР - 72%; СП - 8%			3216,00	27,34	3216	27		666	
651	Прайс лист	Пускатель магнитный ПМЛ1220	шт	1	11133,93	--	11134	--	11134	--	12025
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
652	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10991,81	961,39	10992	961	7693	1880	13902
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1030	
653	С123-070201-0942 2307-0201-0942 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9499,00	--	9499	--	9499	--	10259
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
654	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	298,07	139,79	14904	6989	2285	5455	21987
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	5630	1946		1629	
655	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	233832,00	--	11692	--	11692	--	12627
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
656	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	38	1686,07	680,00	64071	25840	4914	35933	108004
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	33317	16590		8000	
657	С123-070101-0332 2307-0101-0332 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-010.1 ГОСТ 17677-82	шт.	18	685,00	--	12330	--	12330	--	13316
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
658	С123-070101-0810 2307-0101-0810 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ 01-2х60-135 М12 ГОСТ 17677-82	шт.	11	1170,00	--	12870	--	12870	--	13900
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
659	С123-070101-0711 2307-0101-0711 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034/3458 ГОСТ 17677-82	шт.	9	949,00	--	8541	--	8541	--	9224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
660	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	38	643,00	--	24434	--	24434	--	26389
		СП - 8%			--	--	--	--		1955	
661	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	59	1639,53	546,03	96732	32216	12098	52146	160789
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	52418	20007		11910	
662	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	215	2145,41	783,04	461263	168354	44087	252322	770672
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	248822	101626		57087	
663	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	5	2999,87	1088,07	14999	5440	1025	8475	25352
		НР - 72%; СП - 8%			1706,74	647,39	8534	3237		1878	
664	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники с люминисцентными лампами тип OPL/S-2x36	шт	131	13571,43	--	1777857	--	1777857	--	1920086
		СП - 8%			--	--	--	--		142229	
665	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники с люминисцентными лампами тип OPL/S-4x36	шт	5	28392,86	--	141964	--	141964	--	153321
		СП - 8%			--	--	--	--		11357	
666	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники с люминисцентными лампами тип OPL/S SPORT-2x58 с защитной решеткой	шт	20	8214,29	--	164286	--	164286	--	177429
		СП - 8%			--	--	--	--		13143	
667	С123-070102-1304 2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	11	2037,00	--	22407	--	22407	--	24200
		СП - 8%			--	--	--	--		1793	
668	С123-070102-1303 2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2x36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	39	3264,00	--	127296	--	127296	--	137480
		СП - 8%			--	--	--	--		10184	
669	С123-070102-0126 2307-0102-0126 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2x58-002 ГОСТ 17677-82	шт.	20	15857,00	--	317140	--	317140	--	342511
		СП - 8%			--	--	--	--		25371	
670	С123-070102-0134 2307-0102-0134 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2x36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	5	11881,00	--	59405	--	59405	--	64157
		СП - 8%			--	--	--	--		4752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
671	С123-070102-0128 2307-0102-0128 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82	шт.	2	4056,00	--	8112	--	8112	--	8761
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
672	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники с люминисцентными лампами тип ASM/S-136	шт	29	14910,71	--	432411	--	432411	--	467004
		СП - 8%			--	--	--	--		34593	
673	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники с люминисцентными лампами тип ВН-32 2х36	шт	2	7232,14	--	14464	--	14464	--	15621
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
674	С123-080304-0701 2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	17	26017,00	--	442289	--	442289	--	477672
		СП - 8%			--	--	--	--		35383	
675	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L36-58W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	496	1297,00	--	643312	--	643312	--	694777
		СП - 8%			--	--	--	--		51465	
676	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	86	422,47	3,24	36333	279	1872	24678	65892
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	34182	94		4881	
677	С123-070220-0511 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	477,00	--	1431	--	1431	--	1545
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
678	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	83	423,00	--	35109	--	35109	--	37918
		СП - 8%			--	--	--	--		2809	
679	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	19	431,89	4,20	8206	80	130	5772	15096
		НР - 72%; СП - 8%			420,84	1,09	7996	21		1118	
680	С123-070220-0506 2307-0220-0506 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	325,00	--	6175	--	6175	--	6669
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
681	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	15	396,01	3,39	5940	51	102	4175	10925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			385,77	0,82	5787	12		809	
682	С123-070218-1401 2307-0218-1401 РСНБ РК 2015	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011	шт.	15	1473,00	--	22095	--	22095	--	23863
		СП - 8%			--	--	--	--		1768	
683	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	14	1686,07	680,00	23605	9520	1810	13238	39791
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	12275	6112		2947	
684	С123-070101-0339 2307-0101-0339 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-007 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	14	995,00	--	13930	--	13930	--	15044
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
685	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	14	652,00	--	9128	--	9128	--	9858
		СП - 8%			--	--	--	--		730	
686	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	118	355,19	3,24	41912	382	1527	28895	76472
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	40003	129		5665	
687	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	118	306,00	--	36108	--	36108	--	38997
		СП - 8%			--	--	--	--		2889	
688	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	28	355,19	3,24	9945	91	362	6856	18146
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	9492	31		1344	
689	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	315,00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
690	С123-070218-1505 2307-0218-1505 РСНБ РК 2015	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	532,00	--	2128	--	2128	--	2298
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
691	С123-070202-0501 2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	251	184,00	--	46184	--	46184	--	49879
		СП - 8%			--	--	--	--		3695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
692	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	720	39,00	--	28080	--	28080	--	30326
		СП - 8%			--	--	--	--		2246	
693	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	10	480,83	58,70	4808	587	2804	1129	6412
		НР - 72%; СП - 8%			141,70	15,04	1417	150		475	
694	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	20	393,02	51,88	7860	1038	1154	4266	13097
		НР - 72%; СП - 8%			283,40	12,85	5668	257		970	
695	С123-010103-0104 2301-0103-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20	589,00	--	11780	--	11780	--	12722
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
696	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	298,07	139,79	2087	979	320	764	3078
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	788	272		228	
697	С123-060144-1021 2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,007	10099411,00	--	70696	--	70696	--	76352
		СП - 8%			--	--	--	--		5656	
698	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2198,60	619,33	15390	4335	197	11772	29335
		НР - 98%; СП - 8%			1551,20	164,86	10858	1154		2173	
699	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50/70 мм	м	7	133,00	--	931	--	931	--	1005
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
700	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	34	327,75	52,22	11143	1775	3809	4317	16697
		НР - 72%; СП - 8%			163,50	12,85	5559	437		1237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				5915028	272342	4960518	548337	6973989
							601504	155742	80668	510622	
	Стоимость оборудования		Тенге				79711				
	Заготов.складские расходы		Тенге				957				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				80668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5806259				
	Материалы		Тенге				260832				
	Всего заработная плата		Тенге					745234			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4686775				
		Накладные расходы	Тенге				536569				
		Сметная прибыль	Тенге				507426				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6850254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								666
		Сметная заработная плата	Тенге					745234			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28101				
	Материалы		Тенге				197				
	Всего заработная плата		Тенге					12012			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12711				
		Накладные расходы	Тенге				11772				
		Сметная прибыль	Тенге				3190				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				43063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				6973984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								677
		Сметная заработная плата	Тенге					757247			
		РАЗДЕЛ 24.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
		Фундамент ФМ-1									
701	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	17208,47	1063,69	3442	213	3016	231	3966
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	213	41		294	
702	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,504	20338,12	914,52	10250	461	7952	1812	13027
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	1837	154		965	
703	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014, /А-III диаметром 12 мм/	т	0,0483	192860,00	--	9315	--	9315	--	10060
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				23007	674	20283	2043	27053
							2050	195	--	2004	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23007				
	Материалы		Тенге				10969				
	Всего заработная плата		Тенге					2245			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9315				
		Накладные расходы	Тенге				2043				
		Сметная прибыль	Тенге				2004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2245			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				27054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2245			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								85166955
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16104743				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2061087			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					647383			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42375798		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4360858		
		- Накладные расходы	Тенге							14278814	
		- Сметная прибыль	Тенге							5985657	
		ИТОГО									**85 166 955**
		В том числе оборудование									**4 360 858**
		Итого без оборудования									**80 806 097**
		Временные здания и сооружения 2,9%:									**2 343 377**
		Итого:									**83 149 473**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%									**582 046**
		Итого									**88 092 378**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**1 674 630**
		Итого сметная стоимость									**89 767 008**
		К=1,0498961									**94 246 032**
		Понижающий коэффициент к=0,9									**84 821 429**
		НДС 12%									**10 178 571**
		ИТОГО:									**95 000 000**

Технический надзор:

ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

Директор_____Джумашев М.М.

Инженер-эксперт_____Данияров Б.А.

Авторский надзор:

ТОО "Сантех-Строй Проект"

Директор_____Сарсебаев Е.П.

Инженер-эксперт_____Жолдасов Н.Д.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор_____Жандабаев Б.У.

Начальник участка_____Имашев С.Д.