Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "Эко Техно Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "Сантех-Строй Проект"
Наименование объекта: Строительство основной средней школы "Акбастау" на 100 мест в населенном пункте Аккойлы Шубарского сельского округа Ордабасинского района»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 26.10.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно е НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**490 621 358,28**	**52 566 574**		**70 592 730**		**96%**			**6 514 207**	**60 799 265,28**
Услуги технического надзора	16 436 352,30	1 761 038							218 283	2 037 305,30
Услуги авторского надзора	6 117 434,38	655 439							81 281	758 623,38
Всего по стройке	**513 175 144,96**	**54 983 051**							**6 813 771**	**63 595 193,96**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя

_____ **Талгатов Т.**

Главный специалист

_____ **Сеникбаев М.**

Технический надзор:

ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

Директор _____ **Джумашев М.М.**

Инженер-эксперт _____ **Данияров Б.А.**

Авторский надзор:

ТОО "Сантех-Строй Проект"

Директор _____ **Сарсебаев Е.П.**

Инженер-эксперт _____ **Жолдасов Н.Д.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор _____ **Жандабаев Б.У.**

Начальник участка _____ **Имашев С.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО «СервисЦентр-2007»
Инженер: ТОО «Эко Техно Инжиниринг»
Авторский надзор: ТОО "Сантех-Строй Проект"
Стройка: Строительство средней школы имени Акбастау на 100 ученических мест в селе Аккойлы, Шубарского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО.
Объект: Строительство средней школы имени Акбастау на 100 ученических мест в селе Аккойлы, Шубарского сельского округа, Ордабасинского района, ЮКО.
Договор: №338 от 02.08.2021 года. Доп.Согл №338/1 от 02.03.2022 года. Доп.Согл №338/2 от 13.10.2022 года.

Акт
приемки выполненных работ от 26.10.2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ (АС-19)									
		ВИТРАЖИ									
1	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	110,93	2438,45	2,75	270497	306	172738	87708	386862
		НР - 90%; СП - 8%			878,51	--	97453	--		28656	
		Стальная дверь									
2	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,6	1953,57	400,95	7033	1443	2447	3140	10987
		НР - 90%; СП - 8%			873,09	96,04	3143	346		814	
3	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	7,56	2444,35	520,69	18479	3936	7386	7254	27792
		НР - 90%; СП - 8%			946,65	119,46	7157	903		2059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				296010	5685	182571	98102	425641
							107753	1249	--	31529	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				296010				
	Материалы		Тенге				182571				
	Всего заработная плата		Тенге					109002			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				98102				
		Сметная прибыль	Тенге				31529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				425640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					109002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				425640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					109002			
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦА-2шт (АС-65)									
				Ограждение ОГЛ-1-2шт (АС-66)							
4	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	33,207	1486,00	--	49346	--	49346	--	53293
		СП - 8%			--	--	--	--		3948	
5	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	100	490,00	--	49000	--	49000	--	52920
		СП - 8%			--	--	--	--		3920	
		Крыльцо КР-2 (АС-67)									
6	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,5	19616,84	582,62	49042	1457	38219	8966	62649
		НР - 91%; СП - 8%			3746,25	194,76	9366	487		4641	
7	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04032	254401,00	--	10257	--	10257	--	11078
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
				Ограждение ОГ-1							
8	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	3,6	4425,00	--	15930	--	15930	--	17204
		СП - 8%			--	--	--	--		1274	
9	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	2,14	6809,00	--	14571	--	14571	--	15737
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
10	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	4,28	1486,00	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
11	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	12	490,00	--	5880	--	5880	--	6350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				200386	1457	189563	8966	226100
							9366	487	--	16749	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59300				
	Материалы		Тенге				38220				
	Всего заработная плата		Тенге					9853			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10257				
		Накладные расходы	Тенге				8966				
		Сметная прибыль	Тенге				5461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9853			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54880				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54880				
		Сметная прибыль	Тенге				4390				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				59270				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				86207				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86207				
		Сметная прибыль	Тенге				6897				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				93103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				226100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9853			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
		Вертикальная пожарная лестница ПЛ-1-1шт									
12	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,18529	521278,00	--	96588	--	96588	--	104315
		СП - 8%			--	--	--	--		7727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				96588	--	96588	--	104315
							--	--	--	7727	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96588				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96588				
		Сметная прибыль	Тенге				7727				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				104315				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				104315				
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы									
		Крыльцо Кр-1 (АС-88, 90)									
13	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1571	254401,00	--	39966	--	39966	--	43164
		СП - 8%			--	--	--	--		3197	
				Ограждение ОГ-1 (АС-90)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	10,5	4425,00	--	46463	--	46463	--	50180
		СП - 8%			--	--	--	--		3717	
15	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	7,4	6809,00	--	50387	--	50387	--	54418
		СП - 8%			--	--	--	--		4031	
16	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	14,8	1486,00	--	21993	--	21993	--	23752
		СП - 8%			--	--	--	--		1759	
17	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	38	490,00	--	18620	--	18620	--	20110
		СП - 8%			--	--	--	--		1490	
		Пандус П-1 (АС-90)									
18	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0986	254401,00	--	25084	--	25084	--	27091
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
				Ограждение ОГ-1 (АС-90)							
19	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	34,2	4425,00	--	151335	--	151335	--	163442
		СП - 8%			--	--	--	--		12107	
20	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	26	6809,00	--	177034	--	177034	--	191197
		СП - 8%			--	--	--	--		14163	
21	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	52	1486,00	--	77272	--	77272	--	83454
		СП - 8%			--	--	--	--		6182	
22	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	126	490,00	--	61740	--	61740	--	66679
		СП - 8%			--	--	--	--		4939	
				Навес (АС-91,92,93)							
23	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	7,26	34479,46	3814,78	250321	27695	145881	74407	350706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			10571,00	691,46	76745	5020		25978	
24	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,77355	17006,34	1252,44	13155	969	225	11111	26208
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	11961	249		1941	
25	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м СТОЙКИ. Устройство	м3	2,16	25137,74	4527,62	54298	9780	33839	11392	70945
		НР - 91%; СП - 8%			4943,95	851,92	10679	1840		5255	
26	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,02	43578,93	6095,85	131608	18409	71407	41018	186437
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	41792	3283		13810	
27	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6926	17006,34	1252,44	11779	867	202	9948	23465
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	10710	223		1738	
28	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	11,6	33600,52	1769,68	389766	20528	279388	85516	513304
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	89850	4124		38023	
29	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,76	33600,52	1769,68	92737	4884	66475	20347	122131
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	21378	981		9047	
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34395	192860,00	--	66334	--	66334	--	71641
		СП - 8%			--	--	--	--		5307	
		Крыльцо Кр-2 (АС-94)									
31	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0653	254401,00	--	16612	--	16612	--	17941
		СП - 8%			--	--	--	--		1329	
				Ограждение ОГ-1 (АС-94)							
32	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	7,2	4425,00	--	31860	--	31860	--	34409
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	6,2	6809,00	--	42216	--	42216	--	45593
		СП - 8%			--	--	--	--		3377	
34	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	11,2	1486,00	--	16643	--	16643	--	17975
		СП - 8%			--	--	--	--		1331	
35	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	24	490,00	--	11760	--	11760	--	12701
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
		Стойка Ст-1,2 (АС-94)									
36	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,11892	22401,92	10504,27	2664	1249	244	1031	3990
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	1171	323		296	
37	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0992	496898,00	--	49292	--	49292	--	53236
		СП - 8%			--	--	--	--		3943	
38	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01972	438711,00	--	8651	--	8651	--	9343
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	3,44868	173,92	3,17	600	11	437	106	762
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	152	2		56	
40	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0284	369567,08	1183,08	10496	34	4642	5309	17069
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	5820	14		1264	
				Каркас козырька							
41	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00424	231687,00	--	982	--	982	--	1061
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
42	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,18276	248387,00	--	45395	--	45395	--	49027
		СП - 8%			--	--	--	--		3632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	15,484	1817,00	--	28134	--	28134	--	30385
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	
				Парапет							
				Каркас парапета							
44	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0054	231063,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
45	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2563	248387,00	--	63662	--	63662	--	68755
		СП - 8%			--	--	--	--		5093	
		Крыльцо Кр-3 (АС-97)									
46	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0336	254401,00	--	8548	--	8548	--	9232
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
47	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02308	521278,00	--	12031	--	12031	--	12994
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
		Козырек К-1 (АС-99)									
48	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,318	1817,00	--	6029	--	6029	--	6511
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Крыльцо Кр-4 (АС-100)									
49	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01325	254401,00	--	3371	--	3371	--	3640
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
		Козырек монолит ж/б КВм-1 (АС-101)									
50	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01177	254401,00	--	2994	--	2994	--	3234
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00605	200098,00	--	1211	--	1211	--	1307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
52	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,036	192860,00	--	6943	--	6943	--	7498
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
		Козырек КВ-1/3шт/ (АС-101)									
53	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008424	21822,00	--	184	--	184	--	199
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
54	С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	12,204	661,00	--	8067	--	8067	--	8712
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
55	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	12,42	772,00	--	9588	--	9588	--	10355
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
				Ограждение ОГ-1							
56	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничныхпроемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06291	521278,00	--	32794	--	32794	--	35417
		СП - 8%			--	--	--	--		2623	
				Стойки Ст-1,2,3,4							
57	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданийи крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,10188	22401,92	10504,27	2282	1070	209	883	3419
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	1003	277		253	
58	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,10188	2740,11	508,92	279	52	29	137	449
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	198	--		33	
59	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1028988	439279,00	--	45201	--	45201	--	48817
		СП - 8%			--	--	--	--		3616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,95452	173,92	3,17	514	9	375	91	653
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	130	1		48	
				Козырек							
61	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09086	491547,00	--	44662	--	44662	--	48235
		СП - 8%			--	--	--	--		3573	
62	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	8,0738	1817,00	--	14670	--	14670	--	15844
		СП - 8%			--	--	--	--		1174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2209475	85558	1852329	261296	2668435
							271589	16336	--	197661	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1304296				
	Материалы		Тенге				602869				
	Всего заработная плата		Тенге					284954			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				349023				
		Накладные расходы	Тенге				259245				
		Сметная прибыль	Тенге				125083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1688624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					284954			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				289977				
	Материалы		Тенге				482				
	Всего заработная плата		Тенге					2972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				284752				
		Накладные расходы	Тенге				2050				
		Сметная прибыль	Тенге				23362				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				315390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2972			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				615202				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				615202				
		Сметная прибыль	Тенге				49216				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				664418				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2668432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					287925			
		РАЗДЕЛ 5.Санузел для маломобильных групп населения (АС-9)									
63	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	7,2	6809,00	--	49025	--	49025	--	52947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3922	
64	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	20	490,00	--	9800	--	9800	--	10584
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				58825	--	58825	--	63531
							--	--	--	4706	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9800				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9800				
		Сметная прибыль	Тенге				784				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10584				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49025				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49025				
		Сметная прибыль	Тенге				3922				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52947				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				63531				
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ (АС-18)									
		ВИТРАЖИ									
65	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	14,4	2438,45	2,75	35114	40	22423	11385	50219
		НР - 90%; СП - 8%			878,51	--	12651	--		3720	
		Стальная дверь									
66	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	10,8	1953,57	400,95	21099	4330	7340	9420	32960
		НР - 90%; СП - 8%			873,09	96,04	9429	1037		2441	
67	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	6,66	2444,35	520,69	16279	3468	6506	6390	24483
		НР - 90%; СП - 8%			946,65	119,46	6305	796		1814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				72492	7838	36269	27195	107662
							28385	1833	--	7975	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72492				
	Материалы		Тенге				36269				
	Всего заработная плата		Тенге					30217			
		Накладные расходы	Тенге				27196				
		Сметная прибыль	Тенге				7975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					30217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				107662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					30217			
		РАЗДЕЛ 7.Подвесной потолок (АС-84)									
		Потолок в актовом зале									
68	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	247,2	385,00	--	95172	--	95172	--	102786
		СП - 8%			--	--	--	--		7614	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				95172	--	95172	--	102786
							--	--	--	7614	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				95172				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95172				
		Сметная прибыль	Тенге				7614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				102786				
		РАЗДЕЛ 8.Прочие работы									
		Крыльцо Кр-1 (АС-51)									
69	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02773	254401,00	--	7055	--	7055	--	7619
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
70	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02776	521278,00	--	14471	--	14471	--	15628
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
		Козырек К-1-1шт (АС-53)									
71	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03449	77136,79	19687,45	2660	679	73	1433	4421
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	1908	169		327	
72	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,03449	2740,11	508,92	95	18	10	46	152
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	67	--		11	
73	С121-050206-0801 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0419	266524,00	--	11167	--	11167	--	12061
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
74	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0154	681916,20	6764,34	10502	104	9600	962	12381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	798	18		917	
75	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,3	2663,15	94,71	11452	407	3979	6593	19488
		НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	7066	100		1444	
76	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,7558	1817,00	--	8641	--	8641	--	9333
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
		Крыльцо Кр-2 (АС-54)									
77	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02773	254401,00	--	7055	--	7055	--	7619
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
78	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02776	521278,00	--	14471	--	14471	--	15628
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
		Козырек К-2-1шт (АС-56)									
79	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03449	77136,79	19687,45	2660	679	73	1433	4421
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	1908	169		327	
80	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,03449	2740,11	508,92	95	18	10	46	152
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	67	--		11	
81	С121-050206-0801 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0419	266524,00	--	11167	--	11167	--	12061
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
82	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,7558	1817,00	--	8641	--	8641	--	9333
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
					Крыльцо Кр-3 (АС-57)						
83	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02773	254401,00	--	7055	--	7055	--	7619
		СП - 8%			--	--	--	--		564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02776	521278,00	--	14471	--	14471	--	15628
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
		Козырек К-3-1шт (АС-59)									
85	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03449	77136,79	19687,45	2660	679	73	1433	4421
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	1908	169		327	
86	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,03449	2740,11	508,92	95	18	10	46	152
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	67	--		11	
87	С121-050206-0801 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0419	266524,00	--	11167	--	11167	--	12061
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
88	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,7558	1817,00	--	8641	--	8641	--	9333
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
		Крыльцо Кр-4 (АС-60)									
89	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	19,73	665,52	--	13131	--	--	9454	24392
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	13131	--		1807	
90	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,9	19876,06	914,52	37765	1738	29102	6831	48163
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	6925	582		3568	
91	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0628	12860,66	1251,94	808	79	2	690	1618
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	727	32		120	
92	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0628	254401,00	--	15976	--	15976	--	17254
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
		Ограждение									
93	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	7,2	4425,00	--	31860	--	31860	--	34409
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	6,7	6809,00	--	45620	--	45620	--	49270
		СП - 8%			--	--	--	--		3650	
95	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	13,4	1486,00	--	19912	--	19912	--	21505
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
96	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	30	490,00	--	14700	--	14700	--	15876
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
		Кровля (АС-60)									
97	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0256	254401,00	--	6513	--	6513	--	7034
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
98	С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	10,2235	661,00	--	6758	--	6758	--	7298
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
99	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	10,3124	772,00	--	7961	--	7961	--	8598
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
		Навес (АС-61-63)									
100	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В3,5. Устройство	м3	0,9	17208,47	1063,69	15488	957	13574	1038	17848
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	957	184		1322	
101	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные из бетона В12,5. Устройство	м3	2,1	34479,46	3814,78	72407	8011	42197	21523	101444
		НР - 91%; СП - 8%			10571,00	691,46	22199	1452		7514	
102	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,30783	17006,34	1252,44	5235	386	89	4422	10429
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4760	99		773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-060501-0105 1106-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметромдо 3 м из бетона В15. Устройство	м3	0,31	29806,57	5769,53	9240	1789	5260	2303	12467
		НР - 91%; СП - 8%			7068,38	1096,73	2191	340		923	
104	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона В15. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,56	43578,93	6095,85	24404	3414	13240	7606	34571
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	7750	609		2561	
105	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2172	17006,34	1252,44	3694	272	63	3120	7359
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3359	70		545	
106	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В15. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,2354	33600,52	1769,68	7910	417	5670	1735	10417
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	1823	84		772	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				493600	19662	396327	70714	609463
							77610	4075	--	45143	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				329831				
	Материалы		Тенге				122775				
	Всего заработная плата		Тенге					75254			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117798				
		Накладные расходы	Тенге				66278				
		Сметная прибыль	Тенге				31689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				427797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					75254			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				66377				
	Материалы		Тенге				251				
	Всего заработная плата		Тенге					6431			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58112				
		Накладные расходы	Тенге				4437				
		Сметная прибыль	Тенге				5665				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6431			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				97393				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97393				
		Сметная прибыль	Тенге				7791				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				105184				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				609461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					81685			
		РАЗДЕЛ 9.Покрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1									
107	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/25 см	м2 основания или покрытия	1525	483,24	119,19	736941	181769	497442	117425	922715
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	57730	50996		68349	
108	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1525	1273,62	91,09	1942268	138918	1745654	104905	2210947
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	57696	39438		163774	
109	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1525	574,03	0,08	875390	124	874648	668	946143
		НР - 108%; СП - 8%			0,41	--	618	--		70085	
110	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1525	1286,57	91,30	1962020	139233	1765091	105040	2232425
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	57696	39563		165365	
111	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	609	1539,18	27,74	937362	16892	527269	431405	1478268
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	393201	6248		109501	
112	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	27,405	33112,00	--	907434	--	907434	--	980029
		СП - 8%			--	--	--	--		72595	
		Покрытие из тротуарных плит Тип-2									
113	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/10 см	м2 основания или покрытия	416	287,92	119,19	119775	49584	54443	32032	163951
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	15748	13911		12145	
114	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	416	457,83	34,16	190457	14211	39305	153741	371734
		НР - 108%; СП - 8%			329,18	13,01	136941	5413		27536	
115	С121-040509-0105 2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	416	2113,00	--	879008	--	879008	--	949329
		СП - 8%			--	--	--	--		70321	
116	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	65	1193,06	27,74	77549	1803	33779	46045	133481
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	41967	667		9887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,04	33112,00	--	34436	--	34436	--	37191
		СП - 8%			--	--	--	--		2755	
		Тип 3 Асфальтобетонное покрытие тротуаров и дорожек									
118	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/10 см	м2 основания или покрытия	674	287,92	119,19	194058	80336	88207	51898	265632
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	25515	22539		19676	
119	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	674	1286,57	91,30	867149	61536	780113	46424	986658
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	25500	17485		73086	
120	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	492	1193,06	27,74	586983	13647	255676	348524	1010348
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	317660	5048		74841	
121	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,872	32756,00	--	257855	--	257855	--	278484
		СП - 8%			--	--	--	--		20628	
		Синтетическое покрытие площадок Тип 4									
122	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/15 см	м2 основания или покрытия	1487	352,68	119,19	524441	177240	290909	114499	690055
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	56292	49726		51115	
123	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1487	1273,62	91,09	1893871	135456	1702156	102291	2155854
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	56259	38455		159693	
124	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1487	574,03	0,08	853577	121	852853	651	922567
		НР - 108%; СП - 8%			0,41	--	603	--		68338	
125	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1487	1286,57	91,30	1913130	135764	1721107	102422	2176797
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	56259	38577		161244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм /Регупол/. Устройство	м2 покрытия	1487	17093,05	22,33	25417371	33209	24561628	899367	28422078
		НР - 108%; СП - 8%			553,15	6,87	822534	10214		2105339	
127	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	632	1193,06	27,74	754011	17530	328430	447697	1297845
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	408051	6484		96137	
128	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,112	32756,00	--	331229	--	331229	--	357727
		СП - 8%			--	--	--	--		26498	
		Отмостка АС									
129	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	36	17804,15	1063,69	640950	38293	564360	41538	737086
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	38297	7349		54599	
130	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	240	1069,21	2,66	256610	639	218923	40241	320599
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	37048	212		23748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				43153876	1236306	39311955	3186813	50047943
							2605614	352323	--	3707255	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43153876				
	Материалы		Тенге				36901993				
	Всего заработная плата		Тенге					2957937			
	Местные материалы		Тенге				2409963				
		Накладные расходы	Тенге				3186812				
		Сметная прибыль	Тенге				3707255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50047943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3026
		Сметная заработная плата	Тенге					2957937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				50047943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3026
		Сметная заработная плата	Тенге					2957937			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								54355871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3100316				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1356507			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					376303			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42219599		
		- Накладные расходы	Тенге							3653086	
		- Сметная прибыль	Тенге							4026359	
		ИТОГО									**54 355 871**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**54 355 871**
		Временные здания и сооружения 2,9%:									**1 576 320**
		Итого:									**55 932 191**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%									**391 525**
		Итого									**56 323 717**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**1 126 474**
		Итого сметная стоимость									**57 450 191**
		К=1,0498961									**60 316 731**
		Понижающий коэффициент к=0,9									**54 285 058**
		НДС 12%									**6 514 207**
		ИТОГО:									**60 799 265,28**

Технический надзор:

ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

Директор_____Джумашев М.М.

Инженер-эксперт_____Данияров Б.А.

Авторский надзор:

ТОО "Сантех-Строй Проект"

Директор_____Сарсебаев Е.П.

Инженер-эксперт_____Жолдасов Н.Д.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор_____Жандабаев Б.У.

Начальник участка_____Имашев С.Д.