Приложение 2
Приказ Министра индустрии
И инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «9» августа 2019 года
№632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«27» декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***Товарищество с Ограниченной Ответственностью «СервисЦентр-2007», 160600 РК, Туркестанская область, Ордабасынский район, Бадамский с.о., с.Мамыр, улица М.Абдуллаев, дом №10***

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ***ТОО «СервисЦентр-2007» Жандабаев Бакытжан Утепович***

фамилия, имя, отчество руководителя организации

по объекту ***Строительство основной средней школы "Акбастау" на 100 мест в населенном пункте Аккойлы Шубарского сельского округа Ордабасинского района., Ордабасинский район, с.о. Шубар, н.п. Аккойлы***

наименование, местонахождение объекта

Заказчиком которого является: ***Государственное учреждение «Управление строительства Туркестанской области», Руководитель Усубалиев Т.О.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***не предусмотрен***

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Сантех-Строй Проект» 13-2018***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***Государственное учреждение «Управление строительства Туркестанской области», №79-н от 30.11.2018 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость школы	мест	100		100	

Здание школы имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	2878,16	2878,16
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	11886,43	11886,43
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: 1-комнатных, 2-комнатных 3-комнатных, 4-комнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Школа представляет здание сложной конфигурации состоящее из 3 блоков.

Школа представляет здание сложной конфигурации состоящее из 3 блоков:

Здание блока А (учебный блок) - выполнено прямоугольной формы в плане с размерами 39,0х15,0 м. Двухэтажное с техподпольем, высота этажа - 3,3 м, высота от пола до потолка техполье 1,8 м, примыкает к блоку Б. Техподполье предназначено для прокладки инженерных коммуникаций.

Здание блок Б (пищеблок, актовый зал, библиотека, спортзал, мастерские) - выполнено прямоугольной формы в плане с размерами 18,0 х 25,5 м, примыкает к блоку А и В. Двухэтажное с техподпольем, (спортзал) - одноэтажное без подвала. Высота спортзала от пола до потолка - 7,0 м. высота первого этажа - 3,3 м, высота помещений второго этажа - 3,3 м.

Здание блока В (коридор, кабинет завхоза, кабинет кулинарии, мастерская) - выполнено прямоугольной формы в плане с размерами в осях 11,80 х 9,00 м. Одноэтажное без подвала, высота помещений от пола до потолка - 3,0 м, примыкает к блоку Б.

Фундаменты ленточные – монолитные из бетона класса В15;

Рамы - монолитные железобетонные из бетона класса В20;

Перегородки - из обожженного пустотелого глиняного кирпича;

Стены наружные и внутренние - из керамического, рядового, полнотелого, одинарного кирпича;

Внутренние и наружные стены - толщиной 380 мм. Кладка стен с однорядной цепной системой перевязки;

Перемычки – монолитные железобетонные из бетона класса В15 на всю ширину стены; Перекрытие, покрытие: сборные железобетонные многопустотные плиты по серии 1.141.1-40 вып. 1.;

Кровля - блок А - чердачная с организованным наружным водостоком, двухскатная из металлочерепицы по обрешетке и деревянным стропилам;

Крыша блока «Б» - безчердачная с организованным наружным водостоком, двухскатная из профилированного листа с полимерным покрытием;

Крыша блока «В» - из рулонного покрытия (мягкая кровля);

Внутренняя отделка:

Внутренние стены и перегородки – улучшенная штукатурка, шпатлевка «Алинекс», водоэмульсионная окраска, керамическая плитка; низ стен на высоту 1,8м – масляная окраска, керамическая плитка;

Потолки – Блок «А» 1,2-этаж, Блок «Б» 1-этаж и Блок «В» затирка, шпатлевка «Алинекс», окраска водоэмульсионной окраской, потолки 2 этажа блок Б из гипсокартона (потолочного), толщ. 9,5 мм, шпатлевка «Алинекс» с последующей окраской водоэмульсионной краской;

Откосы - шпатлевка «Алинекс», водоэмульсионная окраска;

Полы – учебных классах из линолеума на теплоизолирующей подоснове; полы в коридорах из керамогранитных плит, полы в сан-узлах из керамических плит, полы в спортивном зале – из спортивного линолеума теплоизолирующей подоснове; плинтус их ПВХ и керамогрнитных плит;

Лестницы - монолитные железобетонные;

Ограждения лестниц – из нержавеющей стали;
Окна - из ПВХ по ГОСТ 30674-99;
Двери внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88 и из ПВХ по ГОСТ 30970-2014;
Двери наружные – металлические по ГОСТ 31173-2016;
Витражи внутренние – металлопластиковые по ГОСТ 30970-2014;

Наружная отделка:

Фасад – из металлического сайдинга на металлическом каркасе;
Цоколь – из металлического сайдинга на металлическом каркасе;
Откосы - из металлического сайдинга;
Отмостка - бетонная, шириной 1,5 м с армированием;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемки после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель ***2022 г.;***
месяц, год

окончание работ декабрь ***2022 г.;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***9,0 месяцев;***
по норме или по проекту организации строительства ***9,0 месяцев;***
фактически ***9,0 месяцев;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено ____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***Строительство основной средней школы "Акбастау" на 100 мест в населенном пункте Аккойлы Шубарского сельского округа Ордабасинского района., Ордабасинский район, с.о. Шубар, н.п. Аккойлы***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***Директор ТОО «СервисЦентр-2007» Жандабаев Б.У.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Казакстан Республикасы Шымкент қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «СервисЦентр-2007» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Шымкент Республика Казахстан

_____ «27» декабря 2022 г.

подпись, дата

М.П.

Количество лист _____

Исполнитель _____