Наименование стройки :Капитальный ремонт ФАПа по адресу: Павлодарская область, Качирский район, с. Октябрьское, ул. Тауелсіздік 21 (корректировка)
Наименование объекта:Капитальный ремонт ФАПа по адресу: Павлодарская область, Качирский район, с. Октябрьское, ул. Тауелсіздік 21 (корректировка)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Тереңкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН: 010240002591
Адрес: Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 88

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Сервис ПВЛ"
БИН: 130740014803
Адрес: Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 101/2, 60

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №174 от 18.09.2022 г.

Акт №1 от 13.10.2022 года приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года на строительно-монтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы											
Демонтажные работы											
1	1207-0101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%**	м	151,05							13339
					47,54	0,00	7181	0	0	5170	
					47,54	0,00	7181	0	0	988	
2	1207-0101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%**	м2	76,8							154409
					1 087,86	34,92	83548	2682	0	59423	
					1 052,94	21,70	80866	1667	0	11438	
3	1212-0104-0504	**Стены, потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72%**	м2	746,7							449522
					324,08	0,00	241991	0	0	174233	
					324,08	0,00	241991	0	0	33298	
4	1110-0102-0401	**Конструкции крыльца. Разборка НР=72%:К1тр=0,8;К1тм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	м3 древесины в конструкции	1,2							60410
					27 382,78	1 192,78	32859	1431	0	23076	
					26 190,00	518,69	31428	622	0	4475	
5	1206-0101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%**	шт.	11							37593
					1 856,19	75,85	20418	834	0	14391	
					1 780,34	36,66	19584	403	0	2785	
6	1206-0101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72%**	м2	19,4							22851
					637,66	22,55	12371	437	0	8788	
					615,11	14,02	11933	272	0	1693	
7	1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%**	шт.	11							55961
					2 776,21	161,17	30538	1773	0	21277	
					2 615,04	71,50	28765	787	0	4145	
8	1206-0101-1001	**Полотна дверные. Снятие НР=72%**	м2	21							18540
					475,27	0,00	9981	0	0	7186	
					475,27	0,00	9981	0	0	1373	
9	1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных**	м2	39,48							21104
					287,76	0,00	11361	0	0	8180	

		поверхностей НР=72%			287,76	0,00	11361	0	0	1563	
10	1203-0101-0104	Стены деревянные. Разборка НР=72%	м2 стен	19,2							29681
					875,71	177,80	16814	3414	0	10668	
					697,91	73,82	13400	1417	0	2199	
11	1118-0101-0101	Котлы. Демонтаж НР=72%:К1тр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	котел	1							32933
					17 920,64	771,04	17921	771	0	12573	
					17 149,60	312,81	17150	313	0	2439	
12	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	208,2							38226
					170,00	0,00	35394	0	0	0	
					0,00	0,00	0	0	0	2832	
13	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки	1 т·км	1457,4							102309
					65,00	0,00	94731	0	0	0	
					0,00	0,00	0	0	0	7578	
14	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%	м2 кровли	182,7							74397
					228,09	29,49	41672	5388	0	27214	
					198,60	8,28	36284	1513	0	5511	
15	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72%	м2 кровли	182,7							108936
					326,58	18,59	59666	3396	0	41201	
					307,99	5,22	56270	954	0	8069	
16	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР=72%	м2 кровли	182,7							34026
					105,47	17,31	19269	3163	0	12236	
					88,16	4,86	16107	888	0	2520	
17	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	182,7							123391
					364,32	1,78	66561	325	0	47690	
					362,54	0,00	66236	0	0	9140	
Проемы											
Окна											
18	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72%	м2 проемов	17,2							94797
					3 769,15	227,16	64829	3907	30968	22946	
					1 741,55	111,32	29955	1915	0	7022	
19	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	17,2							715492
					38 517,00	0,00	662492	0	662492	0	
					0,00	0,00	0	0	0	52999	
20	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72%	м2 проемов	2,2							10582
					3 218,49	226,38	7081	498	3057	2717	
					1 602,64	112,67	3526	248	0	784	
21	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ	1 м2	2,2							80523
					33 890,00	0,00	74558	0	74558	0	

		30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой			0,00	0,00	0	0	0	5965	
22	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72%	м3 изоляции	0,9	30 591,52 25 367,20	2 041,70 918,51	27532 22830	1838 827	2864 0	17033 3565	48131
23	234-101-0302	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м3 Коб =1,08	1 м3	0,972	18 196,00 0,00	0,00 0,00	17687 0	0 0	17687 0	0 1415	19101
29	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72%	м	15,1	1 489,95 319,33	6,96 3,30	22498 4822	105 50	17571 0	3508 2080	28086
30	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	1 м	15,1	2 802,00 0,00	0,00 0,00	42310 0	0 0	42310 0	0 3385	45695
Полы											
Тип 1											
45	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на сухо. Устройство первого слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	9	1 380,31 912,70	104,73 16,51	12423 8214	943 149	3266 0	6021 1476	19920
46	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72%	м3 изоляции	1,35	18 068,55 5 184,08	2 005,47 757,53	24393 6999	2707 1023	14687 0	5775 2413	32581
47	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	9	1 105,10 600,30	32,97 19,14	9946 5403	297 172	4246 0	4014 1117	15077
48	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=72% Коб =2	м2 стяжки	18	11,49 5,87	5,62 3,16	207 106	101 57	0 0	117 26	350
49	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,0918	23 074,00 0,00	0,00 0,00	2118 0	0 0	2118 0	0 169	2288
Тип 2											
50	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на сухо. Устройство первого слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	70,5	1 380,31	104,73	97312	7383	25583	47167	156037

				912,70	16,51	64345	1164	0	11558	
51	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72%	м3 изоляции	10,575						230093
				15 868,55	2 005,47	167810	21208	91780	45239	
				5 184,08	757,53	54822	8011	0	17044	
52	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	70,5						118101
				1 105,10	32,97	77910	2324	33264	31443	
				600,30	19,14	42321	1349	0	8748	
53	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	70,5						449957
				4 819,00	183,20	339740	12916	225737	76887	
				1 433,85	80,87	101086	5701	0	33330	
54	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	74,05						214444
				2 407,94	16,08	178308	1191	149441	20252	
				373,75	6,09	27676	451	0	15885	
Тип 3										
55	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72%	м3 изоляции	9,645						209858
				15 868,55	2 005,47	153052	19343	83709	41261	
				5 184,08	757,53	50000	7306	0	15545	
56	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	64,3						107714
				1 105,10	32,97	71058	2120	30339	28678	
				600,30	19,14	38599	1231	0	7979	
57	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=72% Коб =2	м2 стяжки	128,6						18843
				129,17	5,62	16611	723	15134	836	
				5,87	3,16	755	406	0	1396	
Устройство кровли в осях "2-4"-"А-Г"										
Основание кровли										
75	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по периметру НР=72%	м2 изолируемой поверхности	49,4						32595
				529,69	16,81	26167	830	19967	4014	
				108,68	4,17	5369	206	0	2414	
76	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	152,2						216794
				1 120,24	33,91	170501	5161	124197	30234	
				270,32	5,58	41143	849	0	16059	
77	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	152,2						174691
				932,54	29,54	141933	4496	110628	19818	
				176,14	4,71	26809	717	0	12940	
78	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	152,2						302904
				1 316,43	70,01	200361	10656	80955	80106	
				714,52	16,48	108750	2508	0	22437	
79	234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м3	1 м3	3,28						89116
				25 157,00	0,00	82515	0	82515	0	
				0,00	0,00	0	0	0	6601	
80	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,1583						5870
				20 424,60	1 869,00	3233	296	7	2202	

		[illegible]			18 513,60	807,74	2931	128	0	435	
81	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1583	567 060,00 0,00	0,00 0,00	89766 0	0 0	89766 0	0 7181	96947
82	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	152,2	863,69 306,42	136,20 34,94	131454 46637	20730 5318	64087 0	37408 13509	182370
83	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% Коб =15	м2 стяжки	2283	24,55 1,13	2,02 0,54	56048 2580	4612 1233	48856 0	2745 4703	63496
84	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета, фронтона НР=72%	м3 кладки	15,6	17 902,23 8 683,36	3 995,54 965,33	279275 135460	62330 15059	81484 0	108374 31012	418661
85	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,6	1 903,41 1 290,90	114,93 98,25	75375 51120	4551 3891	19704 0	39607 9199	124181
Каркас, покрытие кровли											
86	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	2,793	183 249,13 32 245,86	1 025,13 394,46	511815 90063	2863 1102	418889 0	65638 46196	623649
87	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,51	159 968,71 24 853,80	1 769,25 764,01	81584 12675	902 390	68006 0	9407 7279	98270
88	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка каркаса кровли НР=72%	м3 древесины в конструкции	4,942	178 252,82 32 737,50	1 490,97 648,36	880925 161789	7368 3204	711768 0	118795 79978	1079698
89	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка подкосов связей НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,665	178 252,82 32 737,50	1 490,97 648,36	118538 21770	991 431	95776 0	15985 10762	145285
90	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	6,06	11 676,15 1 198,86	78,86 34,47	70757 7265	478 209	63014 0	5381 6091	82230
91	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	193,3	406,73 45,41	3,65 1,60	78621 8778	706 309	69138 0	6543 6813	91977
92	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов, лобовой доски НР=72%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	48,97	6 444,72 2 155,01	36,12 16,21	315598 105531	1769 794	208298 0	76554 31372	423524

93	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	193,9	1 030,01 920,24	27,19 10,72	199719 178435	5272 2079	16012 0	129969 26375	356063
94	224-102-0903	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	1 м2	193,9	3 093,00 0,00	0,00 0,00	599733 0	0 0	599733 0	0 47979	647711
95	224-105-0212	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	1 м	36,6	1 339,00 0,00	0,00 0,00	49007 0	0 0	49007 0	0 3921	52928
Водосточная система											
96	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=72%	м желоба	57,2	3 641,19 1 072,27	0,00 0,00	208276 61334	0 0	146942 0	44160 20195	272631
97	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=72%	м водосточной трубы	28	2 074,50 468,70	0,00 0,00	58086 13124	0 0	44962 0	9449 5403	72938
98	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	1 шт.	10	1 562,00 0,00	0,00 0,00	15620 0	0 0	15620 0	0 1250	16870
Устройство кровли в осях "1-2"-"Б-В"											
Основание кровли											
99	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по периметру НР=72%	м2 изолируемой поверхности	18,8	529,69 108,68	16,81 4,17	9958 2043	316 78	7599 0	1528 919	12405
100	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	32,8	1 120,24 270,32	33,91 5,58	36744 8866	1112 183	26765 0	6516 3461	46720
101	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	32,8	932,54 176,14	29,54 4,71	30587 5777	969 154	23841 0	4271 2789	37647
102	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	16,4	1 316,43 714,52	70,01 16,48	21589 11718	1148 270	8723 0	8632 2418	32639
103	234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м3	1 м3	3,28	25 157,00 0,00	0,00 0,00	82515 0	0 0	82515 0	0 6601	89116
104	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета, фронтона НР=72%	м3 кладки	4	17 902,23 8 683,36	3 995,54 965,33	71609 34733	15982 3861	20893 0	27788 7952	107349
105	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,1	1 903,41 1 290,90	114,93 98,25	28741 19493	1735 1484	7513 0	15103 3508	47352

Каркас, покрытие кровли

106	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,291	183 249,13 32 245,86	1 025,13 394,46	53325 9384	298 115	43644 0	6839 4813	64977
107	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка каркаса кровли НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,69	178 252,82 32 737,50	1 490,97 648,36	122994 22589	1029 447	99377 0	16586 11166	150747
108	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов, лобовой доски НР=72%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	13,111	6 444,72 2 155,01	36,12 16,21	84497 28254	474 213	55769 0	20496 8399	113392
109	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	30,5	1 030,01 920,24	27,19 10,72	31415 28067	829 327	2519 0	20444 4149	56008
110	224-102-0903	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	1 м2	30,5	3 093,00 0,00	0,00 0,00	94337 0	0 0	94337 0	0 7547	101883

Фасад

121	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72%	м2 поверхности облицовки	130,8	3 804,43 2 709,24	16,80 3,50	497 619 354 369	2 197 458	141 053 0	255 475,00 60 247,56	813 342,00
122	293-100-2000	Металлосайдинг (в.т.ч. каркас) (кпл)	1 комплект	1	733 211,00 0,00	0,00 0,00	733 211 0	0 0	733 211 0	0,00 58 656,88	791 867,88
124	1115-0203-0302	Цоколь. Оштукатуривание улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,5	2 014,05 1 339,39	106,71 89,52	47 330 31 476	2 508 2 104	13 347 0	24 177,16 5 720,59	77 227,92

Итого по разделу 1 **12 209 371**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 748 325
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	263 827
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 015
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 121 250
- накладные расходы, тенге	2 041 445
в т.ч. зарплата, тенге	183 730
перевозка грузов, тенге	130 125
- сметная прибыль (8 %), тенге	904 398

Раздел 4. ВК

Водопровод

ХВ

1	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72%	м трубопровода	16,5	1 587,73 1 573,35	2,70 0,26	26198 25960	45 4	193 0	18694 3591	48483
2	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	3	2 499,75 2 452,06	27,85 0,53	7499 7356	84 2	60 0	5298 1024	13821

3	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм Коб =0,99	1 м	16,335	148,00 0,00	0,00 0,00	2418 0	0 0	2418 0	0 193	2611
4	241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	1 м	3	371,00 0,00	0,00 0,00	1113 0	0 0	1113 0	0 89	1202
5	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	1,4	708,00 0,00	0,00 0,00	991 0	0 0	991 0	0 79	1070
6	241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	1 шт.	7	447,00 0,00	0,00 0,00	3129 0	0 0	3129 0	0 250	3379
7	241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	1 шт.	3	640,00	0,00	1920	0	1920	0	2074

		диаметром 20 мм										
					0,00	0,00	0	0	0	154		
8	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	7								
					2 177,00	0,00	15239	0	15239	0		16458
					0,00	0,00	0	0	0	1219		
9	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1								
					3 966,00	0,00	3966	0	3966	0		4283
					0,00	0,00	0	0	0	317		
10	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72%	м подводок	2								
					990,07	0,00	1980	0	1048	671		2863
					466,07	0,00	932	0	0	212		
11	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	16,5								
					586,22	99,75	9673	1646	1516	5222		16087
					394,57	45,03	6510	743	0	1192		
12	234-303-3004	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 28 мм	1 м	16,5								
					5 841,00	0,00	96377	0	96377	0		104087
					0,00	0,00	0	0	0	7710		
13	1219-0101-0101	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР=72%	отверстие	5								
					636,81	0,00	3184	0	0	2293		5915
					636,81	0,00	3184	0	0	438		
14	1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР=72%	отверстие	5								
					1 231,89	1,21	6159	6	226	4270		11264
					1 185,41	0,75	5927	4	0	834		
ГВ												
15	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72%	м трубопровода	13,3								
					1 587,73	2,70	21 117	36	155	15 069		39 081
					1 573,35	0,26	20 926	3	0	2 895		
16	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм Коб =0,99	1 м	13,167								
					148,00	0,00	1 949	0	1 949	0		2 105
					0,00	0,00	0	0	0	156		
17	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0,6								
					708,00	0,00	425	0	425	0		459
					0,00	0,00	0	0	0	34		
18	241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	1 шт.	6								
					447,00	0,00	2 682	0	2 682	0		2 897
					0,00	0,00	0	0	0	215		
19	241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	1 шт.	3								
					640,00	0,00	1 920	0	1 920	0		2 074
					0,00	0,00	0	0	0	154		

Канализация

Монтаж канализации

33	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	12,9	1 095,95 1 092,08	1,88 0,62	14138 14088	24 8	26 0	10149 1943	26230
34	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	10,8	1 056,22 1 047,20	4,62 1,41	11407 11310	50 15	48 0	8154 1565	21126
35	241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм Коб =0,998	1 м	1,497	1 735,00 0,00	0,00 0,00	2597 0	0 0	2597 0	0 208	2805
36	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм Коб =0,998	1 м	12,8742	314,00 0,00	0,00 0,00	4042 0	0 0	4042 0	0 323	4366
37	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм Коб =0,998	1 м	9,2814	1 784,00 0,00	0,00 0,00	16558 0	0 0	16558 0	0 1325	17883
38	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	1	176,00 0,00	0,00 0,00	176 0	0 0	176 0	0 14	190
39	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	3	44,00 0,00	0,00 0,00	132 0	0 0	132 0	0 11	143
40	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных	1 шт.	4	147,00	0,00	588	0	588	0	635

		канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой			0,00	0,00	0	0	0	47	
41	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1							527
					488,00	0,00	488	0	488	0	
					0,00	0,00	0	0	0	39	
42	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2							171
					79,00	0,00	158	0	158	0	
					0,00	0,00	0	0	0	13	
43	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1							914
					846,00	0,00	846	0	846	0	
					0,00	0,00	0	0	0	68	
44	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	15							11470
					708,00	0,00	10620	0	10620	0	
					0,00	0,00	0	0	0	850	

Итого по разделу 4 **366 669**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 193
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 890
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	779
- материалы, изделия и конструкции, тенге	171 605
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	69 820
в т.ч. зарплата, тенге	6 284
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 161

Раздел 5. Тепломеханическое оборудование

Демонтажные работы

1	1118-0401-0103	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	бак	1							4776
					2 668,90	351,51	2669	352	0	1754	
					2 317,39	118,35	2317	118	0	354	
2	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Насос НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	насос	1							16843
					9 125,56	212,76	9126	213	0	6470	
					8 912,80	73,05	8913	73	0	1248	
3	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	49,5							48064
					540,88	5,24	26774	259	1963	17731	
					495,98	1,51	24551	75	0	3560	
4	1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР=72%	шт. арматуры	2							5355
					1 442,23	6,06	2884	12	0	2074	
					1 436,17	3,77	2872	8	0	397	

5	1118-0101-0101	**Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Демонтаж НР=72%:К1тр=0,4;К1трм=0,4;К1зкс=0,4;К1мат=0;**	котел	1							32933
					17 920,64 17 149,60	771,04 312,81	17921 17150	771 313	0 0	12573 2439	

Итого по демонтажным работам **107 972**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	55 803
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 607
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	586
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 963
- накладные расходы, тенге	40 601
в т.ч. зарплата, тенге	3 654
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 998

Итого по разделу 5					**107 972**					
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге					55 803					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 607					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					586					
- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 963					
- оборудование, тенге					0					
- накладные расходы, тенге					40 601					
в т.ч. зарплата, тенге					3 654					
- сметная прибыль (8 %), тенге					7 998					

Раздел 6. Отопление и вентиляция

Демонтажные работы										57872
1	1215-0101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** **НР=72%**	м трубопроводов	59,6	540,88 495,98	5,24 1,51	32236 29560	312 90	2364 0	21348 4287
2	1215-0102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** **НР=72%**	шт.	19	1 468,92 1 414,60	54,32 33,76	27909 26877	1032 641	0 0	19814 3818
										51541

Итого по разделу 6	**109 412**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 438
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 344
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	731
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 364
- накладные расходы, тенге	41 162
в т.ч. зарплата, тенге	3 705
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 105
Итого по акту	**12 793 442**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 956 765
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	268 674
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89 112
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 297 182
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	2 193 031
в т.ч. зарплата, тенге	197 372
перевозка грузов, тенге	130 125
- сметная прибыль (8 %), тенге	947 665
Непредвиденные работы и затраты (2)%	255868,8478
Итого по акту	13 049 311
Коэффициент снижения=0,95%	12396845,67
Всего стоимость работ по акту	**12396846**

Подрядчик:
ТОО "Иртыш Сервис ПВЛ" _____ Ибраев К.Б.

Технический надзор:
ТОО "Акбозат LTD" _____ Жаменкин В.С.

Заказчик:
КГП на ПХВ "Больница района Теренкол" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области _____ Фахирслямов Д.К.

Авторский надзор:
ТОО "ExpertProject" _____ Шамигулов Р.М.