Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. №170

Заказчик: КГП на ПХВ "Больница района Тереңкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "Иртыш Сервис ПВЛ"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ФАПа по адресу: Павлодарская область, Качирский район, с. Октябрьское, ул. Тауелсіздік 21 (корректировка)

СПРАВКА №2 от 23 ноября 2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

код	код	Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №174 от 18.09.2022 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ФАПа по адресу: Павлодарская область, Качирский район, с. Октябрьское, ул. Тауелсіздік 21 (корректировка)	25 996 676,93									
за месяц	13 599 830,93	12 142 706,19							1457124,74	13 599 830,93
Удержание 5%:	**679 991,55**	**607 135,31**							**72856,24**	**679 991,55**
К оплате:	**12 919 839,38**	**11 535 570,88**							**1384268,50**	**12 919 839,38**

К оплате: двенадцать миллионов девятьсот девятнадцать тысяч восемьсот тридцать девять тенге тридцать восемь тиын

Заказчик:
Руководитель КГП на ПХВ "Больница района Тереңкөл" управления здравоохранения Павлодарской, акимата Павлодарской области

Фахирсламов Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Иртыш Сервис ПВЛ"

Ибраев К.Б.

Технический надзор
ТОО "Ақбозат LTD" **Камринкин В.С.**

Авторский надзор
ТОО "ExpertProject" **Шамигулов Р.М.**

SANA-2015 22.2.1Д от 06.06.2022 г.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Капитальный ремонт ФАПа по адресу: Павлодарская область, Качирский район, с. Октябрьское, ул. Тауелсіздік 21 (корректировка)
Наименование объекта:Капитальный ремонт ФАПа по адресу: Павлодарская область, Качирский район, с. Октябрьское, ул. Тауелсіздік 21 (корректировка)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Тереңкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН: 010240002591
Адрес: Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 88

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Сервис ПВЛ"

БИН: 130740014803
Адрес: Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 101/2, 60
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №174 от 18.09.2022 г.

Акт №2 от 23.11.2022 года приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года на строительно-монтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы											
Проемы											
Окна											
24	1134-0108-0703	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72%**	м2 поверхности	18	5 139,80	11,78	92516	212	69350	16578	117822
					1 275,22	3,96	22954	71	0	8728	
25	1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%**	м2 оштукатуриваемой поверхности	9							64104
					4 363,75	49,96	39274	450	11212	20082	
					3 068,06	31,04	27613	279	0	4748	
26	1115-0203-0701	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72%**	м2 оштукатуриваемой поверхности	9							31778
					2 280,30	25,58	20523	230	8012	8901	
					1 364,55	9,13	12281	82	0	2354	
27	1115-0401-0204	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	9							3378
					218,55	1,44	1967	13	348	1161	
					178,41	0,69	1606	6	0	250	
28	1208-0101-1804	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР=72%**	м	15,1							33053
					1 742,34	2,66	26309	40	20325	4295	
					393,63	1,44	5944	22	0	2448	

Двери

31	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	12,6							46316
					2 270,46	109,15	28608	1375	7988	14278	
					1 527,32	46,51	19244	586	0	3431	
32	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	12,6							100332
					7 373,00	0,00	92900	0	92900	0	
					0,00	0,00	0	0	0	7432	
33	223-502-0302	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	1 шт.	6							14528
					2 242,00	0,00	13452	0	13452	0	
					0,00	0,00	0	0	0	1076	
34	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	12							6830
					527,00	0,00	6324	0	6324	0	
					0,00	0,00	0	0	0	506	
35	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72%	м коробок	93,6							55721
					472,83	1,60	44257	150	33984	7337	
					108,15	0,72	10123	67	0	4128	
36	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2 проемов	2,1							7186
					2 128,85	229,94	4471	483	1192	2183	
					1 331,38	112,67	2796	237	0	532	
37	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	1 м2	2,1							87860
					38 739,00	0,00	81352	0	81352	0	
					0,00	0,00	0	0	0	6508	
38	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	8,4							55721
					3 854,23	60,59	32376	509	5403	19218	
					3 150,48	27,07	26464	227	0	4127	
39	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	4,2							250301
					55 181,00	0,00	231760	0	231760	0	
					0,00	0,00	0	0	0	18541	
40	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	1 м2	4,2							124187
					27 378,00	0,00	114988	0	114988	0	
					0,00	0,00	0	0	0	9199	
41	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	4							21924
					5 075,00	0,00	20300	0	20300	0	
					0,00	0,00	0	0	0	1624	
42	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,48							88891
					4 363,75	49,96	54460	624	15547	27847	
					3 068,06	31,04	38289	387	0	6585	
43	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,48							44066
					2 280,30	25,58	28458	319	11109	12343	

44	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	12,48								11553
					585,47 375,38	4,23 1,95	7307 4685	53 24	2569 0	3391 856		
Стены, перегородки												
Отделочные работы												
60	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	412								1085232
					1 606,68 1 075,75	94,61 80,17	661952 443209	38979 33030	179764 0	342892 80388		
61	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	308,6								364722
					765,26 454,96	5,68 2,06	236159 140401	1753 636	94006 0	101546 27016		
62	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	308,6								186690
					397,54 224,25	3,43 1,59	122681 69204	1058 491	52419 0	50180 13829		
63	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	103,4	4 856,25 2 469,01	19,96 9,28	502136 255296	2064 960	244777 0	184504 54931		741571
Прочие работы												
64	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	92,6								1010006
					8 092,90 2 699,61	367,72 86,99	749403 249984	34051 8055	465368 0	185788 74815		
65	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72%	м3	1,05								49026
					27 537,40 17 225,00	10 312,40 4 574,54	28914 18086	10828 4803	0 0	16480 3632		
66	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР=72%	т	0,0483								59017
					883 045,52 329 345,80	44 507,22 15 563,97	42651 15907	2150 752	24594 0	11995 4372		
67	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=72%	шт. сборных конструкций	5								5659
					829,62 231,45	342,66 71,86	4148 1157	1713 359	1278 0	1092 419		
68	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,05								9641
					178 543,00 0,00	0,00 0,00	8927 0	0 0	8927 0	0 714		
69	1203-0101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР=72%	м3	1								133834
					89 309,15 47 210,26	1 796,75 861,01	89309 47210	1797 861	40302 0	34611 9914		
Потолки												
70	1115-0203-0102	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,3								36604
					1 461,57 981,42	74,99 65,26	22362 15016	1147 998	6199 0	11530 2711		

71	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	15,3	1 024,48 714,18	5,68 2,06	15675 10927	87 32	4661 0	7890 1885	25450
72	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	15,3	440,29 250,25	3,83 1,77	6736 3829	59 27	2849 0	2776 761	10274
73	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%	м2	128,5	1 989,41 1 787,60	201,81 93,94	255639 229707	25933 12071	0 0	174080 34378	464097
74	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	1 м2	128,5	4 122,00 0,00	0,00 0,00	529677 0	0 0	529677 0	0 42374	572051
Крыльцо											
111	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	2,74	8 890,99 1 175,55	2 333,24 1 000,62	24361 3221	6393 2742	14747 0	4293 2292	30947
114	1106-0201-0103	Крыльцо. Устройство НР=72%	м3	3,72	29 067,93 3 300,40	376,74 147,76	108133 12277	1401 550	94454 0	9236 9389	126758
115	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72%	м2 покрытия	6,3	2 963,19 1 917,50	228,69 67,90	18668 12080	1441 428	5147 0	9006 2214	29888
116	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	6,3	2 308,00 0,00	0,00 0,00	14540 0	0 0	14540 0	0 1163	15704
117	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72%	м ограждения	6,8	21 932,47 723,76	108,83 45,53	149141 4922	740 310	143479 0	3766 12233	165140
118	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,05494	1 004 968,00 0,00	0,00 0,00	55213 0	0 0	55213 0	0 4417	59630
119	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	4	110,97 60,30	2,92 0,36	444 241	12 1	191 0	175 49	668
120	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	4	93,28 35,25	2,10 0,36	373 141	8 1	224 0	103 38	514

Итого по разделу 1 **6 348 673**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 721 842
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	136 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 210
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 730 929
- накладные расходы, тенге	1 289 558
в т.ч. зарплата, тенге	116 060
перевозка грузов, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	470 272

Раздел 3. Электромонтажные работы

Демонтажные работы

1	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72%	шт.	50	240,59 238,65	1,94 1,21	12030 11933	97 61	0 0	8635 1653	22318
2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	50	73,64 73,64	0,00 0,00	3682 3682	0 0	0 0	2651 507	6840
3	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72%	м	900	32,03 32,03	0,00 0,00	28827 28827	0 0	0 0	20755 3967	53549
4	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	шкаф	3	1 672,92 1 614,73	58,19 23,79	5019 4844	175 71	0 0	3539 685	9243
5	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	шт.	1	3 719,37 2 244,00	1 475,37 577,23	3719 2244	1475 577	0 0	2031 460	6211

Низковольтное оборудование

6	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	1	39 188,17 5 610,00	3 688,44 1 443,09	39188 5610	3688 1443	29890 0	5078 3541	47808
7	515-301-0306	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	1 шт.	1	1 217 820,00 0,00	0,00 0,00	1217820 0	0 0	0 1217820	0 0	1217820
8	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%	шкаф	1	7 260,78 4 557,77	145,45 59,47	7261 4558	145 59	2558 0	3324 847	11432
9	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	9 060,00 0,00	0,00 0,00	9060 0	0 0	9060 0	0 725	9785
10	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	15	1 886,26 1 870,00	0,00 0,00	28294 28050	0 0	244 0	20196 3879	52369
11	247-204-2504	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А	1 шт.	1	789,00 0,00	0,00 0,00	789 0	0 0	789 0	0 63	852
12	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	7	4 903,00 0,00	0,00 0,00	34321 0	0 0	34321 0	0 2746	37067
13	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	7	594,00 0,00	0,00 0,00	4158 0	0 0	4158 0	0 333	4491

Светотехническое оборудование

14	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР=72%	шт.	5	3 192,11 1 412,61	20,37 8,74	15961 7063	102 44	8796 0	5117 1686	22764

15	247-101-0109	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	1 шт.	1	16 808,00 0,00	0,00 0,00	16808 0	0 0	16808 0	0 1345	18153
16	295-100-0000	Светильник ДО15-40-001 Kosmos 750 (кпл)	1 шт	4	39 613,58 0,00	0,00 0,00	158454 0	0 0	158454 0	0 12676	171131
17	1121-0401-0502	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР=72%	шт.	34	3 757,89 1 968,20	30,56 13,12	127768 66919	1039 446	59810 0	48503 14102	190373
18	291-000-1000	ДПО11-42-001 Frost 840 (кпл)	1 шт	32	18 334,25 0,00	0,00 0,00	586696 0	0 0	586696 0	0 46936	633632
19	290-000-1000	Светильник ДПО11-42-001 Frost 840 БАП (кпл)	1 шт	2	28 703,50 0,00	0,00 0,00	57407 0	0 0	57407 0	0 4593	62000
20	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%	шт.	4	1 009,21 943,67	10,78 4,37	4037 3775	43 17	219 0	2730 541	7309
21	290-000-5000	Светильник ДБО88-18-001 CDR 840 (кпл)	1 шт	2	26 825,33 0,00	0,00 0,00	53651 0	0 0	53651 0	0 4292	57943
22	247-102-0129	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	1 шт.	2	4 573,00 0,00	0,00 0,00	9146 0	0 0	9146 0	0 732	9878
23	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	4	933,00 903,27	21,09 8,74	3732 3613	84 35	35 0	2627 509	6867
24	290-000-3000	Светильник ДБО75-1-740 Exit (кпл)	1 шт	4	7 641,00 0,00	0,00 0,00	30564 0	0 0	30564 0	0 2445	33009
25	261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ36 ГОСТ 6825-91	1 шт.	2	435,00 0,00	0,00 0,00	870 0	0 0	870 0	0 70	940
Электроустановочные устройства												
26	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	36	464,31 343,30	0,44 0,20	16715 12359	16 7	4341 0	8904 2049	27668
27	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	11	384,00 0,00	0,00 0,00	4224 0	0 0	4224 0	0 338	4562
28	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	24	699,00 0,00	0,00 0,00	16776 0	0 0	16776 0	0 1342	18118
29	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	2	532,00 0,00	0,00 0,00	1064 0	0 0	1064 0	0 85	1149
30	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	3	314,11 300,95	0,39 0,16	942 903	1 0	38 0	650 127	1720
31	247-212-0207	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3	353,00 0,00	0,00 0,00	1059 0	0 0	1059 0	0 85	1144

Монтаж кабеля

32	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	30	433,61 415,68	3,74 0,12	13008 12470	112 4	426 0	8981 1759	23749
33	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	40	541,79 494,81	4,43 0,46	21672 19792	177 18	1702 0	14264 2875	38810
34	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	30	88,00 0,00	0,00 0,00	2640 0	0 0	2640 0	0 211	2851
35	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	1 м	40	239,00 0,00	0,00 0,00	9560 0	0 0	9560 0	0 765	10325
36	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	875	287,51 235,34	2,20 0,08	251571 205923	1925 70	43724 0	148315 31991	431877
37	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,04	1 761 461,00 0,00	0,00 0,00	70458 0	0 0	70458 0	0 5637	76095
38	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,75	472 179,00 0,00	0,00 0,00	354134 0	0 0	354134 0	0 28331	382465
39	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,01	1 214 055,00 0,00	0,00 0,00	12141 0	0 0	12141 0	0 971	13112
40	243-106-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-1	1 км	0,075	649 903,00 0,00	0,00 0,00	48743 0	0 0	48743 0	0 3899	52642
41	261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	1 м	2	250,00 0,00	0,00 0,00	500 0	0 0	500 0	0 40	540
42	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	38	42,00 0,00	0,00 0,00	1596 0	0 0	1596 0	0 128	1724
43	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	1 шт.	36	65,00 0,00	0,00 0,00	2340 0	0 0	2340 0	0 187	2527
44	243-902-0702	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм	1 100 шт.	15	447,00 0,00	0,00 0,00	6705 0	0 0	6705 0	0 536	7241

Заземление

45	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	60	1 015,32 244,16	29,07 9,62	60919 14650	1744 577	44525 0	10963 5751	77633
46	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	5	5 258,57 1 220,80	195,74 61,22	26293 6104	979 306	19210 0	4815 2473	33381
47	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР=72%	м	20	529,15 261,60	63,07 20,55	10583 5232	1261 411	4090 0	4063 1172	15818

Прочие работы

48	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=72%	отверстие	75	1 411,30 815,85	586,84 428,64	105848 61189	44013 32148	646 0	67202 13844	186894

Итого по разделу 3 **4 105 823**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	509 738
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 078
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 296
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 714 116
- оборудование, тенге	1 217 820
- накладные расходы, тенге	393 145
в т.ч. зарплата, тенге	35 383
- сметная прибыль (6 %), тенге	213 926

Раздел 4. ВК

Водопровод

Водомерный узел

20	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	0,2	2 259,17 606,94	29,95 11,16	452 121	6 2	324 0	89 43	584
21	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	0,5	2 731,84 606,94	29,95 11,16	1366 303	15 6	1047 0	223 127	1716
22	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	0,7	3 076,51 606,94	29,95 11,16	2154 425	21 8	1708 0	312 197	2662
23	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=72%	счетчик (водомер)	1	774,44 715,04	39,90 18,01	774 715	40 18	20 0	528 104	1406
24	244-301-0403	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 30 °С	1 шт.	1	84 662,00 0,00	0,00 0,00	84662 0	0 0	84662 0	0 6773	91435
25	1118-1101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР=72%	комплект	1	3 761,35 568,85	0,00 0,00	3761 569	0 0	3193 0	410 334	4505
26	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=72%	фильтр	1	18 080,68 1 308,00	200,62 65,61	18081 1308	201 66	16572 0	989 1526	20595
27	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	1	2 845,37 2 432,85	108,85 18,01	2845 2433	109 18	304 0	1765 369	4979
28	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	2	2 885,27 2 432,85	148,75 36,02	5771 4866	298 72	607 0	3555 746	10072
29	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	1 051,00 0,00	0,00 0,00	1051 0	0 0	1051 0	0 84	1135

30	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	2	2 527,00	0,00	5054	0	5054	0	5458
					0,00	0,00	0	0	0	404	
31	241-116-0104	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	1 шт.	2	557,00	0,00	1114	0	1114	0	1203
					0,00	0,00	0	0	0	89	

32	241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	1 шт.	2	360,00 0,00	0,00 0,00	720 0	0 0	720 0	0 58	778

Сантехнические работы

50	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	4	3 900,02 3 511,95	119,55 59,21	15600 14048	478 237	1074 0	10285 2071	27956
51	244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	4	9 912,00 0,00	0,00 0,00	39648 0	0 0	39648 0	0 3172	42820
52	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	4	922,00 0,00	0,00 0,00	3688 0	0 0	3688 0	0 295	3983
53	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	4	1 296,47 1 260,70	0,12 0,00	5186 5043	0 0	143 0	3631 705	9522
54	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	1 шт.	4	6 577,00 0,00	0,00 0,00	26308 0	0 0	26308 0	0 2105	28413
55	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72%	комплект	1	3 128,24 2 766,33	78,73 36,44	3128 2766	79 36	283 0	2018 412	5558
56	244-101-0301	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	1	19 691,00 0,00	0,00 0,00	19691 0	0 0	19691 0	0 1575	21266
57	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	1	14 807,00 0,00	0,00 0,00	14807 0	0 0	14807 0	0 1185	15992
58	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	1	1 783,00 0,00	0,00 0,00	1783 0	0 0	1783 0	0 143	1926
59	261-301-0124	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	1 м	0,2	963,00 0,00	0,00 0,00	193 0	0 0	193 0	0 15	208
60	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72%	м подводок	0,2	990,07 466,07	0,00 0,00	198 93	0 0	105 0	67 21	286
61	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72%	комплект	1	5 683,62 5 581,65	0,00 0,00	5684 5582	0 0	102 0	4019 776	10479
62	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	1 комплект	1	51 821,00 0,00	0,00 0,00	51821 0	0 0	0 51821	0 0	51821

Итого по разделу 4 **366 757**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	38 272
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 246
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	463
- материалы, изделия и конструкции, тенге	224 200
- оборудование, тенге	51 821
- накладные расходы, тенге	27 889
в т.ч. зарплата, тенге	2 510
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 329

Раздел 7. Благоустройство территории

Устройство покрытий

1	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	4,14	8 659,13 4 135,17	1 333,88 540,30	35849 17120	5522 2237	13207 0	13937 3983	53768
2	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	4,14	13 361,14 4 480,92	2 340,12 990,55	55315 18551	9688 4101	27076 0	16309 5730	77354
3	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	24,5	2 685,73 1 033,04	39,39 16,41	65800 25309	965 402	39526 0	18512 6745	91058
4	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	0,392	35 502,00 0,00	0,00 0,00	13917 0	0 0	13917 0	0 1113	15030
5	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72%	м2 покрытия	27,6	1 717,98 1 540,50	164,45 50,97	47416 42518	4539 1407	360 0	31626 6323	85365
6	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	27,6	2 308,00 0,00	0,00 0,00	63701 0	0 0	63701 0	0 5096	68797

Ограждение

7	1109-0701-0130	Изготовление ограждений НР=72%	т конструкций	1,87254	154 575,04 139 037,20	10 848,30 3 681,33	289448 260353	20314 6893	8781 0	192417 38549	520414
8	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0499	521 841,00 0,00	0,00 0,00	26040 0	0 0	26040 0	0 2083	28123
9	214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	1 м2	23,2	1 258,00 0,00	0,00 0,00	29186 0	0 0	29186 0	0 2335	31520
10	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0093	425 786,00 0,00	0,00 0,00	3960 0	0 0	3960 0	0 317	4277
11	224-103-1002	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	46	3 942,00 0,00	0,00 0,00	181332 0	0 0	181332 0	0 14507	195839
12	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,15554	476 398,00 0,00	0,00 0,00	74099 0	0 0	74099 0	0 5928	80027
13	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,04568	504 451,00 0,00	0,00 0,00	23043 0	0 0	23043 0	0 1843	24887
14	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР=72%	м оград	48,8	4 095,81 2 641,77	1 398,46 546,45	199876 128918	68245 26667	2712 0	112021 24952	336849

15	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=72%	шт.	1	16 037,45 14 679,50	146,70 54,67	16037 14680	147 55	1211 0	10609 2132	28778
16	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	2,34	25 170,00 0,00	0,00 0,00	58898 0	0 0	58898 0	0 4712	63610
17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	98,56	110,97 60,30	2,92 0,36	10937 5943	288 35	4706 0	4305 1219	16461
18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	98,56	93,28 35,25	2,10 0,36	9194 3474	207 35	5512 0	2527 938	12658

Итого по разделу 7 **1 734 815**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 516 866
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 109 914
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 41 832
- материалы, изделия и конструкции, тенге 577 267
- накладные расходы, тенге 402 263
- в т.ч. зарплата, тенге 36 204
- сметная прибыль (8 %), тенге 128 505

Итого по акту **12 556 067**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 786 717
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 304 310
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 147 801
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 246 512
- оборудование, тенге 1 269 641
- накладные расходы, тенге 2 112 854
- в т.ч. зарплата, тенге 190 157
- перевозка грузов, тенге 0
- сметная прибыль (8 %), тенге 836 032

Непредвиденные работы и затраты (2)% 225728,5292

Итого по смете 12 781 796

Коэффициент снижения=0,95% 12142706,19

Налог на добавленную стоимость 12% 1457124,74

Всего стоимость работ с НДС **13599830,93**

Подрядчик:
ТОО "Иртыш Сервис ПВЛ" _____ **Ибраев К.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Акбозат LTD" _____ **Жаменкин В.С.**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Больница района Тереңкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской _____ **Фахирслямов Д.К.**

Авторский надзор:
ТОО "ExpertProject" _____ **Шамигулов Р.М.**