Приложение 2
к приказу и. о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства Строительно-монтажные работы по проекту: "Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой (без наружных инженерных сетей). Корректировка". Жилой дом №3

и его адрес: село Аулиеколь

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2022г.

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финнансирования: наимен.	источник финнансирования: код	организационно-правовая форма: наимен.	организационно-правовая форма: код
		168	19.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой (без наружных инженерных сетей)". Жилой дом №3	**18 299 995,86**	**16 339 282,02**							**1 960 713,84**	**18 299 995,86**

Заказчик
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Беисов Е. Е.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379

Аветисян Р. Ж.

Директор
Товарищества с ограниченной ответственностью "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499

Шакибаев Е. В.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой (без наружных инженерных сетей). Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№168** от **19.09.2022 года**

Акт выполненных работ № 1 за октябрь 2022 года
Локальная смета 02-01-01
Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	**Е11-260201-0505 Кзтр и Кзм=1,11**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м³ изоляции**	**6,8**	**37744,56**	**1401,08**	**256663**	**9527**	**122261**	**0**	**256663**	
						18363,94	**620,76**	**124875**	**4221**		**0**		
	1.1	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 С добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м³	6,936	17627				122260,87			Казахстан 100%
2	2	**Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,11**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20, W6, F150/**	м³	**18**	**44278,15**	**2635,16**	**797007**	**47433**	**695570**	**0**	**797007**	
						3000,22	**584,71**	**54004**	**10525**		**0**		
	2.1	212-101-0708	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	18,27	37513				685362,51			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**1053670**	
			Раздел: 2. Стены										
3	3	**Е11-080301-0303 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м (прим.2)**	м³	**9,64**	**46789,93**	**749,92**	**451055**	**7230**	**361133**	**0**	**451055**	
						8578,06	**176,21**	**82692**	**1699**		**0**		
	3.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0092	1036166				9499,2			Казахстан 100%
	3.2	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	0,0993	49780				4942,76			Казахстан 100%
	3.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	185,4736	41				7604,42			Казахстан 100%
	3.4	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	9,4472	35333				333797,92			Казахстан 100%
4	4	**Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,15525**	**103644,79**	**3540,99**	**16091**	**550**	**0**	**0**	**16091**	
						100103,8	**1081,32**	**15541**	**168**		**0**		
5	5	**С1261-107-0212**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	**0,15525**	**308830**		**47946**		**47946**		**47946**	
6	6	**Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (прим.2)**	**м³ кладки**	**3,8**	**52281,91**	**4476,67**	**198671**	**17012**	**144965**	**0**	**198671**	
						9656,64	**1073,31**	**36695**	**4079**		**0**		
	6.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,912	28719				26191,73			Казахстан 100%
	6.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,444	82251				118770,44			Казахстан 100%
7	7	**Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,11344**	**103644,79**	**3540,99**	**11757**	**402**	**0**	**0**	**11757**	
						100103,8	**1081,32**	**11356**	**123**		**0**		
8	8	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	**0,09374**	**345200**		**32359**		**32359**		**32359**	
9	9	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,0197**	**399352**		**7867**		**7867**		**7867**	**Казахстан**
10	14	**Е11-080301-0112 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**47,112**	**19256,25**	**2179,5**	**907200**	**102680**	**148832**	**0**	**907200**	
						13917,64	**500,6**	**655688**	**23584**		**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	14.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	5,0881	29251				148831,9			Казахстан 100%
11	15	**С1213-301-0102**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 (л.18 примеч.2)**	$м^3$	**24,6**	**35333**		**869192**		**869192**		**869192**	**Казахстан**
12	17	**С1234-101-0205**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 (л.9)**	$м^3$	**4,98**	**43327**		**215768**		**215768**		**215768**	**Казахстан**
13	18	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм (л.9)**	т	**0,0368**	**373303**		**13738**		**13738**		**13738**	
			Итого по разделу: 2. Стены									**2771644**	
			Раздел: 3. Перекрытие										
14	19	**Е11-100104-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам . Устройство (л.9)**	**$м^2$ перекрытия**	**121**	**2820,69** / **1521,28**	**325,84** / **136,99**	**341303** / **184075**	**39427** / **16576**	**117802**	**0** / **0**	**341303**	
	19.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1646	286428				47134,59			
15	20	**С1215-202-0402**	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 (л.20)**	$м^3$	**1,65**	**125144**		**206488**		**206488**		**206488**	
16	21	**Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**1,65**	**11819,46** / **1333,33**	**88,1** / **38,33**	**19502** / **2200**	**145** / **63**	**17157**	**0** / **0**	**19502**	
	21.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0111	1512552				16721,26			
17	25	**С1261-105-0703**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	$м^2$	**118,326**	**120**		**14199**		**14199**		**14199**	
18	26	**С1234-101-0204**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	**20,67164**	**41869**		**865501**		**865501**		**865501**	**Казахстан**
19	28	**С1217-203-0302**	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/$м^2$, разрывная нагрузка 5,5 кН/м**	$м^2$	**133,1**	**282**		**37534**		**37534**		**37534**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 3. Перекрытие									**1484527**	
			Раздел: 4. Кровля										
20	29	**Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стропила. Установка с изготовлением (л.21)**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**3,255**	**187020,48** / **35866,7**	**1175,63** / **438,69**	**608752** / **116746**	**3827** / **1428**	**488179**	**0** / **0**	**608752**	
	29.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,5208	125144				65175			
	29.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,7017	125144				338095,29			
21	30	**Е11-100114-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Прогоны из досок. Укладка по фермам (обрешетка)**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**1,73**	**165894,52** / **26036,6**	**1983,98** / **849,58**	**286998** / **45043**	**3433** / **1470**	**238522**	**0** / **0**	**286998**	
	30.1	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,7473	125144				218664,11			
22	31	**Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**5,03**	**11819,46** / **1333,33**	**88,1** / **38,33**	**59452** / **6707**	**443** / **193**	**52302**	**0** / **0**	**59452**	
	31.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0337	1512552				50974,51			
23	37	**Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство (л.9)**	**$м^2$ кровли**	**172**	**1137,29** / **1023,98**	**30,73** / **11,93**	**195614** / **176125**	**5286** / **2052**	**14204**	**0** / **0**	**195614**	
	37.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,44	1181				4062,64			Казахстан 100%
	37.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	7,3272	1119				8199,14			Казахстан 100%
24	38	**С1224-102-0504**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	$м^2$	**197,8**	**2731**		**540192**		**540192**		**540192**	**Казахстан**
25	39	**Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**9,6**	**4950,15** / **1629,17**	**21,99** / **5,41**	**47521** / **15640**	**211** / **52**	**31670**	**0** / **0**	**47521**	
	39.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0547	572707				31338,53			Казахстан 100%
26	43	**Е11-150108-1808 Кзтр и Кэм=1,05**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями (софит)**		**46**	**1035,33**	**3,59**	**47625**	**165**	**21040**	**0**	**47625**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		574,34	1,46	26420	67		0		
	43.1	261-107-0233	Крепитель касСеты (иисля)	шт.	119,6	79				9448,4			
	43.2	261-107-0861	Салазка	шт.	64,4	180				11592			
				м									
			Итого по разделу: 4. Кровля									**1786154**	
			Раздел: 5. Полы										
27	**51**	**Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,05**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**13,95**	**4624,21**	**27,27**	**64508**	**381**	**32645**	**0**	**64508**	
						2256,8	**11,01**	**31482**	**154**		**0**		
	51.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	55,8	72				4017,6			
	51.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,4875	262				913,72			Казахстан 100%
	51.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	14,229	1902				27063,56			
28	**52**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,05**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**13,95**	**259,78**	**0,83**	**3624**	**11**	**2849**	**0**	**3624**	
						54,71	**0,38**	**763**	**5**		**0**		
	52.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0055	521019				2849,14			
29	**56**	**Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,05**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**8,5**	**621,46**	**2,5**	**5282**	**22**	**1518**	**0**	**5282**	
						440,34	**1,14**	**3743**	**10**		**0**		
	56.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0136	29319				398,74			Казахстан 100%
	56.2	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	0,601	1863				1119,57			
30	**57**	**Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,05**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**61,4**	**382,61**	**1,25**	**23492**	**77**	**12756**	**0**	**23492**	
						173,6	**0,57**	**10659**	**35**		**0**		
	57.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	62,014	167				10356,34			
			Итого по разделу: 5. Полы									**96906**	
			Раздел: 6. Проемы										
31	**58**	**Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворот- -откидных) двухстворчатых**	**$м^2$**	**11,088**	**3271,47**	**249,56**	**36274**	**2767**	**17730**	**0**	**36274**	
						1422,91	**123,78**	**15777**	**1372**		**0**		
	58.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,6507	1957				14972,46			Казахстан 100%
32	**59**	**С1223-102-0208**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**$м^2$**	**11,088**	**40057,68**		**444160**		**444160**		**444160**	
33	**60**	**Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**$м^2$**	**0,348**	**5150,38**	**252,4**	**1792**	**87**	**914**	**0**	**1792**	
						2270,74	**122,11**	**790**	**42**		**0**		
	60.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,3967	1957				776,38			Казахстан 100%
34	**61**	**С1223-102-0105**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**0,348**	**41616,64**		**14483**		**14483**		**14483**	
35	**62**	**Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**1,782**	**4950,15**	**21,99**	**8821**	**40**	**5879**	**0**	**8821**	
						1629,17	**5,41**	**2903**	**10**		**0**		
	62.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0102	572707				5817,21			Казахстан 100%
36	**63**	**Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**8,6**	**1496,76**	**7,27**	**12872**	**63**	**10007**	**0**	**12872**	
						325,83	**3,47**	**2802**	**30**		**0**		
	63.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,8676	1957				9525,89			Казахстан 100%
37	**64**	**С1223-501-0105**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм**	**м**	**8,6**	**1733**		**14904**		**14904**		**14904**	**Казахстан**
38	**65**	**С1223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1,9458**	**55181**		**107371**		**107371**		**107371**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	66	**Е11-090403-0401 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	**1,9458**	**4218,02**	**68,89**	**8207**	**134**	**1251**	**0**	**8207**	
						3505,97	**30,11**	**6822**	**59**		**0**		
	66.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,467	1957				913,9			Казахстан 100%
	66.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,8186	308				252,13			
40	69	**С1223-201-0103**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	**8,944**	**7373**		**65944**		**65944**		**65944**	**Казахстан**
41	71	**Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,11**	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	**8,944**	**2455,95**	**122,31**	**21966**	**1094**	**5670**	**0**	**21966**	
						1699,65	**51,73**	**15202**	**463**		**0**		
	71.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0089	101991				912,21			
	71.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,1466	1957				4200,82			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Проемы									**736794**	
			Раздел: 7. Отделочные работы										
42	75	**Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,05**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**201,2**	**933,08**	**6,78**	**187736**	**1364**	**52155**	**0**	**187736**	
						667,08	**3,16**	**134216**	**636**		**0**		
	75.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1268	313969				39797,45			Казахстан 100%
	75.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	102,612	116				11902,99			
43	76	**Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,05**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**34,72**	**3547,69**	**43,45**	**123176**	**1509**	**50899**	**0**	**123176**	
						2038,26	**23,26**	**70768**	**808**		**0**		
	76.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,0763	26164				28160,84			Казахстан 100%
	76.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	37,4976	503				18861,29			
44	77	**Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,05**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**2,5**	**933,08**	**6,78**	**2333**	**17**	**648**	**0**	**2333**	
						667,08	**3,16**	**166**	**8**		**0**		
	77.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0016	313969				494,5			Казахстан 100%
	77.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,275	116				147,9			
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы									**313245**	
			Раздел: 8. Разные работы										
45	78	**Е11-260201-0108 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо (л.15)**	$м^2$	**18,8**	**1387,64**	**17,11**	**26088**	**321**	**5281**	**0**	**26088**	
						1089,63	**4,81**	**20485**	**90**		**0**		
46	79	**С1234-102-0302**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	$м^3$	**1,9176**	**30667**		**58807**		**58807**		**58807**	**Казахстан**
47	94	**Е11-150108-1807 Кзтр и Кзм=1,05**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	$м^2$	**8,96**	**805,42**	**4,29**	**7217**	**38**	**3763**	**0**	**7217**	
						381,13	**1,46**	**3415**	**13**		**0**		
48	95	**С1234-101-0205**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	**0,4704**	**43327**		**20381**		**20381**		**20381**	**Казахстан**
49	99	**Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,11**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (зонты)**	**$м^2$ покрытия**	**0,45**	**4950,15**	**21,99**	**2228**	**9**	**1485**	**0**	**2228**	
						1629,17	**5,41**	**733**	**2**		**0**		
	99.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0026	572707				1468,99			Казахстан 100%
50	103	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)**	$м^3$	**3,25**	**37702,12**	**1720,35**	**122532**	**5591**	**110786,02**	**0**	**122533,02**	
						1894,1	**363,04**	**6156**	**1180**		**0**		
	103.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,315	31182				103368,33			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	105	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1.11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,28656	504492,56	2095,84	144567	600	138067	0	144567	
				т		20588,72	898,21	5900	257		0		
	105.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0802	150				12,04			
	105.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2866	481766				138054,86			
			Итого по разделу: 8. Разные работы									**381821,02**	
			ИТОГО:					**8624761,02**	**251896**	**6484774,02**			
								1888091	**71474**				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			НДС			**12 %**		**1034971,32**					
			Итого с НДС									**9659732,34**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб: Рахматов К. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель руководителя Беисов Е. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Гобол Строй Експерт"

БИН 200140007499

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Бисенов И. А.

(ИИН 940408300549, Аттестат № KZ25VJE00042053)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

БИН 981240000725

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шилохвостов Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой (без наружных инженерных сетей). Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№168** от **19.09.2022 года**

Акт выполненных работ № 2 за октябрь 2022 года
Локальная смета 02-01-01 в
Общестроительные работы (включаемые работы)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство /В10, W6, F150/**	**м³**	**5,265**	**40126,66**	**1720,35**	**211267**	**9057**	**192237**	**0**	**211267**	
						1894,1	**363,04**	**9972**	**1911**		**0**		
	1.1	212-101-0414	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	5,3703	33559				180221,9			Казахстан 100%
2	2	**Е11-080101-0311 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой (прим.)**	**м² поверхности**	**105,3**	**2680,52**	**299,95**	**282259**	**31584**	**181194**	**0**	**282259**	
						659,83	**138,17**	**69480**	**14549**		**0**		
	2.1	235-103-0211	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	120,042	1194				143330,15			
	2.2	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	52,65	592				31168,8			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**493526**	
			Раздел: 2. Стены										
3	3	**Е11-080301-0303 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м (прим.2)**	**м³**	**7,515**	**46789,93**	**749,92**	**351626**	**5635**	**281527**	**0**	**351626**	
						8578,06	**176,21**	**64464**	**1324**		**0**		
	3.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0071	1036166				7405,23			Казахстан 100%
	3.2	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	0,0774	49780				3853,2			Казахстан 100%
	3.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	144,5886	41				5928,13			Казахстан 100%
	3.4	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	7,3647	35333				260216,95			Казахстан 100%
4	4	**Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (прим.2)**	**м³ кладки**	**2,52**	**52281,91**	**4476,67**	**131750**	**11281**	**96134**	**0**	**131750**	
						9656,64	**1073,31**	**24335**	**2705**		**0**		
	4.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,6048	28719				17369,25			Казахстан 100%
	4.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,9576	82251				78763,56			Казахстан 100%
5	5	**Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,040614**	**103644,79**	**3540,99**	**4209**	**144**	**0**	**0**	**4209**	
						100103,8	**1081,32**	**4066**	**44**		**0**		
6	6	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,028314**	**345200**		**9774**		**9774**		**9774**	
7	7	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0123**	**399352**		**4912**		**4912**		**4912**	**Казахстан**
8	8	**Е11-080301-0112 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**9,73**	**19256,25**	**2179,5**	**187363**	**21207**	**30738**	**0**	**187363**	
						13917,64	**500,6**	**135419**	**4871**		**0**		
	8.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	1,0508	29251				30738,12			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С1213-301-0102	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 (л.18 примеч.2)**	$м^3$	15,25	35333		538828		538828		538828	Казахстан
10	10	С1213-101-0601	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	3,533	90699		320440		320440		320440	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Стены									1548902	
			Раздел: 3. Перекрытие										
11	11	С1215-304-0106	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм**	$м^2$	111,93	2791		312397		312397		312397	
12	12	С1261-105-0703	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	$м^2$	15,984	120		1918		1918		1918	
13	13	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (на чердаке)**	$м^2$ изолируемой поверхности	121	139,81	18,86	16917	2282	0	0	16917	
						120,95	4,63	14635	560		0		
			Итого по разделу: 3. Перекрытие									331232	
			Раздел: 4. Кровля										
14	14	Е11-100114-0401 Кзтр и Кэм=1,11	**Прогоны из досок. Укладка по фермам (обрешетка)**	$м^3$ древесины в конструкции	0,045	165894,52	1983,98	7465	89	6204	0	7465	
						26036,6	849,58	1172	38		0		
	14.1	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0455	125144				5687,79			
15	15	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство (л.9)**	$м^2$ кровли	4	1137,29	30,73	4549	123	330	0	4549	
						1023,98	11,93	4096	48		0		
	15.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,08	1181				94,48			Казахстан 100%
	15.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,1704	1119				190,68			Казахстан 100%
16	16	С1224-102-0504	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	$м^2$	4,6	2731		12563		12563		12563	Казахстан
17	17	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция (мембрана). Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	165	271,81	18,86	44849	3112	21780	0	44849	
						120,95	4,63	19957	764		0		
	17.1	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	181,5	120				21780			
18	18	С1214-204-0610	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	46	3588		165048		165048		165048	Казахстан
19	19	Е11-200301-0204 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка**	решетка	8	2566,99	81,94	20536	655	4507	0	20536	
						1921,69	19,89	15374	159		0		
	19.1	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	$м^2$	0,72	3899				2807,28			
	19.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0034	399352				1373,77			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Кровля									255010	
			Раздел: 5. Полы										
20	20	Е11-110101-3408 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	$м^2$ покрытия	85,9	4209,79	86,32	361621	7415	317474	0	361621	
						427,61	37,37	36732	3210		0		
	20.1	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	$м^2$	89,336	3335				297935,56			
21	21	Е11-110101-4901 Кзтр и Кэм=1,05	**Профиль накладной (порог). Устройство**	м	4,5	802,25	0,5	3610	2	2373	0	3610	
						274,31	0	1234	0		0		
	21.1	233-204-0202	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	4,725	491				2319,97			
			Итого по разделу: 5. Полы									365231	
			Раздел: 6. Проемы										
22	22	Е11-100405-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**	м откоса	24,95	616,45	7,88	15380	197	1271	0	15380	
						557,63	3,31	13913	83		0		
	22.1	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	2,3453	535				1254,74			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	С1232-105-0303	**Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм**	шт.	9	3279		29511		29511		29511	
24	24	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	3,5776	2455,95	122,31	8786	438	2268	0	8786	
						1699,65	51,73	6081	185		0		
	24.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0036	101991				364,88			
	24.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,8586	1957				1680,33			Казахстан 100%
25	25	С1223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м²	3,5776	7373		26378		26378		26378	Казахстан
26	26	Е11-100405-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**	м откоса	34,3	616,45	7,88	21144	271	1747	0	21144	
						557,63	3,31	19127	114		0		
	26.1	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	3,2242	535				1724,95			
27	27	С1215-303-0101	**Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм**	100 м²	0,0686	268527		18421		18421		18421	
			Итого по разделу: 6. Проемы									119620	
			Раздел: 7. Отделочные работы										
28	28	Е11-150108-2001 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	м²	99,5	761,92	10,72	75811	1067	0	0	75811	
						751,2	0	74744	0		0		
29	29	С1232-401-0501	**Потолок натяжной плёночный**	м²	99,5	2393		238104		238104		238104	Казахстан
30	30	Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	242	1763,52	24,26	426772	5871	189225	0	426772	
						957,34	8,37	231676	2026		0		
31	31	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	40,8	933,08	6,78	38070	277	10576	0	38070	
						667,08	3,16	27217	129		0		
	31.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0257	313969				8070,26			Казахстан 100%
	31.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	20,808	116				2413,73			
32	32	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м² поверхности облицовки	34,72	4985,88	21,53	173110	747	82183	0	173110	
						2597,33	9,77	90179	339		0		
	32.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	35,4144	1901				67322,77			
33	33	Е11-150203-0701 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	2,5	2354,61	27,89	5887	70	2226	0	5887	
						1436,18	9,61	3590	24		0		
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы									957753	
			Раздел: 8. Разные работы										
34	34	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	18,8	3547,69	43,45	66697	817	27560	0	66697	
						2038,26	23,26	38319	437		0		
	34.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,5828	26164				15248,38			Казахстан 100%
	34.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	20,304	503				10212,91			
35	35	Е11-150108-1808 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями (облицовка вентшахт)**	м²	8,96	1035,33	3,59	9277	32	4098	0	9277	
						574,34	1,46	5146	13		0		
	35.1	261-107-0233	Крепитель касСеты (икля)	шт.	23,296	79				1840,38			
	35.2	261-107-0861	Салазка	шт.	12,544	180				2257,92			
36	36	С1214-204-0610	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м²	8,96	3588		32148		32148		32148	Казахстан
37	37	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)**	м³	3,25	37702,12	1720,35	122532	5591	110785	0	122532	
						1894,1	363,04	6156	1180		0		
	37.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,315	31182				103368,33			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1.11	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		54	3441,29	44,68	185830	2413	121371	0	185830	
				м бортового камня		1148,99	18,25	62045	986		0		
	38.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,186	35408				112809,89			Казахстан 100%
39	39	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,864	73984		63922		63922		63922	**Казахстан**
40	40	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1.05	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**		59,7	1834,98	197,63	109548	11799	946	0	109548	
				$м^2$ покрытия		1621,5	53,61	96804	3201		0		
	40.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,2567	3599				923,9			Казахстан 100%
41	41	С1255-102-0201	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	59,7	6271		374379		374379		374379	**Казахстан**
			Итого по разделу: 8. Разные работы									964333	
			ИТОГО:					5035608	122176	3837497			
								1075933	38900				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		604272,96					
			Итого с НДС									5639880,96	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240001578

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Рахматов К. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Г.У. "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Беисов Е. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТоодСтрой Expert"

БИН 200440007499

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Бисенов И. А.

(ИИН 940408300540, Аттестат № KZ35VLE00042053)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

БИН 981240000725

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шилохвостов Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой (без наружных инженерных сетей). Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект: **Индивидуальный жилой дом №3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№168** от **19.09.2022 года**

Акт выполненных работ № 3 за октябрь 2022 года
Локальная смета 02-01-02
Водопровод, канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**4**	**Е11-160603-0101 Кзтр и Кзм=1,05**	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	**шт.**	**3**	**593,5**	**6,24**	**1781**	**19**	**25**	**0**	**1781**	
						578,99	**0,57**	**1737**	**2**		**0**		
	4.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,063	119				7,5			
	4.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0016	6798				11,01			
	4.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	525811				6,31			Казахстан 100%
2	**5**	**С1242-207-0601**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**2849**		**8547**		**8547**		**8547**	
3	**14**	**Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**45**	**124,69**	**1,65**	**5611**	**74**	**132**	**0**	**5611**	
						120,1	**0**	**5405**	**0**		**0**		
	14.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,009	579				5,21			Казахстан 100%
	14.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0225	474				10,67			
4	**16**	**С1241-208-2501**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**10**	**23**		**230**		**230**		**230**	
5	**18**	**С1241-209-1901**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**6**	**37**		**222**		**222**		**222**	
6	**22**	**Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,05**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**813,3**	**41,72**	**813**	**42**	**20**	**0**	**813**	
						752,08	**18,94**	**752**	**19**		**0**		
	22.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	579				5,79			Казахстан 100%
	22.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	474				9,48			
7	**23**	**С1244-301-0406**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1**	**4100**		**4100**		**4100**		**4100**	**Казахстан**
8	**25**	**С1242-404-0603**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	**шт.**	**1**	**3134**		**3134**		**3134**		**3134**	
9	**36**	**Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**40**	**124,69**	**1,65**	**4988**	**66**	**118**	**0**	**4988**	
						120,1	**0**	**4804**	**0**		**0**		
	36.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,008	579				4,63			Казахстан 100%
	36.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	474				9,48			
10	**37**	**Е11-160603-0101 Кзтр и Кзм=1,05**	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	**шт.**	**2**	**593,5**	**6,24**	**1187**	**12**	**17**	**0**	**1187**	
						578,99	**0,57**	**1158**	**1**		**0**		
	37.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,042	119				5			
	37.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0011	6798				7,34			
	37.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	525811				4,21			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	38	С1242-207-0601	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	2849		5698		5698		5698	
12	39	С1241-224-0101	**Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"**	шт.	1	744		744		744		744	
13	40	С1241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	10	23		230		230		230	
14	42	С1241-209-1901	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	6	37		222		222		222	
15	44	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,05	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		1	4088,02	125,81	4088	126	269	0	4088	
				комплект		3693,69	62,28	3694	62		0		
	44.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	286428				103,11			
	44.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	626				22,54			Казахстан 100%
	44.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	472				94,4			
16	45	С1244-101-0101	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	комплект	1	9912		9912		9912		9912	Казахстан
17	46	С1244-104-0405	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором**	шт.	1	6577		6577		6577		6577	
18	47	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Унитазы напольные. Установка**		1	18075,86	82,76	18076	82	15083	0	18076	
				комплект		2909,92	38,32	2910	38		0		
19	48	С1244-101-0301	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	комплект	1	19691		19691		19691		19691	
20	49	С1244-101-0601	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	1	14807		14807		14807		14807	
21	52	С1244-104-0604	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	1	1583		1583		1583		1583	Казахстан
22	53	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,05	**Смесители. Установка**		1	1361,76	0,18	1362	0	36	0	1362	
				шт.		1325,94	0	1326	0		0		
	53.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	579				7,53			Казахстан 100%
	53.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	605				15,73			
	53.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	626				6,89			Казахстан 100%
23	54	С1244-104-0502	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором**	шт.	1	9428		9428		9428		9428	
24	55	Е11-170501-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Мойки на одно отделение. Установка**		1	2009,41	25,88	2009	26	285	0	2009	
				комплект		1698,31	11,56	1698	12		0		
25	56	С1244-102-0601	**Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм**	шт.	1	10146		10146		10146		10146	Казахстан
26	57	С1244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	шт.	1	922		922		922		922	Казахстан
27	58	С1244-104-0406	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	1	7965		7965		7965		7965	
28	59	Е11-160501-0212 Кзтр и Кэм=1,05	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**		1,5	1014,08	0	1521	0	786	0	1521	
				м подводок		490,08	0	735	0		0		
	59.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,5	524				786			
29	60	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**		2	1154,08	1,98	2308	4	6	0	2308	
				м трубопровода		1149,14	0,65	2298	1		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0	165506				3,97			
30	61	С1241-203-0101	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	1,996	314		627		627		627	Казахстан
31	62	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	1115,09 1101,91	4,85 1,49	16726 16529	72 22	125	0 0	16726	
	62.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0004	165506				66,04			
32	63	С1241-203-0107	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	14,97	1784		26706		26706		26706	Казахстан
33	67	С1241-208-3601	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	94		188		188		188	Казахстан
34	69	С1241-209-2506	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	4	583		2332		2332		2332	Казахстан
35	70	С1241-209-2406	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	488		488		488		488	Казахстан
36	71	С1241-210-1102	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	2	176		352		352		352	
37	72	Е11-160401-0210 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм (футляр). Прокладка**	м трубопровода	3	29319,03 4310,11	444,76 117,03	87957 12930	1334 351	73692	0 0	87958	
	72.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,79	26379				73597,41			Казахстан 100%
38	73	Е11-220601-0308 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,003	5889227,88 692283,69	418870,27 80628,12	17668 2077	1257 242	14334	0 0	17669	
	73.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	29,64	347				10285,08			
	73.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м²	0,75	4844				3633			
			ИТОГО:					300948 58052	3114 750	239779			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		36113,76					
			Итого с НДС									337061,76	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахматов К. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТоболСтрой Expert"

БИН 200440007499

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Бисенов И. А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Беисов Е. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

БИН 981240000725

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шилохвостов Д. С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой (без наружных инженерных сетей). Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект: **Индивидуальный жилой дом №3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№168** от **19.09.2022 года**

Акт выполненных работ № 4 за октябрь 2022 года
Локальная смета 02-01-02 в
Водопровод, канализация (включаемые работы)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**45**	**2283,48**	**19,89**	**102757**	**895**	**12702**	**0**	**102757**	
						1981,33	**0,14**	**89160**	**6**		**0**		
	1.1	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20Х4,1 мм	м	44,55	273				12162,15			Казахстан 100%
	1.2	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	43,2	8				345,6			Казахстан 100%
	1.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,225	626				140,85			Казахстан 100%
2	**2**	**С1241-224-0201**	**Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**391**		**2346**		**2346**		**2346**	**Казахстан**
3	**3**	**Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,11**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**20**	**931,76**	**110,25**	**18635**	**2205**	**7652**	**0**	**18635**	
						438,91	**50,06**	**8778**	**1001**		**0**		
	3.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,286	5983				1711,14			
	3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	3	1938				5814			
4	**4**	**С1234-303-0904**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 22 мм**	**м**	**22**	**344**		**7568**		**7568**		**7568**	**Казахстан**
5	**5**	**С1241-224-0201**	**Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"**	**шт.**	**1**	**391**		**391**		**391**		**391**	**Казахстан**
6	**6**	**С1241-224-0101**	**Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"**	**шт.**	**1**	**744**		**744**		**744**		**744**	
7	**7**	**С1241-208-2501**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**2**	**23**		**46**		**46**		**46**	
8	**8**	**С1241-208-3005**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 25х1/2"**	**шт.**	**1**	**346**		**346**		**346**		**346**	
9	**9**	**Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**45**	**2283,48**	**19,89**	**102757**	**895**	**12702**	**0**	**102757**	
						1981,33	**0,14**	**89160**	**6**		**0**		
	9.1	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20Х4,1 мм	м	44,55	273				12162,15			Казахстан 100%
	9.2	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	43,2	8				345,6			Казахстан 100%
	9.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,225	626				140,85			Казахстан 100%
10	**10**	**Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**5**	**124,69**	**1,65**	**623**	**8**	**15**	**0**	**623**	
						120,1	**0**	**601**	**0**		**0**		
	10.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	579				0,58			Казахстан 100%
	10.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	474				1,19			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1241-224-0201	**Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"**	шт.	5	391		1955		1955		1955	Казахстан
12	12	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	931,76 438,91	110,25 50,06	18635 8778	2205 1001	7652	0 0	18635	
	12.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,286	5983				1711,14			
	12.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	3	1938				5814			
13	13	С1234-303-0904	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 22 мм**	м	22	344		7568		7568		7568	Казахстан
14	14	Е11-170101-0102 Кзтр и Кзм=1,05	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	1	4465,85 3693,69	493,86 237,14	4466 3694	494 237	278	0 0	4466	
	14.1	216-101-0901	Цемент гипоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	185698				37,14			
	14.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1789060				125,23			
	14.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	605				78,65			
15	15	С1244-102-0201	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм**	шт.	1	37867		37867		37867		37867	Казахстан
16	16	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	1115,09 1101,91	4,85 1,49	3345 3306	14 4	25	0 0	3345	
	16.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0001	165506				13,21			
17	17	С1241-203-0107	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	2,994	1784		5341		5341		5341	Казахстан
18	18	С1241-209-0501	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	162		324		324		324	Казахстан
19	19	С1241-210-1102	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	1	176		176		176		176	
20	20	С1241-223-0203	**Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	4257		4257		4257		4257	
21	21	С1241-208-3503	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	16	260		4160		4160		4160	Казахстан
22	22	С1241-208-3603	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	319		638		638		638	Казахстан
23	23	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,008	2853672,99 313210,24	274022,75 82639,72	22829 2506	2192 661	18132	0 0	22829	
24	24	С1244-201-0301	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л**	комплект	1	5615		5615		5615		5615	Казахстан
			ИТОГО:					353389 205982	8908 2916	138500			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		42406,68					
			Итого с НДС									395795,68	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин		Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4		6	7	8		9	10	11	12	13	14

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Рахматов К. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Беисов Е. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТоболСтрой Експерт"

БИН 200440007499

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Бисенов И. А.

(ИИН 940408300549, Аттестат № KZ55VLD00042053)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

БИН 981240000725

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шилохвостов Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой (без наружных инженерных сетей). Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№168** от **19.09.2022 года**

Акт выполненных работ № 5 за октябрь 2022 года
Локальная смета 02-01-03
Отопление, вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	**Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,05**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	20,37	989,42	20,98	20154	428	0	0	20154	
						968,44	7,93	19727	162		0		
2	2	**С1245-102-0113**	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт**	секция	97	3091		299827		299827		299827	**Казахстан**
3	3	**С1241-603-0101**	**Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 15х3/4-1/2"**	шт.	36	427		15372		15372		15372	
4	6	**С1261-301-0217**	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм**	100 шт.	0,16	7701		1232		1232		1232	
5	7	**Е11-160602-0102 Кзтр и Кэм=1,05**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	8	657,29	0,83	5258	7	156	0	5258	
						636,96	0,38	5096	3		0		
	7.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,08	579				46,32			Казахстан 100%
	7.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,16	474				75,84			
6	8	**С1242-303-0502**	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	8	4802		38416		38416		38416	
7	9	**Е11-160602-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	8	394,71	0,83	3158	7	78	0	3158	
						384,13	0,38	3073	3		0		
	9.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	579				23,16			Казахстан 100%
	9.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	474				37,92			
8	10	**С1245-510-0201**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	8	6419		51352		51352		51352	
9	11	**С1242-207-0601**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	2849		5698		5698		5698	
10	12	**С1242-207-0602**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	3644		7288		7288		7288	
			Итого по разделу: 1. Отопление									447755	
			ИТОГО:					447755	442	419419			
								27896	168				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**53730,60**					
			Итого с НДС									**501485,6**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019176

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб (должность, подпись, расшифровка подписи) Рахматов К. Р

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 171740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя (должность, подпись, расшифровка подписи) Бенсов Е. Е.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТоболСтрой Expert"

БИН 200440007499

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Бисенов И. А.

(ИИН 940408300549, Аттестат № KZ35VJE00042053)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

БИН 981240000725

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор (должность, подпись, расшифровка подписи) Шилохвостов Д. С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой (без наружных инженерных сетей). Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект: **Индивидуальный жилой дом №3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№168** от **19.09.2022 года**

Акт выполненных работ № 6 за октябрь 2022 года
Локальная смета 02-01-03 в
Отопление, вентиляция (включаемые)

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	**1**	**Е11-180101-0206 Кзтр и Кэм=1,05**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**		**1**	**91446,53**	**16221,59**	**91447**	**16221**	**4373**	**0**	**91447**	
				котел		**70851,77**	**6594,22**	**70852**	**6594**		**0**		
	1.1	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	408199				3273,76			
2	**2**	**513-104-0606**	**Котел газовый модели AGB 18 DL HUBERT, с комплектом дымохода**		**1**	**205357,14**	**0**	**205357**	**0**	**0**	**0**	**205357**	
				комплект		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
3	**3**	**С1242-404-1103**	**Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**		**1**	**2984**		**2984**		**2984**		**2984**	
				шт.									
4	**4**	**Е11-160501-0802 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		**90**	**2157,25**	**19,94**	**194153**	**1795**	**36779**	**0**	**194153**	
				м трубопровода		**1728,65**	**0,23**	**155579**	**21**		**0**		
	4.1	241-205-2102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25Х5,1 мм	м	89,1	401				35729,1			Казахстан 100%
	4.2	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	68,76	12				825,12			Казахстан 100%
	4.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,36	626				225,36			Казахстан 100%
5	**5**	**С1241-209-1902**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**		**16**	**55**		**880**		**880**		**880**	
				шт.									
6	**6**	**С1241-208-4401**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром до 50 мм**		**18**	**114**		**2052**		**2052**		**2052**	
				шт.									
7	**7**	**С1241-208-4501**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром до 50 мм**		**10**	**119**		**1190**		**1190**		**1190**	
				шт.									
8	**8**	**С1241-211-1102**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная**		**10**	**28**		**280**		**280**		**280**	
				шт.									
			Итого по разделу: 1. Отопление									**498343**	
			Раздел: 2. Вентиляция										
9	**9**	**Е11-200302-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка**		**2**	**2618,81**	**4,01**	**5238**	**8**	**4276**	**0**	**5238**	
				решетка		**476,73**	**0,4**	**953**	**1**		**0**		
	9.1	246-304-0301	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	2131				4262			Казахстан 100%
	9.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0226	626				14,15			Казахстан 100%
10	**10**	**Е11-200101-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**		**14,13**	**2926,29**	**75,72**	**41348**	**1070**	**2613**	**0**	**41348**	
				м² поверхности воздуховодов		**2665,62**	**30,29**	**37665**	**428**		**0**		
11	**11**	**С1241-201-0616**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**		**30**	**5157**		**154710**		**154710**		**154710**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	**Е11-100403-0101 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /короб вентиляции/**	м	18	**4020,5**	**20,45**	**72369**	**368**	**39020**	**0**	**72369**	
				м² потолка		**1832,28**	**8,27**	**32981**	**149**		**0**		
	12.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	32,04	104				3332,16			Казахстан 100%
	12.2	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	18,54	669				12403,26			
	12.3	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	12,2364	201				2459,52			Казахстан 100%
	12.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	51,5412	306				15771,61			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									**273665**	
			ИТОГО:					**772008**	**19462**	**249157**			
								298029	**7193**				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			НДС			**12 %**		**92640,96**					
			Итого с НДС									**864648,96**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 180240019376

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Рахматов К. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740000625

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Беисов Е. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТоболСтрой Експерт"

БИН 200440007499

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Бисенов И. А.

(ИИН 940408300549, Аттестат № KZ35VJE00042053)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

БИН 981240000725

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шилохвостов Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой (без наружных инженерных сетей). Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№168** от **19.09.2022 года**

Акт выполненных работ № 7 за октябрь 2022 года
Локальная смета 02-01-04
Газоснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-190101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	1	5031,02 2002,04	359,64 167,39	5031 2002	359 167	2669	0 0	5031	
2	2	513-301-0101 РСНБ РК 2022	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	шт.	1	103946		103946		103946		103946	
			Отпускная цена			103946		103946					
			Сметная стоимость оборудования					*103946*					
3	3	E11-191001-0208 Кзтр и Кэм=1,05	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик	1	5874,36 4484,4	20,09 0	5874 4484	20 0	1370	0 0	5874	
4	4	C1245-802-0102	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м³/ч до 6 м³/ч**	шт.	1	7842		7842		7842		7842	
5	5	C1242-207-3702	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	1722		3444		3444		3444	
6	6	E11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм (Футляр). Прокладка**	м трубопровода	0,65	3864,8 1067,82	67,56 20,65	2512 694	43 13	1774	0 0	2512	
7	7	E11-161201-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	2	4121,67 3133,62	0 0	8243 6267	0 0	1976	0 0	8243	
8	8	E11-160301-0301 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	9	2340,59 532,27	33,77 11,74	21065 4790	304 106	15971	0 0	21065	
9	9	E11-160301-0302 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	2397,06 532,27	33,77 11,74	7191 1597	101 35	5493	0 0	7191	
10	10	E11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	13	786,51 768,88	0 0	10225 9995	0 0	229	0 0	10225	
11	11	E11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	2	114,41 63,47	3,19 0,38	229 127	7 1	96	0 0	229	
12	12	E11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за два раза)**	м²	2	190,67 74,17	4,64 0,76	381 148	10 2	224	0 0	381	
13	13	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1	1039,36 1011,96	0 0	1039 1012	0 0	27	0 0	1039	
14	14	245-803-0602	**Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД**	шт.	1	27333		27333		27333		27333	
			Отпускная цена			27333		27333					
			Сметная стоимость оборудования					*27333*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	708		708		708		708	
			Итого по разделу:									**205063**	
			ИТОГО:					205063	844	41823			
								31116	324	131279			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							131279			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			НДС			**12 %**		**24607,56**					
			Итого с НДС									**229670,56**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 030240019379

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Разиятов Ю.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Беисов Е. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТоболСтрой Експерт"

БИН 200440007499

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Бисенов И. А.

(ИИН 940408300549, Аттестат № KZ35VJE00042053)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

БИН 981240000725

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шилохвостов Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой (без наружных инженерных сетей). Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект: **Индивидуальный жилой дом №3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№168** от **19.09.2022 года**

Акт выполненных работ № 8 за октябрь 2022 года
Локальная смета 02-01-05
Электрооборудование

Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-210502-0101 Кзтр и Кзм=1,11**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**6626,57**	**165,92**	**6627**	**166**	**1972**	**0**	**6627**	
						4488,6	**66,14**	**4489**	**66**		**0**		
	1.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	813201				325,28			Казахстан 100%
	1.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	1.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	1.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	486132				486,13			Казахстан 100%
2	2	**С1247-201-0505**	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66 (IP54)**	**шт.**	**1**	**21394**		**21394**		**21394**		**21394**	
3	3	**С1247-215-0104**	**Шины**	**шт.**	**0,1**	**1645**		**165**		**165**		**165**	
4	4	**Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**2**	**2040,18**	**0**	**4080**	**0**	**33**	**0**	**4080**	
						2023,92	**0**	**4048**	**0**		**0**		
5	5	**С1247-204-2517**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А**	**шт.**	**1**	**1987**		**1987**		**1987**		**1987**	
6	6	**С1247-204-2827**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2р 40А 300 мА**	**шт.**	**1**	**5481**		**5481**		**5481**		**5481**	
7	7	**Ц13-080305-1001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**836,75**	**111,36**	**837**	**111**	**37**	**0**	**837**	
						688,13	**47,31**	**688**	**47**		**0**		
9	9	**Е11-210502-0101 Кзтр и Кзм=1,11**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**6626,57**	**165,92**	**6627**	**166**	**1972**	**0**	**6627**	
						4488,6	**66,14**	**4489**	**66**		**0**		
	9.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	813201				325,28			Казахстан 100%
	9.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	9.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
	9.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	486132				486,13			Казахстан 100%
10	10	**С1247-201-0902**	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41**	**шт.**	**1**	**3469**		**3469**		**3469**		**3469**	
11	11	**С1247-215-0104**	**Шины**	**шт.**	**0,1**	**1645**		**165**		**165**		**165**	
12	12	**Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**3**	**2040,18**	**0**	**6121**	**0**	**49**	**0**	**6121**	
						2023,92	**0**	**6072**	**0**		**0**		
13	13	**С1247-204-0713**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**594**		**594**		**594**		**594**	
14	14	**С1247-204-0170**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**2**	**4903**		**9806**		**9806**		**9806**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	**19**	**Ц13-100405-0104 Кзтр и Кзм=1,08**	**Колодка клеммная**	**шт.**	**7**	**1886,24** / **1495,8**	**0** / **0**	**13204** / **10471**	**0** / **0**	**2733**	**0** / **0**	**13204**	
20	**20**	**С1243-906-2202**	**Колодка клеммная**	**шт.**	**7**	**2397**		**16779**		**16779**		**16779**	
21	**21**	**С1247-202-0104**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами (коробка клеммная на 7 зажимов с медной заземляющей шиной)**	**шт.**	**1**	**1908**		**1908**		**1908**		**1908**	
22	**22**	**С1247-202-0101**	**Коробка потолочная с крюком**	**шт.**	**7**	778		**5446**		**5446**		**5446**	
23	**23**	**С1261-404-0557**	**Розетка РП1-03**	**шт.**	**7**	**233**		**1631**		**1631**		**1631**	
24	**24**	**С1247-202-0504**	**Коробка ответвительная**	**шт.**	**20**	**229**		**4580**		**4580**		**4580**	
25	**25**	**Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**8**	**426,38** / **381,77**	**0,49** / **0,22**	**3411** / **3054**	**4** / **2**	**353**	**0** / **0**	**3411**	
26	**26**	**С1247-212-0101**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**2**	**384**		**768**		**768**		**768**	
27	**27**	**С1247-212-0104**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**6**	412		**2472**		**2472**		**2472**	
28	**28**	**Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,11**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**1**	**348,08** / **334,88**	**0,43** / **0,18**	**348** / **335**	**0** / **0**	**13**	**0** / **0**	**348**	
	28.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	594				12,12			
29	**29**	**С1247-212-0205**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	**шт.**	**1**	**1017**		**1017**		**1017**		**1017**	
30	**30**	**Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**17**	**426,38** / **381,77**	**0,49** / **0,22**	**7248** / **6490**	**9** / **4**	**750**	**0** / **0**	**7248**	
31	**31**	**С1247-214-0116**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**17**	**532**		**9044**		**9044**		**9044**	
32	**32**	**Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,11**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**1**	**348,08** / **334,88**	**0,43** / **0,18**	**348** / **335**	**0** / **0**	**13**	**0** / **0**	**348**	
	32.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	594				12,12			
33	**33**	**С1247-214-0104**	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (IP54)**	**шт.**	**1**	**402**		**402**		**402**		**402**	
34	**34**	**Е11-210401-0108 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26**	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	**шт.**	**1**	**1117,27** / **1050,15**	**12,37** / **4,86**	**1117** / **1050**	**13** / **5**	**55**	**0** / **0**	**1117**	
	34.1	261-404-0531	Скобы соединительные	100 шт.	0,0102	1381				14,09			
	34.2	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0306	1242				38,01			Казахстан 100%
36	**36**	**Е11-210201-0101 Кзтр и Кзм=1,11**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**15**	**135,4** / **121,22**	**1,58** / **0,08**	**2031** / **1818**	**24** / **1**	**189**	**0** / **0**	**2031**	
	36.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,06	1868				112,08			
	36.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0315	626				19,72			Казахстан 100%
37	**37**	**Е11-210201-0103 Кзтр и Кзм=1,11**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**80**	**154,82** / **139,03**	**1,69** / **0,13**	**12386** / **11122**	**135** / **10**	**1128**	**0** / **0**	**12386**	
	37.1	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0096	31388				301,32			
	37.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,32	1868				597,76			
	37.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,168	626				105,17			Казахстан 100%
38	**38**	**Е11-210201-0105 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**85**	**189,35** / **163,95**	**2,41** / **0,43**	**16095** / **13936**	**205** / **37**	**1954**	**0** / **0**	**16095**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	38.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,34	3768				1281,12			
	38.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1785	626				111,74			Казахстан 100%
39	39	**Е11-210201-0107 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**5**	**355,8**	**2,96**	**1779**	**15**	**670**	**0**	**1779**	
						218,83	**0,66**	**1094**	**3**		**0**		
	39.1	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	2	313				626			
40	40	**С1243-107-0102**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66**	км	**0,015**	**216997**		**3255**		**3255**		**3255**	**Казахстан**
41	41	**С1243-107-0301**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	км	**0,02**	**291521**		**5830**		**5830**		**5830**	**Казахстан**
42	42	**С1243-107-0501**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	**0,045**	**427277**		**19227**		**19227**		**19227**	**Казахстан**
43	43	**С1243-107-0701**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	км	**0,015**	**557596**		**8364**		**8364**		**8364**	**Казахстан**
44	44	**С1243-107-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	**0,085**	**625686**		**53183**		**53183**		**53183**	**Казахстан**
45	45	**С1243-107-0504**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66**	км	**0,005**	**1462322**		**7312**		**7312**		**7312**	**Казахстан**
46	46	**Е11-210101-0206 Кзтр и Кзм=1,11**	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	**5**	**317,65**	**4,02**	**1588**	**20**	**28**	**0**	**1588**	
						307,94	**0,26**	**1540**	**1**		**0**		
	46.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	1,45	17				24,65			Казахстан 100%
	46.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0061	626				3,81			Казахстан 100%
47	47	**Е11-210101-0205 Кзтр и Кзм=1,11**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	**50**	**294**	**3,8**	**14700**	**191**	**271**	**0**	**14700**	
						284,79	**0,13**	**14240**	**7**		**0**		
	47.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	18,5	12				222			Казахстан 100%
	47.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0777	626				48,64			Казахстан 100%
48	48	**С1241-207-0304**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	**5**	**65**		**325**		**325**		**325**	
49	49	**С1241-207-0302**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	**50**	**31**		**1550**		**1550**		**1550**	
50	50	**Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	**3**	**5128,8**	**224,48**	**15386**	**674**	**10751**	**0**	**15386**	
						1320,73	**66,24**	**3962**	**199**		**0**		
51	51	**Ц13-080208-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	**10**	**759,91**	**30,23**	**7599**	**302**	**4278**	**0**	**7599**	
						301,88	**8,99**	**3019**	**90**		**0**		
52	52	**Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	**15**	**984,37**	**32,95**	**14766**	**494**	**10309**	**0**	**14766**	
						264,15	**10,41**	**3962**	**156**		**0**		
54	54	**С1261-404-0535**	**Держатель проводов**	шт.	**90**	**514**		**46260**		**46260**		**46260**	
			ИТОГО:					**368712**	**2527**	**269972**			
								96214	**693**				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			НДС			**12 %**		**44245,44**					
			Итого с НДС									**412957,44**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240001979

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Рахматов К. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740001625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель руководителя Беисов Е. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТоболСтрой Expert"

БИН 200440007499

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Биссенов И. А.

(ИИН 940408300549, Аттестат № KZ35VJE00002053)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

БИН 981240000725

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шилохвостов Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой (без наружных инженерных сетей). Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект: **Индивидуальный жилой дом №3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№168** от **19.09.2022 года**

Акт выполненных работ № 9 за октябрь 2022 года
Локальная смета 02-01-05 в
Электрооборудование (включаемые работы)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С1247-301-0118	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1**	шт.	1	5259		5259		5259		5259	Казахстан
2	2	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	2	426,38 381,77	0,49 0,22	853 764	1 0	88	0 0	853	
3	3	С1247-214-0120	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	2	699		1398		1398		1398	
4	4	СПрайс	**Светильник RIO 24 Вт, IP54 6000К**	шт	1	7133,93 0	0 0	7134 0	0 0	7134	0 0	7134	
5	5	Е11-210401-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	9	822,1 723,8	5,72 2,43	7399 6514	52 22	833	0 0	7399	
	5.1	261-404-0531	Скимы соединительные	100 шт.	0,1836	1381				253,55 557,23			
	5.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,918	607							
6	6	СПрайс	**Светильник TABLET 18 Вт, IP54 1440LM**	шт	2	3258,93 0	0 0	6518 0	0 0	6518	0 0	6518	
7	7	СПрайс	**Светильник RIO 36 Вт, IP54 6000К**	шт	7	10312,5 0	0 0	72188 0	0 0	72188	0 0	72188	
8	8	Е11-210201-0105 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	65	189,35 163,95	2,41 0,43	12308 10657	157 28	1494	0 0	12308	
	8.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,26	3768				979,68			
	8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1365	626				85,45			Казахстан 100%
9	9	С1243-107-0301	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,03	291521		8746		8746		8746	Казахстан
10	10	С1243-107-0701	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,035	557596		19516		19516		19516	Казахстан
11	11	С1243-107-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,065	625686		40670		40670		40670	Казахстан
12	12	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм (6 мм). Монтаж по строительным основаниям**	м	100	490,49 320,75	21,32 5,2	49049 32075	2132 520	14842	0 0	49049	
			ИТОГО:					231038 50010	2342 570	178686			
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		27724,56					
			Итого с НДС									258762,56	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Рахметов К.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Г.У. "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Беисов Е. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТобылСтрой Е.Н.Н."

БИН 200440007499

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Бисенов И. А.

(ИИН 940408300549, Аттестат № KZ35VUE00042053)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

БИН 981240000725

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шилохвостов Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)